Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"09" декабря **2020 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ», Директор – КомшабаевС.К. г.Талдыкорган ул.Чкалова 1в**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директор – Комшабаев С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Бирлик Жамбыльского района Алматинской области»**

заказчиком которого является **Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского районаАлматинская область, Жамбылский район, в лице руководителя ДжуртшиевЕ.Ж**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) Субподрядные организации **ТОО «КС Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Землякова Е.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «ТОО «Golden City DS» ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Комшабаев С.К**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями **ТОО «Құрылысшы» ГСЛ 009297 от 12.07.2002 г**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Жұмабек А.Е**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «ПСК АРХАТ»**
наименование проектной организации.

утвержден(а) **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района» акимата Жамбылского района №8-н от 26.03.2020г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: На территории водозабора запроектирована: скважина,скважина резервная,резервуары для воды емк. На 100 м3 в количестве 2шт.,противопожарные,водопроводные колодцы, пункт охраны,надворный туалет,трансформаторная подстанция с дизельным генератором.Вертикальная планировка выполнена методом проектных отметок.Отвод поверхностных вод осуществляется от зданий по уклону вдоль проездов и площадок за пределы участка.Покрытие проездов принято асфальтобетонное,гравийное.Принятая в проекте система водоснабжения-централизованная,объединенная на хозпитьевые и противопожарные нужды.Существующий водозаборный узел состоит из артезианской скважины,стальной емкости,в которой аккумулируется родниковая вода с гор и из которой самотеком вода поступает в село.Вода из артезианских скважин оборудованных насосами ЭЦВ в количестве 2 шт(1 рабочая,1резервная),через колодцы с хлор-сатуратором(2шт) подается в резервуары чистой воды,где хранится регулирующий, аварийный, и противопожарный объемы воды.Отвод воды из переливной и спускной системы резервуаров осуществляется в самотечную сеть трубопроводов через колоды с задвижками и канализационные колодцы и отводятся на рельеф.Для подачи обеззараженной воды непосредственно в сеть от водовода минуя резервуары,предусмотрена обводная линия д-108х4м.Для заполнения пожарных машин и автоцистерн непосредственно от резервуаров,предусмотрены колодцы на отводящих линиях резервуаров с пожарными гидрантами.Внутрипоселковая сеть выполнена из полиэтиленовых труб.Предусмотрено строительство ККП,стены которого выполнены из кирпича обыкновенного на цементно-печаном расворе.Проектом предусмотрено устройство насосной станции,которое преставляет собой подземный круглый колодец глубиной 2,4 м диам.2,0 м на монолитном фундаменте из бетона кл.В.12,5.Наружное освещение предусмотрено подключением новой трансформаторной подстанции типа КТПН-10/0,4.Подстанцию предусмотрено установить на фундамент ленточный из бетона В-15.Прокладываются кабельные линии 0,4кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН до ЩРВ здания КПП,от ДЭС-АД16-Т400-2РН до ЩРВ здания КПП,от ЩРВ здания КПП до 1ЩР насосной 1-го подъема скважина №1,от ЩРВ здания КПП до 2ЩР насосной 1 подьема скважина №2,от проектируемой КТПН до ДЭС Кабельные линии 0,4 кВ выполнить кабелями ,прокладываемыми в траншее на глубине 0,7м.Выполнено ограждение водозабора из железобетонных панелей.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование .

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020г.**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020год**;
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца**;

фактически, месяц: **6 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. Директор ГКП на ПВХ «Майбулак» _____ Ш.Бумисбеков
2. Начальник РЭС Жамбылского района _____
3. Директор РДТ АО «Телеком» _____

В проекте ЛС не предусмотрено.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ»**,
считает объект: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Бирлик Жамбыльского района Алматинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ», Директор Комшабаев С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись руководителя

Место печати (при наличии)