Форма 2

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **ТОО "Altynzhol Group"**

Объект **Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №33/04 от 28.06.2022г., к договору о государственных закупках работ №33 от 03.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 8
за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2019 Глава4. аблица 1601-0204-30	Восстановление трассы II категорий сложности	км	4,4	27271,00	--	119992	--	--	--	119992
					--	--	--	--		--	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2019 Глава4. аблица 1601-0204-30	Закрепление трассы II категорий сложности	км	4,4	16517,00	--	72675	--	--	--	72675
					--	--	--	--		--	
3	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	42375,344	6,49	6,49	275016	275016	--	65902	368192
		НР - 72%, СП - 8%			--	2,16	--	91531		27273	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7962,24	9556,44	1159,26	76090669	9230306	65330817	4438229	86971210
		НР - 108%, СП - 8%			192,10	324,02	1529546	2579925		6442312	
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5031,88	6209,76	--	31246767	--	31246767	--	33746508
		СП - 8%			--	--	--	--		2499741	
		ИТОГО ПО ОД	Тенге								121 278 577
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		Снятие растительного грунта									
1	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 Е11-010104-0201	Снятие растительного грунта 1 группы с подошвы и откосов существующего земляного полотна Н=0,15м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (50м)	м3 грунта	1427,6	96,28	75,21	137449	107370	11706	35801	187110
		НР - 72%, СП - 8%			12,87	21,96	18373	31350		13860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Снятие растительного грунта 1 группы с подошвы и откосов существующего земляного полотна бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	1427,6	204,00	204,00	291230	291230	--	78252	399040
		НР - 72%, СП - 8%			--	76,13	--	108683		29559	
		Подготовка существующего земляного полотна									
3	1101-0203-0301 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 1	м3 грунта уступа	371,04	987,80	47,30	366513	17550	--	257163	673570
		НР - 72%, СП - 8%			940,50	22,12	348963	8207		49894	
4	1101-0203-0607 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 96 кВт. Глубина рыхления до 0,75 м	м3 грунта	11526,08	5,19	5,19	59820	59820	--	19419	85578
		НР - 72%, СП - 8%			--	2,34	--	26971		6339	
5	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 0,30-0,75 м	м3 уплотненного грунта	11526,08	39,83	39,83	459084	459084	--	150789	658663
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,17	--	209429		48790	
6	1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 0,75 м	м3 уплотненного грунта	11526,08	22,59	22,59	260374	260374	--	68797	355505
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,29	--	95551		26334	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11526,08	96,28	75,21	1109731	866877	94513	289046	1510680
		НР - 72%, СП - 8%			12,87	21,96	148341	253113		111902	
		Устройство насыпи и выемки									
8	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м)в насыпь	м3 грунта	533,04	60,65	60,65	32329	32329	--	8685	44295
		НР - 72%, СП - 8%			--	22,63	--	12063		3281	
9	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	533,04	51,00	51,00	27185	27185	--	7304	37248
		НР - 72%, СП - 8%			--	19,03	--	10144		2759	
10	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50м)	м3 грунта	355,36	60,65	60,65	21553	21553	--	5790	29531
		НР - 72%, СП - 8%			--	22,63	--	8042		2187	
11	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	355,36	204,00	204,00	72493	72494	--	19479	99329
		НР - 72%, СП - 8%			--	76,13	--	27054		7358	
		До 1км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0102-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	1387,04	128,03	121,25	177583	168178	126	37091	231847
		НР - 72%, СП - 8%			6,69	30,45	9279	42235		17174	
13	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2357,968	170,00	--	400855	--		--	432923
		СП - 8%			--	--	--	--		32068	
		До 2км									
14	1101-0102-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	408,64	128,03	121,25	52318	49548	36	10927	68305
		НР - 72%, СП - 8%			6,69	30,45	2734	12443		5060	
15	4102-0102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1389,376	83,00	--	115318	--		--	124543
		СП - 8%			--	--	--	--		9225	
		До 3км									
16	1101-0102-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	143,52	128,03	121,25	18375	17402	13	3838	23990
		НР - 72%, СП - 8%			6,69	30,45	960	4370		1777	
17	4102-0102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	731,952	62,00	--	45381	--		--	49011
		СП - 8%			--	--	--	--		3630	
		До 4км									
18	1101-0102-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	320,72	128,03	121,25	41062	38887	29	8576	53609
		НР - 72%, СП - 8%			6,69	30,45	2146	9766		3971	
19	4102-0102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	2180,896	52,00	--	113407	--		--	122480
		СП - 8%			--	--	--	--		9073	
		До 5км									
20	1101-0102-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	177,52	128,03	121,25	22728	21524	16	4747	29673
		НР - 72%, СП - 8%			6,69	30,45	1188	5405		2198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1508,92	45,00	--	67901	--		--	73333
		СП - 8%			--	--	--	--		5432	
22	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (6 проходов)	м3 уплотненного грунта	3325,76	77,40	77,40	257414	257413	--	84911	369711
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,46	--	117931		27386	
23	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3325,76	36,68	36,68	121989	121988	--	32207	166531
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,45	--	44731		12336	
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3325,76	96,28	75,21	320204	250131	27270	83402	435895
		НР - 72%; СП - 8%			12,87	21,96	42803	73034		32289	
25	1101-0203-0111 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	31044,08	54,30	21,27	1685694	660307	--	867694	2757659
		НР - 72%; СП - 8%			33,03	5,79	1025386	179745		204271	
		ИТОГО ПО ЗР:	Тенге								9 020 059
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПО ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	599,6	1980,54	1159,26	1187532	695092	377257	334223	1643495
		НР - 108%; СП - 8%			192,10	324,02	115183	194282		121740	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	599,6	6209,76	--	3723372	--	3723372	--	4021242
		СП - 8%			--	--	--	--		297870	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1028,192	1980,54	1159,26	2036375	1191942	646917	573124	2818259
		НР - 108%; СП - 8%			192,10	324,02	197516	333155		208760	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	274,527264	2408,00	--	661062	--	661062	--	713947
		СП - 8%			--	--	--	--		52885	
5	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	279,668224	7718,34	--	2158574	--	2158574	--	2331260
		СП - 8%			--	--	--	--		172686	
6	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	210,77936	7377,66	--	1555058	--	1555058	--	1679463
		СП - 8%			--	--	--	--		124405	
7	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	132,636768	7112,46	--	943374	--	943374	--	1018844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		75470	
8	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	216,948512	7097,16	--	1539718	--	1539718	--	1662895
		СП - 8%			--	--	--	--		123177	
		Устройство присыпных обочин									
9	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси	м2 покрытия обочин	3135,52	286,14	179,41	897198	562544	197287	352148	1349293
		НР - 108%; СП - 8%			43,81	60,18	137367	188696		99948	
10	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	472,608	6209,76	--	2934782	--	2934782	--	3169565
		СП - 8%			--	--	--	--		234783	
		ИТОГО ПО ДО	Тенге								20 408 263
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**150 706 899**
		в том числе прочие работы									192 667
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге								4 696 044
	ИТОГО		Тенге								155 402 943
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2%		Тенге								1 862 523
	ИТОГО		Тенге								157 265 466
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								3 141 456
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								160 406 922
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 80%, К=1,050036		Тенге								134 746 434
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 20%, К=1,1025918		Тенге								35 372 669
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		Тенге								170 119 103
	НДС - 12%		Тенге								20 414 292
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге								190 533 395
	ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА К=0,89999999		Тенге								**171 480 055**
	Удержание по договору 5%		Тенге								8 574 003
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		**Тенге**								**162 906 052**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
"Мангистауский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Сарбалаев М.У.

Инженер-технадзор
ТОО "Мурадар"

Ауезалиев Б.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Altynzhol Group"

Сейсенов Б.Б.