Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппасбай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №5
о стоимости выполненных работ за Декабрь м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		126	12.07.2022г.				
		Доп.соглашение					
		5-126	14.12.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	937 009 261,78	-	-	-	-	-	-	100 393 849,48	
За отчетный период Декабрь м-ц 2022г.	**11 473 845,10**	**10 244 504,55**	-	-	-	-	-	**1 229 340,55**	**11 473 845,10**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.
Дополнительное соглашение №5-126 от 14.12.2022года к договору №126 от 12.07.2022 года

АКТ №7
приемки выполненных работ
за Декабрь 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Внутренняя отделка стен (лист АС-45)										
			5 этаж										
1	122	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		48,72	1087,91	6,43	53003	314	21273	22710	81770
			НР - 22%, СП - 80%				644,82	2,58	31416	126		6057	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	122.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	200,87256	96,00				19284		
2	123	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		218,72	494,99	1,20	108264	262	18384	64625	186721
			НР - 72%, СП - 80%				409,74	0,64	89618	140		13832	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	123.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	54,68	210,00				11483		
	123.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	26,2464	262,00				6877		
3	127	Е11-150405-0111	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми	окрашиваемой		40,02	494,99	1,20	19809	48	3363	11825	34165
			НР - 72%, СП - 80%				409,74	0,64	16398	26		2531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	127.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	10,005	210,00				2101		
	127.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	4,8024	262,00				1258		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			6 этаж										
4	130	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	27		1203,90	6,43	32505	174	8225	17406	53904
			ПР - 72% СП - 89%				892,80	2,58	24106	70		3993	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	130.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	74,223	96,00				7125		
5	131	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	27		574,19	1,20	15503	32	2270	9518	27022
			ПР - 72% СП - 89%				488,94	0,64	13201	17		2002	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	131.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	6,75	210,00				1418		
	131.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	3,24	262,00				849		
6	132	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	118,35		1087,91	6,43	128754	761	51679	55166	198634
			ПР - 72% СП - 89%				644,82	2,58	76314	305		14713	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	132.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	487,95705	96,00				46844		
7	133	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	118,35		494,99	1,20	58582	142	9947	34969	101035
			ПР - 72% СП - 89%				409,74	0,64	48493	76		7484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	133.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	29,5875	210,00				6213		
	133.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	14,202	262,00				3721		
8	135	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,48		4917,25	58,76	169547	2026	35302	96161	286964
			ПР - 72% СП - 89%				3834,65	38,80	132219	1338		21257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	135.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	1,48264	23260,00				34486		
9	136	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	34,48		1087,91	6,43	37511	222	15056	16072	57870
			ПР - 72% СП - 89%				644,82	2,58	22233	89		4287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	136.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	142,16104	96,00				13647		
10	137	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		34,48	494,99	1,20	17067	41	2898	10188	29435
			НР - 72%, СП - 83%				409,74	0,64	14128	22		2181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	137.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	8,62	210,00				1810		
	137.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	4,1376	262,00				1084		
			7 этаж										
11	138	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		33,51	2196,36	12,31	73600	413	209	52680	136382
			НР - 72%, СП - 8%				2177,79	5,63	72978	189		10102	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	138.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	0,3351	626,00				210		
12	139	С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2		35,1855	4199,00	--	147744	--	147744	--	159564
			СП - 8%				--	--	--	--		11820	
13	140	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		134,62	1203,90	6,43	162069	865	41015	86785	268763
			НР - 72%, СП - 8%				892,80	2,58	120189	347		19909	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	140.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	370,07038	96,00				35527		
14	141	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		134,62	574,19	1,20	77297	161	11315	47454	134731
			НР - 72%, СП - 8%				488,94	0,64	65821	86		9981	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	141.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	33,655	210,00				7068		
	141.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	16,1544	262,00				4232		
15	143	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		92,31	494,99	1,20	45693	111	7759	27275	78806
			НР - 72%, СП - 8%				409,74	0,64	37823	59		5838	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	143.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	23,0775	210,00				4846		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	143.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	11,0772	262,00				2902		
16	144	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		8,31	6512,89	26,36	54122	219	18915	25289	85764
			НР - 72%, СП - 8%				4210,32	16,38	34988	136		6353	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	144.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	8,31	1901,00				15797		
17	147	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		40,02	494,99	1,20	19809	48	3363	11825	34165
			НР - 72%, СП - 8%				409,74	0,64	16398	26		2531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	147.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	10,005	210,00				2101		
	147.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	4,8024	262,00				1258		
			Двери (лист АС-47)										
18	169	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		38,43	2785,34	131,82	107041	5065	24484	57494	177698
			НР - 72%, СП - 8%				2016,45	61,42	77492	2360		13163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	169.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,03843	105068,00				4038		
	169.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике	шт.	0,24	9,2232	1957,00				18050		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2133396
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					893815				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10904			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5412			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							423203		
			- Накладные расходы	Тенге								647442	
			- Сметная прибыль	Тенге								158034	

		Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	2 133 396			2 133 396
		Глава 8. Временные здания и сооружения				-
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	25 601			25 601
		Итого	2 158 997			2 158 997
		Глава 9. Прочие работы и затраты				-
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строитель-ных) работ ссвязанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	28 067			28 067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого		2 187 064					2 187 064		
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		43 741					43 741		
		Итого		2 230 805					2 230 805		
		Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95		2 119 264,73					2 119 264,73		
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %					254 311,77		254 311,77		
		ВСЕГО ПО АВР		**2 119 264,73**			**254 311,77**		**2 373 576,50**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.
Дополнительное соглашение №5-126 от 14.12.2022года к договору №126 от 12.07.2022 года

АКТ №8
приемки выполненных работ
за Декабрь 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Полы (лист АС-44)										
						Тип 2.3							
1	18	Е11-110101-2101 1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия		628,06	1836,14	241,92	1153206	151940	249905	637242	1933684
			НР - 72%, СП - 8%				1196,32	212,87	751361	133695		143235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	18.1	147147 С	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,77	483,6062	380,00				183770		
2	19	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума.Устройство	м2 покрытия		628,06	636,54	64,87	399785	40743	83719	211443	660128
			НР - 72%, СП - 8%				438,37	29,21	275323	18346		48901	
3	20	С1233-101-0106 233-101-0106 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2		653,1824	3354,00	--	2190774	--	2190774	--	2366036
			СП - 8%				--	--	--	--		175262	
4	21	С1236-101-0116 236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		72,2269	262,00	--	18923	--	18923	--	20437
			СП - 8%				--	--	--	--		1514	
5	22	Прайс СТПРАЙС	Клей для линолеума	шт.		4	25892,86	--	103571	--	103571	--	111857
			СП - 8%				--	--	--	--		8286	
6	23	Прайс СТПРАЙС	Монтажный шнур	шт.		3	22321,43	--	66964	--	66964	--	72321
			СП - 8%				--	--	--	--		5357	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3933223	192683	2713856	848685	5164463
									1026684	152041	--	382555	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					170535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				170535				
			Сметная прибыль	Тенге				13643				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				184178				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3762688				
		Материалы		Тенге				333625				
		Всего заработная плата		Тенге					1178725			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2209697				
			Накладные расходы	Тенге				848685				
			Сметная прибыль	Тенге				368912				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4980285				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642
			Сметная заработная плата	Тенге					1178725			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5164463				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642
			Сметная заработная плата	Тенге					1178725			
			РАЗДЕЛ 4. Двери (лист АС-47)									
7	29	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	38,43	17461,00	--	671026	--	671026	--	724708
			СП = 8%			--	--	--	--		53682	
8	30	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	38	527,00	--	20026	--	20026	--	21628
			СП = 8%			--	--	--	--		1602	
9	31	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной**	шт.	19	5075,00	--	96425	--	96425	--	104139
			СП = 8%			--	--	--	--		7714	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				787477	--	787477	--	850475
								--	--	--	62998	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				787477				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				787477				
			Сметная прибыль	Тенге				62998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				850475				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				850475				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6014938
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1026684				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					192683			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					152041			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3501334		
			- Накладные расходы	Тенге							848685	
			- Сметная прибыль	Тенге							445553	

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	АВР	6 014 938			6 014 938
		Глава 8. Временные здания и сооружения				-
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	72 179			72 179
		Итого	6 087 117		-	6 087 117

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Глава 9. Прочие работы и затраты						-				
	3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%		79 133				79 133				
			Итого		6 166 250			-	6 166 250				
	4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		123 325				123 325				
			Итого		6 289 575			-	6 289 575				
			Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95		5 975 096,04			-	5 975 096,04				
	5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %					717 011,52	717 011,52				
			ВСЕГО ПО АВР		**5 975 096,04**			**717 011,52**	**6 692 107,56**				

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСанаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.
Дополнительное соглашение №5-126 от 22.08.2022года к договору №126 от 12.07.2022 года

АКТ №9
приемки выполненных работ
за Декабрь 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	158	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		101	958,04	6,22	96762	628	9350	62695	172213
			НР - 72% СП - 85%				859,25	2,89	86784	292		12756	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	158.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	2,0604	1381,00				2845		
	158.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0,102	10,302	607,00				6253		
2	159	С1247-102-0147 247-102-0147 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО15-38-002 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.		84	19189,00	--	1611876	--	1611876	--	1740826
			СП - 8%				--	--	--	--		128950	
3	160	С1247-102-0128 247-102-0128 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДБО 85-24-201, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.		17	5861,00	--	99637	--	99637	--	107608
			СП - 8%				--	--	--	--		7971	
4	163	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		93	574,29	0,53	53409	49	11217	30361	90471
			НР - 72% СП - 8%				453,15	0,26	42143	24		6702	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	163.1	264507 С	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	94,86	117,00				11099		
5	164	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		18	384,00	--	6912	--	6912	--	7465
			СП - 8%				--	--	--	--		553	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	165	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	23	412,00	--	9476	--	9476	--	10234
			СП – 8%			--	--	--	--		758	
7	166	С1247-214-0119 247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	52	635,00	--	33020	--	33020	--	35662
			СП – 8%			--	--	--	--		2642	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2164480
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				128927				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					677			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					316			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1781488		
			- Накладные расходы	Тенге							93056	
			- Сметная прибыль	Тенге							160332	

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	АВР	2 164 480			2 164 480
		Глава 8. Временные здания и сооружения				-
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	25 974			25 974
		Итого	2 190 454		-	2 190 454
		Глава 9. Прочие работы и затраты				-
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строитель-ных) работ ссвязанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	28 476			28 476
		Итого	2 218 930		-	2 218 930
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	44 379			44 379
		Итого	2 263 309		-	2 263 309
		Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95	2 150 143,79		-	2 150 143,79
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			258 017,25	258 017,25
		ВСЕГО ПО АВР	**2 150 143,79**		**258 017,25**	**2 408 161,04**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**