Заказчик: ГУ "Аппарат акима Северного сельского округа района Алтай Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, район Алтай, с.Феклистовка, Молодежная, 2/1, тел.:7 72337 2 63 98, БИН 980840003917, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ39070106KSN1813130, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШыгысЖол"

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Переулок ШОССЕЙНЫЙ, 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001, АО "Банк "Bank RBK"
Договор № 8 от 2022-02-04

Наименование: Зимнее содержание дорог местного значения (подъезд к селу Феклистовка района Алтай 1000 м, ул.Гагарина 700 м, ул.Кирова 600 м, ул.Школьная 700 м,ул. Лесная 400 м, Переулок Школьный 200 м, ул.Молодежная 600 м, жилой массив Кировское в с.Феклистовка), Общей протяженностью 8,2 км.

АКТ № 3 от 15.12.2022 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость тенге				Накладные расходы	Затраты труда	
				Всего	Осн. зарпл.	Экспл	з/пл маш	Всего	Осн. зарпл.	Экспл	з/пл маш		ед.	Всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,0	16
										район Алтай			ПДУ-1	
КР-138	**подъезд к селу Феклистовка**													
504-1	Очистка проезжей части дорог от снега до 300мм бульдозером Агромаш 90ТГ(ДТ-90)	км/прох	82,0	374,11		374,11	198,90	30677		30677	16310	28868	0,5	41,00
	Расход дизтоплива на ДТ-90	л	317,75	58,74				18665						
	7,75л на 1 м/ч													
ССЦПГ т 15	Перегон тр-ра МТЗ-1221 до места работы и обратно	км	200,00	60,21		60,21	14,77	12042		12042	2954	5228	0,030	6
	Расход дизтоплива на МТЗ 1221	л	120,08	22,82				2740						
	14,57/0,826*1,04л/ч*1,08													
729 п-а прим пр А п20	Очистка проезжей части дорог тракт.МТЗ-1221 с косой лопатой до 200мм, снег свежевыпавший	1 км прох	36,8	128,23		128,23	42,60	4715		4715	1566,4	2773	0,10	3,68
	Расход дизтоплива на МТЗ-1221	л	72,85	58,74				4279						
	14,57/0,826*1,04л/ч*1,08													
0-4-65	Уширение проезжей части и обочин от снега погрузчиком LG-953	м/ч	16,00	1350,8		1350,8	322	21613		21613	5148	9112	1	16,00
	Дизтопливо на погр.LG-953	л	422,32	58,74				24807,5						
	23,5*1,04л/ч*1,08													
ССЦПГ таб 10	Перегон а/м Камаз до место работы и обратно	км	200	34,98		34,98	8,58	6996		6996	1716	3037	0,02	4,00

	Расход топлива на Камаз 54115	л	86,40	22,82				1972						
	40л на 100км*1,08													
757-б	Россыпь противогололедного материала	1000м2	15,0	209,50		209,50	27,90	3142		3142	419	741	0,09	1,35
прим.	универсальным разбрасывателем КСА-3 на базе	км	2											
прил.А п-39	автомобиля Камаз 54115-15													
	Диз. Топливо на Камаз	л	14,58	58,74				856						
	10л*1,08 на 1м/ч													
	ПГМ	тн	6,00	51,62				310						
	Всего прямые затраты							**132815**	**0**	**79185**	**28112**	**49759**		**72**
	Накладные расходы по смете							49759						
	- заработная плата 15%							7464						
	- трудоёмкость Накл*0,05%							25						
	Итого							182574						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							10954						
	Всего по смете в ценах 2001г.							193528						
	Доп.отпуска 0,4%							774						
	Выслуга лет 1%							1935						
	Доп.по экологии							651						
	Разъездной характер работ							2444						
	Всего по смете в ценах 2001г.							199333						
	Сметная заработная плата							35576						
	Нормативная трудоёмкость							97						
	Итого в ценах 2022 года							**787815**						
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							**15756**						
	Итого:							**803571**						
	НДС 12 %							**96429**						
	Итого с НДС							**900000**						

Работу принял:
Аким Северного сельского округа Зыряновского района ВКО _____ **Р. Мусоболинова**

Работу сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШыгысЖол" _____ **Ж. Казанов**

Начальник ПДУ-1 _____ **А. Карибаев**