Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за декабрь месяц 2022 года по дополнительному соглашению №6 от 28.11.2022 года к договору №122 от 08.09.2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору на 2022 год	Общая стоимость с начала действия договора на 2022 год	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настояш. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе города Талдыкорган-всего по договору:	тенге							
	Всего за 2022 год		478 150 000,34	267 136 429,45	291 154 500,02	210 986 532,37	56 149 897,08	16 844 969,12	39 304 927,96

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

_____**Хамитжанов К.К.**
М.П.

Технадзор:

Заместитель директора ТОО "Кабылан эксперт"

_____**Нургалин Р.Н.**
М.П

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т.**
М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ремонтно- строительное управление-1"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган

(наименование, адрес)

Объект : Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 122 от 08.09.2021 , доп. соглашение № 6 от 28.11.2022 г

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 2-4-1 Водопропускные дивневые трубы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительство новых ЖБТ 3КЦ 0,5м с лотковыми звеньями ЛЖК-250 - 952,63 пм										
1	1	Е11-010101-0327 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	34,6910983	265 10,75	254,25 46,26	9193 373	8820 1605	0	1424 849	11466	
2	2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	3,4691098	3750,38 3750,38	0 0	13010 13010	0 0	0	9368 1790	24168	
3	3	Е11-010101-0327 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы. Разработка вотвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10,4072254	265 10,75	254,25 46,26	2758 112	2646 481	0	427 255	3440	
4	4	Е11-300101-0102	Подушки подфундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	7,4338542	5052,08 2786,52	254,94 132,1	37556 20715	1895 982	14947	18225 4463	60244	
5	5	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,9926012	7268,88 2858,34	291,05 150,81	7215 2837	289 150	4089	2509 778	10502	
6	6	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный фундамент. Устройство B20F200W4	м3 бетона в деле	0,9926012	32709,42 4542,44	4195,67 1161,65	32467 4509	4165 1153	23794	4756 2978	40201	
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5612139	1215,04 1215,04	0 0	1897 1897	0 0	0	1366 261	3524	
8	8	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,9046809	1827,84		3481		3481	279	3760	
9	9	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одиночных водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	8,55	52779,11 20287,15	24334,99 7355,12	451261 173455	208064 62886	69742	198527 51983	701771	
10	10	С1225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 ГОСТ 24547-2016	шт.		18711,97		0				0	
11	11	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	138,5552601	3977,71 1058,93	168,91 63,48	551133 146721	23403 8795	381009	130633 54541	736307	
12	12	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стыки на поворотах и насонах. Устройство B20F200W4	м3 бетона в деле	0,9	32709,42 4542,44	4195,67 1161,65	29438 4088	3776 1045	21574	4312 2700	36450	
13	13	Е11-300403-0101	Оголовки круглых труб одиночных, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	2,22	22949,63 9387,11	12110,12 3666,38	50948 20839	26884 8139	3224	24342 6023	81313	
14	14	С1225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 ГОСТ 24547-2016	шт.	6	24428,03		146568		146568	11725	158293	
15	15	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	17,4	3977,71 1058,93	168,91 63,48	69212 18425	2939 1105	47848	16405 6849	92466	
16	16	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стыки на поворотах и насонах. Устройство B20F200W4	м3 бетона в деле	0,24	32709,42 4542,44	4195,67 1161,65	7850 1090	1007 279	5753	1150 720	9720	
			Итого по разделу: 1. Строительство новых ЖБТ 3КЦ 0,5м с лотковыми звеньями ЛЖК-250 - 952,63 пм									1973625	
			ИТОГО:					1413987 408071	283888 86620	722029	413444 146194	1973625	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		25657				1 999 282	
			Итого с временными			1,35 %		26990				2 026 272	
			Зимние удорожания									2 026 272	
			Итого с зимними удорожаниями									2 026 272	
			Всего с прочими										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									2 127 690	
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									1 914 921	
			НДС			12 %		229 791					
			Итого с НДС									2 144 711,73	

Составлено в ценах 2022 года

ТОО "РСУ-1" Алкерешлігі

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или БСН 991040001210 или индивидуальный идентификационный номер)

Должность

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Составил (Ф.И.О.)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хамитжанов К.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Азанбеков А.С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Садыков Д.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Казахский Промтранспроект" ЖШС

ТОО "Казахский Промтранспроект"

АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР

(қолтаңба/подпись) "___" _____20___ж./г. (күні/дата)

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ремонтно- строительное управление-1"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган

(наименование, адрес)

Объект : Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 122 от 08.09.2021 , доп. соглашение № 6 от 28.11.2022 г

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 6-2-1 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ремонт колодцев										
1	1	E12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж		80	3030,79	0	242463	0	0	174574	450400	
				люк		3030,79	0	242463	0		33363		
2	2	E11-070201-0201 к=0,8	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж		14,4	14110,16	7447,85	203186	107249	0	99860	327290	
				м3 сборных железобетонных конструкций		6662,31	2969,27	95937	42757		24244		
3	8	C3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		24,4	117		2855				3083	
				т							228		
4	9	C3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15км (Свалка)		366	30		10980				11858	
				т-км							878		
			Итого по разделу: 1. Ремонт колодцев									792631	
			ИТОГО:					7548952	292688		274434	792631	
								1193231	121650		58713		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		10304					
			Итого с временными									802 935	
			Зимние удорожания			1,35 %		10840					
			Итого с зимними удорожаниями									813 775	
			Всего с прочими									813 775	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к= 1,0500514									854 505	
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									769 055	
			НДС			12 %		92 287					
			Итого с НДС									861 341,44	

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хамитжанов К.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Азанбсков А.С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

"Казахский ДорНИИ транспроект" ЖШС

Садыков Д.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

АВТОРЛЫҚ ҚАДАГАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР

" " 20 ж./г.

(қолтаңба/подпись) (күні/дата)

Заказчик (Инвестор)

ТОО "РСУ-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Досаев С.Т.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Лицо(а) технического надзора:

Место печати (при наличии) Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ремонтно- строительное управление-1"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган

Объект : Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 122 от 08.09.2021 , доп. соглашение № 6 от 28.11.2022 г

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 2-2-1 Дорожная одежда

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дорожная одежда										
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство										
			м3 материала основания в пл отном теле		7117,735	3446,43	1323,42	24530761	9419753	13690679	4122451	30945469	
	1.1	217-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014			199,55	336,73	1420330	2396755		2292257		
	1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	8683,6367	1575				13676727,8			Казахстан 100%
2	2	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см.Устройство							13950,76			
			м2 основания или покрытия		23410	243,38	180,18	5697409	4218014	6789	2995633	9388485	
	2.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	245,805	62,91	55,58	1472606	1301128		695443		
3	3	С Калькуляции на приготовление №1	Смесь щебеночно-песчаная ЩПС С4			28				6882,54			
				мз	1682	4718		7935676		7935676		8570530	
			Итого по разделу: 1. Дорожная одежда								634854		
												48904484	
			ИТОГО:					38163846	13637767	21633144	7118084	48904484	
			Временные здания и сооружения					2892936	3697883		3622554		
			Итого с временными			1,3 %		635758					
			Зимние удорожания									49 540 242	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		668793					
			Всего с прочими									50 209 036	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									50 209 036	
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									52 722 068	
			НДС			12 %		5 693 983				47 449 861	
			Всего по смете									53 143 843,91	

Сдал (подрядчик)

(должность, наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства при эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хамитжанов К.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Азанбсков А.С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Саликов А.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАГАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР

(қолтаңба/подпись) " " 20 ж./г.
(күні/дата)