Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Госуарственное учреждение "Отдель культуры и развития языков Талгарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дома культуры с.Бесагаш**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание дома культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21 от 01.10.2020 года - доп. № 4 от 24.09.2021 года**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Кровля										
1	1	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**		54,85595	34867,7	2006,1	1912701	110046	0	1665991	3864987	
				м3 древесины в конструкции		32861,6	883,17	1802654	48447		286295		
2	2	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		1750	202,17	16,74	353798	29294	126875	189400	586654	
				м2 изолируемой поверхности		112,93	4,71	197628	8242		43456		
	2.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	875	145				126875			Казахстан 100%
3	3	**Е11-120101-0711**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**		875	2468,46	44,45	2159900	38893	911514	1123609	3546190	
				м2 кровли		1382,28	13,51	1209492	11821		262681		
	3.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	10,7503	69663				748894,67			
4	4	**Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /фальцевание/**		8,3825	414721,76	151160,6	3476405	1267104	83709	1608474	5491669	
				т конструкций		253575	24518,9	2125592	205530		406790		
	4.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,3672	219538				80604,15			
5	5	**Е11-120101-0410 Изм. и доп. вып. 19**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		192,32	831,28	20,53	159872	3948	22838	123148	305662	
				м примыканий		692	4,01	133086	771		22642		
	5.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	13,4624	952				12816,2			Казахстан 100%
	5.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	6,2773	1015				6371,48			Казахстан 100%
6	6	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		3,45384	1011520,31	9807,56	3493629	33874	3162445	359363	4161231	
				т стальных элементов		86081,07	2094,76	297310	7235		308239		
	6.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,4538	907312				3133710,48			Казахстан 100%
7	7	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		120,9844	109,96	3,39	13304	411	5312	5265	20055	
				м2		62,66	0,41	7581	50		1486		
	7.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0109	439993				4790,91			
8	8	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		120,9844	180,2	4,84	21802	586	12356	6181	30222	
				м2		73,23	0,81	8860	98		2239		
	8.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0218	508438				11072,35			
			Итого по разделу: 5. Кровля									18006669	
			Раздел: 6. Окна										

	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С1223-102-0105	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**		7,8	28235		220233		220233		237852	
				м2							17619		
10	10	С1223-102-0207	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**		55,36	24665		1365454		1365454		1474690	
				м2							109236		
11	11	С1223-102-0307	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**		57,8	25914		1497829		1497829		1617655	
				м2							119826		
12	12	С1223-102-0308	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**		4,76	22151		105439		105439		113874	
				м2							8435		
			Итого по разделу: 6. Окна									3444071	
			Раздел: 7. Стен										
13	13	Е12-110101-0211	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**		1462,39	2510,79	17,1	3671754	25007	551072	2238499	6383073	
				м2		2116,86	9,13	3095675	13352		472820		
	13.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	32,1726	17124				550923,26			Казахстан 100%
	13.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	49,4288								
14	14	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**		1462,39	658,12	9,4	962430	13747	377882	461134	1537449	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		390,32	3,84	570802	5616		113885		
	14.1	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5264,604	70				368522,28			
			Итого по разделу: 7. Стен									7920522	
			Раздел: 8. Наружная отделка										
15	15	Е12-110102-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**		1613,68	2799,52	0,21	4517529	339	608083	2814557	7918653	
				м2		2422,48	0	3909108	0		586567		
	15.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	35,501	17124				607918,44			Казахстан 100%
	15.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	78,1021								
			Итого по разделу: 8. Наружная отделка									7918653	
			ИТОГО:					23932079	1523249	9051041	10595621	37289916	
								13357788	301162		2762216		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		447479					
			Итого с временными									37737395	
			Зимние удорожания			1,35 %		509455					
			Итого с зимними удорожаниями									38246850	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		764937					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39011787	

Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДС			**12 %**		**4681414**					
		Итого с НДС									**43693201**	
		Конкурсная скидка - 0,9%									**2484580**	
		Итого									**41208621**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Госуарственное учреждение "Отдель культуры и развития языков Талгарского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бегенбаева Ф.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Курылысмаркетинг"
Место печати (при наличии)

Жолдасбеков А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №