Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"
Объект: Капитальный ремонт моста, расположенный на 14,2 км автодороги "Шиели-Жемис жидек" в Шиелийском районе Кызылординской области
Договор: № 71 от 09.12.2021г дополнительное соглашение №5 от 24.11.2022г

С П Р А В К А № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабря месяц 2022 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный обьем работ с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
Капитальный ремонт моста, расположенный на 14,2 км автодороги "Шиели-Жемис жидек" в Шиелийском районе Кызылординской области	292 081 546,85	271 499 377,74	261 948 743,74	80 339 699,75	56 056 423,31	24 101 909,93	80 339 699,75	56 237 789,82	14 407 518,38
Всего;	**292 081 546,85**	**271 499 377,74**	**261 948 743,74**	**80 339 699,75**	**56 056 423,31**	**24 101 909,93**	**80 339 699,75**	**56 237 789,82**	**14 407 518,38**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____Шамуратов П.

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"
_____Ертаев А.Н

Технический надзор "Аймереке"
_____Сандыбаев Н.Б

ФОРМА №2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

Объект: Капитальный ремонт моста, расположенный на 14,2 км автодороги "Шиели-Жемис жидек" в Шиелийском районе Кызылординской области

Договор: № 71 от 09.12.2021г дополнительное соглашение №5 от 24.11.2022 г

Акт № 7

выполнения работ за декабрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на	Сооружение опор									
ОТДЕЛ 2.Сооружение промежуточных опор № 2,3											
РАЗДЕЛ 5.Земляные работы											
45	1105-0101-1210 РСНБ РК 2015 ТЧ 05 табл.6 п.3.3 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 05 п.1.5.2	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м. С отсыпанных островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1. Извлечение стальных шпунтовых свай с последующим их использованием при 2-х оборотах, учтен расход шпунтовой стали 0,65 т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай	т свай	27,13	370007,50	14924,57	10038303	404904	9323491	313746	11180213
		НР - 72%; СП - 8%			11423,12	4638,73	309909	125849		828164	

	[illegible] РСНБ РК 2015 [illegible] табл.6 п.3.3 Кэтр=1,10, Кэм=1,10	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2. С отсыпанных островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	т извлеченных свай	54,26	15101,24	8714,54	819393	472851	64601	312068	1221978
		НР - 72%; СП - 8%			5196,11	2791,87	281941	151487		90517	
47	1105-0101-1402 РСНБ РК 2015	Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов	т металлоконструкций крепления	2,89	148429,77	10047,02	428962	29036	287650	85520	555640
		НР - 72%; СП - 8%			38850,00	2249,45	112276	6501		41159	
48	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	20,52	117,00	--	2401	--		--	2593
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
49	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	41,04	87,00	--	3570	--		--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
РАЗДЕЛ 6.Свайные работы											
61	1130-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=2	Монтаж направляющего каркаса из индивидуальных металлоконструкций с перестановкой 2 раза	т	11,88	112724,32	6567,13	1339165	78018	206678	776181	2284573
		НР - 72%; СП - 8%			88760,00	1983,14	1054469	23560		169228	
		Конструкции стальные (10 % от стоимости)									
62	222-525-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1,188	588461,00	--	699092	--	699092	--	755019
		СП - 8%			--	--	--	--		55927	
63	1130-0601-0303 РСНБ РК 2015 к=2	Демонтаж конструкций с перестановкой 2 раза	т	11,88	33346,08	8682,48	396151	103148	--	233629	680162
		НР - 72%; СП - 8%			24663,60	2649,88	293004	31481		50382	
	на	Пролетное строение									
РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения											

	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	96	1472,94	--	141402	--	57971	60070	217590
		НР - 72%; СП - 8%			869,07	--	83431	--		16118	
6	1130-0109-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 12 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	36	86817,39	24620,98	3125426	886355	1542390	673933	4103308
		НР - 72%; СП - 8%			19352,25	6648,26	696681	239337		303949	
8	1130-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование продольных швов В35 F200 W8. Устройство	м3 железобетона в деле	20,5	68256,36	6879,88	1399255	141038	837560	345927	1884796
		НР - 72%; СП - 8%			20519,84	2916,92	420657	59797		139615	
9	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование монолитной накладной плиты В35 F200 W8. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	62	46439,03	3495,80	2879220	216740	2174753	415218	3557993
		НР - 72%; СП - 8%			7866,56	1434,92	487727	88965		263555	
10	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитной плите	т арматуры	9,33	65676,00	--	612757	--	3135	438928	1135820
		НР - 72%; СП - 8%			65340,00	--	609622	--		84135	
17	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2,065	108313,00	--	223666	--	223666	--	241559
		СП - 8%			--	--	--	--		17893	
18	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Обработка бетонных поверхностей покрытия при помощи затирочных машин	м2	422,9	1028,55	76,98	434974	32555	1193	298404	792049
		НР - 72%; СП - 8%			948,75	31,27	401226	13224		58670	
19	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Нагрев гидроизоляционного материала	м2 кровли	430,4	129,35	8,23	55672	3542	2238	36725	99789
		НР - 72%; СП - 8%			115,92	2,59	49892	1115		7392	
20	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из "Мостопласт" с устройством защитного слоя 4см из бетона В30F200W6	м2 изолируемой поверхности	430,4	14052,29	1428,93	6048106	615011	3742269	1399191	8043081
		НР - 72%; СП - 8%			3928,50	586,65	1690826	252494		595784	

	212-101-1106 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	14,8	29627,00	--	438480	--	438480	--	473558
		СП - 8%			--	--	--	--		35078	
23	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,208	337503,00	--	407704	--	407704	--	440320
		СП - 8%			--	--	--	--		32616	
24	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Вырубка асфальтобетона	м3 конструкции	0,571	3147,18	1304,23	1797	745	--	1000	3021
		НР - 72%; СП - 8%			1842,95	590,06	1052	337		224	
25	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,313	117,00	--	154	--		--	166
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
26	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	2,626	87,00	--	228	--		--	246
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
27	1130-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	25,8	20835,34	423,08	537552	10915	444766	60737	646152
		НР - 72%; СП - 8%			3173,31	96,32	81871	2485		47863	
29	1146-0301-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм	отверстие	580	958,88	420,04	556150	243623	5371	339851	967681
		НР - 72%; СП - 8%			529,58	284,24	307156	164859		71680	
30	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заполнением отверстий эпоксидным клеем	т	0,2	619628,98	2472,98	123926	495	46788	55339	193607
		НР - 72%; СП - 8%			383214,00	1087,77	76643	218		14341	
31	236-101-0403 РСНБ РК 2015	Компаунд эпоксидный двухкомпонентный ремонтно-инъекционный с низкой вязкостью	кг	29	5071,00	--	147059	--	147059	--	158824
		СП - 8%			--	--	--	--		11765	

	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных стержней	т арматуры	0,104	65676,00	--	6830	--	35	4893	12660
		НР - 72%; СП - 8%			65340,00	--	6795	--		938	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,104	319930,00	--	33273	--	33273	--	35935
		СП - 8%			--	--	--	--		2662	
34	1130-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание деформационного шва В35 F300 W8. Устройство	м3 железобетона в деле	1,7	69399,32	6879,88	117979	11696	71399	28687	158399
		НР - 72%; СП - 8%			20519,84	2916,92	34884	4959		11733	
	на	Проезжую часть									
		ОГРАЖДЕНИЕ 15МО/250-0,8:1,0-0,6									
		==========									
8	1130-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ограждения металлические барьерные. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 1 м	м	72,2	565,71	19,27	40844	1391	--	28748	75160
		НР - 72%; СП - 8%			546,44	6,58	39453	475		5567	
		ОГРАЖДЕНИЕ 11ДО/190-0,75:2,0-1,0									
		==========									
17	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м	78,92	1081,55	453,14	85356	35761	--	40607	136040
		НР - 72%; СП - 8%			628,41	86,22	49594	6804		10077	
28	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка стального перильного ограждения с окраской	т	1,0477	750897,37	195,98	786715	206	692370	67791	922867
		НР - 72%; СП - 8%			89853,00	14,96	94139	16		68361	
	на	Сопряжение с насыпью									
РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,4											
1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	106,5	19,08	19,08	2032	2032	--	623	2867
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,12	--	865		212	

	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа груитов 2(до 20 м)	м3 грунта	106,5	25,30	25,30	2694	2694	--	826	3802
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,77	--	1147		282	
3	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	129,93	1959,22	--	254561	--	254562	--	274926
		СП - 8%			--	--	--	--		20365	
4	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	101,2	70,81	70,81	7166	7166	--	2147	10058
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,46	--	2981		745	
5	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (+ до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	101,2	34,29	34,29	3470	3470	--	815	4628
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,18	--	1131		343	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,35	174,70	79,98	935	428	--	516	1567
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	507	210		116	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с доставкой воды на 2км	м3 уплотненного грунта	106,55	93,20	80,40	9930	8567	224	2221	13123
		НР - 72%; СП - 8%			10,70	18,25	1140	1945		972	
8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные М1000 фр.20-40 мм. Устройство	м3 подушки	4,2	6995,89	242,85	29383	1020	18760	7279	39595
		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	9603	506		2933	
9	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, из фракционированного щебня. Устройство	м3 подушки	74	7046,30	242,85	521426	17971	334253	128250	701650
		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	169202	8923		51974	
10	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=3	Укладка слоя толя	м2	4,6	131,46	1,89	605	9	--	432	1120

		НР - 72%; СП - 8%			129,57	0,90	596	4		83	
11	235-101-0902 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350К	м2	13,8	242,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
12	1130-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Укладка переходных плит	м3 железобетонных конструкций	17,88	37823,56	3036,93	676285	54300	478301	117085	856839
		НР - 72%; СП - 8%			8036,00	1058,94	143684	18934		63470	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,318	307964,00	--	97933	--	97933	--	105768
		СП - 8%			--	--	--	--		7835	
РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части в пределах переходных плит											
16	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15(20) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	54	948,26	181,08	51206	9778	39380	3666	59262
		НР - 72%; СП - 8%			37,92	56,37	2048	3044		4390	
17	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=5	(+ до толщины 20 см)	м2 основания	54	253,28	50,84	13677	2745	10932	640	15462
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,45	--	888		1145	
	на	Укрепительные работы. Водоотвод.									
РАЗДЕЛ 1.Отсыпка конусов											
1	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	24,4	1959,22	--	47805	--	47805	--	51629
		СП - 8%			--	--	--	--		3824	
2	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Отсыпка конусов бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	71,79	71,79	1436	1436	--	440	2026
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,56	--	611		150	
3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	19	70,81	70,81	1345	1346	--	403	1888
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,46	--	560		140	

	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (+ до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	19	34,29	34,29	652	651	--	153	869
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,18	--	212		64	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1	174,70	79,98	175	80	--	96	293
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	95	39		22	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	20	93,20	80,40	1864	1608	42	417	2463
		НР - 72%; СП - 8%			10,70	18,25	214	365		182	
РАЗДЕЛ 2.Укрепительные работы											
7	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	353	4843,82	196,92	1709868	69512	1163185	355237	2230313
		НР - 72%; СП - 8%			1351,76	45,93	477171	16213		165208	
8	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	(+ до толщины 12см)	м2 укрепляемой поверхности	353	742,00	3,55	261926	1253	201065	43070	329396
		НР - 72%; СП - 8%			168,86	0,60	59608	212		24400	
9	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,5003	65676,00	--	98534	--	504	70581	182645
		НР - 72%; СП - 8%			65340,00	--	98030	--		13529	
11	1101-0204-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	м2 укрепляемой поверхности	431	2194,67	522,77	945903	225314	136231	486337	1546819
		НР - 72%; СП - 8%			1355,82	211,39	584358	91109		114579	
12	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	21,5	21660,00	--	465690	--	465690	--	502945
		СП - 8%			--	--	--	--		37255	
РАЗДЕЛ 3.Упоры											
16	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	184,5	11204,33	30,97	2067199	5714	1494245	409346	2674669

		НР - 72%; СП - 8%			3074,47	7,03	567240	1297		198124	
17	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,3	313,72	313,72	4800	4800	--	586	5817
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,21	--	814		431	
19	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1020	260,80	260,80	266016	266016	--	32490	322386
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,24	--	45125		23880	
20	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	3570	87,00	--	310590	--		--	335437
		СП - 8%			--	--	--	--		24847	
21	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	60	313,72	313,72	18823	18824	--	2299	22811
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,21	--	3193		1690	
22	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	60	27,61	27,61	1657	1657	--	508	2338
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,75	--	705		173	
23	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	60	81,24	81,24	4874	4874	--	1494	6878

		НР - 72%; СП - 8%			--	34,59	--	2075		509		
24	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	135	6,08	6,08	821	821	--	175		1076
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,80	--	243		80		
		РАЗДЕЛ 4.Водосбросные сооружения с проезжей части										
		Устройство продольных лотков вдоль кромок проезжей части										
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,5	1861,86	--	17688	--	--	12735		32857
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	17688	--		2434		
26	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание лишнего грунта бульдозером)	м3 грунта	9,5	34,19	34,19	325	325	--	100		458
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	138		34		
27	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	1,5	6995,89	242,85	10494	364	6700	2600		14141
		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	3430	181		1047		
28	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	1,826	15385,26	6089,47	28093	11119	9442	8736		39776
		НР - 72%; СП - 8%			4124,71	2520,24	7532	4602		2946		
29	226-103-1410 РСНБ РК 2015	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5	шт.	22	4898,65	--	107770	--	107770	--		116392
		СП - 8%			--	--	--	--		8622		
30	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	0,088	79738,38	--	7017	--	7017	--		7578
		СП - 8%			--	--	--	--		561		
31	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотков из монолитного бетона В20 F300 W6	м3	0,56	81356,34	7722,15	45560	4325	18416	17640		68256
		НР - 72%; СП - 8%			40748,00	3001,05	22819	1681		5056		
32	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	30,8	3703,81	142,62	114077	4392	83597	19909		144705

		НР - 72%; СП - 8%			847,00	50,76	26088	1563		10719	
33	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,9	6995,89	242,85	20288	705	12952	5026	27339
		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	6631	350		2025	
34	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка железобетонного круглого звена №17 под гаситель	м3 железобетона звеньев	1,68	29267,60	12219,17	49170	20528	10416	17318	71807
		НР - 72%; СП - 8%			10848,75	3468,72	18226	5827		5319	
35	225-104-0143 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17)	шт.	2	83391,00	--	166782	--	166782	--	180125
		СП - 8%			--	--	--	--		13343	
36	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка колодца гравийно-галечниковым грунтом	м3	1,4	6864,42	242,85	9610	340	6069	2426	12999
		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	3201	169		963	
37	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка колодца камнем	м3	1,4	7094,12	242,85	9932	340	6391	2426	13347
		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	3201	169		989	
	на	Автодорожные подходы									
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	456	260,80	260,80	118925	118924	--	14525	144126
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,24	--	20173		10676	
2	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1641,6	87,00	--	142819	--		--	154245
		СП - 8%			--	--	--	--		11426	
3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1194	245,04	236,58	292578	282476	419	47205	366966
		НР - 72%; СП - 8%			8,11	46,80	9683	55879		27183	

4	412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	11641,5	59,00	--	686848	--		--	741796
		СП - 8%			--	--	--	--		54948	
5	412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (70)	т·км	162981	23,00	--	3748563	--		--	4048448
		СП - 8%			--	--	--	--		299885	
6	1101-0203-0302 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 2	м3 грунта уступа	673	1317,24	57,73	886503	38852	--	622219	1629419
		НР - 72%; СП - 8%			1259,51	24,58	847650	16542		120698	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание грунта)	м3 грунта	1182	34,19	34,19	40413	40412	--	12383	57019
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	17198		4224	
8	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1182	23,00	23,00	27186	27186	--	8332	38359
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,79	--	11572		2841	
9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1182	70,81	70,81	83697	83698	--	25072	117470
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,46	--	34822		8702	
10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 4-х проходов)	м3 уплотненного грунта	1182	20,57	20,57	24314	24313	--	5702	32417

		НР - 72%; СП - 8%			--	6,70	--	7919		2401	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1182	93,20	80,40	110162	95033	2482	24638	145584
		НР - 72%; СП - 8%			10,70	18,25	12647	21572		10784	
12	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3451	50,74	22,37	175104	77199	--	83760	279573
		НР - 72%; СП - 8%			28,37	5,34	97905	18428		20709	
РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА											
21	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	2041	1561,07	133,35	3186144	272167	2790394	149729	3602743
		НР - 72%; СП - 8%			60,55	41,34	123583	84375		266870	
22	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	2041	663,65	17,77	1354510	36269	1315384	12506	1476377
		НР - 72%; СП - 8%			1,40	7,11	2857	14512		109361	
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т	1,4287	114792,10	2105,98	164003	3009	160994	1067	178275
		НР - 72%; СП - 8%			--	1037,04	--	1482		13206	
24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	862	3679,20	1127,93	3171470	972276	2061662	266130	3712608
		НР - 72%; СП - 8%			159,55	269,25	137532	232094		275008	

	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	346,48	1959,22	--	678831	--	678831	--	733137
		СП - 8%			--	--	--	--		54306	
27	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	448	94,95	21,32	42538	9552	--	25563	73549
		НР - 72%; СП - 8%			73,63	5,62	32986	2518		5448	
РАЗДЕЛ 4.Дорожные знаки											
34	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м2	2,244	20809,00	--	46695	--	46695	--	50431
		СП - 8%			--	--	--	--		3736	
35	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	4	6720,00	--	26880	--	26880	--	29030
		СП - 8%			--	--	--	--		2150	

	69642979
Временные здания и сооружения 0,24%:	167 143,15
Итого:	69 810 122,01
в том числе на 2021 год-45%	31 414 554,90
в текущих ценах на 2022 год -55% К=1,050051423	40 317 319,87
Итого	71 731 874,78
НДС 12%	8 607 824,97
Всего по акту	**80 339 699,75**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технический надзор: ТОО «Аймереке»

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

Шамуратов П.

Сандыбаев Н.Б

ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫК КАДАГАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР

(қолтаңба/подпись) **Пасечник А.С** 20 ж./г. (күні/дата)

Ертаев А.Н