Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 42

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		49/21	15.10.2021 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 42	968 043,07	864 324,17							103 718,90	
Акт №1	**431 999,10**	385 713,48							201 408,57	
Акт №2	**242 807,02**	216 791,98							54 449,13	
Акт №3	**293 236,96**	261 818,71							21 447,84	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**968 043,07**	864 324,17							103 718,90	**968 043,07**
К оплате	***(Девятьсот шестьдесят восемь тысяч сорок три тенге) 07 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
окт.20

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұхар Жырау д. 349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 42

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 42

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/21 от 15.10.2021 года

Акт № 1

приемки выполненных работ за август от 10.08. 2022 года

(локальная смета 02-01-03)

на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /АС23-24/									
1	1	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	75,5	190,64	0,00	14 393	0	0	10 363	26 737
						190,64	0,00	14 393	0	–	1 981	
2	2	1212-0104-0507	Фасады сложные. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	75,5	224,91	0,00	16 981	0	0	12 226	31 543
						224,91	0,00	16 981	0	–	2 337	

3	3	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	31,3	275,25	0,00	8 615	0	0	6 203	16 004
						275,25	0,00	8 615	0	–	1 185	
4	4	1146-0401-0402	Перегородки монолитные железобетонные. Разборка НР=84 %	м3	2,3	23786,01	10439,26	54 708	24 010	0	30 503	92 028
						13346,75	5072,96	30 698	11 668	–	6 817	
5	5	1146-0401-0208	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков НР=84 %	м3	0,73	94164,67	49783,37	68 740	36 342	0	36 088	113 215
						44381,30	24279,92	32 398	17 724	–	8 386	
		Раздел 5. Полы по серии-2.244-1/88 /АС 71-80/										
		5.1 Техподполье										
6	182	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 площади уплотнения	3,2	140,31	43,59	449	139	0	262	767
						96,72	16,81	310	54	–	57	
7	183	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	0,6	4951,57	10,20	2 971	6	0	2 135	5 514
						4941,37	0,00	2 965	0	–	408	
		Раздел 6 КРОВЛЯ /АС-90-95/										
		Лоток Л-1 /АС-90/										
8	225	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,824	32838,23	1959,00	27 059	1 614	0	18 812	49 541
						30879,23	829,51	25 444	684	–	3 670	
9	226	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,824	1250,67	80,98	1 031	67	0	716	1 886
						1169,69	36,56	964	30	–	140	
10	227	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,495	26081,17	1831,81	12 910	907	0	8 931	23 589

					24249,36	810,41	12 003	401	–	1 747	
11	228	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,495	1250,67	80,98	619	40	0	430	1 133
						1169,69	36,56	579	18	–	84	
12	229	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,3	33467,02	1511,39	10 040	453	0	7 051	18 458
						31955,63	687,60	9 587	206	–	1 367	
13	230	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,3	1250,67	80,98	375	24	0	261	687
						1169,69	36,56	351	11	–	51	
14	231	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,948	32838,23	1959,00	31 131	1 857	0	21 643	56 996
						30879,23	829,51	29 274	786	–	4 222	
15	232	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,948	1250,67	80,98	1 186	77	0	823	2 170
						1169,69	36,56	1 109	35	–	161	
16	233	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,006	33467,02	1511,39	201	9	0	141	369
						31955,63	687,60	192	4	–	27	
17	234	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,006	1250,67	80,98	8	0	0	5	14

						1169,69	36,56	7	0	–	1	
18	235	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	12,5	231,83	13,99	2 898	175	0	2 024	5 315
						217,84	7,00	2 723	88	–	394	
19	236	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 обработанной поверхности	12,5	48,08	3,76	601	47	0	414	1 096
						44,32	1,70	554	21	–	81	
20	237	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	12,5	927,36	28,65	11 592	358	0	8 191	21 365
						898,71	11,38	11 234	142	–	1 583	
		Раздел 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
		7.1 Отмостка сер. 2ю110-6п (узел 89)										
21	258	1218-0101-1601	Тротуары из литого асфальта. Ремонт НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	2,85	1724,31	212,73	4 914	606	0	3 321	8 894
						1511,58	106,96	4 308	305	–	659	
		ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ МУСОРОПРОВОДА										
22	277	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,01	71518,11	1690,11	715	17	0	509	1 322
						69828,00	798,53	698	8	–	98	
28	283	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	отверстие	10	1459,79	663,78	14 598	6 638	0	9 004	25 490
						796,01	454,58	7 960	4 546	–	1 888	
29	284	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 заделки	0,02	101943,10	1727,80	2 039	35	0	1 455	3 773

	100215,30	821,30	2 004	16	–	280

Итого	**507 906**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 451 925
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 135 985
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 529 634
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 607 830
- накладные расходы, тенге	8 932 590
в т.ч. зарплата, тенге	803 934
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 490 266
Всего	**507 906**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	3 657
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	7 162
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 374**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**529 099**
с понижающим коэффициентом 0,9	476189,48
с понижающим коэффициентом 0,9	428570,53
минус генподрядные услуги 10%	-42 857,05
Итого	**385 713**
НДС (12 %)	46 286
Итого	**431 999**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұхар Жырау д. 349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 42

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 42

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/21 от 15.10.2021 года

Форма 4

Акт №2

приемки выполненных работ за август от 10.08. 2022 года

(локальная смета 02-01-03)

на отопление и вентиляцию

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	14,3	538,16	23,22	7 696	332	0	5 399	14 143
						514,94	9,47	7 364	135	–	1 048	
2	10	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	12,8	538,17	23,23	6 889	297	0	4 833	12 659
						514,94	9,47	6 591	121	–	938	

3	11	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	9,2	538,16	23,22	4 951	214	0	3 474	9 099
						514,94	9,47	4 737	87	–	674	
4	40	1337-0101-0205	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж в помещении НР=61 %	шт.	1	67508,09	6733,09	67 508	6 733	0	45 709	122 274
						60775,00	2709,68	60 775	2 710	–	9 057	
5	42	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2204,58	139,23	2 205	139	0	1 509	4 011
						2065,35	30,56	2 065	31	–	297	
6	44	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3,1	905,86	44,29	2 808	137	0	1 960	5 150
						861,57	16,66	2 671	52	–	381	
7	46	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	5849,83	484,66	5 850	485	0	3 918	10 549
						5365,17	76,45	5 365	76	–	781	
8	47	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	2	359,61	0,00	719	0	0	518	1 336
						359,61	0,00	719	0	–	99	
9	48	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %	комплект	1	472,56	0,00	473	0	0	340	878
						472,56	0,00	473	0	–	65	
10	57	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,05	53,89	2,71	57	3	0	39	103
						51,18	0,31	54	0	–	8	
11	58	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,05	63,71	3,85	67	4	0	46	122
						59,86	0,61	63	1	–	9	

12	59	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	0,062	25379,44	1237,04	1 574	77	0	1 104	2 891
						24142,40	580,64	1 497	36	–	214	
13	61	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	3,1	446,53	29,51	1 384	91	0	947	2 518
						417,02	7,18	1 293	22	–	186	
14	62	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2204,58	139,23	2 205	139	0	1 509	4 011
						2065,35	30,56	2 065	31	–	297	
15	64	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1,25	905,86	44,29	1 132	55	0	790	2 077
						861,57	16,66	1 077	21	–	154	
16	66	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	5849,83	484,66	5 850	485	0	3 918	10 549
						5365,17	76,45	5 365	76	–	781	
17	67	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	2	359,61	0,00	719	0	0	518	1 336
						359,61	0,00	719	0	–	99	
18	68	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %	комплект	1	472,56	0,00	473	0	0	340	878
						472,56	0,00	473	0	–	65	
19	76	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,21	53,89	2,71	11	1	0	8	21
						51,18	0,31	11	0	–	2	
20	77	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,21	63,71	3,85	13	1	0	9	24
						59,86	0,61	13	0	–	2	

21	78	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	0,06	25379,44	1237,04	1 523	74	0	1 068	2 798
						24142,40	580,64	1 449	35	–	207	
22	80	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	0,6	446,53	29,51	268	18	0	183	487
						417,02	7,18	250	4	–	36	
23	81	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2204,58	139,23	2 205	139	0	1 509	4 011
						2065,35	30,56	2 065	31	–	297	
24	83	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	2,4	905,86	44,29	2 174	106	0	1 518	3 987
						861,57	16,66	2 068	40	–	295	
25	85	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	5849,83	484,66	5 850	485	0	3 918	10 549
						5365,17	76,45	5 365	76	–	781	
26	86	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	2	359,61	0,00	719	0	0	518	1 336
						359,61	0,00	719	0	–	99	
27	87	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %	комплект	1	472,56	0,00	473	0	0	340	878
						472,56	0,00	473	0	–	65	
28	96	1113-0301-0106	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,82	53,89	2,71	44	2	0	30	81
						51,18	0,31	42	0	–	6	
29	97	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,82	63,71	3,85	52	3	0	36	95
						59,86	0,61	49	1	–	7	

30	98	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	0,04	25379,44	1237,04	1 015	49	0	712	1 865
						24142,40	580,64	966	23	–	138	
31	100	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2,4	446,53	29,51	1 072	71	0	733	1 949
						417,02	7,18	1 001	17	–	144	
32	101	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР=98 %	решетка	12	1588,56	38,13	19 063	458	0	13 534	35 205
						1550,43	16,04	18 605	192	–	2 608	
33	102	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка НР=98 %	решетка	6	1588,56	38,13	9 531	229	0	6 767	17 602
						1550,43	16,04	9 303	96	–	1 304	

Итого	**285 471**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	145 743
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 827
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 915
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	107 754
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 146
Всего	**285 471**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	2 056
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	4 025
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 831**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**297 383**
с понижающим коэффициентом 0,9	267644,42
с понижающим коэффициентом 0,9	240879,98
минус генподрядные услуги 10%	-24 088,00
Итого	**216 792**

НДС (12 %)	26 015
Итого	**242 807**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұхар Жырау д. 349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019263, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея дом 42

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 42

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/21 от 15.10.2021 года

Форма 4

Акт №3

приемки выполненных работ за август от 10.08. 2022 года

(Локальная смета № 02-01-04)

на электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные раоходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Электрооборудование устанавливаемые в подъезде и в подвале									
			ЩИТ ВРУ-1									
1	1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР=72 %	шт.	1	10200,51	3852,51	10 201	3 853	0	5 666	17 136
						6348,00	1521,51	6 348	1 522	–	1 269	
2	3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1469,20	88,51	1 469	89	0	1 021	2 689
						1380,69	37,11	1 381	37	–	199	

		ШР									
3	5	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4632,62	1458,62	4 633	1 459	0	2 714	7 935
						3174,00	595,93	3 174	596	–	588	
4	7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	1533,59	28,59	1 534	29	0	1 084	2 827
						1505,00	0,00	1 505	0	–	209	
5	11	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	3132,90	122,90	3 133	123	0	2 194	5 753
						3010,00	37,11	3 010	37	–	426	
		2ЩЭ-5щэ 12шт										
6	14	1308-0304-0209	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300x850 мм. Установка в нише НР=72 %	шт.	2	5174,61	2000,61	10 349	4 001	0	5 693	17 325
						3174,00	779,31	6 348	1 559	–	1 283	
7	31	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	10	779,00	0,00	7 790	0	0	5 609	14 471
						779,00	0,00	7 790	0	–	1 072	
8	33	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	14,5	316,70	2,68	4 592	39	0	3 280	8 502
						314,02	0,12	4 553	2	–	630	
9	36	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	1,25	415,10	3,72	519	5	0	371	961
						411,38	0,43	514	1	–	71	
10	37	1121-0101-0108	Трубы стальные диаметром до 80 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	17,65	245,09	13,11	4 326	231	0	3 019	7 932
						231,98	5,59	4 094	99	–	588	

11	38	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	33,4	313,23	160,43	10 462	5 358	0	4 945	16 640
						152,80	52,84	5 104	1 765	–	1 233	
12	43	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	33,4	457,56	228,36	15 283	7 627	0	7 322	24 413
						229,20	75,27	7 655	2 514	–	1 808	
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ											
13	45	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	5,5	260,84	24,04	1 435	132	0	966	2 592
						236,80	7,05	1 302	39	–	192	
	Раздел 2 Защита водосточных желобов и воронок											
14	46	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	26944,80	7080,80	26 945	7 081	0	16 440	46 855
						19864,00	2968,80	19 864	2 969	–	3 471	
15	48	1334-0116-0305	Устройство термостатирующее. Монтаж оборудования НР=61 %	комплект	1	18060,00	0,00	18 060	0	0	13 003	33 548
						18060,00	0,00	18 060	0	–	2 485	
16	51	1308-0205-1507	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Монтаж соединительных коробок НР=72 %	шт.	3	616,53	117,18	1 850	352	0	1 079	3 163
						499,35	0,15	1 498	0	–	234	
17	53	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	44,3	286,80	134,00	12 705	5 936	0	6 244	20 465
						152,80	42,97	6 769	1 904	–	1 516	
18	56	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	34,2	313,23	160,43	10 712	5 487	0	5 064	17 038

					152,80	52,84	5 226	1 807	–	1 262	
19	60	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	27,7	342,11	16,51	9 476	457	0	6 575	17 336
						325,60	4,08	9 019	113	–	1 284	
20	62	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	9,7	465,61	36,41	4 516	353	0	3 083	8 207
						429,20	12,25	4 163	119	–	608	
		Раздел 3 Электрооборудование устанавливаемые в квартирах										
		ЩИТ ЩК-2										
21	65	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	6	4632,62	1458,62	27 796	8 752	0	16 286	47 608
						3174,00	595,93	19 044	3 576	–	3 527	
22	86	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	2	779,00	0,00	1 558	0	0	1 122	2 894
						779,00	0,00	1 558	0	–	214	
23	88	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	42,5	313,23	160,43	13 312	6 818	0	6 293	21 173
						152,80	52,84	6 494	2 246	–	1 568	
24	93	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	42,5	316,71	2,69	13 460	114	0	9 613	24 919
						314,02	0,12	13 346	5	–	1 846	

Итого **372 382**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 200 816
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 609 572

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	863 130
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 114 972
- оборудование, тенге	689 554
- накладные расходы, тенге	4 316 191
в т.ч. зарплата, тенге	388 457
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 179 325
Всего	**372 382**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	-2 284
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	-4 472
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-6 479**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**359 148**
с понижающим коэффициентом 0,9	323232,9806
с понижающим коэффициентом 0,9	290909,68
минус генподрядные услуги 10%	-29 090,97
Итого	**261 819**
НДС (12 %)	31 418
Итого	**293 237**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)