Генподрядчик : ТОО "ШығысСтройГрупп"

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: Строительство водоводов от водозабора "Элеваторный" до ВНС III подъема на территории 19-го жилого района, строительство ВНС III подъема, строительство контррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14,19,20 жилых районов города Усть-Каменогрск, Восточно-Казахстанской области (3 очередь строительства). Завершение строительства

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	04.03.2019г			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце сентябрь 2019 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	191 617 385	171 086 951	53 342 402	53 342 402		722 936	44 241 453		20 530 434	191 617 385
Всего к оплате										191 617 385

Генподрядчик:
Директор
ТОО "ШығысСтройГрупп"

_____ **Т.А. Айлбаев**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Б.А. Искаков**

Генподрядчик : ТОО "ШығысСтройГрупп"
г.Усть-Каменогорск, ул. Михаэлиса, 24/1
БИН 980340000647, ИИК KZ57 8562 2031 0405 7445, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул. Б.Рейша, 12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ68 8560 0000 0004 3195, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Договор: № 25 от 04.03.2019г.

Наименование объекта: Строительство водоводов от водозабора "Элеваторный" до ВНС III подъема на территории 19-го жилого района, строительство ВНС III подъема, строительство контррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14,19,20 жилых районов города Усть-Каменогрск, Восточно-Казахстанской области (3 очередь строительства). Завершение строительства

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Водовод								
		Раздел 1 Водовод								
		1.1 Водовод к контррезервуарам								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	3200	18,51	17,5	59232	56000	16824	0,00703	22
		м3 грунта		1,01	4,41	3232	14112	97	0,0153	49
2	Е3-9-2	Разрыхление скважинными зарядами грунта 6-7 группы в траншеях	1650	313,66	159,84	517539	263736	20749	0,0544	90
		м3		9,52	0,54	15708	891	125	0,0027	4
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1200	6,48	6,48	7776	7776	2444	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	2520	97	0,00806	10
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	152	134,1	–	20383	–	23033	0,972	148
		м3 грунта		134,1	–	20383	–	113	–	–
5	Е23-1-1	Выравнивание мягким грунтом под трубами	400	306,2	152,52	122480	61008	109632	1,02	408
		м3 основания		153,68	57,15	61472	22860	130	0,279	112

6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками под автодорогами	1500	21,55	4,52	32325	6780	24779	0,108	162
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	25545	–	97	–	–
7	Е22-6-11	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 500 мм	2,1	386276,36	191476,73	811180	402101	648938	993	2085
		км трубопровода		165375	72330,75	347288	151895	130	353,27	742
8	99-1-169(пл)I	Трубы ВЧШГ с раструбным соединением "TYTON " д=500мм	2100	19747,03		41468763				
		м								
9	Е22-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 500 мм	2,1	24067,63	–	50542	–	48218	113,3	238
		км трубопровода		17662,5	–	37091	–	130	–	–
10	Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм с гидравлическим испытанием	0,439	309142,18	115368,43	135713	50647	124145	857	376
		км трубопровода		162000	55530	71118	24378	130	271,21	119
11	Е22-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 500 мм	0,439	24067,63	–	10566	–	10080	113,3	50
		км трубопровода		17662,5	–	7754	–	130	–	–
	1.4 Фасонные части и колодцы									
39	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,12	10855,42	1879,87	12158	2105	2874	8,86	10
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1608	603	130	2,061	2
41	Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	50	15718,1	369,93	785905	18497	100783	8,01	401
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1410,75	139,73	70538	6987	130	0,682	34
42	Е22-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	7,03	23510,42	482,3	165278	3391	16635	9,07	64
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1638	182,25	11515	1281	130	0,89	6
44	Е22-33-4	Установка чугунных фасонных частей диаметром д=500 мм(двойной раструб чугунный)	1,17	67531,46	4283,08	79012	5011	7492	19,8	23
		т фасонных частей		3307,5	1617,75	3870	1893	130	7,9	9
55	Е22-8-14	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 800 мм	0,048	537621,84	240633,09	25806	11550	21958	1369	66
		км трубопровода		261000	90900	12528	4363	130	443,96	21

56	8-6-146	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм	48,192	16700		804806			
		м							
		Всего прямые затраты				**45109464**	**888602**		**4143**
						689650	**231783**		**1108**
		Стоимость: материалов, тенге				43531212			
		Накладные расходы, тенге				1178584			
		- заработная плата, тенге				176788			
		- трудоемкость, чел-ч				589			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2777283			
		Всего по смете				**49065331**			

Локальная смета № 5-1-1 Внеплощадочные сети ЭС

2	Ц8-184-1	Кабель 35 кВ и выше с пластмассовой изоляцией, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий	1560	26,4	3,1	41184	4836	29047	0,11	172
		м кабеля		19,1	0,5	29796	780	95	0,003	5
3	Ц8-148-1	Кабели 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	78	27,7	2,1	2161	164	1497	0,1	8
		м кабеля		19,7	0,5	1537	39	95	0,003	0
4	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	780	36,7	27,8	28626	21684	11634	0,06	47
		м кабеля		8,8	6,9	6864	5382	95	0,04	31
5	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	780	11,2	7,9	8736	6162	3927	0,02	16
		м кабеля		3,3	2	2574	1560	95	0,011	9
6	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	780	32,4	23,7	25272	18486	10745	0,06	47
		м кабеля		8,6	5,9	6708	4602	95	0,034	27
7	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	780	18,8	14,2	14664	11076	5928	0,03	23
		м кабеля		4,5	3,5	3510	2730	95	0,021	16
		Всего прямые затраты				**120643**	**62408**			**313**
						50989	**15093**			**88**
		Стоимость: материалов, тенге				7246				

	Накладные расходы, тенге				62778				
	- заработная плата, тенге				9417				
	- трудоемкость, чел-ч				31				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11005				
	Всего по смете				**194426**				

Локальная смета № 7-2-1 Покрытие

1	E27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	81	1510,68	73,75	122365	5974	3560	0,144	12
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	1732	945	133	0,041	3
2	E27-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси, обработанной битумом смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	540	521,98	32,27	281869	17426	7469	0,0298	16
	м2 покрытия и основания								
			4,61	5,79	2489	3127	133	0,02078	11
3	E27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом	540	556,44	20,1	300478	10854	10492	0,0604	33
	м2 покрытия и основания								
			9,2	5,41	4968	2921	133	0,0197	11
4	E27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью	290	169,03	20,36	49019	5904	3922	0,0317	9
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	1389	1560	133	0,02033	6
	Всего прямые затраты				**753731**	**40158**			**70**
					10578	**8553**			**31**
	Стоимость: материалов, тенге				702995				
	Накладные расходы, тенге				25443				
	- заработная плата, тенге				3816				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46750				
	Всего по смете				**825924**				
	Всего прямые затраты				**45983838**	**991168**			**4526**
					751217	**255429**			**1227**
	Стоимость: материалов, тенге				44241453				
	Накладные расходы, тенге				1266805				

- заработная плата, тенге	190021
- трудоемкость, чел-ч	633
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2835038
Всего по смете	**50085681**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	1552656
- сметная заработная плата, тенге	218924
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1242
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1704065
- сметная заработная плата, тенге	783870
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4771
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	516383
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	206553
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**54065338**
Итого по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**167732305**
- материалы, тенге	137254684
- сметная заработная плата, тенге	9066446
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12400
Налог (2 %)	3354646
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**171086951**
НДС (12 %)	20530434
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**191617385**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "ШығысСтройГрупп"

Т.А. Айлбаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Б.А. Искаков