Генподрядчик : ТОО "ДСУ-11"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: "Реконструкция территории в районе Назарбаев Интеллектуальной школы по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске"

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	25.04.2017			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце май 2017 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	7 537 342	6 729 770	6 729 770	6 729 770			2 154 288		807 572	7 537 342
Всего к оплате										7 537 342

Генподрядчик:
Директор
ТОО "ДСУ-11"
_____ И.В.Елфимов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
_____ Ю.Ф.Ермольчев

Генподрядчик : ТОО "ДСУ-11"
г.Усть-Каменогорск, ул. Леванеского,23
БИН 040640001482, ИИК KZ238560000003166629, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева,1а
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Договор: № 41 от 25.04.2017 года

Наименование объекта: "Реконструкция территории в районе Назарбаев Интеллектуальной школы по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске"

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2017 года

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-3-1 Наружные сети электроснабжения								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	32,6	76,47	69,6	2493	2269	608	0,00911	0,29699
		м3 грунта		6,87	24,66	224	804	59,1	0,0198	0,64548
2	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	21,3	122,44	111,46	2608	2374	635	0,0146	0,31098
		м3 грунта		10,99	39,48	234	841	59,1	0,0317	0,67521
3	11-010101-0317	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	148,1	197,67	179,98	29275	26655	7132	0,0235	3,48035
		м3 грунта		17,69	63,79	2620	9447	59,1	0,0512	7,58272
4	11-010102-0317	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	108,66	295,21	276,42	32077	30036	7402	0,0268	2,91209
		м3 грунта		18,59	96,68	2020	10505	59,1	0,0776	8,43202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=2,000;	217,33	730,61		158783				
		т								
6	11-010102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	108,66	42,26	42,04	4592	4568	910	–	–
		м3 грунта								
				–	14,17	–	1540	59,1	0,0114	1,23872
7	11-010205-0304									
		Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,88	2928,9	–	43582	–	25757	3,56	52,9728
		м3 грунта								
				2928,9	–	43582	–	59,1	–	–
8	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	14,88	953,56	–	14189	–	8386	1,21	18,0048
		м3 грунта								
				953,56	–	14189	–	59,1	–	–
9	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	202,43	26,83	26,83	5431	5431	1206	–	–
		м3 грунта								
				–	10,08	–	2040	59,1	0,00942	1,90689
13	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	861	347,69	291,96	299361	251376	60527	0,06	51,66
		м кабеля								
				55,73	108,52	47985	93434	42,8	0,0998	85,9278
14	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	46,71	2248,51		105028				
		м3								
15	13-080201-0101	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее НР = 42,8 %	160	1149,35	418,23	183896	66917	52515	0,38	60,8
		м кабеля								
				602,4	164,47	96384	26315	42,8	0,1934	30,944
16	1308-0201-3512	Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ концевая. Монтаж оборудования НР = 72 %	5	311019,72	43184,8	1555099	215924	984824	174	870
		шт.								
				257520	16042,1	1287600	80211	72	7,69	38,45
		Всего прямые затраты				**2 436 414**				**1 060**
										176
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 494 838				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				605 550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				225 137				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				177 243				
		- перевозка грузов, тенге				158 783				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 149 902				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 586 316				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				152 060				
		Итого, тенге				3 738 376				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				299 070				
		Всего				**4 037 446**				
	Локальная смета 2-5-1 Покрытие									
7	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	900	1727,5	68,39	1554750	61551	27911	0,0336	30,24
		м2 покрытия		31,21	20,22	28089	18198	60,3	0,01683	15,147
11	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	300	1422,51	2,08	426753	624	23493	0,144	43,2
		м2 покрытия		129,16	0,71	38748	213	60,3	0,0007	0,21
12	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	600	228,4	–	137040	–	7529	0,0232	13,92
		м2 покрытия		20,81	–	12486	–	60,3	–	–
		Всего прямые затраты				**2 118 543**				**87**
										15
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				79 323				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				62 175				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				18 411				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 977 045				
		Накладные расходы I уровня, тенге				58 934				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 177 477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				92 325				
		Итого, тенге				2 269 802				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				181 584				
		Всего				**2 451 386**				
		Всего прямые затраты по акту				**4 554 957**				**1 148**
										191
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 574 161				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				667 725				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				243 548				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 154 288				
		- перевозка грузов, тенге				158 783				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 208 835				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 763 793				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				244 385				
		Итого, тенге				6 008 178				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				480 654				
		Всего по акту				**6 488 832**				
		Временные здания и сооружения (1 %) К=0,8				51 911				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				189 027				
		Итого в текущих ценах				**6 729 770**				
		НДС (12 %)				807 572				
		Всего по акту с учетом НДС				**7 537 342**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "ДСУ-11"

И.В.Елфимов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Ю.Ф.Ермольчев