Генподрядчик : ТОО "НКО"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения по территории ИЖС (20 жилой район) в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области"

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		81	02.08.2018			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце август 2018 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №1	106 428 077,85	95 025 069,51	89 678 394	89 678 394			62 332 291		11 403 008,34	106 428 077,85
Всего к оплате	106 428 077,85									106 428 077,85

Генподрядчик:
Директор
ТОО "НКО"
_____А.А. Абдулдин

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
_____К.К.Урунтаев

Генподрядчик: ТОО "НКО"
Руспублика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок:141
БИН980140004365, ИИК KZ 088560000006266534, Кбе 17 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева,1а
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Договор №81 от 02.08.2018 года

Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения по территории ИЖС (20 жилой район) в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области"

Акт №1
приемки выполненных работ
за август 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Водопроводная сеть								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	456,3	90,5	83,81	41 295	38 243	8287	0,00888	4,051944
		м3 грунта		6,68	24,05	3 048	10 974	59,1	0,0193	8,80659
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении с водопроводом и канализацией)	27,3	1245,63	–	34 006	–	20097	1,54	42,042
		м3 грунта		1245,63	–	34 006	–	59,1	–	–
3	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрого грунта) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	69,3	164,47	152,39	11 398	10 561	2286	0,01606	1,112958
		м3 грунта		12,09	43,72	838	3 030	59,1	0,03509	2,431737
4	11-010102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	191,1	277,38	261	53 007	49 877	10607	0,0215	4,10865
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				16,18	77,74	3 092	14 856	59,1	0,0624	11,92464
5	41-020101-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 кмК=2,000; *т*	382,2	311,86		119193				
6	11-010102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	4494,3	277,39	261	1 246 674	1 173 012	249464	0,0215	96,62745
				16,18	77,74	72 718	349 387	59,1	0,0624	280,44432
7	41-020101-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 кмК=2,600; *т*	11685,18	311,86		3644140				
8	11-010102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	4494,3	42,28	42,04	190 019	188 940	37637	–	–
				–	14,17	–	63 684	59,1	0,0114	51,23502
9	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	1816,5	11,77	11,77	21 380	21 380	4251	–	–
				–	3,96	–	7 193	59,1	0,00318	5,77647
10	11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	1816,5	5,81	5,81	10 554	10 554	2104	–	–
				–	1,96	–	3 560	59,1	0,00157	2,851905
11	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	1144,2	14,07	14,07	16 099	16 099	3199	–	–
				–	4,73	–	5 412	59,1	0,0038	4,34796
12	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	1144,2	6,22	6,22	7 117	7 117	1413	–	–
				–	2,09	–	2 391	59,1	0,00168	1,922256
46	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *км трубопровода*	0,7203	13043050	145400	9 394 909	104 732	145151	306	220,4118
				271275	53225	195 399	38 338	62,1	63,4	45,66702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	11-220301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм.	1,7403	10877362,5	498038,93	18 929 874	866 737	860066	615	1070,2845
		км трубопровода		614760,34	181062,04	1 069 867	315 102	62,1	169,27	294,580581
48	11-220301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм.	1,1586	21314376,5	569588,24	24 694 837	659 925	625144	662	766,9932
		км трубопровода		661741,18	207129,41	766 693	239 980	62,1	194,34	225,162324
66	11-220601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,822	4396604,62	439128,95	3614009	360964	210116	313	257,286
		км трубопровода		280745,74	130873,48	230773	107578	62,1	111,034	91,26995
67	11-220601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,425	4994517,65	482778,82	2122670	205181	124742	368	156,4
		км трубопровода		330077,65	142562,35	140283	60589	62,1	120,658	51,27965
81	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	116,6895	16514,91	6167,93	1 927 117	719 733	723475	8,86	1033,86897
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7479,88	2504,02	872 823	292 193	62,1	2,218	258,817311
82	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	16,122	33107,52	6211,87	533 759	100 148	150013	13,9	224,0958
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12467,6	2516,1	201 003	40 565	62,1	2,231	35,968182
83	21-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	69,81	61682,05		4306024				
		м3								
84	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	13	2279,01		29627				
		шт.								
86	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	137	13363,84		1830846				
		шт.								
87	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	52	14871,66		773326				
		шт.								
88	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	14	20080,01		281120				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	5	26404,65		132023				
		шт.								
90	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	92	2764,64		254347				
		шт.								

Итого прямые затраты	**74 219 370**	**3 877**
		1 372
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 590 544	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 533 202	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 554 833	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 332 291	
- перевозка грузов, тенге	3 763 333	
Накладные расходы I уровня, тенге	3 178 054	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	77 397 424	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	3 281 651	
Итого, тенге	80 679 075	
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 454 326	
Всего	**87 133 401**	
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 132 734	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6 %)	1 412 258	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г	**89 678 393**	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2018г.	95 025 069,51	
НДС (12%)	11 403 008,34	
Всего по акту с учетом НДС	**106 428 077,85**	

Генподрядчик:
Директор
ТОО "НКО"

_____ **А.А. Абдулдин**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **К.К.Урунтаев**