Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"24" декабря 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НКО», г. Усть-Каменогорск, 18 Жилой район, 141**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Абдулдин Айдар Альмурзаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство сетей водоснабжения по территории ИЖС (20 жилой район) в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», Руководитель Танекенов Кайрат Ауелбекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Service СМУ» ГСЛ №14010808 от 21.02.2014 года, в лице директора Бейсембаева Даурена Каирлыевича

ТОО «Алтайстрой» ГСЛ №001822 от 16.11.2000 года, в лице директора Абдрахманова Жаксылыка Ермековича
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Восток Массивпроект» Рабочий проект 1-133, РГП «Госэкспертиза» №06-0112/17 от 17.07.2017 г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» №11 от 17.07.2017 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди
1.Водопроводная сеть:					
-протяженность трассы	**метр**	**12531**	**-**	**12531**	**-**
-количество трубопроводов	**метр**	**12928** (тр.ст.эл.св.426х7 L-2826; тр.ст.эл.св.377х7 L-8623; d=315х9,5 ПЭ100 SDR 17 L-1479)	**-**	**12928** (тр.ст.эл.св.426х7 L-2826; тр.ст.эл.св.377х7 L-8623; d=315х9,5 ПЭ100 SDR 17 L-1479)	**-**
2.Количество трубопроводов до границ участков потребителей	**метр**	**3288** (d=32х2 ГОСТ 10705-80 L-3268; d=57х3 ГОСТ 10705-80 L-20.)	**-**	**3288** (d=32х2 ГОСТ 10705-80 L-3268; d=57х3 ГОСТ 10705-80 L-20.)	**-**

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Система водоснабжения жилого района является частью существующей системы водоснабжения г.Усть-Каменогорска и подключается к существующим водоводам 2 ∅500мм, подающим воду от водопроводной насосной станции**

III подъема в существующие напорные контрреервуары. Полиэтиленовые напорные питьевые трубы применены ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. При пересечении с проезжей частью автодорог и пересечений с канализацией водопровод прокладывался в футлярах из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91. На участках водопроводной сети от колодцев до границ участков жилых домов, школы, детсада установлены стальные электросварные трубы диаметром 32х2мм,57х3мм по ГОСТ 10705-80. На сети установлены водопроводные колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами d=125мм, Н=2,5м. Колодцы установлены из сборных железобетонных элементов с гидроизоляцией горячим битумом за два раза.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: **ДА**;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены: **ДА**;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2017 г.**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2018 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **12** месяц;

фактически **12** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» Аубакиров Е.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство сетей водоснабжения по территории ИЖС (20 жилой район) в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «НКО» Абдулдин Айдар Альмурзаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)