Заказчик: АО "Астана-Теплотранзит"

Подрядчик: ТОО "Актив-А"

Форма 2-В

Договор подряда (контракт) №383/17-2022 от 01.04.2022 года

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ПО ПР.РЕСПУБЛИКИ, 7/1 В СТОРОНУ ПР.РЕСПУБЛИКИ, 3/2 2 Ду400мм В Г. НУР-СУЛТАН

Наименование объекта - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

АКТ № 13

приемки выполненных работ

за ноябрь 2022 года

на ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ

(наименование работ и затрат)

№ п/п	№ п0 смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
			Трубы в ППУ-ПЭ-изоляции										
1	13	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,0135		1004505,35	310371,76	13561	4190	124	10656	26154
			НР - 99%; СП - 8%				684968,51	112329,68	9247	1516		1937	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	15	241-402-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм**	м	13,5		6637,00	--	89600	--	89600	--	96768
			СП - 8%				--	--	--	--		7168	
3	17	1122-0701-0110 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией /Промывка и гидравлическое испытание/**	км трубопровода	0,3205		164131,94	--	52604	--	11643	40551	100607
			НР - 99%; СП - 8%				127802,40	--	40961	--		7452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	18	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией /Промывка и гидравлическое испытание/**	км трубопровода	0,0072		101041,73	--	728	--	38	683	1524
			НР - 99%; СП - 8%				95851,80	--	690	--		113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

5	19	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией /Промывка и гидравлическое испытание/ *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0126	82135,08 79876,50	-- --	1035 1006	-- --	29	996 163	2194
6	20	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией /Промывка и гидравлическое испытание/ *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0471	81151,76 79876,50	-- --	3822 3762	-- --	60	3725 604	8150
7	21	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией /Промывка и гидравлическое испытание/ *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0187	80443,55 79876,50	-- --	1504 1494	-- --	10	1479 239	3221
			Детали трубоопроводов в ППУ-ПЭ-изоляции									
8	48	241-405-0204 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм /R=150мм, L=1000х1110мм, Ст108х4-86°-2-ППУ-ПЭ/ *СП - 8%*	шт.	1	35441,00 --	-- --	35441 --	-- --	35441	-- 2835	38276
9	49	241-405-0204 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм /R=150мм, L=1000х1430мм, Ст108х4-86°-2-ППУ-ПЭ/ *СП - 8%*	шт.	1	35441,00 --	-- --	35441 --	-- --	35441	-- 2835	38276
10	62	241-413-0106 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм /Ст89х4-2-ППУ-ПЭ-КВ/ *СП - 8%*	шт.	4	12065,00 --	-- --	48260 --	-- --	48260	-- 3861	52121
11	63	1124-0108-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка /установка металлических заглушек изоляции/ *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	12608,11 9964,32	2354,60 871,28	25216 19929	4710 1743	577	21454 3734	50404
			ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ									
12	93	241-408-0205 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм /426/630-2-ППУ-ПЭ/ *СП - 8%*	комплект	11	50004,00 --	-- --	550044 --	-- --	550044	-- 44004	594048

13	96	241-408-0104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм /89/180-2-ППУ-ПЭ/	комплект	14	7568,00	--	105952	--	105952	--	114428
			СП - 8%			--	--	--	--		8476	
14	99	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм /45/125-1-ППУ-ПЭ, 32/125-1-ППУ-ПЭ/	комплект	4	5096,00	--	20384	--	20384	--	22015
			СП - 8%			--	--	--	--		1631	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1148188
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				77089				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8900			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3259			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						897604		
			- Накладные расходы	Тенге							79544	
			- Сметная прибыль	Тенге							85052	
			- Итого	тенге								1 148 188,00
			- НДС 12%	тенге								137 782,56
			- ИТОГО ПО АКТУ	тенге								1 285 970,56

Принял (Заказчик):

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

БИН 041140003314, г.Нур-Султан, район Алматы, И. Жансугурова, 7

Начальник производственно-технического сектора_____**Литовченко А.Н.**

(Подпись, печать)

Руководитель сектора капитального строительства_____**Колесников Б.М.**

(Подпись, печать)

Инженер сектора капитального строительства_____

(Подпись, печать)

Ведущий инженер сметно-договорного сектора_____

(Подпись, печать)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СтройПотенциал"

Эксперт аттестат №KZ53VJE00067434_____**Бажанов Б.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сдал Подрядчик:

Подрядчик: ТОО "Актив-А"

БИН/ИИН 990940000105, г.Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3, 71

Директор ТОО "Актив-А"_____**Кашкожин А.К.**

(Подпись, печать)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО "Павлодарэнергопроект"_____**Филонов В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или подпись)