Заказчик: АО "Астана-Теплотранзит" **Форма 2-В** 9230100

Подрядчик: ТОО "Актив-А"

Договор подряда (контракт) №383/17-2022 от 01.04.2022 года

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ПО ПР.РЕСПУБЛИКИ, 7/1 В СТОРОНУ ПР.РЕСПУБЛИКИ, 3/2 2 Ду400мм В Г. НУР-

Наименование объекта - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

АКТ № 14
приемки выполненных работ
за ноябрь 2022 года

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
1	67	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детализакладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,01844		956949,50	1597,50	17646	29	15796	1671	20862
			НР - 91%; СП - 8%				98774,00	786,18	1821	14		1545	
2	68	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Заделка бетоном В10, F150, W4**	м3	0,03		27132,59	1431,63	814	43	623	147	1037
			НР - 91%; СП - 8%				4932,72	435,93	148	13		77	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	69	Е11-161201-0103 1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	2		8900,87	--	17802	--	7550	10047	30077
			НР - 98%; СП - 8%				5126,03	--	10252	--		2228	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Дренажные колодцы Дк1-Дк6										
4	76	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,594		52989,66	11047,95	137455	28658	45193	76439	231005
			НР - 99%; СП - 8%				24519,60	5245,64	63604	13607		17112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	77	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	2		20031,00	--	40062	--	40062	--	43267
			СП - 8%				--	--	--	--		3205	
6	80	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	2		12467,00	--	24934	--	24934	--	26929
			СП - 8%				--	--	--	--		1995	
7	81	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2		5854,00	--	11708	--	11708	--	12645
			СП - 8%				--	--	--	--		937	
8	82	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2		6269,00	--	12538	--	12538	--	13541
			СП - 8%				--	--	--	--		1003	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	84	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5	**Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W6 (надбавка 3,5%, 17312х3,5%=605,92тг)**	м3	2,594	605,92	--	1572	--	1572	--	1698
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
10	86	С1244-202-0105 244-202-0105 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	38353,00	--	38353	--	38353	--	41421
			СП - 8%			--	--	--	--		3068	
11	87	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	1	62811,00	--	62811	--	62811	--	67836
			СП - 8%			--	--	--	--		5025	
12	88	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ С-1, С-7/**	т	0,02108	887579,00	--	18710	--	18710	--	20207
			СП - 8%			--	--	--	--		1497	
13	89	Е11-080101-0307 1108-9101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,1594	986,31	20,95	9034	192	5300	3326	13348
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	3542	34		989	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство днища колодцев									
14	90	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,56677	7513,93	2012,68	4259	1140	2433	1180	5874
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	686	583		435	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	91	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,6677	986,31	20,95	5590	119	3279	2058	8260
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	2192	21		612	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	93	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Железнение поверхности**	м2 поверхности	5,6677	560,59	1,05	3177	6	136	2765	6417
			НР - 91%; СП - 8%			535,52	0,56	3035	3		475	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Отмостка									
17	94	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,3204	7513,93	2012,68	2407	645	1374	667	3320
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	388	330		246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	95	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,534	23410,40	1201,15	12501	641	10924	1015	14597
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	936	179		1081	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Элементы заделки труб									
19	96	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Сальник массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,03168	957763,58	7636,70	30342	241	27401	3257	36287
			НР - 118%; СП - 8%			85229,20	1908,59	2700	60		2688	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	97	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заделка проема бетоном кл. В15, F150, W4**	м3	0,26	27711,69	1473,90	7205	383	5663	1155	9029
			НР - 91%; СП - 8%			4458,42	422,06	1159	110		669	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	98	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,0288	930560,74	10884,45	26800	314	24486	1984	31087
			НР - 93%; СП - 8%			69456,60	4613,97	2000	133		2303	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	99	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,02	108,73	2,75	111	2	46	44	167
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	63	--		12	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	100	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	1,02	115,28	3,56	118	4	86	20	149
			НР - 69%; СП - 8%			27,25	0,56	28	1		11	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Предупредительная табличка ПТ (10шт)									
24	178	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Установка указателя, таблички на стене**	шт.	10	913,78	--	9138	--	--	6945	17369
			НР - 76%; СП - 8%			913,78	--	9138	--		1287	
25	179	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2015	**Знаки предупредительные**	100 шт.	0,1	115334,00	--	11533	--	11533	--	12456
			СП - 8%			--	--	--	--		923	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				506620	32417	372511	112720	668885
								101692	15088	--	49549	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				368944				
		Материалы		Тенге				142738				
		Всего заработная плата		Тенге					106528			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13105				
		Местные материалы		Тенге				89242				
			Накладные расходы	Тенге				102673				
			Сметная прибыль	Тенге				37731				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				509348				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					106528			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18710				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18710				
			Сметная прибыль	Тенге				1497				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20207				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				118966				
		Материалы		Тенге				7550				
		Всего заработная плата		Тенге					10252			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101164				
			Накладные расходы	Тенге				10047				
			Сметная прибыль	Тенге				10321				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				139334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					10252			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				668889				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					116780			
			РАЗДЕЛ 2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА									
			Дорожное покрытие									
26	189	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	412,8	899,39	194,47	371268	80278	271605	52063	457198
			НР - 108%; СП - 8%			46,96	69,82	19385	28822		33867	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	190	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=9	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 /ТОЛЩИНА СЛОЯ 24 СМ/**	м2 основания	412,8	449,83	98,52	185690	40669	145021	16348	218201

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			--	36,67	--	15137		16163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	191	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	412,8	2220,95	204,66	916808	84484	819449	28921	1021387
			НР - 108%; СП - 8%			31,19	33,68	12875	13903		75658	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	192	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303/ТОЛЩИНА 6 СМ/**	м2 покрытия	412,8	995,42	0,08	410909	33	406352	4886	449059
			НР - 108%; СП - 8%			10,96	--	4524	--		33264	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	193	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	412,8	2296,95	215,96	948181	89148	846158	28551	1054870
			НР - 108%; СП - 8%			31,19	32,85	12875	13560		78139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Покрытие тротуара									
31	198	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	465,4	1751,37	155,06	815088	72165	5236	716367	1653971
			НР - 94%; СП - 8%			1585,06	52,44	737687	24406		122516	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1		100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0043 2,00122	2443,00				4889		
32	200	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	91,4	1903,19	36,35	173952	3323	73466	106603	302999
			НР - 108%; СП - 8%			1063,05	16,89	97163	1544		22444	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	201	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	3,9302	41894,00	--	164652	--	164652	--	177824
			СП - 8%			--	--	--	--		13172	
			Забор металлический(6м+6м)									
34	202	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	12	19477,05	99,00	233725	1188	223603	11206	264525
			НР - 118%; СП - 8%			744,51	46,85	8934	562		19594	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	203	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,62	29802,05	1270,54	48279	2058	33909	11751	64832
			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	12312	601		4802	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	204	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1	42726,58	2774,10	42727	2774	28005	11835	58927
			НР - 93%; СП - 8%			11948,04	778,26	11948	778		4365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4311279	376120	3017456	988531	5723793
								917703	99313	--	423984	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4311279				
			Материалы	Тенге				2852802				
			Всего заработная плата	Тенге					1017016			
			Местные материалы	Тенге				164652				
			Накладные расходы	Тенге				988531				
			Сметная прибыль	Тенге				423984				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5723794				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
			Сметная заработная плата	Тенге					1017016			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5723794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
			Сметная заработная плата	Тенге					1017016			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6392683**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1019395				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					408537			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114401			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3389963		
			- Накладные расходы	Тенге							1101251	
			- Сметная прибыль	Тенге							473533	
			- Итого	**тенге**								**6 392 683,00**
			- НДС 12%	**тенге**								**767 121,96**
			- ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**								**7 159 804,96**

Принял (Заказчик):
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Нур-Султан, район Алматы, И. Жансугурова, 7

Начальник производственно-технического сектора_____**Литовченко А.Н.**
(Подпись, печать)

Руководитель сектора капитального строительства_____**Колесников Б.М.**
(Подпись, печать)

Инженер сектора капитального строительства_____
(Подпись, печать)

Ведущий инженер сметно-договорного сектора_____
(Подпись, печать)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "СтройПотенциал"
Эксперт аттестат №KZ53VJE00067434_____**Бажанов Б.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сдал Подрядчик:
Подрядчик: ТОО "Актив-А",
БИН/ИИН 990940000105, гУстьКаменогорск, Жибек Жолы, 3, 71

Директор ТОО "Актив-А"_____**Канпкожин А.К.**
(Подпись, печать)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО "Павлодарэнергопроект "_____**Филонов В.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,