Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 17**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 17**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15 от 03.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 8-1

за сентябрь 2019 года
Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) на эксплуатируемой кровле									
1	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	2,04	5575,23	1040,63	11373	2123	8950	872	13225
					147,31	248,57	301	507		980	
2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,034	123912,86	1819,75	4213	62	4151	35	4588
					0	957	0	33		340	
3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	10,2	1242,56	44,07	12674	449	11720	647	14387
					49,51	9,21	505	94		1066	
4	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	34	1329,9	44,07	45216	1498	42035	2156	51163
					49,51	9,21	1683	313		3790	
5	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	68	147,5	1,46	10030	99	9924	24	10858
					0,1	0,23	7	15		804	
		Итого по разделу: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) на эксплуатируемой кровле									83506,78
		Раздел: 2. Сети ливневой канализации									
6	Е11-270201-0701 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	7,253	76314,6	13515,47	553510	98028	299039	212788	827602
					21569,4	5595,38	156443	40583		61304	
7	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	5,126	53712		275328		275328		297354
										22026	
8	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,127	66067		140525		140525		151766
										11242	
		Итого по разделу: 2. Сети ливневой канализации									969362,01
		Раздел: 3. Ограждение палисадника /Тип 1/									
9	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	4	2563,6	0	10254	0	0	7383	19049
					2563,6	0	10254	0		1411	
10	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,036	6343,24	1617,14	228	58	138	56	307
					901	767,26	32	28		23	
11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,108	20965,32	1097,63	2264	119	2005	153	2611

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		1305,45	250,38	141	27		193	
12	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,0142	25354,71	12073,5	360	171	84	107	505
			т конструкций		7332,36	3633,08	104	52		37	
13	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80		4	809		3236		3236		3495
			м							259	
14	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,137472	169148,1	38277,14	23253	5262	715	13219	39390
			т конструкций		125671	13688,54	17276	1882		2918	
15	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,137472	59952,04	2469,65	8242	340	497	5157	14471
			т конструкций		53869,6	499,15	7406	69		1072	
16	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,056296	249771		14061		14061		15186
			т							1125	
17	С121-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм		0,07768	0		0				0
			т								
18	С121-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		0,01064	0		0				0
			т								
19	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,000616	224711		138		138		149
			т							11	
20	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		1,78	393,04	0	700	0	0	483	1277
			м2		393,04	0	700	0		95	
21	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,12	87,89	2,27	626	16	280	229	923
			м2		46,26	0,28	329	2		68	
22	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		14,24	92,87	1,62	1322	23	914	268	1718
			м2		27,03	0,28	385	4		127	
		Итого по разделу: 3. Ограждение палисадника /Тип 1/									64685,29
		Раздел: 4. Фундамент под арт-объект									
23	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,24	9806,94	1632,06	12161	2024	5878	4888	18413
			м3 подстилающего слоя		3434,4	759,55	4259	942		1364	
24	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		5,28	25090,69	1981,28	132479	10461	98752	23241	168177
			м3		4406,4	430,54	23266	2273		12458	
25	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,25152	20556,08	1306,22	5170	329	73	4430	10368
			т		18958,86	394,6	4769	99		768	
26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,12352	198797		24555		24555		26520
			т							1964	
27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,128	191552		24519		24519		26480
			т							1961	
28	С121-050307-0106	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74		32,8	310		10168		10168		10981
			кг							813	
29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		22,6	881,66	19,22	19925	434	12975	6118	28127
			м2 поверхности		288,32	2,76	6516	62		2083	
		Итого по разделу: 4. Фундамент под арт-объект									228977,21
		Раздел: 5. Установка оборудования спортивного назначения									
30	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м		13	5738,52	0	74601	0	0	53713	138578

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			яма		5738,52	0	74601	0		10265	
31	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство		0,234	6343,24	1617,14	1484	378	895	363	1995
			м3 основания		901	767,26	211	180		148	
32	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,585	20965,32	1097,63	12265	642	10859	828	14140
			м3		1305,45	250,38	764	146		1047	
33	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке		1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
			шт.		38906,7	1807,24	38907	1807		5647	
34	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Комплекс воркаут спортивного назначения для детей от 14 лет код 6453		1	1270873,21		1270873				1270873
			шт						1270873		
		Отпускная цена			1270873		1270873				
		Сметная стоимость оборудования					*1270873*				
35	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке		2	41021,29	2547,4	82043	5095	2611	46309	138619
			шт.		37168,6	789,19	74337	1578		10268	
36	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Турник двойной для детей от 14 лет код 6441		1	246223,21		246223				246223
			шт						246223		
		Отпускная цена			246223		246223				
		Сметная стоимость оборудования					*246223*				
37	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442		1	243512,5		243513				243513
			шт						243513		
		Отпускная цена			243513		243513				
		Сметная стоимость оборудования					*243513*				
38	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке		10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
			шт.		37168,6	789,19	371686	7892		51340	
39	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502		1	361184,61		361185				361185
			шт						361185		
		Отпускная цена			361185		361185				
		Сметная стоимость оборудования					*361185*				
40	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510		1	399667,71		399668				399668
			шт						399668		
		Отпускная цена			399668		399668				
		Сметная стоимость оборудования					*399668*				
41	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512		1	359621,43		359621				359621
			шт						359621		
		Отпускная цена			359621		359621				
		Сметная стоимость оборудования					*359621*				
42	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513		1	451993,54		451994				451994
			шт						451994		
		Отпускная цена			451994		451994				
		Сметная стоимость оборудования					*451994*				
43	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521		1	529944,64		529945				529945
			шт						529945		
		Отпускная цена			529945		529945				
		Сметная стоимость оборудования					*529945*				
44	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530		1	399667,71		399668				399668

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт						399668		
		Отпускная цена			399668		399668				
		Сметная стоимость оборудования					*399668*				
45	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531		1	508258,93		508259				508259
			шт						508259		
		Отпускная цена			508259		508259				
		Сметная стоимость оборудования					*508259*				
46	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532		1	276492,86		276493				276493
			шт						276493		
		Отпускная цена			276493		276493				
		Сметная стоимость оборудования					*276493*				
47	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534		1	308117,86		308118				308118
			шт						308118		
		Отпускная цена			308118		308118				
		Сметная стоимость оборудования					*308118*				
48	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550		1	346971,43		346971				346971
			шт						346971		
		Отпускная цена			346971		346971				
		Сметная стоимость оборудования					*346971*				
		Итого по разделу: 5. Установка оборудования спортивного назначения									**6328885,97**
		ИТОГО:					**7675417**	**158141**	**1019867**	**639846**	**8524283**
							794882	**58588**	**5702531**	**209017**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**5702530**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**38094**				
		Итого с зимними удорожаниями									**8562375**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**8989604**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**57197**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**9046801**
		НДС			**12 %**		**1085616**				
		Итого с НДС									**10132417**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт						399668		
		Отпускная цена			399668		399668				
		Сметная стоимость оборудования					*399668*				
45	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531		1	508258,93		508259				508259
			шт						508259		
		Отпускная цена			508259		508259				
		Сметная стоимость оборудования					*508259*				
46	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532		1	276492,86		276493				276493
			шт						276493		
		Отпускная цена			276493		276493				
		Сметная стоимость оборудования					*276493*				
47	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534		1	308117,86		308118				308118
			шт						308118		
		Отпускная цена			308118		308118				
		Сметная стоимость оборудования					*308118*				
48	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550		1	346971,43		346971				346971
			шт						346971		
		Отпускная цена			346971		346971				
		Сметная стоимость оборудования					*346971*				
		Итого по разделу: 5. Установка оборудования спортивного назначения									**6328885,97**
		ИТОГО:					**7675417**	**158141**	**1019867**	**639846**	**8524283**
							794882	**58588**	**5702531**	**209017**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**5702530**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**38094**				
		Итого с зимними удорожаниями									**8562375**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**8989604**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**57197**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**9046801**
		НДС			**12 %**		**1085616**				
		Итого с НДС									**10132417**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР"

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество, подпись, номер телефона, адрес электронной почты)

Исполнительный директор Шепанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "KZ EXPO-2017"

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество, подпись, номер телефона, адрес электронной почты)

Директор Есенков Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)