Форма 4

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ул. Сарайшык, 5 ЖК "Лазурный квартал"**
(наименование)

Договор: **№ 22/018 от 25.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №2
(по ресурсному методу)

за октябрь 2020 года
на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Сети ВЛ-0,4кВ									
		Земляные работы									
1	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	90,72	2551,50	--	231472	--	--	166660	429983
		НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	231472	--		31851	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	60,48	1084,75	--	65606	--	--	47236	121869
		НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	65606	--		9027	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	90,72	190,55	84,81	17286	7694	--	9770	29220
		НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	9592	3977		2164	
4	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	471,8	544,76	444,56	257017	209743	--	102790	388592
		НР - 72%; СП - 8%			100,20	202,39	47274	95490		28785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	471,8	477,94	377,74	225493	178218	--	92457	343385
		НР - 72%; СП - 8%			100,20	171,97	47274	81138		25436	
6	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,016	45702,00	--	92135	--	92135	--	99506
		СП - 8%			--	--	--	--		7371	
7	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	30,24	1218,00	--	36832	--	36832	--	39779
		СП - 8%			--	--	--	--		2947	
8	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0357	2608180,40	--	93112	--	86598	4951	105908
		НР - 76%; СП - 8%			182476,00	--	6514	--		7845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	469	396,65	166,93	186029	78288	21586	82574	290092
		НР - 72%; СП - 8%			183,70	60,83	86155	28531		21488	
10	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	7	138,67	3,56	971	25	154	579	1673
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	792	11		124	
11	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	28,7	252,18	12,47	7237	358	846	4461	12634
		НР - 72%; СП - 8%			210,21	5,68	6033	163		936	
12	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3,5	817,43	454,17	2861	1590	453	1032	4205
		НР - 72%; СП - 8%			233,80	175,89	818	616		311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1365	589372,00	--	80449	--	80449	--	86885
		СП - 8%			--	--	--	--		6436	
14	С123-060131-1002 2306-0131-1002 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,3675	132932,00	--	48853	--	48853	--	52761
		СП - 8%			--	--	--	--		3908	
15	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,013	133267,66	26628,26	1732	346	695	682	2608
		НР - 80%; СП - 8%			53167,20	12421,28	691	161		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С123-061201-0309 2306-1201-0309 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,013	608577,00	--	7912	--	7912	--	8544
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
		Монтажные работы									
17	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	шт.	1	5732,18	2153,14	5732	2153	109	3198	9644
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	971,02	3470	971		714	
18	С123-070203-0806 2307-0203-0806 РСНБ РК 2015 прим.	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-371-400А, степень защиты IP54**	шт.	1	35062,00	--	35062	--	35062	--	37867
		СП - 8%			--	--	--	--		2805	
		Опора со светильниками CLASSIC LED 35 2700K-30шт									
19	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,936	1801,80	--	1686	--	--	1214	3133
		НР - 72%; СП - 8%			1801,80	--	1686	--		232	
20	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,6	27448,18	1827,44	16469	1096	11674	3633	21710
		НР - 91%; СП - 8%			6165,18	487,78	3699	293		1608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,11426	27888,57	12214,43	3187	1396	122	1469	5028
		НР - 69%; СП - 8%			14604,70	4028,82	1669	460		372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,11426	553327,00	--	63223	--	63223	--	68281
		СП - 8%			--	--	--	--		5058	
23	Ц13-080205-0904 1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий/CLASSIC LED 35 2700K**	шт.	2	4787,24	2387,23	9574	4774	28	4846	15574
		НР - 72%; СП - 8%			2385,92	979,32	4772	1959		1154	
24	С123-070106-0329 2307-0106-0329 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильник уличный светодиодный модели ДСО-20 мощность 40 Вт, световой поток 4800 лм, степень защиты IP 65, количество LED 1 штука COB, СТ РК 2595-2014/CLASSIC LED 35 2700K**	шт.	2	140810,00	--	281620	--	281620	--	304150
		СП - 8%			--	--	--	--		22530	
25	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	10	138,67	3,56	1387	36	219	827	2390
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	1132	16		177	
26	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	61768,00	--	618	--	618	--	667
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	4934,02	197,80	9868	396	6561	2207	13041
		НР - 72%; СП - 8%			1455,30	77,06	2911	154		966	
28	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	5	510,78	17,57	2554	88	1172	952	3786
		НР - 72%; СП - 8%			258,72	5,68	1294	28		280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	**Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**1425,89**	**4,32**	**2852**	**9**	**47**	**1706**	**4922**
		НР - 61%; СП - 8%			**1398,00**	**--**	**2796**	**--**		**365**	
30	**С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	**574,00**	**--**	**1148**	**--**	**1148**	**--**	**1240**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
31	**С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015 прим.**	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3/Предохранитель резьбовой Е 27 220в 6А**	**шт.**	**2**	**1237,00**	**--**	**2474**	**--**	**2474**	**--**	**2672**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**198**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1792452**	**486210**	**780590**	**533244**	**2511749**
							525651	**213968**	**--**	**186055**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1168563**				
		Материалы	Тенге				**31176**				
		Всего заработная плата	Тенге					**413798**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**456987**				
		Накладные расходы	Тенге				**297627**				
		Сметная прибыль	Тенге				**117295**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1583485**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**231**
		Сметная заработная плата	Тенге					**413798**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**557480**				
		Материалы	Тенге				**98966**				
		Всего заработная плата	Тенге					**323692**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1148**				
		Местные материалы	Тенге				**128968**				
		Накладные расходы	Тенге				**234146**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63330**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**854955**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**252**
		Сметная заработная плата	Тенге					**323692**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**66410**				
		Материалы	Тенге				**122**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2129**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**63223**				
		Накладные расходы	Тенге				**1469**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5430**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**73309**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2129**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2511749**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**484**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					739620			
		РАЗДЕЛ 2.Сети ливневой канализации									
		Земляные работы									
32	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Выемка вручную**	м3 грунта	40,264	2079,00	--	83709	--	--	60270	155498
		НР - 72%; СП - 8%			2079,00	--	83709	--		11518	
33	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	40,264	1084,75	--	43676	--	--	31447	81133
		НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	43676	--		6010	
34	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0035	572048,45	93948,76	2002	329	44	1750	4053
		НР - 99%; СП - 8%			465328,00	39777,42	1629	139		300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,514	1050,00	--	3690	--	3690	--	3985
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
36	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,44387	355790,83	79709,67	157925	35381	449	132485	313642
		НР - 99%; СП - 8%			275070,00	26421,36	122095	11728		23233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С123-010501-1508 2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2,828	513,00	--	1451	--	1451	--	1567
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
38	С123-010501-1506 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	62,216	333,00	--	20718	--	20718	--	22375
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	
39	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	52,8129	216,00	--	11408	--	11408	--	12320
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
40	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	16,8266	135,00	--	2272	--	2272	--	2453
		СП - 8%			--	--	--	--		182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	313,6252	93,00	--	29167	--	29167	--	31501
		СП - 8%			--	--	--	--		2333	
42	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,44737	30183,30	--	13503	--	619	12755	28359
		НР - 99%; СП - 8%			28798,80	--	12884	--		2101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	12	2389,65	1451,77	28676	17421	--	16686	48991
		НР - 99%; СП - 8%			937,89	466,68	11255	5600		3629	
44	С123-020302-3305 2302-0302-3305 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40х40х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	1018,00	--	6108	--	6108	--	6597
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
45	С123-020302-5102 2302-0302-5102 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х32х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	1089,00	--	3267	--	3267	--	3528
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
46	С123-020302-3302 2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20х20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	673,00	--	2019	--	2019	--	2181
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
47	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	6	1621,39	985,90	9728	5915	--	5657	16616
		НР - 99%; СП - 8%			635,49	316,82	3813	1901		1231	
48	С123-020302-6109 2302-0302-6109 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	821,00	--	821	--	821	--	887
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
49	С123-020302-6106 2302-0302-6106 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	725,00	--	1450	--	1450	--	1566
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
50	С123-020302-6103 2302-0302-6103 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	540,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	**С123-020302-6101 2302-0302-6101 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**570,00**	**--**	**570**	**--**	**570**	**--**	**616**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**423239**	**59046**	**85133**	**261050**	**739034**
							279061	**19368**	**--**	**54744**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**339220**				
	Материалы		Тенге				**1113**				
	Всего заработная плата		Тенге					**298428**			
		Накладные расходы	Тенге				**261050**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48022**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**648291**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**212**
		Сметная заработная плата	Тенге					**298428**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**84020**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**84020**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6722**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**90741**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**739033**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**212**
		Сметная заработная плата	Тенге					**298428**			
		РАЗДЕЛ 3. Брусчатое покрытие тротуаров на эксплуатируемой кровле паркинга /остаточные работы/									
52	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**5,98**	**3316,95**	**--**	**19835**	**--**	**--**	**14281**	**36846**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**19835**	**--**		**2729**	
53	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**10,166**	**259,00**	**--**	**2633**	**--**		**--**	**2844**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**211**	
54	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**10,166**	**1535,00**	**--**	**15605**	**--**		**--**	**16853**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1248**	
55	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале**	**м3**	**5,98**	**19,27**	**16,03**	**115**	**96**	**--**	**45**	**173**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**19**	**43**		**13**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**23**	**700,05**	**165,09**	**16101**	**3797**	**4636**	**9664**	**27827**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**7668**	**1281**		**2061**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня или дресвы н=12см**	**м2**	**23**	**1040,08**	**165,09**	**23922**	**3797**	**12457**	**9664**	**36273**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**7668**	**1281**		**2687**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**23**	**566,07**	**165,09**	**13020**	**3797**	**1555**	**9664**	**24499**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**7668**	**1281**		**1815**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**23**	**1573,70**	**138,13**	**36195**	**3177**	**138**	**31929**	**73575**
		НР - 94%; СП - 8%			**1429,58**	**47,26**	**32880**	**1087**		**5450**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	**Прайс ИП "Аверс"**	**Плитки тротуарные бетонные цветные толщиной 80 мм**	**м2**	**23**	**5357,14**	**--**	**123214**	**--**	**--**	**--**	**123214**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**250641**	**14664**	**18786**	**75247**	**342104**
							75739	**4971**	**--**	**16214**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**127426**				
	Материалы		Тенге				**179**				
	Всего заработная плата		Тенге					**80711**			
	Местные материалы		Тенге				**18606**				
	Транспортные расходы		Тенге				**18238**				
		Накладные расходы	Тенге				**75249**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16214**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**218889**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**80711**			
	Стоимость прочих работ		Тенге				**123214**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**123214**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**123214**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**342104**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**80711**			
РАЗДЕЛ 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием на эксплуатируемой кровле паркинга											
61	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**14,26**	**3316,95**	**--**	**47300**	**--**	**--**	**34056**	**87864**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**47300**	**--**		**6508**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	24,242	259,00	--	6279	--		--	6781
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
63	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	24,242	1535,00	--	37211	--		--	40188
		СП - 8%			--	--	--	--		2977	
64	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	14,26	19,27	16,03	275	229	1	106	412
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	45	102		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	11,5	8300,52	1137,13	95456	13077	80331	5946	109514
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	2048	3457		8112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	46	1056,83	219,65	48614	10104	36564	5791	58758
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	1946	3416		4352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,115	156623,37	2024,49	18012	233	17779	144	19608
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	133		1452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	46	1456,27	3,17	66988	146	56310	11440	84703
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	10532	60		6274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	184	232,64	--	42806	--	36019	7330	54147
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	6787	--		4011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	46	1182,67	5,40	54403	249	18570	33578	95019
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	35584	137		7038	
71	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	46	12571,43	--	578286	--	578286	--	624549
		СП - 8%			--	--	--	--		46263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				995629	24037	823860	98391	1181543
							104243	7306	--	87519	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				995629				
		Материалы	Тенге				245573				
		Всего заработная плата	Тенге					111549			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				578286				
		Транспортные расходы	Тенге				43490				
		Накладные расходы	Тенге				98391				
		Сметная прибыль	Тенге				87522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1181542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					111549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1181542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					111549			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4774430
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				984695				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					583957			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					245613			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1708369		
		- Перевозка грузов	Тенге				61728				
		- Прочие затраты	Тенге				123214				
		- Накладные расходы	Тенге							967932	
		- Сметная прибыль	Тенге							344532	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП