Заказчик: ТОО "Golden City DS"
Подрядчик:ТОО "KC Construction (Кэй Си Констракшн)"

Форма 2В

Наименование объекта:Устройство дворовых площадок территорий многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган , 39 дворовых территорий.

АКТ приемки выполненных работ за май месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Жетысу 27											
	Вертикальная планировка											
1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2589,3	1,58	1,58	4091	4091	–	1137	5646	
					–	0,61	–	1579	–	418		

Раздел . Покрытия

2	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	84,5	1720,48	32,68	145381	2761	71665	77849	241088
					839,69	13,35	70954	1128	–	17858	
3	1101-0201-0701	Грунт оснований. Уплотнение НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	213,1	36,96	36,96	7876	7876	–	1907	10566
					–	12,43	–	2649	–	783	
4	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	213,1	684,32	210,26	145829	44806	93118	23523	182900
					37,09	65,12	7904	13877	–	13548	

5	1127-0602-0307	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %								
			м2 покрытия	213,1	1273,29	128,6	271338	27405	233451	19063	313633
					49,19	33,64	10482	7169	–	23232	
6	1127-0602-0407	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 НР = 108 % К=4,000;								
			м2 покрытия	852,4	136,65	0,02	116480	17	116353	120	125928
					0,13	–	111	–	–	9328	

7	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	213,1	1489,43	128,84	317398	27456	279459	19088	363405
					49,19	33,75	10482	7192	–	26919	
8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	62	1720,48	32,68	106670	2026	52583	57120	176893
					839,69	13,35	52061	828	–	13103	
9	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ.=12см) НР = 108 %	м2 основания	344	729,02	254,96	250783	87706	150318	43141	317438

10	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-3,000;			37,09	79,03	12759	27186	–	23514	
			м2 основания	-1032	37,13	10,14	-38318	-10464	-27854	-3600	-45271
					–	3,23	–	-3333	–	-3353	
11	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %									
			м2 тротуара	344	468,57	39,44	161188	13567	306	165390	352704
					428,24	16,93	147315	5824	–	26126	

12	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	241,6	1602	32,68	387043	7895	176279	222582	658395
					839,69	13,35	202869	3225	–	48770	
13	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	41,136	3765,78	1098,78	154909	45199	103283	18649	187443
					156,24	263,55	6427	10841	–	13885	
14	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	17,14	16829,92	1731,76	288465	29682	221168	40896	355710
					2194,54	427,49	37614	7327	–	26349	
Раздел. МАФ											
15	8601-0602-0503	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом НР = 0	секция	44	21214	75	933416	3300	871772	63404	1076566
					1326	37	58344	1628	–	79746	

Раздел. Наружное освещение

16	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	10	9763,82	6455,18	97638	64552	–	50284	159756
					3308,64	2976,88	33086	29769	–	11834	
17	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	10	5303,33	2677,32	53033	26773	170	30358	90062
					2608,98	1185,84	26090	11858	–	6671	
18	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=10,000;	шт.	10	2139,67	165,61	21397	1656	9815	7505	31214
					992,6	49,79	9926	498	–	2312	
19	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=10,000;	м	10	411,39	17,68	4114	177	1668	1670	6247
					226,88	4,98	2269	50	–	463	

20	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	24,7	238,85	238,85	5900	5900	–	1120	7582
					–	62,95	–	1555	–	562	
21	1101-0205-0501	Подготовка из мягкого грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	8,2	866,42	–	7105	–	–	5116	13199
					866,42	–	7105	–	–	978	
22	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	16,4	31,11	31,11	510	510	–	143	705
					–	12,09	–	198	–	52	
23	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %									
			канало-километр трубопровода	0,143	161692,84	–	23122	–	242	17389	43752
					159999	–	22880	–	–	3241	

24	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	180	343,8	152,22	61884	27400	8132	25538	94416
					146,4	50,65	26352	9117	–	6994	
25	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6504,7	47,81	6505	48	2203	3063	10333
					4254	–	4254	–	–	765	
26	1308-0305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	520,58	4,26	521	4	14	362	954
					501,93	1,43	502	1	–	71	
27	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4132,26	88,14	4132	88	1002	2216	6856

28	1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %			3042	35,56	3042	36	–	508	
			шт.	2	2502,1	924	5004	1848	228	2671	8289
					1464	391,16	2928	782	–	614	
29	1308-0305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %									
			шт.	1	520,58	4,26	521	4	14	362	954
					501,93	1,43	502	1	–	71	
30	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %									
			шт.	1	1432,89	84	1433	84	26	978	2604
					1323,27	35,56	1323	36	–	193	
31	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %									
			м кабеля	7	316,85	127,14	2218	890	303	945	3416
					146,4	41,18	1025	288	–	253	
Всего							**4 803 383**				
в том числе											

- зарплата рабочих-строителей, тенге	758 606
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	423 257
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	141 309
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 365 718
- накладные расходы, тенге	899 989
в т.ч. зарплата, тенге	80 999
- сметная прибыль (8 %), тенге	355 808
Всего	**4 803 383**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	62 444
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**97 317**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**4 963 144**
Итого в текущих ценах 2021 г.	**5 211 301**
НДС (12 %)	625 356
Итого	**5 836 657**

Заказчик:

ТОО "Golden City DS"

Сейсебай М.Б.

Подрядчик:

ТОО "KC Construction (Кэй Си Констракшн)"

Землякова Е.П.