Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №57 от 08.06.2021г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №6 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №6 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»	28 820 228	28 820 228	25 732 346	3 087 882		28 820 228	25 732 346	3 087 882	
2	В том числе НДС 12%	3 087 882	3 087 882				3 087 882			
3	Удержание аванса 30%	8 646 068	8 646 068				8 646 068			
4	Всего к оплате	20 174 160	20 174 160				20 174 160			
5	В том числе НДС 12%	2 161 517	2 161 517				2 161 517			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____ Бакаев Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.3) 4220

Заказчик: КГУ «Отделархитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайскогорайона»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома№6 в мкрн. «Батыс» ауылКордайКордайского районаЖамбылской области»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом

Договор подряда (контракт) №57 от 08.06.2021г.

Актприемки выполненных работ №1

за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	Накладные расходы, материалы	оборудование, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1.				237	26,29	26,29	6231	6231	--	1738		8606
	E11-01010 -Грунты 1 группы.		м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------		
	4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	грунта		--	10,19	--	2414	--	638		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.				237	68,26	68,26	16177	16177	--	4513		22345
	E11-01010 -Грунты 1 группы.		м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------		
	4-0113 1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 К=3	Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	грунта		--	26,45	--	6268	--	1655		
		НР - 72%; СП - 8%										
3.					152,72		227512		--			296461
				1489,7682182		144,65		215500		46988		

	E11-01010 -Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0308 Разработка в отвал	грунта		8,06	35,74	12012	53250	--	21960	
	1101-0101 экскаваторами									
	-0308 "Драглайн", "Обратная									
	РСНБ РК лопата" с ковшом									
	2015 вместимостью 0,65 (0,5									
	- 1) м3									
	НР - 72%; СП - 8%									
4.				1936,7		51391		--		95464
			26,5353118		--		--		37002	
	E11-01020 -Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0302 Разработка вручную в	грунта		1936,7	--	51391	--	--	7071	
	1101-0205 траншеях глубиной до 2									
	-0302 м без креплений с									
	РСНБ РК откосами. Доработка									
	2015 вручную, зачистка дна и									
	ТЧ 01 стенок с выкидкой									
	табл. 11 грунта в котлованах и									
	п.3.179 траншеях, разработанных									
Кзтр=1,2	механизированным									
	способом, применен									
	коэффициент к затратам									
	труда - 1,2									
	НР - 72%; СП - 8%									
5.			75,392	18,16	18,16	1369	1369	--	382	1892
	E11-01010 -Траншеи и котлованы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	4-0405 Засыпка бульдозерами	грунта		--	7,04	--	531	--	140	
	1101-0104 мощностью 79 кВт (108 л									
	-0405 с) при перемещении									
	РСНБ РК грунта до 5 м. Группа									
	2015 грунтов 2/ПОДСЫПКА ПОД									
	ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ									
	НР - 72%; СП - 8%									
6.			75,392	156,87	74,79	11826	5638	--	6302	19579
	E11-01020 -Грунт 1, 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0501 Уплотнение	уплотнен		82,08	34,02	6188	2565	--	1450	
	1101-0201 пневматическиминого									
	-0501 трамбовками	грунта								
	РСНБ РК									
	2015 НР - 72%; СП - 8%									
7.			75,392	81,24	69,06	6125	5207	219	1362	8085
	E11-01020 -Грунт насыпей	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0601 уплотняемый. Полив	уплотнен		9,27	15,81	699	1192	--	599	
	1101-0201 водойного									
	-0601	грунта								
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%									

	2015									
8.			18,848	841,75	--	15865	--	--	11423	29471
	E11-01020 -Траншеи, пазухи	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0502 котлованов и ямы.	грунта		841,75	--	15865	--	--	2183	
	1101-0205 Засыпка вручную. Группа									
	-0502 грунтов 2									
	РСНБ РК									
	2015 НР - 72%; СП - 8%									
9.			987,05	18,16	18,16	17929	17929	--	5001	24765
	E11-01010 -Траншеи и котлованы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	4-0405 Засыпка бульдозерами	грунта		--	7,04	--	6946	--	1834	
	1101-0104 мощностью 79 кВт (108 л									
	-0405 с) при перемещении									
	РСНБ РК грунта до 5 м. Группа									
	2015 грунтов 2/ПАЗУХИ									
	НР - 72%; СП - 8%									
10.			987,05	156,87	74,79	154835	73818	--	82509	256332
	E11-01020 -Грунт 1, 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0501 Уплотнение	уплотнен		82,08	34,02	81017	33579	--	18988	
	1101-0201 пневматическиминого									
	-0501 трамбовками	грунта								
	РСНБ РК									
	2015 НР - 72%; СП - 8%									
11.			987,05	81,24	69,06	80184	68170	2862	17826	105851
	E11-01020 -Грунт насыпей	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0601 уплотняемый. Полив	уплотнен		9,27	15,81	9152	15606	--	7841	
	1101-0201 водойного									
	-0601	грунта								
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%									
	2015									
12.				37,05		17098		--		23617
			461,5488418		37,05		17098		4770	
	E11-01010 -Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	4-0107 Разработка бульдозерами	грунта		--	14,35	--	6625	--	1749	
	1101-0104 мощностью 79 кВт (108									
	-0107 л с) при перемещении									
	РСНБ РК грунта до 10 м/ЛИШНЕГО									
	2015 ГРУНТА									
	НР - 72%; СП - 8%									
13.				203,5		93927		44		123612
			461,5488418		194,47		89759		20528	
	E11-01010 -Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0308 Разработка с погрузкой	грунта		8,93	52,84	4124	24387	--	9156	
	1101-0102 на автомобили-самосвалы									
	-0308 экскаваторами с ковшом									
	РСНБ РК вместимостью 0,65 м3									
	2015									

	НР - 72%; СП - 8%								
14.			115	95010	--	--			102611
		826,1724268	--	--	--	--			
С341-0201	-Перевозка строительных	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
03-1005	грузов самосвалами вне		--	--	--	--	--	7601	
4102-0103	карьеров.								
-1005	Грузоподъемность 20 т.								
РСНБ РК	Класс груза 1.								
2015	Расстояние перевозки 5 км								
	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	--	--	795480	516897	3125	240344	1118691
		Тенге	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
			--	--	180448	153363	--	82865	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			795480				
Материалы		Тенге			3125				
Всего заработная плата		Тенге				333812			
Транспортные расходы		Тенге			95010				
Накладные расходы		Тенге			240344				
Сметная прибыль		Тенге			82866				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1118691				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							308
Сметная заработная плата		Тенге				333812			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1118691				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							308
Сметная заработная плата		Тенге				333812			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге	--	--	795480	516897	3125	240344	1118691
		Тенге	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
			--	--	180448	153363	--	82865	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			795480				
Материалы		Тенге			3125				
Всего заработная плата		Тенге				333812			
Транспортные расходы		Тенге			95010				
Накладные расходы		Тенге			240344				
Сметная прибыль		Тенге			82866				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1118691				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							308
Сметная заработная плата		Тенге				333812			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			1118691				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							308
Сметная заработная плата		Тенге				333812			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

==========

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

НИЖЕ ОТМ +0,00

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

==========

ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1(66м)

15.			17,82	14278,64	1091,24	254445	19446	213155	23688	300384
	E11-06010 -Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 Устройство/В3,5 ССЦ			1225,8	234,96	21844	4187	--	22251	
	1106-0101 -0101 НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015									
16.			155,76	20660,84	1334,27	3218133	207825	2524505	483922	3998219
	E11-06010 -Фундаменты ленточные	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0119 бетонные. Устройство/			3118,92	295,19	485803	45979	--	296164	
	1106-0101 -0119 В15 ССЦ									
	РСНБ РК 2015 НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16									
17.			0,99	246529	--	244064	--	244064	--	263589
	C121-0503 -Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0303 сварные из арматурной			--	--	--	--	--	19525	
	2105-0309 стали А-III (А400),									
	-0303 диаметром от 6 до 40 мм									
	РСНБ РК ГОСТ									
	2015 23279-2012/(12мм)									
	СП - 8%									
18.			0,198	234691	--	46469	--	46469	--	50186
	C121-0503 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	3718	
	2105-0301 класса А-I (А240)									
	-3001 диаметром от 6 до 12 мм									
	РСНБ РК СТ РК 2591-2014/(8мм)									
	2015									
	СП - 8%									
19.			1,188	14741,4	1381,64	17513	1641	38	15038	35154
	E11-06030 -Слои подстилающие и	1т		---	---	---	---	---	---	
	1-0410 набетонки. Армирование			13328,4	581,44	15834	691	--	2604	
	1106-0301 -0410 НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК									

	2015									
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-2(134,7м)								
20.				24,246	14278,64	1091,24	346200	26458	290021	32230	408704
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство/В3,5 ССЦ			1225,8	234,96	29721	5697	--	30274	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
21.				218,214	20660,84	1334,27	4508485	291156	3536737	677957	5601357
	E11-06010	-Фундаменты ленточные	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0119	бетонные. Устройство/			3118,92	295,19	680592	64415	--	414915	
	1106-0101	В15 ССЦ									
	-0119										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	16										
22.				1,347	246529	--	332075	--	332075	--	358641
	C121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	26566	
	2105-0309	стали А-III (А400),									
	-0303	диаметром от 6 до 40 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ									
	2015	23279-2012/(12мм)									
		СП - 8%									
23.				0,269	234691	--	63132	--	63132	--	68182
	C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	5051	
	2105-0301	класса А-I (А240)									
	-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
	РСНБ РК	СТ РК 2591-2014/(8мм)									
	2015										
		СП - 8%									
24.				1,616	14741,4	1381,64	23822	2233	50	20455	47820
	E11-06030	-Слои подстилающие и	1т		---	---	---	---	---	---	
	1-0410	набетонки. Армирование			13328,4	581,44	21539	940	--	3542	
	1106-0301										
	-0410	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-3(24,4м)								
25.				2,684	14278,64	1091,24	38324	2929	32105	3568	45243
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство/В3,5 ССЦ			1225,8	234,96	3290	631	--	3351	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									

	РСНБ РК 2015									
26.			30,5	20660,84	1334,27	630156	40695	494334	94759	782908
	Е11-06010 -Фундаменты ленточные	м3								
	1-0119 бетонные. Устройство/			3118,92	295,19	95127	9003	--	57993	
	1106-0101 В15 ССЦ									
	-0119									
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%									
	2015									
	Изм. и доп. вып. 16									
27.			0,146	246529	--	35993	--	35993	--	38873
	С121-0503 -Сетки арматурные	т								
	09-0303 сварные из арматурной			--	--	--	--	--	2879	
	2105-0309 стали А-III (А400),									
	-0303 диаметром от 6 до 40 мм									
	РСНБ РК ГОСТ									
	2015 23279-2012/(12мм)									
	СП - 8%									
28.			0,024	234691	--	5633	--	5633	--	6083
	С121-0503 -Сталь арматурная	т								
	01-3001 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	451	
	2105-0301 класса А-I (А240)									
	-3001 диаметром от 6 до 12 мм									
	РСНБ РК СТ РК 2591-2014/(8мм)									
	2015									
	СП - 8%									
29.			0,195	14741,4	1381,64	2875	269	7	2468	5770
	Е11-06030 -Слои подстилающие и	1т								
	1-0410 набетонки. Армирование			13328,4	581,44	2599	113	--	427	
	1106-0301									
	-0410 НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
	ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-4(61,3м)									
30.			6,13	14278,64	1091,24	87528	6689	73325	8149	103331
	Е11-06010 -Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101 Устройство/В3,5 ССЦ			1225,8	234,96	7514	1440	--	7654	
	1106-0101									
	-0101 НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
31.			74,786	20660,84	1334,27	1545142	99785	1212105	232348	1919689
	Е11-06010 -Фундаменты ленточные	м3								
	1-0119 бетонные. Устройство/			3118,92	295,19	233252	22076	--	142199	
	1106-0101 В15 ССЦ									
	-0119									

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%								
32.	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,307	246529 -- --	-- 75684 -- --	-- 75684 -- --	-- 75684 -- --	-- 75684 -- 6055	81739
		СП - 8%								
33.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,061	234691 -- --	-- 14316 -- --	-- 14316 -- --	-- 14316 -- --	-- 14316 -- 1145	15461
		СП - 8%								
34.	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,429	14741,4 13328,4	1381,64 581,44	6324 5718	593 249	13 --	5430 940	12695
		НР - 91%; СП - 8%								
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-5(20,4м)								
35.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ	м3	3,468	14278,64 1225,8	1091,24 234,96	49518 4251	3784 815	41483 --	4610 4330	58459
		НР - 91%; СП - 8%								
36.	Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ	м3	49,164	20660,84 3118,92	1334,27 295,19	1015770 153339	65598 14513	796833 --	152745 93481	1261996
		НР - 91%; СП - 8%								
37.	С121-0503	-Сетки арматурные	т	0,204	246529	--	50292	--	50292	--	54315

	09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)			--	--	--	--	--	4023
		СП - 8%								
38.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,041	234691	--	9622	--	9622	--	10392
					--	--	--	--	--	770
		СП - 8%								
39.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,041	234691	--	9622	--	9622	--	10392
					--	--	--	--	--	770
		СП - 8%								
40.	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,286	14741,4	1381,64	4216	395	9	3620	8463
					13328,4	581,44	3812	166	--	627
		НР - 91%; СП - 8%								
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ФЛМ-6(2,8м)								
41.	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнениемющего трамбовками/В15 ССЦ	м3 подстила слоя	0,56	21581,32	7,2	12086	4	10043	1917	15123
					3641,7	--	2039	--	--	1120
		НР - 94%; СП - 8%								
	Изм. и доп. вып. 14									
42.	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,011	246529	--	2712	--	2712	--	2929
					--	--	--	--	--	217

		СП - 8%								
43.				0,003	234691	--	704	--	704	--	760
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	56	
	2105-0301	класса А-I (А240)									
	-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
	РСНБ РК	СТ РК 2591-2014/(8мм)									
	2015										
		СП - 8%								
44.				0,011	14741,4	1381,64	162	15	--	139	326
	Е11-06030	-Слои подстилающие и	1т		---	---	---	---	---	---	
	1-0410	набетонки. Армирование			13328,4	581,44	147	6	--	24	
	1106-0301										
	-0410	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		СЕЧЕНИЕ 6-6									
45.				0,12	14278,64	1091,24	1713	131	1435	160	2023
	Е11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство/В3,5 ССЦ			1225,8	234,96	147	28	--	150	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
46.				2,35	20660,84	1334,27	48553	3136	38088	7301	60322
	Е11-06010	-Фундаменты ленточные	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0119	бетонные. Устройство/			3118,92	295,19	7329	694	--	4468	
	1106-0101	В15 ССЦ									
	-0119										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	16										
47.				0,05	283988	--	14199	--	14199	--	15335
	С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	1136	
	2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
	-0301	диаметром от 3 до 5 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012/(5мм)									
	2015										
		СП - 8%								
48.				0,05	14741,4	1381,64	737	69	2	633	1480
	Е11-06030	-Слои подстилающие и	1т		---	---	---	---	---	---	
	1-0410	набетонки. Армирование			13328,4	581,44	666	29	--	110	
	1106-0301										
	-0410	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										

ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ (АС-32)

49.			0,1626	225938	--	36738	--	36738	--	39677
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	2939	
2105-0301	периодического профиля									
-3201	класса А-III (А400)									
РСНБ РК	диаметром от 6 до 12 мм									
2015	СТ РК									
	2591-2014/(12мм)									
	СП - 8%									
50.			0,0546	234691	--	12814	--	12814	--	13839
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	1025	
2105-0301	класса А-I (А240)									
-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
РСНБ РК	СТ РК 2591-2014/(8мм)									
2015										
	СП - 8%									
51.			0,217	19590,23	987,43	4251	214	63	3679	8564
Е11-06030	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
1-0601	плоские. Изготовление в			18314,8	314,84	3974	68	--	634	
1106-0301	построечных условиях									
-0601	из арматуры диаметром									
РСНБ РК	до 16 мм									
2015										
Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
доп. вып.										
1										
52.			0,217	14741,4	1381,64	3199	300	7	2747	6421
Е11-06030	-Слои подстилающие и	1т		---	---	---	---	---	---	
1-0410	набетонки. Армирование			13328,4	581,44	2892	126	--	476	
1106-0301										
-0410	НР - 91%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2015										
53.			132,6	873,93	10,78	115884	1429	59496	51751	181045
Е11-08010	-Стены, фундаменты.	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0301	Гидроизоляция	поверхно		414,47	5,18	54959	687	--	13411	
1108-0101	горизонтальнаясти									
-0301	цементная ЦЕМ.Р-РОМ									
РСНБ РК	1:2									
2015										
	НР - 93%; СП - 8%									
54.			795,6	863,5	19,64	686999	15628	455983	202229	960366
Е11-08010	-Стены, фундаменты.	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0307	Гидроизоляция боковая	поверхно		270,72	2,59	215388	2062	--	71138	
1108-0101	обмазочная битумная в 2	сти								
-0307	слоя по выровненной									

РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	13576102	790422	10733906	2031543	16856255
		Тенге		--	--	2051776	174618	--	1248609	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				13576102				
Материалы		Тенге				9779835				
Всего заработная плата		Тенге					2226394			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				954069				
Накладные расходы		Тенге				2031542				
Сметная прибыль		Тенге				1248612				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16856256				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1975
Сметная заработная плата		Тенге					2226394			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				16856256				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1975
Сметная заработная плата		Тенге					2226394			
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ										
ПЕРЕГОРОДКИ (АС-5)										
55.			2,06	21581,32	7,2	44458	15	36941	7052	55630
Е11-11010 -Слои подстилающие		м3		--	--	--	--	--	--	
1-0209	бетонные. Устройство с	подстила		3641,7	--	7502	--	--	4121	
1111-0101	уплотнениемющего									
-0209	трамбовками/В15 ССЦ	слоя								
РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	НР - 94%; СП - 8%									
56.			0,016	14741,4	1381,64	236	22	1	203	473
Е11-06030 -Слои подстилающие и		т		--	--	--	--	--	--	
1-0410	набетонки. Армирование			13328,4	581,44	213	9	--	35	
1106-0301										
-0410	НР - 91%; СП - 8%									
РСНБ РК 2015										
57.			0,008	234691	--	1878	--	1878	--	2028
С121-0503 -Сталь арматурная		т		--	--	--	--	--	--	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	150	
2105-0301	класса А-I (А240)									
-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
РСНБ РК	СТ РК 2591-2014/(6мм)									

	2015 СП - 8%									
58.			0,008	246529	--	1972	--	1972	--	2130
	С121-0503 -Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0303 сварные из арматурной			--	--	--	--	--	158	
	2105-0309 стали А-III (А400),									
	-0303 диаметром от 6 до 40 мм									
	РСНБ РК ГОСТ 23279-2012									
	2015 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	48543	37	40792	7255	60261
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	7715	9	--	4464	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				48543				
	Материалы	Тенге				36941				
	Всего заработная плата	Тенге					7724			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3850				
	Накладные расходы	Тенге				7254				
	Сметная прибыль	Тенге				4464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				60261				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
	Сметная заработная плата	Тенге					7724			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				60261				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
	Сметная заработная плата	Тенге					7724			
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге		--	--	13624645	790459	10777823	2279142	18035207
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	2059491	174628	--	1335938	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				13624645				
	Материалы	Тенге				9816776				
	Всего заработная плата	Тенге					2234119			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				957919				
	Накладные расходы	Тенге				2038796				
	Сметная прибыль	Тенге				1253075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16916517				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1983
	Сметная заработная плата	Тенге					2234119			
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				16916517				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1983
	Сметная заработная плата	Тенге					2234119			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

ВЫШЕ ОТМ +0,00

РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-33-35)

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕХПОДПОЛЬЯ на отм.-0,180

59.			78	7176,92	1264,3	559800	98615	206644	327328	958098
Е11-07050 5-0105 1107-0505 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		3263,34	293,03	254541	22856	--	70970	
60.			707,82	6077	--	4301422	--	4301422	--	4645536
С121-0401 08-9903 2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	344114	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	4861222	98615	4508066	327328	5603634
		Тенге								
				--	--	254541	22856	--	415084	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				4861222				
Материалы		Тенге				206644				
Всего заработная плата		Тенге					277397			
Местные материалы		Тенге				4301422				
Накладные расходы		Тенге				327328				
Сметная прибыль		Тенге				415084				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5603634				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								231
Сметная заработная плата		Тенге					277397			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				5603634				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								231
Сметная заработная плата		Тенге					277397			
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге		--	--	4861222	98615	15285889	2606470	23638841
		Тенге								
				--	--	254541	22856	--	1751022	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				4861222				

Материалы	Тенге		206644		
Всего заработная плата	Тенге			277397	
Местные материалы	Тенге		4301422		
Накладные расходы	Тенге		327328		
Сметная прибыль	Тенге		415084		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		5603634		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				231
Сметная заработная плата	Тенге			277397	
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге		5603634		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				231
Сметная заработная плата	Тенге			277397	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				23638841
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге		2494480		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		1405971		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		350847		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		15285889		
Перевозка грузов	Тенге		95010		
Накладные расходы	Тенге		2606470		
Сметная прибыль	Тенге		1751022		

Временные здания и сооружения	1 %	236388
Итого		23875229
Зимнее удорожание	0,63 %	150414
Итого		24025643
Непредвиденные работы и затраты	2 %	480513
Итого		24506156
в т.ч. в текущих ценах на 2021г.-100% К=1,050036		25732346
НДС	12 %	3087882
Итого к оплате		28820228

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: Бакаев Ж.Т.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.

Технический надзор:

ТОО «DACO Инжиниринг»

Мадикенов Б.А.