Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №57 от 08.06.2021г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №6 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №6 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»	45 170 803	45 170 803	40 331 074	4 839 729		16 350 575	14 598 728	1 751 847	
2	В том числе НДС 12%	4 839 729	4 839 729				1 751 847			
3	Удержание аванса 30%	13 551 241	13 551 241				4 905 173			
4	Всего к оплате	31 619 563	31 619 563				11 445 403			
5	В том числе НДС 12%	3 387 810	3 387 810				1 226 293			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____ Бакаев Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.3) 4210

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №6 в мкрн. «Батыс» ауыл Кордай Кордайского района Жамбылской области»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом

Договор подряда (контракт) №57 от 08.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	зарплата: рабочих-строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		ВЫШЕ ОТМ +0,00									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ (8 баллов)									
1.					22999,81		2477259		1626747		3398361
				107,7078094		1574,67		169605		669372	
	E11-08020 1-0501 1108-0201 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены наружные армированные простые из кладки кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3		6321,8	360,68	680907	38848	--	251730	
		НР - 93%; СП - 8%									
2.					-283,82		-134666		--		-280697
				474,4686181		--		--		-125239	
	E11-08020 1-0601 1108-0201 -0601	-Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	м2		-283,82	--	-134666	--	--	-20792	
		НР - 93%; СП - 8%									

РСНБ РК 2015										
3.			0,4239651	283988	--	120401	--	120401	--	130033
С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/СГ-1(3мм)	т		--	--	--	--	--	9632	
	СП - 8%									
4.			0,4239651	283988	--	120401	--	120401	--	130033
С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 ммГОСТ 23279-2012/СГ-1(5мм)	т		--	--	--	--	--	9632	
	СП - 8%									
5.			149,5107654	22600,84	1566,6	3379070	234224	2258111	874561	4593921
Е11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50	м3 кладки		5930,91	358,86	886735	53654	--	340290	
	НР - 93%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	5962465	403828	4125660	1418694	7971651
		Тенге		--	--	1432976	92502	--	590492	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				5962465				
Материалы		Тенге				3884859				
Всего заработная плата		Тенге					1525478			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				240802				
Накладные расходы		Тенге				1418694				
Сметная прибыль		Тенге				590493				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7971652				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1332
Сметная заработная плата		Тенге					1525478			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				7971652				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1332
Сметная заработная плата		Тенге					1525478			

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ из пеноблоков

6.				8668,01		267643		59049	434336
			30,8770659		2641,32		81556		134520
E11-08030	-Стены из легкобетонных	м3		---	---	---	---	---	---
1-0101	камней. Кладка без	кладки		4114,32	570,24	127038	17607	--	32173
1108-0301	облицовки при высоте								
-0101	этажа до 4 м/Р-Р								
РСНБ РК	М100,толщ.200мм								
2015									
Изм. и	НР - 93%; СП - 8%								
доп. вып.									
9									
7.				16266		462067		462067	499032
			28,4069007		--		--		--
C121-0303	-Блоки стеновые из	м3		---	---	---	---	---	---
01-0503	ячеистого бетона			--	--	--	--	--	36965
2103-0301	неавтоклавного								
-0503	твердения В2,5, D700								
РСНБ РК	(пенобетон) ГОСТ								
2015	21520-89								
	СП - 8%								
8.			0,2084667	743382,07	6366,62	154970	1327	144498	11116	179373
E11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---
7-0104	массой свыше 20 кг.	стальных		43865,8	1321,92	9145	276	--	13287
1107-0107	Установка/(АС-35.1)								
-0104		элементо							
РСНБ РК	НР - 118%; СП - 8%	в							
2015									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	884680	82883	665614	145636	1112741
		Тенге		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	136183	17883	--	82425	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	884680	
Материалы	Тенге	203547	
Всего заработная плата	Тенге	154066	
Местные материалы	Тенге	462067	
Накладные расходы	Тенге	145636	
Сметная прибыль	Тенге	82425	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1112741	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		135
Сметная заработная плата	Тенге	154066	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1112741	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		135
Сметная заработная плата	Тенге	154066	

РАЗДЕЛ 3. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-33-35)

ПОЯС ОБВЯЗКИ (АС-27,28)

9.			18,01	31685,3	4677,35	570652	84239	312571	173631	803826
Е11-06070	-Пояса в опалубке.	м3		9652,5	941,81	173842	16962	--	59543	
1-0201	Устройство/В15									
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
10.			0,1146	266090	--	30494	--	30494	--	32933
С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	2440	
	СП - 8%									
11.			0,39	246529	--	96146	--	96146	--	103838
С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	7692	
	СП - 8%									

МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 (113,4м) (АС-36)

12.			1,0886	29790,48	2631,36	32430	2864	19681	9537	45324
Е11-06080	-Перекрытия по стальным	м3		9080,26	547,16	9885	596	--	3357	
1-0109	балкам и монолитные									
1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В15									
	НР - 91%; СП - 8%									
13.			1,021	266090	--	271678	--	271678	--	293412
С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	21734	

	СП - 8%									
14.			0,454	246529	--	111924	--	111924	--	120878
С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	8954	
	СП - 8%									
	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2(60шт) (АС-39)									
15.			21,6	42794,19	1817,89	924355	39266	512411	347180	1373257
Е11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/В15	м3		17253,6	409,19	372678	8838	--	101723	
Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
16.			0,66	283988	--	187432	--	187432	--	202427
С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		--	--	--	--	--	14995	
	СП - 8%									
17.			0,24	266090	--	63862	--	63862	--	68971
С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	5109	
	СП - 8%									
18.			2,52	246529	--	621253	--	621253	--	670953
С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	49700	
	СП - 8%									
19.			--	239950	--	--	--	--	--	--
С121-0503 01-3501	-Проволока из низкоуглеродистой стали	т		--	--	--	--	--	--	

	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/(3мм)ФИКСАТОР								
20.				0,18	275926,29	2119,83	49667	382	42189	6570	60736
	Е11-06030 1-0404 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АС-1	1т		39422,1	688,61	7096	124	--	4499	
		НР - 91%; СП - 8%									
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА Пм-1 3шт (АС-37)									
21.				4,32	48646,98	2847,58	210155	12302	111850	80435	313837
	Е11-06080 1-0106 1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/В15	м3		19908	552,66	86003	2387	--	23247	
		НР - 91%; СП - 8%									
22.				0,126	283988	--	35782	--	35782	--	38645
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т		--	--	--	--	--	2863	
		СП - 8%									
23.				0,087	266090	--	23150	--	23150	--	25002
	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1852	
		СП - 8%									
24.				0,492	246529	--	121292	--	121292	--	130996
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т		--	--	--	--	--	9703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 23279-2012 СП - 8%									
25.	Е11-12010 -1-1402 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	2,22	14677,99 2460,68	1712,34 440,64	32585 5463	3801 978	23321 --	5926 3081	41592
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	3382857 654965	142855 29886	2585036 --	623279 320492	4326627
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3382857				
	Материалы		Тенге				1022024				
	Всего заработная плата		Тенге					684851			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1563014				
	Накладные расходы		Тенге				623279				
	Сметная прибыль		Тенге				320491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4326627				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								607
	Сметная заработная плата		Тенге					684851			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				4326627				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								607
	Сметная заработная плата		Тенге					684851			
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге Тенге		-- --	-- --	10230002 2224124	629566 140270	7376310 --	2187609 993409	13411019
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10230002				
	Материалы		Тенге				5110429				
	Всего заработная плата		Тенге					2364394			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1803816				
	Местные материалы		Тенге				462067				
	Накладные расходы		Тенге				2187609				
	Сметная прибыль		Тенге				993409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13411020				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2074
	Сметная заработная плата		Тенге					2364394			

ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	13411020		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2074
Сметная заработная плата	Тенге		2364394	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13411019
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2224124		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	629566		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		140270	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	7376310		
Накладные расходы	Тенге	2187609		
Сметная прибыль	Тенге	993409		

Временные здания и сооружения	1 %	134110
Итого		13545130
Зимнее удорожание	0,63 %	85334
Итого		13630465
Непредвиденные работы и затраты	2 %	272609
Итого		13903074
в т.ч. в текущих ценах на 2021г.-100% К=1,050036		14598728
НДС	12 %	1751847
Итого к оплате		16350575

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: Бакаев Ж.Т.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.

Технический надзор:

ТОО «DACO Инжиниринг»

Мадикенов Б.А.