Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №57 от 08.06.2021г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №6 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №6 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»	55 811 003	55 811 003	49 831 253	5 979 750		10 640 200	9 500 179	1 140 021	
2	В том числе НДС 12%	5 979 750	5 979 750				1 140 021			
3	Удержание аванса 30%	16 743 301	16 743 301				3 192 060			
4	Всего к оплате	39 067 703	39 067 703				7 448 140			
5	В том числе НДС 12%	4 185 825	4 185 825				798 015			

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____ Бакаев Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.3) 4230

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №6 в мкрн. «Батыс» ауыл Кордай Кордайского района Жамбылской области»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом

Договор подряда (контракт) №57 от 08.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ №3

за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ВЫШЕ ОТМ +0,00									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ (8 баллов)									
1.				5,94525	40877,74	4319,15	243028	25678	131212	83119	352239
	Е11-06070	-Перемычки.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0109	Устройство/В15			14488,6	874,86	86138	5201	--	26092	
	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
2.				0,344	266090	--	91535	--	91535	--	98858
	С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0302	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	7323	
	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									

	СП - 8%								
3.			0,7565	246529	--	186499	--	186499	--	201419
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	14920	
2105-0309	стали А-III (А400),									
-0303	диаметром от 6 до 40 мм									
РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
2015										
	СП - 8%									
	АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ Ав-1,Ав-2 (АС-24)									
4.			0,00775	234691	--	1819	--	1819	--	1964
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	146	
2105-0301	класса А-I (А240)									
-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
РСНБ РК	СТ РК									
2015	2591-2014/(6мм)									
	СП - 8%									
5.			0,06325	234691	--	14844	--	14844	--	16032
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	1188	
2105-0301	класса А-I (А240)									
-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
РСНБ РК	СТ РК									
2015	2591-2014/(12мм)									
	СП - 8%									
	МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1,МС-2 (АС-24)									
6.			10,545	26939,19	4627,01	284074	48792	175213	64072	375997
Е11-06050	-Колонны железобетонные	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0106	в деревянной опалубке			5696,4	980,56	60069	10340	--	27852	
1106-0501	высотой до 4 м,									
-0106	периметром до 2 м.									
РСНБ РК	Устройство/В15									
2015										
Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
доп. вып.										
16										
7.			0,16	266090	--	42574	--	42574	--	45980
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
09-0302	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	3406	
2105-0309	стали А-I (А240) и А-II									
-0302	(А300), диаметром от 6									
РСНБ РК	до 16 мм ГОСТ									
2015	23279-2012									

	СП - 8%									
8.			0,41125	246529	--	101385	--	101385	--	109496
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	8111	
2105-0309	стали А-III (А400),									
-0303	диаметром от 6 до 40 мм									
РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
2015										
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	965759	74470	745081	147191	1201985
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	146207	15541	--	89038	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				965759				
Материалы		Тенге				306425				
Всего заработная плата		Тенге					161748			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				438657				
Накладные расходы		Тенге				147191				
Сметная прибыль		Тенге				89036				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1201986				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								143
Сметная заработная плата		Тенге					161748			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1201986				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								143
Сметная заработная плата		Тенге					161748			

РАЗДЕЛ 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-33-35)

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+2,72

9.			78	7176,92	1264,3	559800	98615	206644	327328	958098
Е11-07050	-Панели перекрытий	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0105	площадью до 10 м2.	сборных		3263,34	293,03	254541	22856	--	70970	
1107-0505	Установка с опиранием	конструк								
-0105	на две стороны	ций								
РСНБ РК										
2015	НР - 118%; СП - 8%									
Изм. и										
доп. вып.										
16										
10.			707,82	6077	--	4301422	--	4301422	--	4645536
С121-0401	-Плиты перекрытий	м2		---	---	---	---	---	---	
08-9903	железобетонные			--	--	--	--	--	344114	
2104-0108	многопустотные 1ПК,									
-9903	высотой 220 мм, под									
РСНБ РК	расчетную нагрузку 8									
2015	кПа СТ РК 949-92									
	СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	4861222	98615	4508066	327328	5603634
	Тенге		---	---	---	---	---	---	
			--	--	254541	22856	--	415084	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				4861222				
Материалы	Тенге				206644				
Всего заработная плата	Тенге					277397			
Местные материалы	Тенге				4301422				
Накладные расходы	Тенге				327328				
Сметная прибыль	Тенге				415084				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5603634				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
Сметная заработная плата	Тенге					277397			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5603634				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
Сметная заработная плата	Тенге					277397			

РАЗДЕЛ 3. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-33-35)

11.			30895,63		1014955		544204		1438200
		32,8511017		4677,35		153656		316712	
E11-06070	-Пояса в опалубке.	м3	---	---	---	---	---	---	
1-0201	Устройство/В12,5		9652,5	941,81	317095	30939	--	106533	
1106-0701 -0201	НР - 91%; СП - 8%								
РСНБ РК 2015									
Изм. и доп. вып. 16									
12.		0,3741161	266090	--	99549	--	99549	--	107512
С121-0503	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
09-0302	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	7964	
2105-0309 -0302	стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ								
РСНБ РК 2015	23279-2012								
	СП - 8%								
13.		1,400874	246529	--	345356	--	345356	--	372985
С121-0503	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
09-0303	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	27628	
2105-0309 -0303	стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм								
РСНБ РК 2015	ГОСТ 23279-2012								
	СП - 8%								
14.		0,0087603	275926,29	2119,83	2417	19	2053	320	2956

E11-06030	-Болты анкерные на	1т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0404	поддерживающие		39422,1	688,61	345	6	--	219	
1106-0301	конструкции. Установка								
-0404	при бетонировании/АС-1								
РСНБ РК									
2015	НР - 91%; СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	--	--	1462277	153675	991162	317032	1921653
		Тенге	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
			--	--	317441	30945	--	142344	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			1462277				
Материалы		Тенге			546257				
Всего заработная плата		Тенге				348386			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			444905				
Накладные расходы		Тенге			317031				
Сметная прибыль		Тенге			142345				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1921653				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							295
Сметная заработная плата		Тенге				348386			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1921653				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							295
Сметная заработная плата		Тенге				348386			
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге	--	--	7289258	326760	6244309	791551	8727272
		Тенге	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
			--	--	718188	69343	--	646466	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			7289258				
Материалы		Тенге			1059326				
Всего заработная плата		Тенге				787531			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			883561				
Местные материалы		Тенге			4301422				
Накладные расходы		Тенге			791550				
Сметная прибыль		Тенге			646465				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			8727273				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							669
Сметная заработная плата		Тенге				787531			
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			8727273				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							669
Сметная заработная плата		Тенге				787531			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							8727272
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Зарплата рабочих строителей		Тенге			718188				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге			326760				
в том числе зарплата машинистов		Тенге				69343			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге			6244309				
Накладные расходы		Тенге			791551				

Сметная прибыль	Тенге		646466
Временные здания и сооружения		1 %	87273
Итого			8814546
Зимнее удорожание		0,63 %	55532
Итого			8870077
Непредвиденные работы и затраты		2 %	177402
Итого			9047479
в т.ч. в текущих ценах на 2021г.-100% К=1,050036			9500179
НДС		12 %	1140021
Итого к оплате			10640200

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: Бакаев Ж.Т.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.

Технический надзор:

ТОО «DACO Инжиниринг»

Мадикенов Б.А.