Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №57 от 08.06.2021г., доп.соглашение №57/03 от 18.02.2022г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №6 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №6 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»	383 607 681,05	105 316 571,00	94 032 653	11 283 918		105 316 571	94 032 653	11 283 918	
2	В том числе НДС 12%	41 100 822,97	11 283 918,32				11 283 918			
3	Удержание аванса 30%	110 439 731,00	31 594 971,30				31 594 971			
4	Всего к оплате	273 167 951,05	73 721 600,70				73 721 600			
5	В том числе НДС 12%	29 267 994,76	7 898 742,93				7 898 743			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____ Мендекеев Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Наименование строительства: "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №6 в мкрн. «Батыс» ауыл Кордай Кордайского района Жамбылской области"

Договор: №57 от 08.06.2021г., доп.соглашение №57/03 от 18.02.2022г.

А К Т
приемки выполненных работ за апрель месяц 2022г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№2-1-1.	**Раздел 1. Земляные работы**	1 118 689			1 118 689	100%	1 118 691	0	0	1 118 691	0%				0
№2-1-2.	**Общестроительные работы**														
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ														
	РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	17 692 243			17 692 243	100%	17 692 243	0	0	17 692 243	0%				0
	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ	1 339 854			1 339 854	21%	274 872	0	0	274 872	0%				0
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ														
	РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ (8 баллов)	38 545 360			38 545 360	100%	38 565 360	0	0	38 565 360	0%				0
	РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ из пеноблоков	22 279 202			22 279 202	100%	22 189 958	0	0	22 189 958	0%				0
	РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-33-35)	33 802 975			33 802 975	100%	33 802 975	0	0	33 802 975	0%				0
	РАЗДЕЛ 6. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-33-35)	16 338 953			16 338 953	100%	16 338 953	0	0	16 338 953	0%				0
	РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ (АС-50-53,59-60)	24 775 276			24 775 276	100%	24 775 276	0	0	24 775 276	26%	6 547 264			6 547 264
	РАЗДЕЛ 8. ВЕНТШАХТЫ (АС-61-70)	4 118 256			4 118 256	100%	4 135 459	0	0	4 135 459	0%				0
	РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ	30 151 645			30 151 645	49%	14 782 146	0	0	14 782 146	0%				0
	РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ серии 2 144-1/88 60-кв жил.дом (АС-32)	23 297 525			23 297 525	75%	17 473 144	0	0	17 473 144	75%	17 473 144			17 473 144
	РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦА Л-1 3шт (АС-47-54)	14 211 210			14 211 210	90%	12 790 089	0	0	12 790 089	23%	3 269 527			3 269 527
	РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-21)	70 274 201			70 274 201	90%	63 246 781	0	0	63 246 781	57%	39 777 084			39 777 084
	РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-7)	27 593 463			27 593 463	70%	19 315 424	0	0	19 315 424	70%	19 315 424			19 315 424
	РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	3 061 566			3 061 566	17%	506 383	0	0	506 383	0%				0
	Итого	**328 600 418**	-	-	**328 600 418**		**287 007 754**	-	-	**287 007 754**		**86 382 443**	-	-	**86 382 443**
№2-1-3.	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	30 819 776			30 819 776	38%	11 795 155	0	0	11 795 155	0%				0
№2-1-4.	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	24 983 987	9193116		34 177 103	23%	5 767 231	0	0	5 767 231	0%				0
№2-1-5.	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	23 070 360	266268		23 336 628	44%	10 071 405	0	0	10 071 405	0%				0
№2-1-6.	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	3 454 188			3 454 188	0%	0	0	0	0	0%				0
№2-1-7.	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	8 354 658	1355162		9 709 820	0%	0	0	0	0	0%				0

№2-1-8.	ПОДЪЕМНИК	512 441	4 497 501		5 009 942	0%	0	0	0	0	0%				0
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**419 795 829**	**15 312 047**	-	**435 107 876**		**314 641 545**	-	-	**314 641 545**		**86 382 443**	-	-	**86 382 443**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8 04-05-2015	Временные здания 1%	4 197 958			4 197 958		3 146 415			3 146 415		863 824			863 824
	Итого по главам 1-8	**423 993 787**	**15 312 047**		**439 305 834**		**317 787 960**	**0**		**317 787 960**		**87 246 267**	**0**		**87 246 267**
	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8 04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,63%	2 671 161			2 671 161		2 002 064			2 002 064		549 651			549 651
	Итого по главам 1-9	**426 664 948**	**15 312 047**		**441 976 995**		**319 790 024**	**0**		**319 790 024**		**87 795 919**	**0**		**87 795 919**
ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	8 533 299			8 533 299		6 395 800			6 395 800		1 755 918			1 755 918
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**435 198 247**	**15 312 047**		**450 510 294**		**326 185 825**	**0**		**326 185 825**		**89 551 837**	**0**		**89 551 837**
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036	456 973 827	16 078 200	0	473 052 026		342 506 858	0	0	342 506 858		94 032 653	0	0	94 032 653
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			56 766 243					41 100 823					11 283 918	
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**456 973 827**	**16 078 200**	**56 766 243**	**529 818 270**		**342 506 858**	**0**	**41 100 823**	**383 607 682**		**94 032 653**	**0**	**11 283 918**	**105 316 571**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Руководитель _____ **Мендекеев Е.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "DACO Инжиниринг"

_____ **Машкенов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор _____ **Кунибеков Э.Ж.**