Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656 Форма 4

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: в районе домов ж.м. Пригородный, ул. Арнасай, №110-115**
(наименование)

Договор: **№ 22/024 от 26.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №2
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 года
на благоустройство
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Универсальная площадка с резиновым покрытием на эксплуатируемой кровле паркинга									
1	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**11,16**	**3316,95**	**--**	**37017**	**--**	**--**	**26652**	**68763**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**37017**	**--**		**5094**	
2	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**18,972**	**259,00**	**--**	**4914**	**--**		**--**	**5307**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**393**	
3	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**18,972**	**1535,00**	**--**	**29122**	**--**		**--**	**31452**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2330**	
4	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале**	**м3**	**11,16**	**19,27**	**16,03**	**215**	**179**	**--**	**83**	**322**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**36**	**80**		**24**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	9	8300,52	1137,13	74705	10234	62868	4653	85707
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	1603	2705		6349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	36	1056,83	219,65	38046	7907	28616	4532	45984
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	1523	2674		3406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,09	156623,37	2024,49	14096	182	13914	113	15345
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	104		1137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	36	1456,27	3,17	52426	114	44069	8953	66289
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	8243	47		4910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	144	232,64	--	33500	--	28188	5737	42376
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	5312	--		3139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	36	1182,67	5,40	42576	194	14533	26278	74363
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	27849	107		5508	
11	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	36	12571,43	--	452571	--	452571	--	488777
		СП - 8%			--	--	--	--		36206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				779188	18811	644759	77001	924685
							81582	5718	--	68496	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				779188				
	Материалы		Тенге				192188				
	Всего заработная плата		Тенге					87299			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				452571				
	Транспортные расходы		Тенге				34036				
		Накладные расходы	Тенге				77002				
		Сметная прибыль	Тенге				68495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				924685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					87299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				924685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					87299			
РАЗДЕЛ 2. Брусчатое покрытие тротуаров на эксплуатируемой кровле паркинга											
12	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**3,12**	**3316,95**	**--**	**10349**	**--**	**--**	**7451**	**19224**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**10349**	**--**		**1424**	
13	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**5,304**	**259,00**	**--**	**1374**	**--**		**--**	**1484**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**110**	
14	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**5,304**	**1535,00**	**--**	**8142**	**--**		**--**	**8793**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**651**	
15	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале**	**м3**	**3,12**	**19,27**	**16,03**	**60**	**50**	**--**	**23**	**90**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**10**	**22**		**7**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**12**	**700,05**	**165,09**	**8401**	**1981**	**2419**	**5042**	**14518**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**4001**	**668**		**1075**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня или дресвы н=12см**	**м2**	**12**	**1040,08**	**165,09**	**12481**	**1981**	**6499**	**5042**	**18925**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**4001**	**668**		**1402**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**12**	**566,07**	**165,09**	**6793**	**1981**	**811**	**5042**	**12782**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**4001**	**668**		**947**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**12**	**1573,70**	**138,13**	**18884**	**1658**	**71**	**16659**	**38387**
		НР - 94%; СП - 8%			**1429,58**	**47,26**	**17155**	**567**		**2843**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**Прайс ИП "Аверс"**	**Плитки тротуарные бетонные цветные толщиной 80 мм**	**м2**	**12**	**5357,14**	**--**	**64286**	**--**	**--**	**--**	**64286**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**130769**	**7651**	**9800**	**39259**	**178489**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							39516	**2594**	**--**	**8459**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**66483**				
	Материалы		Тенге				**94**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42110**			
	Местные материалы		Тенге				**9707**				
	Транспортные расходы		Тенге				**9515**				
		Накладные расходы	Тенге				**39260**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8459**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**114203**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42110**			
	Стоимость прочих работ		Тенге				**64286**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**64286**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**64286**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**178489**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42110**			
		РАЗДЕЛ 3.Сети ВЛ-0,4кВ									
		Земляные работы									
21	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**90,72**	**2551,50**	**--**	**231472**	**--**	**--**	**166660**	**429983**
		НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**231472**	**--**		**31851**	
22	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**60,48**	**1084,75**	**--**	**65606**	**--**	**--**	**47236**	**121869**
		НР - 72%; СП - 8%			**1084,75**	**--**	**65606**	**--**		**9027**	
23	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**90,72**	**190,55**	**84,81**	**17286**	**7694**	**--**	**9770**	**29220**
		НР - 72%; СП - 8%			**105,73**	**43,84**	**9592**	**3977**		**2164**	
24	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**471,8**	**544,76**	**444,56**	**257017**	**209743**	**--**	**102790**	**388592**
		НР - 72%; СП - 8%			**100,20**	**202,39**	**47274**	**95490**		**28785**	
25	**Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**471,8**	**477,94**	**377,74**	**225493**	**178218**	**--**	**92457**	**343385**
		НР - 72%; СП - 8%			**100,20**	**171,97**	**47274**	**81138**		**25436**	
26	**С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,016**	**45702,00**	**--**	**92135**	**--**	**92135**	**--**	**99506**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7371**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	30,24	1218,00	--	36832	--	36832	--	39779
		СП - 8%			--	--	--	--		2947	
28	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,0357	2608180,40	--	93112	--	86598	4951	105908
		НР - 76%; СП - 8%			182476,00	--	6514	--		7845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	469	396,65	166,93	186029	78288	21586	82574	290092
		НР - 72%; СП - 8%			183,70	60,83	86155	28531		21488	
30	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	7	138,67	3,56	971	25	154	579	1673
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	792	11		124	
31	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	28,7	252,18	12,47	7237	358	846	4461	12634
		НР - 72%; СП - 8%			210,21	5,68	6033	163		936	
32	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	3,5	817,43	454,17	2861	1590	453	1032	4205
		НР - 72%; СП - 8%			233,80	175,89	818	616		311	
33	С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1365	589372,00	--	80449	--	80449	--	86885
		СП - 8%			--	--	--	--		6436	
34	С123-060131-1002 2306-0131-1002 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,3675	132932,00	--	48853	--	48853	--	52761
		СП - 8%			--	--	--	--		3908	
35	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,01	133267,66	26628,26	1333	266	535	525	2006
		НР - 80%; СП - 8%			53167,20	12421,28	532	124		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-061201-0309 2306-1201-0309 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,01	608577,00	--	6086	--	6086	--	6573
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
		Монтажные работы									
37	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5732,18	2153,14	5732	2153	109	3198	9644
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	971,02	3470	971		714	
38	С123-070203-0806 2307-0203-0806 РСНБ РК 2015 прим.	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-371-400А, степень защиты IP54	шт.	1	35062,00	--	35062	--	35062	--	37867
		СП - 8%			--	--	--	--		2805	
		Опора со светильниками CLASSIC LED 35 2700K-30шт									
39	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,34	1801,80	--	4216	--	--	3036	7832
		НР - 72%; СП - 8%			1801,80	--	4216	--		580	
40	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,5	27448,18	1827,44	41172	2741	29183	9081	54274
		НР - 91%; СП - 8%			6165,18	487,78	9248	732		4020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,28565	27888,57	12214,43	7966	3489	305	3673	12570
		НР - 69%; СП - 8%			14604,70	4028,82	4172	1151		931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,28565	553327,00	--	158058	--	158058	--	170702
		СП - 8%			--	--	--	--		12645	
43	Ц13-080205-0904 1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий/CLASSIC LED 35 2700K	шт.	5	4787,24	2387,23	23936	11936	70	12115	38935
		НР - 72%; СП - 8%			2385,92	979,32	11930	4897		2884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С123-070106-0329 2307-0106-0329 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильник уличный светодиодный модели ДСО-20 мощность 40 Вт, световой поток 4800 лм, степень защиты IP 65, количество LED 1 штука COB, СТ РК 2595-2014/CLASSIC LED 35 2700K**	шт.	5	140810,00	--	704050	--	704050	--	760374
		СП - 8%			--	--	--	--		56324	
45	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	25	138,67	3,56	3467	89	548	2067	5976
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	2830	41		443	
46	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,025	61768,00	--	1544	--	1544	--	1668
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
47	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	4934,02	197,80	24670	989	16404	5517	32602
		НР - 72%; СП - 8%			1455,30	77,06	7277	385		2415	
48	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	12,5	510,78	17,57	6385	220	2931	2380	9465
		НР - 72%; СП - 8%			258,72	5,68	3234	71		701	
49	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	1425,89	4,32	7129	22	117	4264	12305
		НР - 61%; СП - 8%			1398,00	--	6990	--		911	
50	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	574,00	--	2870	--	2870	--	3100
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
51	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015 прим.	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3/Предохранитель резьбовой Е 27 220в 6А**	шт.	5	1237,00	--	6185	--	6185	--	6680
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2385216**	**497822**	**1331963**	**558366**	**3179065**
							555429	**218296**	**--**	**235487**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1633157**				
	Материалы		Тенге				**43219**				
	Всего заработная плата		Тенге					**436390**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**882229**				
		Накладные расходы	Тенге				**313432**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**155727**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2102316**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**244**
		Сметная заработная плата	Тенге					**436390**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**586035**				
	Материалы		Тенге				**116316**				
	Всего заработная плата		Тенге					**332013**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2870**				
	Местные материалы		Тенге				**128968**				
		Накладные расходы	Тенге				**241258**				
		Сметная прибыль	Тенге				**66183**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**893477**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**258**
		Сметная заработная плата	Тенге					**332013**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**166024**				
	Материалы		Тенге				**305**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5323**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**158058**				
		Накладные расходы	Тенге				**3673**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13576**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**183273**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5323**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3179065**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**506**
		Сметная заработная плата	Тенге					**773726**			
		РАЗДЕЛ 4.Сети ливневой канализации									
		Земляные работы									
52	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Выемка вручную**	**м3 грунта**	**40,264**	**2079,00**	**--**	**83709**	**--**	**--**	**60270**	**155498**
		НР - 72%; СП - 8%			**2079,00**	**--**	**83709**	**--**		**11518**	
53	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**40,264**	**1084,75**	**--**	**43676**	**--**	**--**	**31447**	**81133**
		НР - 72%; СП - 8%			**1084,75**	**--**	**43676**	**--**		**6010**	
54	**Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0035**	**572048,45**	**93948,76**	**2002**	**329**	**44**	**1750**	**4053**
		НР - 99%; СП - 8%			**465328,00**	**39777,42**	**1629**	**139**		**300**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	**С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,514**	**1050,00**	**--**	**3690**	**--**	**3690**	**--**	**3985**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**295**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,44387	355790,83	79709,67	157925	35381	449	132485	313642
		НР - 99%; СП - 8%			275070,00	26421,36	122095	11728		23233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	С123-010501-1508 2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2,828	513,00	--	1451	--	1451	--	1567
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
58	С123-010501-1506 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	62,216	333,00	--	20718	--	20718	--	22375
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	
59	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	52,8129	216,00	--	11408	--	11408	--	12320
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
60	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	16,8266	135,00	--	2272	--	2272	--	2453
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
61	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	313,6252	93,00	--	29167	--	29167	--	31501
		СП - 8%			--	--	--	--		2333	
62	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,44737	30183,30	--	13503	--	619	12755	28359
		НР - 99%; СП - 8%			28798,80	--	12884	--		2101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	32	2389,65	1451,77	76469	46457	--	44496	130643
		НР - 99%; СП - 8%			937,89	466,68	30012	14934		9677	
64	С123-020302-3305 2302-0302-3305 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	14	1018,00	--	14252	--	14252	--	15392
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
65	С123-020302-5102 2302-0302-5102 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	1089,00	--	6534	--	6534	--	7057
		СП - 8%			--	--	--	--		523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С123-020302-3302 2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	673,00	--	8076	--	8076	--	8722
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
67	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	6	1621,39	985,90	9728	5915	--	5657	16616
		НР - 99%; СП - 8%			635,49	316,82	3813	1901		1231	
68	С123-020302-6109 2302-0302-6109 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	821,00	--	821	--	821	--	887
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
69	С123-020302-6106 2302-0302-6106 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	725,00	--	1450	--	1450	--	1566
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
70	С123-020302-6103 2302-0302-6103 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	540,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
71	С123-020302-6101 2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	570,00	--	570	--	570	--	616
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				488500	88081	102601	288860	839551
							297818	28701	--	62189	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				387013				
	Материалы		Тенге				1113				
	Всего заработная плата		Тенге					326520			
		Накладные расходы	Тенге				288860				
		Сметная прибыль	Тенге				54070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				729943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					326520			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				101488				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101488				
		Сметная прибыль	Тенге				8119				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				109607				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				839550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					326520			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5121790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				974345				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					612365			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					255309			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2089123		
		- Перевозка грузов	Тенге				43552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Прочие затраты	Тенге				64286				
		- Накладные расходы	Тенге							963486	
		- Сметная прибыль	Тенге							374631	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП