Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №57 от 08.06.2021г., доп.соглашение №57/3 от 19.05.2022г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №6 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №6 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»	439 880 000,00	161 588 889,95	144 275 795	17 313 095		56 272 318,95	50 243 142	6 029 177	
2	В том числе НДС 12%	47 130 000,00	17 313 095,35				6 029 177,03			
3	Удержание аванса 30%	122 473 760,00	43 629 000,30				12 034 029,00			
4	Удержание 5% гарантии качества	21 724 500,00	21 724 500,00				21 994 000,00			
5	Всего к оплате	295 681 740,00	96 235 389,65				22 244 289,95			
6	В том числе НДС 12%	33 006 679,15	16 835 125,69				13 049 930,73			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____ Мендекеев Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Наименование строительства: "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №6 в мкрн. «Батыс» ауыл Кордай Кордайского района Жамбылской области"

Договор: №57 от 08.06.2021г., доп.соглашение №57/3 от 19.05.2022г.

А К Т
приемки выполненных работ за апрель месяц 2022г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№2-1-1.	**Раздел 1. Земляные работы**	1 118 689			1 118 689	100%	1 118 691	0	0	1 118 691	0%				0
№2-1-2.	**Общестроительные работы**														
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ														
	РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	17 692 243			17 692 243	100%	17 692 243	0	0	17 692 243	0%				0
	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ	1 339 854			1 339 854	21%	274 872	0	0	274 872	0%				0
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ														
	РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ (8 баллов)	38 545 360			38 545 360	100%	38 565 360	0	0	38 565 360	0%				0
	РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ из пеноблоков	22 279 202			22 279 202	100%	22 189 958	0	0	22 189 958	0%				0
	РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-33-35)	33 802 975			33 802 975	100%	33 802 975	0	0	33 802 975	0%				0
	РАЗДЕЛ 6. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-33-35)	16 338 953			16 338 953	100%	16 338 953	0	0	16 338 953	0%				0
	РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ (АС-50-53,59-60)	24 775 276			24 775 276	100%	24 775 276	0	0	24 775 276	0%				0
	РАЗДЕЛ 8. ВЕНТШАХТЫ (АС-61-70)	4 118 256			4 118 256	100%	4 135 459	0	0	4 135 459	0%				0
	РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ	30 151 645			30 151 645	89%	26 842 804	0	0	26 842 804	40%	12 060 658			12 060 658
	РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ серии 2.144-1/88 60-кв жил.дом (АС-32)	23 297 525			23 297 525	90%	20 967 773	0	0	20 967 773	15%	3 494 629			3 494 629
	РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦА Л-1 3шт (АС-47-54)	14 211 210			14 211 210	90%	12 790 089	0	0	12 790 089	0%				0
	РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-21)	70 274 201			70 274 201	90%	63 246 781	0	0	63 246 781	0%				0
	РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-7)	27 593 463			27 593 463	70%	19 315 424	0	0	19 315 424	0%				0
	РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	3 061 566			3 061 566	17%	506 383	0	0	506 383	0%				0
	Итого	**328 600 418**	-	-	**328 600 418**		**302 563 040**	-	-	**302 563 040**		**15 555 287**	-	-	**15 555 287**
№2-1-3.	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	30 819 776			30 819 776	49%	15 185 330	0	0	15 185 330	11%	3 390 175			3 390 175
№2-1-4.	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	24 983 987	9193116		34 177 103	73%	18 259 225	0	0	18 259 225	50%	12 491 994			12 491 994
№2-1-5.	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	23 070 360	266268		23 336 628	74%	16 992 513	0	0	16 992 513	30%	6 921 108			6 921 108
№2-1-6.	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	3 454 188			3 454 188	0%	0	0	0	0	0%				0
№2-1-7.	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	8 354 658	1355162		9 709 820	93%	7 796 949	0	0	7 796 949	93%	7 796 949			7 796 949

	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания 1%	4 197 958			4 197 958		3 607 971			3 607 971		461 555			461 555
	Итого по главам 1-8	**423 993 787**	**15 312 047**		**439 305 834**		**364 405 028**	**0**		**364 405 028**		**46 617 068**	**0**		**46 617 068**
	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,63%	2 671 161			2 671 161		2 295 752			2 295 752		293 688			293 688
	Итого по главам 1-9	**426 664 948**	**15 312 047**		**441 976 995**		**366 700 780**	**0**		**366 700 780**		**46 910 756**	**0**		**46 910 756**
ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	8 533 299			8 533 299		7 334 016			7 334 016		938 215			938 215
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**435 198 247**	**15 312 047**		**450 510 294**		**374 034 795**	**0**		**374 034 795**		**47 848 971**	**0**		**47 848 971**
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036	456 973 827	16 078 200	0	473 052 026		392 750 000	0	0	392 750 000		50 243 142	0	0	50 243 142
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			56 766 243					47 130 000					6 029 177	
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**456 973 827**	**16 078 200**	**56 766 243**	**529 818 270**		**392 750 000**	**0**	**47 130 000**	**439 880 000**		**50 243 141,92**	**0,00**	**6 029 177,03**	**56 272 318,95**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"
Руководитель_____**Мендекеев Е.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "DACO Инжиниринг"
_____**Мадикенов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Сырым Блеке"
Директор_____**Кунибеков Э.Ж.**