Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства области Жетісу"**	**220740007691**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden City DS",Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Чкалова, 1В**	**050540004554**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл. №3 от 02.11.2022 к договору №184/21 от 01.09.2021

Номер документа	Дата составления
129	14.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кокдала Каратальского района "			услуга	1	46 579 928,30	46 579 928,30	4 990 706,60
				Итого	1	x	46 579 928,30	4 990 706,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Сейсебай / Сейсебай М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / Искаков Д.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2022

М.П.

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"**

Подрядчик: **ТОО «Golden City DS»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кокдала Каратальского района"**

Форма № КС-3

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2022 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
допсоглашение №5 от 12.12.2022г. к дог.№184/21	01.09.2021		071-032-431		

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кокдала Каратальского района	230 908 375,0	46 210 246,43						5 545 229,57	51 755 476,0
Удержание 10% тендерной скидки								554 522,96	5 175 547,70
Итого к оплате								4 990 706,61	**46 579 928,30**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"

_____

_____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт

_____ **Жилкибаев К.Ж.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "Golden City DS"

Директор

_____ **Сейсебай М.Б.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Golden City DS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кокдала Каратальского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кокдала Каратальского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 184/21 от 01.09.2021**

Акт выполненных работ №12

за **декабрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 15.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Газопровод высокого давления (1,2-пусковые комплексы)										
			Раздел: 1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ I-КАТЕГОРИЙ (НАДЗЕМНЫЙ) 1-ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС										
1	1	**Е11-220301-0202 Кзтр и Кэм=1.08**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,032**	**1136041,83**	**349286,37**	**36353**	**11177**	**1067**	**28716**	**70275**	
	1.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0058	753397,2	153036,11	24109	4897		5206		
	1.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	138824				799,63			
2	2	**С1241-102-0163**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80**	м	32,128	278998				267,84			
3	3	**Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1.08**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,003**	**3979**		**127837**		**127837**		**138064**	**Казахстан**
	3.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0005	**1108182,92**	**326453,04**	**3325**	**979**	**92**	**10227**		
4	4	**С1241-102-0139**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,012	138824				74,96			
5	5	**Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1.08**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,009**	**2123**		**6394**		**6394**		**6906**	**Казахстан**
	5.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,009	**1930183,41**	**693862,98**	**17372**	**6245**	**4270**	**8828**	**28296**	
6	6	**Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1.08**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	449705				4047,34			
	6.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	**2895,26**	**130,8**	**2895**	**131**	**307**	**2493**	**5819**	
7	7	**Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1.08**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**2457,3**	**61,14**	**2457**	**61**		**431**		
	7.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0016	165506				248,26			
8	8	**С1242-103-0302**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1**	**1795,47**	**43,6**	**3591**	**87**	**324**	**3189**	**7322**	
						1590,02	**20,38**	**3180**	**41**		**542**		
						165506				264,81			
9	9	**С1242-103-0301**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**	**60535**		**60535**		**60535**		**65378**	
						39658		**79316**		**79316**	**4843**		
10	10	**Е11-221201-0102 Кзтр и Кэм=1.08**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**1250,39**	**68,23**	**2501**	**136**	**123**	**6345**	**5098**	
	10.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	**1120,78**	**0**	**2242**	**0**		**2219**		
						278998				122,76	**378**		
11	11	**Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1.08**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**853,06**	**45,49**	**3412**	**182**	**112**	**3087**	**7019**	
						779,67	**0**	**3119**	**0**		**520**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	278998				111,6			
12	12	С1241-116-0109	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	3158		6316		6316	505	6821	
13	13	С1241-116-0107	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	1850		7400		7400	592	7992	
14	14	Е11-010205-0406 Кзтр и Кэм=1.08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1.5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0,26	2198,75 2198,75	0 0	572 572	0 0	0	412 79	1063	
15	15	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную и разравнивание. Группа грунтов 1**	м³ грунта	0,26	1205,26 1205,26	0 0	313 313	0 0	0	226 43	582	
16	16	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1.08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	0,26	51750,87 8361,36	1732,17 407,94	13455 2174	450 106	10831	2075 1242	16772	
	16.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,2652	36930				9793,84			Казахстан 100%
17	17	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1.08	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,0572588	66398,12 34135,67	12148,08 3246,19	3802 1955	696 186	1152	1477 422	5701	
	17.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т	т	0,0003	965674				276,47			Казахстан 100%
	17.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	813201				186,25			Казахстан 100%
	17.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	289955				514,68			
18	18	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0.1 т**	т	0,0572588	1018274		58305		58305	4664	62969	**Казахстан**
19	19	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м²	3,6	193,34 76,88	4,6 0,78	696 277	17 3	403	193 71	960	
	19.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006	539649				349,69			Казахстан 100%
20	20	С1261-107-0741	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	кг	0,8	589		471		471	38	509	
21	21	Е11-220301-0104 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0005	984247,43 733276,8	185952,41 75138,16	492 367	93 38	33	400 71	963	
	21.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,01	962				9,62			
	21.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0001	138824				12,49			
	21.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	278998				6,97			
22	22	С1241-102-0201	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,502	4290		2154		2154	172	2326	
23	23	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	0,5	1945,24 1720,04	11,64 3,46	973 860	6 2	107	853 146	1972	
	23.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,113	819				92,55			
24	24	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1.08	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0.1 т. Монтаж**	т конструкций	0,052	158770,3 137911,68	9688,66 646,36	8256 7171	504 34	581	4971 1058	14285	
	24.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	813201				211,43			Казахстан 100%
	24.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	289955				211,09			
	24.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	545661				55,05			
25	25	С1222-525-0301	**Стоимость опоры с конструктивными элементами и креплениями**	т	0,052	1018274		52950		52950	4236	57186	**Казахстан**
26	26	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1.08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1,23	3997,73 3997,73	0 0	4917 4917	0 0	0	3540 677	9134	
27	27	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1**	м³ грунта	1,23	1205,26 1205,26	0 0	1482 1482	0 0	0	1067 204	2753	
28	28	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1.08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ /В15/. Устройство**	м³	1,23	50189,53 7525,22	2611,57 595,26	61733 9256	3212 732	49265	9089 5666	76488	
	28.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,2546	34805				43666,35			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	7679,57	254,76	38398	1274	28409	6607	48605	
						1742,96	92,3	8715	462		3600		
30	30	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6,5	990,64	32,24	6439	209	4467	1319	8379	
						271,13	10,69	1762	69		621		
			Итого по разделу: 1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ I-КАТЕГОРИЙ (НАДЗЕМНЫЙ) I-ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС									751756	
			Раздел: 2. ГРПШ-13-2ВУ-1										
31	31	Е11-190301-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	28549	1401,06	28549	1401	6228	20963	53473	
	31.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,59	20919,81	471,02	20920	471		3961		
	31.2	212-402-0101	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1	м³	0,005	6585				3885,15			Казахстан 100%
32	33	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	22452				112,26			Казахстан 100%
						2123		6369		6369		6879	Казахстан
33	34	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	7849		9419		9419	510	10173	Казахстан
34	35	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1.08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2327,55	130,8	2328	131	156	754	4762	
	35.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0008	2040,79	61,14	2041	61		2081		
35	36	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	165506				132,4	353		
						39658		39658		39658		42831	
36	37	С1241-114-0141	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2900		2900		2900	3173	3132	
37	38	С1241-114-0122	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2141		2141		2141	232	2312	
38	39	С1241-112-0126	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	693		693		693	171	748	Казахстан
39	40	Е11-221201-0105 Кзтр и Кэм=1.08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	2488,08	172,49	4976	345	246	55		
	40.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	2192,83	20,38	4386	41		4382	10107	
40	41	С1241-116-0312 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015 /изолир.фланц.соед	шт.	2	278998				245,52	749		
						8203		16406		16406		17718	
41	87	Е11-250128-0101 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,2542	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /89х4,5. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	12	8687,89	7677,69	104255	92132	0	1312	152904	
						1010,2	2407,7	12122	28892		37323		
42	88	Е11-250128-0101 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,1628	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /57х3,5. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	5	5564,07	4917,1	27820	24586	0	11326	40802	
						646,97	1541,99	3235	7710		9960		
43	89	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	10,9	193,34	4,6	2107	51	1219	3022	2906	
	89.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,002	76,88	0,78	838	9		584		
44	90	Е11-240202-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	539649				1058,79	215		Казахстан 100%
						21637,81	4084,44	21638	4084	3685	13729	38196	
	90.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,579	13867,97	0	13868	0		2829		
						428				675,81			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90.2	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,56	3536				1980,16			
			Итого по разделу: 2. ГРПШ-13-2ВУ-1									386943	
			Раздел: 3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ II-КАТЕГОРИЙ (ПОДЗЕМНЫЙ) 2-ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС										
45	204	Е11-220301-0105 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0473	1230846,86 / 804816	330626,22 / 124465,59	58219 / 38068	15638 / 5887	4513	43515 / 8139	109873	
	204.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,892	962				1820,1			
	204.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0095	138824				1313,28			
	204.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0038	278998				1055,73			
46	205	С1241-102-0219	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80**	м	47,4892	7849		372743		372743		402562	Казахстан
47	206	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,043	585258,12 / 318720,67	266537,45 / 84100,87	25166 / 13705	11461 / 3616	0	29819 / 17148 / 3385	45699	
48	207	С1241-202-0203	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2.3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	43,43	240		10423		10423		11257	Казахстан
49	208	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	6,45	41097,79 / 1927,48	1651,33 / 369,48	265081 / 12432	10651 / 2383	241997	13482 / 22285	300848	
	208.1	212-101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	6,579	34546				227278,13			Казахстан 100%
50	209	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1.08	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м³	2,064	9091,13 / 1596,22	251,41 / 71,33	18764 / 3295	519 / 147	14951	3407 / 1774	23945	
	209.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	2,2704	6585				14950,58			Казахстан 100%
51	210	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1.04	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	0,903	18291,47 / 4882,55	2592,24 / 1079,36	16517 / 4409	2341 / 975	9767	5061 / 1726	23304	
	210.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,2619	8051				2108,32			Казахстан 100%
	210.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,903	7763				7009,99			Казахстан 100%
52	211	Е11-110101-0203 Кзтр и Кэм=1.04	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	6,45	17322,87 / 4671,58	2592,24 / 1079,36	111733 / 30132	16720 / 6962	64881	34868 / 11728	158329	
	211.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	8,256	7855				64850,88			Казахстан 100%
53	212	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	т	0,0259849	1018274		26460		26460		28577	Казахстан
54	213	С1261-107-0989	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 /М6**	шт.	43	122		5246		5246	2117	5666	Казахстан
55	218	Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1.08	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	90	2650,59 / 1072,05	1269,49 / 553,22	238553 / 96485	114254 / 49790	27815	157976 / 31722	428251	
	218.1	261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,0032	2834433				9183,56			
	218.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	25,056	605				15158,88			
56	219	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м³	4,5	64528		290376		290376		313606	Казахстан
57	220	Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1.08	**Установка таблички-указателя**	шт	90	1314,91 / 1177,42	0 / 0	118342 / 105968	0 / 0	12374	23230 / 114445 / 18623	251410	
	220.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0432	286428				12373,69			
58	221	С1251-101-0139 прим.	**Табличка-указатель 140х210х4 мм**	шт.	90	3422		307980		307980	24638	332618	
59	222	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1.08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	6,3	49583,37 / 8361,36	1732,17 / 407,94	312375 / 52677	10913 / 2570	248786	50274 / 29012	391661	
	222.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,426	34805				223656,93			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	223	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8.2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,706	2619		38515		38515		41596	
61	224	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5.8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	1297		1297		1297	3081	1401	Казахстан
			Итого по разделу: 3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ II-КАТЕГОРИЙ (ПОДЗЕМНЫЙ) 2-ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								104	2870603	
			Раздел: 4. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ПОДЗЕМНОГО. См.ведомость объемов работ										
			Раздел: 5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ II-КАТЕГОРИЙ (НАДЗЕМНЫЙ) 2-ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС										
62	229	Е11-220301-0202 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,145	1136041,83	349286,37	164726	50646	4837	130119	318433	
	229.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0261	753397,2	153036,11	109243	22190		23588		
	229.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0044	138824				3623,31			
63	230	С1241-102-0163	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80	м	145,58	278998				1213,64			
64	231	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	3979		579263		579263		625604	Казахстан
	231.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0013	1108182,92	326453,04	7757	2285	214	46341		
65	232	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	751161,6	142825,05	5258	1000		6195	15068	
66	233	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ОТВОДЫ.ПЕРЕХОДЫ. Установка	т фасонных частей	0,01941	138824				174,92	1116		
	233.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0194	2123		14920		14920		16114	Казахстан
67	234	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1.08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1930183,41	693862,98	37465	13468	9209	1194		
	234.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0032	761887,3	228887,31	14788	4443		19039	61024	
68	235	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	449705				8728,77	4520		
69	236	Е11-010205-0406 Кзтр и Кэм=1.08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1.5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,04	1795,47	43,6	7182	175	647	6377	14644	
70	237	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную и разравнивание. Группа грунтов 1	м³ грунта	1,04	1590,02	20,38	6360	82		1085		
71	238	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,52	165506				529,62			
	238.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,5304	39658		158632		158632		171323	
72	239	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1.08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,1145176	2198,75	0	2287	0	0	12691		
	239.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т	т	0,0006	2198,75	0	2287	0		1646	4248	
	239.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	1205,26	0	1253	0	0	315		
	239.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	1205,26	0	1253	0		903	2328	
73	240	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0.1 т	т	0,1145176	51750,87	1732,17	26910	901	21662	172		
74	241	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м²	7,2	8361,36	407,94	4348	212		4150	33545	
	241.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0013	36930				19587,67	2485		Казахстан 100%
75	242	С1261-107-0741	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	1,6	1018274		116610		116610		125939	Казахстан
76	243	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1.08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		8	193,34	4,6	1392	34	805	9329		
						76,88	0,78	554	6		386	1920	
						539649				699,39	142		Казахстан 100%
						589		942		942		1017	
						853,06	45,49	6824	364	223	75		
											6175	14039	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	243.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	фланец		779,67	0	6237	0		1040		
				т	0,0008	278998				223,2			
77	244	С1241-116-0107	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	8	1850		14800		14800		15984	
78	245	С1241-116-0309 прим.	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015 /изолир.флан.соед**	шт.	1	3935		3935		3935	1184	4250	
79	246	С1241-116-0307 прим.	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 /изолир.флан.соед**	шт.	2	2504		5008		5008	315	5409	
			Итого по разделу: 5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ II-КАТЕГОРИЙ (НАДЗЕМНЫЙ) 2-ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС								401	1442292	
			Раздел: 6. ГРПШ-07-2У1 -2ШТ										
80	247	Е11-190301-0101 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	2	28549	1401,06	57098	2802	12456	41926	106946	
	247.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,18	20919,81	471,02	41840	942		7922		
	247.2	212-402-0101	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1	м³	0,01	6585				7770,3			Казахстан 100%
81	249	С1241-102-0139	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80**	м	6	22452				224,52			Казахстан 100%
82	250	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1.08	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	2123		12738		12738	1019	13757	**Казахстан**
	250.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0032	2327,55	130,8	9310	524	624	8324	19045	
						2040,79	61,14	8163	245		1411		
83	251	С1242-103-0301	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	4	165506		158632		529,62		171323	
84	252	С1241-112-0126	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	39658		158632		158632	12691	2994	**Казахстан**
85	253	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1.08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	693		2772		2772	222	3510	
	253.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75			853,06	45,49	1706	91	56	1544		
				т	0,0002	779,67	0	1559	0		260		
86	254	С1241-116-0307 прим.	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 /изолир.флан.соед**	шт.	2	278998				55,8			
87	280	Е11-330109-0115 Кзтр и Кэм=1.08	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,1258	2504		5008		5008	401	5409	
	280.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0021	238586,1	157493,83	30014	19812	597	11615	44959	
						76349,3	39057,27	9605	4913		3330		
88	281	С1222-525-0301	**Стоимость конструкций молниеотвода**	т	0,1258	278998				596,67			
						1018274		128099		128099		138347	**Казахстан**
89	282	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 /за два раза/**	м²	3,6482	193,34	4,6	705	17	408	10248	973	
	282.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0007	76,88	0,78	280	3		196		
						539649				354,37	72		Казахстан 100%
90	283	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	2	990,64	32,24	1981	64	1375	406	2578	
91	284	Е11-010205-0406 Кзтр и Кэм=1.08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1.5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1,5	271,13	10,69	542	21		191		
92	285	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием/. Группа грунтов 1**	м³ грунта	1,5	2198,75	0	3298	0	0	2375	6127	
						2198,75	0	3298	0		454		
93	286	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1.08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	0,6	1205,26	0	1808	0	0	1302	3359	
						1205,26	0	1808	0		249		
	286.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,612	51750,87	1732,17	31051	1040	24994	4788	38706	
						8361,36	407,94	5017	245		2867		
						36930				22601,16			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	287	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	2	990,64 271,13	32,24 10,69	1981 542	64 21	1375	406 191	2578	
95	288	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	80	713,7 309,86	23,34 6,8	57096 24789	1867 544	30440	18240 6027	81363	
96	289	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	990,64 271,13	32,24 10,69	39626 10845	1290 428	27491	8116 3819	51561	
97	290	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	990,64 271,13	32,24 10,69	7925 2169	258 86	5498	1623 764	10312	
98	291	Е11-250128-0101 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,2542	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /89х4,5. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	36	8687,89 1010,2	7677,69 2407,7	312764 36367	276397 86677	0	111970 33979	458713	
99	292	Е11-250128-0101 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,1628	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /57х3,5. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	8	5564,07 646,97	4917,1 1541,99	44513 5176	39337 12336	0	15936 4836	65285	
100	293	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	41,7	193,34 76,88	4,6 0,78	8062 3206	192 33	4665	2235 824	11121	
	293.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0075	539649				4050,61			Казахстан 100%
101	294	Е11-240202-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	21637,81 13867,97	4084,44 0	21638 13868	4084 0	3685	13729 2829	38196	
	294.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,579	428				675,81			
	294.2	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,56	3536				1980,16			
			Итого по разделу: 6. ГРПШ-07-2У1 -2ШТ									1277162	
			ИТОГО:					5195039	747728	3625388	1035289	6728756	
			В том числе :					821929	253432		498428		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		87474				6816230	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67 %		45669				6861899	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		137238				6999139	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		839897				7839035	
			Итого с НДС										
			Газопровод низкого давления (3-пусковой комплекс)										
			Раздел: 1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)										
1	26	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	4	48444,31 7525,22	2611,57 595,26	193777 30101	10446 2381	153230	29559 17867	241203	
	26.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,08	33094				135023,52			Казахстан 100%
2	27	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1.08	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,4368	39080,06 10821,08	17021,62 5364,24	17070 4727	7435 2343	4908	4878 1756	23704	
	27.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0022	965674				2109,03			Казахстан 100%
	27.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0017	813201				1420,82			Казахстан 100%
	27.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0008	545661				462,39			
3	28	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80		59,2	3391		200747		200747		216807	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	29	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м							16060		
				м²	12,6672	193,34	4,6	2449	58	1417	679	3378	
	29.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0023	76,88	0,78	974	10		250		
5	30	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,08	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,66688	539649				1230,45			Казахстан 100%
						131958,13	28417,06	88000	18951	2232	50183	149238	
	30.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	100194,84	8863,84	66818	5911		11055		
						965674				128,8			Казахстан 100%
	30.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	813201				238,62			Казахстан 100%
	30.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,8003	428				342,51			
	30.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	2453940				163,65			
	30.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0004	623062				249,3			Казахстан 100%
	30.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0013	545661				705,95			
6	31	С1214-201-0202	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014**	т	0,66688	462977		308750		308750		333450	
7	32	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	19,33952	193,34	4,6	3739	89	2163	24700		
						76,88	0,78	1487	15		1036	5157	
	32.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0035	539649				1878,58	382		
8	33	Е11-090306-0103 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	**Установка сетки**	м²	28	1134,52	30,34	31767	850	5390	17867	53605	Казахстан 100%
						911,68	13,1	25527	367		3971		
	33.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0073	694126				5053,24			
9	34	С1214-401-0208	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м²	28	952		26656		26656		28788	Казахстан
10	44	Е11-200701-0406 Кзтр и Кэм=1.04	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения. периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	зонт	7	43090,06	240,56	301630	1684	277823	2132		
						3160,56	70,65	22124	495		22166	349700	
	44.1	246-301-0414	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3200 мм	шт.	7	39068				273476	25904		
11	45	Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1.08	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	1	7210,86	1158,41	7211	1159	592	6335	14630	Казахстан 100%
						5460,48	405,51	5460	406		1084		
	45.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				390,34			
	45.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	690431				133,6			Казахстан 100%
12	46	С1251-102-0712	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.50 ГОСТ 32948-2014**	шт.	1	17094		17094		17094		18462	Казахстан
13	47	С1251-101-0210	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	1	13703		13703		13703	1368	14799	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)								1096	1452921	
			Раздел: 2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)										
14	299	Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1.08	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	27	2650,59	1269,49	71566	34276	8344	47393	128476	
						1072,05	553,22	28945	14937		9517		
	299.1	261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,001	2834433				2755,07			
	299.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	7,5168	605				4547,66			
15	300	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона классаВ15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м³	1,35	64528		87113		87113		94082	
16	301	Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1.08	**Установка таблички-указателя**		27	1314,91	0	35503	0	3712	6969		
											34333	75423	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	301.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	шт		1177,42	0	31790	0		5587		
				т	0,013	286428				3712,11			
17	302	С1251-101-0139 прим.	Табличка-указатель 140х210х4 мм	шт.	27	3422		92394		92394		99786	
18	303	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство								7392		
				м³	1,89	49583,37	1732,17	93713	3274	74636	15082	117499	
	303.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,9278	8361,36	407,94	15803	771		8704		
			Итого по разделу: 2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)			34805				67097,08			Казахстан 100%
			ИТОГО:									515266	
								1592882	78222	1280904	229511	1968187	
			В том числе :					233756	27636		145794		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		25586					
			Итого с временными									1993773	
			Зимние удорожания			0,67 %		13358					
			Итого с зимними удорожаниями									2007131	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		40143					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2047274	
			НДС			12 %		245673					
			Итого с НДС									2292947	
			Переход газопровода через водные преграды										
			Раздел: 1. ВИСЯЧИЕ ГАЗОПРОВОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ-№1,№2,№3,№4 (РАСХОД НА 4 ПЕРЕХОДА)										
1	1	Е11-010101-0344 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м³	м³ грунта	7883,12	218,92	218,92	1725773	1725773	0	309018	2197577	
						0	54,45	0	429236		162786		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кчтп=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	160,88	3043,66	0	489664	0	0	352559	909601	
						3043,66	0	489664	0		67378		
3	3	Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1.08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	1860	714,38	711,94	1328747	1324208	223	299423	1758426	
	3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	7,44	2,32	221,27	4315	411562		130256		
						31				230,64			
4	4	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1.08	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м³	м³ грунта	1860	258,67	246,69	481126	458843	1730	100198	627824	
						11,05	63,77	20553	118612		46500		
	4.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,2232	7763				1732,7			Казахстан 100%
5	5	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т	48825	29		1415925				1529199	
6	6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /С РАЗРАВНИВАНИЕМ	м³ грунта	2502,4	54,62	54,62	136681	136681	0	113274	179597	
						0	16,43	0	41114		29603		
7	7	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /С РАЗРАВНИВАНИЕМ	м³ грунта	441,6	1323,75	0	584568	0	0	13313	1085894	
						1323,75	0	584568	0		420889		
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1.08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2502,4	246,46	117,45	616742	293906	0	80437	1021230	
						129,01	53,5	322835	133878		328840		
9	9	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	77,884	5853,43	241,12	455889	18779	405688	75648	530192	
						403,44	75,03	31422	5843		35029		
	9.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	2,8661	8051				23075,22	39274		Казахстан 100%
	9.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	4,6419	7878				36568,78			Казахстан 100%
10	10	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³. Устройство		92,3	54166,89	2885,01	4999604	266286	3734763	964457	6441185	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	93,6845	10818,58	664	998555	61287	3306875,48	477124		Казахстан 100%
				м³		35298							
			Итого по разделу: 1. ВИСЯЧИЕ ГАЗОПРОВОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ-№1,№2,№3,№4 (РАСХОД НА 4 ПЕРЕХОДА)									16280724	
			Раздел: 2. ВИСЯЧИЙ ГАЗОПРОВОДНЫЙ ПЕРЕХОД-№5										
11	35	Е11-010101-0344 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м³**	м³ грунта	1970,78	218,92	218,92	431443	431443	0	77255	549395	
						0	54,45	0	107309		40697		
12	36	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	40,22	3043,66	0	122416	0	0	88140	227401	
						3043,66	0	122416	0		16845		
13	37	Е11-010201-1001 Кзтр и Кзм=1.08	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м³ грунтовой подушки	465	714,38	711,94	332187	331053	56	74856	439607	
						2,32	221,27	1079	102891		32564		
	37.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,86	31				57,66			
14	38	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1.08	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м³**	м³ грунта	465	258,67	246,69	120282	114711	432	25050	156957	
						11,05	63,77	5138	29653		11625		
	38.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,0558	7763				433,18			Казахстан 100%
15	39	С3412-102-0215	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т	12206,25	29		353981				382299	
											28318		
16	40	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /С РАЗРАВНИВАНИЕМ**	м³ грунта	625,6	54,62	54,62	34170	34171	0	7401	44899	
						0	16,43	0	10279		3328		
17	41	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /С РАЗРАВНИВАНИЕМ**	м³ грунта	110,4	1323,75	0	146142	0	0	105222	271473	
						1323,75	0	146142	0		20109		
18	42	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1.08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	625,6	246,46	117,45	154185	73477	0	82210	255307	
						129,01	53,5	80709	33470		18912		
19	43	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м² покрытия	26,8	5853,43	241,12	156872	6462	139598	12054	182440	
						403,44	75,03	10812	2011		13514		
	43.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,9862	8051				7940,22			Казахстан 100%
	43.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,5973	7878				12583,37			Казахстан 100%
20	44	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1.08	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³. Устройство**	м³	31,8	54166,89	2885,01	1722507	91743	1286733	332283	2219173	
						10818,58	664	344031	21115		164383		
	44.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	32,277	35298				1139313,55			Казахстан 100%
21	45	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,66772	331233		221171		221171		238865	
											17694		
22	46	С1261-102-0251	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01868	354275		6618		6618		7147	
											529		
23	47	Е11-060301-0406 Кзтр и Кзм=1.08	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,21954	114465,71	25899,42	25130	5686	429	19392	48084	
						86613,3	10455,27	19015	2295		3562		
24	48	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	т	0,21954	973588		213742		213742		230841	Казахстан
											17099		
25	49	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	30	1208,66	28,22	36260	846	22651	11983	52103	
						425,41	4,08	12762	122		3860		
	49.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	72	295				21240			
26	50	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м² покрытия	35,2	5853,43	241,12	206041	8487	183352	15832	239623	
						403,44	75,03	14201	2641		17750		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	50.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	1,2954	8051				10428,94			Казахстан 100%
	50.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,0979	7878				16527,41			Казахстан 100%
27	51	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1.08	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³. Устройство**	м³	47,36	54166,89	2885,01	2565344	136634	1916342	494872	3305033	
	51.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	48,0704	35298	664	512368	31447	1696788,98	244817		Казахстан 100%
28	52	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1.08	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,10404	853927,63	1961,63	88843	204	84740	3630	99871	
	52.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,104	37476 814490	864,72	3899	90	84739,54	7398		Казахстан 100%
29	53	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1.08	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,05202	114465,71 86613,3	25899,42 10455,27	5955 4506	1347 544	102	4595 844	11394	
30	54	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,05202	973588		50646		50646	4052	54698	Казахстан
31	55	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	60	1208,66 425,41	28,22 4,08	72520 25525	1693 245	45302	23966 7719	104205	
	55.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	144	295				42480			
32	56	Е11-220301-0112 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0231	4630919,2 2228893,2	2255353,82 780847,93	106974 51487	52099 18038	3388	68830 14064	189868	
	56.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,617	962				1555,55			
	56.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	278998				966,73			
33	57	С1241-102-0261	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	23,092	77864		1798035		1798035	143843	1941878	Казахстан
34	58	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	23	1945,24 1720,04	11,64 3,46	44741 39561	268 80	4912	39244 6719	90704	
	58.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	5,198	819				4257,16			
35	59	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,023	1945,24 1720,04	11,64 3,46	45 40	0 0	5	39 7	91	
	59.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,0052	819				4,26			
36	60	С1241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	23,23	2542		59051		59051	4724	63775	Казахстан
37	61	Е11-130301-1601 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 /2 раза**	м²	81,867	537,5 49,09	5,44 1,18	44004 4019	446 97	39539	2840 3748	50592	
	61.1	236-203-0106	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-16	т	0,0426	808975				34438,75			
38	62	Е11-090302-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м /ПИЛОН,АНКЕРОВКА КАНАТА.РАСПОРКИ.ПОДВЕСКИ. Монтаж**	т конструкций	4,19816	110673,15 88845,34	18765,59 5896,09	464624 372987	78781 24753	12856	274440 59125	798189	
	62.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0043	141521				611,95			
	62.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0018	813201				1502,14			
	62.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	3,7783	428				1617,13			Казахстан 100%
	62.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0004	2453940				1030,2			
	62.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0025	623062				1569,43			
	62.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0081	545661				4444,1			Казахстан 100%
39	63	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	4,19816	973588		4087278		4087278	326982	4414260	Казахстан
40	64	Е11-130301-1601 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 /2 раза**	м²	121,74664	537,5 49,09	5,44 1,18	65439 5977	663 144	58800	4223 5574	75236	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	64.1	236-203-0106	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-16	т	0,0633	808975				51214,79			
41	65	Ц13-370204-0111 Кзтр и Кэм=1.06	Расчалки (оттяжки) длиной до 50 м, диаметр каната до 36 мм. Закрепление и снятие внизу	расчалка (оттяжка)	8	7418,62	3901,32	59349	31210	0	25114	91220	
						3517,3	1628,92	28138	13031		6757		
42	66	С1252-207-3601	Оттяжка ОТ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	12834		102672		102672		110886	Казахстан
43	67	Ц13-370203-0108 Кзтр и Кэм=1.06	Канат стальной диаметром до 40 мм. Накатывание	100 м	1,2	48572,6	32420,11	58287	38904	0	21046	85680	
						16152,49	12599,33	19383	15119		6347		
44	68	С1214-211-0231	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 37 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	12	36344		436128		436128		471018	
			Итого по разделу: 2. ВИСЯЧИЙ ГАЗОПРОВОДНЫЙ ПЕРЕХОД-№5								34890		
												17504212	
			Раздел: 3. ПЕРЕХОД №6										
45	69	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м³	м³ грунта	19,4	279,45	279,45	5421	5421	0	1555	7534	
						0	111,35	0	2160		558		
46	70	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,6	3043,66	0	1826	0	0	1315	3392	
						3043,66	0	1826	0		251		
47	71	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	17	54,62	54,62	929	928	0	201	1220	
						0	16,43	0	279		90		
48	72	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3	1323,75	0	3971	0	0	2859	7376	
						1323,75	0	3971	0		546		
49	73	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1.08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	17	246,46	117,45	4190	1997	0	2234	6938	
						129,01	53,5	2193	910		514		
50	74	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,84	39504,55	1651,33	33184	1387	30178	1756	37735	
						1927,48	369,48	1619	310		2795		
	74.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3.5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,8568	32984				28260,69			Казахстан 100%
51	75	Е11-060201-0105 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³. Устройство	м³	8,18	45455,24	616,65	371824	5045	325554	39174	443878	
						5039,82	222,82	41226	1823		32880		
	75.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	8,3027	36567				303604,83			Казахстан 100%
52	76	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0636	331233		21066		21066		22751	
											1685		
53	77	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01664	481766		8017		8017		8658	
											641		
54	78	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08184	383478		31384		31384		33895	Казахстан
											2511		
55	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	399352		38338		38338		41405	Казахстан
											3067		
56	80	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1.08	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /ПЛАСТИНА. Установка	т	0,23224	114465,71	25899,42	26584	6015	454	20514	50866	
						86613,3	10455,27	20115	2428		3768		
57	81	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,23224	973588		226106		226106		244194	Казахстан
											18088		
58	82	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	54,32	783		42533		42533		45936	Казахстан
											3403		
59	83	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	20	1208,66	28,22	24173	565	15101	7989	34735	
						425,41	4,08	8508	82		2573		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	83.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	48	295				14160			
60	84	Е11-220301-0108 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0168	2238542,16 / 1126742,4	958900,5 / 348187,52	37608 / 18929	16110 / 5850	2569	24531 / 4971	67110	
	84.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,008	962				969,7			
	84.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	278998				609,33			
	84.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	2,3856	190				453,26			Казахстан 100%
61	85	С1241-102-0242	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80**	м	16,8672	37805		637664		637664		688677	Казахстан
62	86	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	16,8	1945,24 / 1720,04	11,64 / 3,46	32680 / 28897	195 / 58	3588	51013 / 28665 / 4908	66253	
	86.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	3,7968	819				3109,58			
63	87	Е11-130301-1601 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ХВ-16 /2 раза**	м²	30,479	537,5 / 49,09	5,44 / 1,18	16382 / 1496	166 / 36	14720	1057 / 1395	18834	
	87.1	236-203-0106	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-16	т	0,0158	808975				12821,51			
64	88	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1.08	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж**	т конструкций	0,08336	157711,72 / 137911,68	9688,66 / 646,36	13147 / 11496	808 / 54	843	7970 / 1689	22806	
	88.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	813201				338,94			Казахстан 100%
	88.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	289955				338,39			
65	89	С1222-520-0101	**Стальные конструкции из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые +ПЛАСТИНА**	т	0,08336	932229		77711		77711		83928	Казахстан
66	90	Е11-130301-1601 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиХВ-16 /2 раза**	м²	2,41744	537,5 / 49,09	5,44 / 1,18	1299 / 119	13 / 3	1168	6217 / 84 / 111	1494	
	90.1	236-203-0106	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-16	т	0,0013	808975				1016,94			
67	91	С1217-101-0101	**Болты оцинкованные сгайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	кг	4,29	783		3359		3359		3628	
			Итого по разделу: 3. ПЕРЕХОД №6								269		
												1943243	
			ИТОГО:					28287197	5703455	16397335	4794437	35728180	
			В том числе :					4416502	1630900		2646546		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		464466		0			
			Итого с временными									36192640	
			Зимние удорожания			0,67 %		242491					
			Итого с зимними удорожаниями									36435131	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		728703					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37163834	
			НДС			12 %		4459660					
			Итого с НДС									41623494	
			Итого по сметам									51755476	
			Тендерная скидка			10%		5175547,7				46579928,3	

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

_____
(должность, Ф.И.О. подпись)

Технический надзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт
_____ **Алексеев В.А.**
(должность, Ф.И.О. подпись)

Авторский надзор
ТОО "Промстрой"Меридиан"

Эксперт
_____ **Толен Б.**
(должность, Ф.И.О. подпись)

Подрядчик
ТОО "Golden City DS"

Директор
_____ **Сейсебай М.Б.**
(должность, Ф.И.О. подпись)