Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №56 от 08.06.2021г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»	17 277 244	17 277 244	15 426 111	1 851 133		17 277 244	15 426 111	1 851 133	
2	В том числе НДС 12%	1 851 133	1 851 133				1 851 133			
3	Удержание аванса 30%	5 183 173	5 183 173				5 183 173			
4	Всего к оплате	12 094 071	12 094 071				12 094 071			
5	В том числе НДС 12%	1 295 793	1 295 793				1 295 793			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____ Бакаев Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.2)

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района» 2300

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом

Договор подряда (контракт) №56 от 08.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4353,04662	202,89	192,45	883198	837744	--	177840	1145922		
					10,44	46,3	45455	201546	--	84883			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0102 -0315 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	382,67	347,99	335,26	133167	128293	46	28020	174081		
					12,62	89,08	4828	34089	--	12895			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	4102-0101	-Перевозка строительных	т	631,4055	180	--	113653	--	--	--	122745		

-1005 РСНБ РК 2015	грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км			--	--	--	--	--	9092	
	СП - 8%									
4.			369,36958	140,45	133,86	51878	49443	--	9535	66326
1101-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта		6,59	29,26	2435	10808	--	4913	
	НР - 72%; СП - 8%									
5.			384,2538	1936,7	--	744186	--	--	535814	1382400
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта		1936,7	--	744186	--	--	102400	
	НР - 72%; СП - 8%									
6.			57,8	49,46	49,46	2859	2859	--	741	3888
1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами съезда мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	17,81	--	1030	--	288	
	НР - 72%; СП - 8%									
7.				22,35		98567		--		136149
			4410,84662		22,35		98567		27496	
1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы.Перемещения грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(20 м)	м3 грунта		--	8,66	--	38190	--	10085	
	НР - 72%; СП - 8%									
8.				19,34		85305		--		117830
			4410,84662		19,34		85305		23797	

	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Перемещения грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	753,62338	-- 31,49	7,49 31,49	-- 23730	33051 23730	-- --	8728 6620	32778
9.	1101-0104 -0107 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Перемещения грунта во временный отвал бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунтадо 10 м(20 м) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	753,62338	-- 21,9	12,2 21,9	-- 16504	9194 16504	-- --	2428 4604	22797
10.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4410,84662	-- 22,35	8,48 22,35	-- 98567	6394 98567	-- --	1689 27496	136149
11.	1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы.Перемещения грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(20 м) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4410,84662	-- 19,34	8,66 19,34	-- 85305	38190 85305	-- --	10085 23797	117830
12.	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Перемещения грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	753,62338	-- 31,49	7,49 31,49	-- 23730	33051 23730	-- --	8728 6620	32778
13.											

	1101-0104 -0107 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Перемещения грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(20 м) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	753,62338	21,9	21,9	16504	16504	--	4604	22797
					--	8,48	--	6394	--	1689	
14.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3813,53	485,13	483,53	1850048	1843970	442	390383	2419666
					1,48	140,7	5636	536564	--	179235	
15.	1101-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР - 72%; СП - 8%	м3 грунтовой подушки	1215,846	15,2	15,2	18481	18481	--	5156	25528
					--	5,89	--	7161	--	1891	
16.	1101-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	1215,846	156,87	74,79	190725	90929	--	101635	315749
					82,08	34,02	99797	41363	--	23389	
17.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	135,094	766,41	--	103537	--	--	74547	192331
					766,41	--	103537	--	--	14247	
18.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	4539946	3419932	488	1448705	6467744
			Тенге		--	--	1005873	1006219	--	479093	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4539946				
	Материалы		Тенге				488				

Всего заработная плата	Тенге					2012092			
Транспортные расходы	Тенге				113653				
Накладные расходы	Тенге				1448706				
Сметная прибыль	Тенге				479092				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6467744				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1614
Сметная заработная плата	Тенге					2012092			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6467744				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1614
Сметная заработная плата	Тенге					2012092			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

	Фундамент Фмл-1									
19.			39,922	18130,95	1091,24	723824	43565	631323	53068	839043
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1225,8	234,96	48936	9380	--	62151	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 40,72044		13805		562146			
20.			181,888	21755,28	1769,62	3957024	321873	3091779	553510	4871377
1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3		2987,4	356,7	543372	64880	--	360843	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 184,61632		15373		2838107			
21.			1,954142	234691	--	458620	--	458620	--	495309
2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	36690	
	СП - 8%									
22.			0,767761	225938	--	173466	--	173466	--	187344
2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т		--	--	--	--	--	13877	

		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%								
23.				6,73902	214611	--	1446268	--	1446268	--	1561969
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	115701	
24.				1,415281	19590,23	987,43	27726	1397	408	23993	55856
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18314,8	314,84	25921	446	--	4138	
25.				8,04564	19430,44	1348,9	156330	10853	2317	132988	312464
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17793,54	370,4	143160	2980	--	23145	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	6943258	377688	5804181	763559	8323362
			Тенге		--	--	761390	77686	--	616545	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6943258				
Материалы			Тенге				3725826				
Всего заработная плата			Тенге					839076			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2078354				
Накладные расходы			Тенге				763559				
Сметная прибыль			Тенге				616545				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8323362				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								729
Сметная заработная плата			Тенге					839076			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				8323362				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								729
Сметная заработная плата			Тенге					839076			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								14791106
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1767262				

Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3797620	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1083905
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	5804669	
Перевозка грузов	Тенге	113653	
Накладные расходы	Тенге	2212264	
Сметная прибыль	Тенге	1095638	

Временные здания и сооружения	1 %	147911
Итого		14939016
Зимнее удорожание	0,63 %	94116
Итого		15033133
Непредвиденные работы и затраты	2 %	300663
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		15333796
в т.ч. в текущих ценах на 2020 год - 88%		13493740
в т.ч. в текущих ценах на 2021 год - 12%		1840055
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 88 %, К=1		13493740
НДС на 2020 год - 12 %		1619249
Итого в текущих ценах на 2020 год		15112989
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 12 %, К=1,0501698		1932371
НДС на 2020 год - 12 %		231884
Итого в текущих ценах на 2021 год		2164255
Налог на добавленную стоимость - 12 %		1851133
Итого к оплате		17277244

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: Бакаев Ж.Т.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.

Технический надзор:

ТОО «DACO Инжиниринг»

Мадикенов Б.А.