Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №56 от 08.06.2021г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»	31 652 097	31 652 097	28 260 801	3 391 296		14 374 853	12 834 690	1 540 163	
2	В том числе НДС 12%	3 391 296	3 391 296				1 540 163			
3	Удержание аванса 30%	9 495 629	9 495 629				4 312 456			
4	Всего к оплате	22 156 468	22 156 468				10 062 397			
5	В том числе НДС 12%	2 373 907	2 373 907				1 078 114			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель _____ Бакаев Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.2) 2300

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом

Договор подряда (контракт) №56 от 08.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
		Фундамент Фмл-1									
1.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	407,7208	863,5	19,64	352066	8009	233677	103636	492158
					270,72	2,59	110380	1057	--	36456	
		НР - 93%; СП - 8%									
2.	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз в фундаментах	т	0,14448	642036,67	17284,43	92761	2497	82306	8116	108948
					55080	6649,48	7958	961	--	8070	
		НР - 91%; СП - 8%									
3.	1106-0401 -0101 РСНБ РК	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	231,61	21696,96	1284,62	5025234	297531	3928259	791756	6282349
					3451,68	304,9	799444	70618	--	465359	

	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%								
4.	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,09376	67019,43 64803,6	2215,83 699,84	6284 6076	208 66	-- --	5712 960	12955
5.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,09376	225938 --	-- --	21184 --	-- --	21184 --	-- 1695	22879
6.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,09376	19590,23 18314,8	987,43 314,84	1837 1717	93 30	27 --	1590 274	3700
7.	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	111,92	1048,33 414,47	10,78 5,18	117330 46387	1206 580	69737 --	43680 12881	173890
8.	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз Г1-Г7 НР - 91%; СП - 8%	т	0,02925	73842,67 55080	17284,43 6649,48	2160 1611	506 194	43 --	1643 304	4107
9.	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	291 --	-- --	349 --	-- --	349 --	-- 28	377

	СП - 8%									
10.				1,2	3096	--	3715	--	3715	--	4012
2301-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м			--	--	--	--	--	297	
	СП - 8%									
11.				0,4	723	--	289	--	289	--	312
2301-0201 -0140 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м			--	--	--	--	--	23	
	СП - 8%									
12.				3,2	2182	--	6982	--	6982	--	7541
2301-0201 -0190 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м			--	--	--	--	--	559	
	СП - 8%									
13.				0,4	1099	--	440	--	440	--	475
2301-0201 -0166 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м			--	--	--	--	--	35	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			--	--	5630631	310049	4347008	956133	7113703
		Тенге			--	--	973573	73506	--	526941	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					5618855				
Материалы		Тенге					4314049				
Всего заработная плата		Тенге						1047079			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21184				
Накладные расходы		Тенге					956133				
Сметная прибыль		Тенге					525999				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7100987				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									907
Сметная заработная плата		Тенге						1047079			
Стоимость сантехнических работ		Тенге					11776				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11776				

Сметная прибыль		Тенге				942			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12718			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге				7113704			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							907
Сметная заработная плата		Тенге					1047079		

РАЗДЕЛ 2. Перекрытие

Плита перекрытия отм.-0,08

14.			78	9154,04	1391,64	714015	108548	323544	360630	1160616
1107-0105 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		3614,4	303,78	281923	23695	--	85972	
	НР - 118%; СП - 8%									
15.			577,3152	6077	--	3508344	--	3508344	--	3789012
2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	280668	
	СП - 8%									
16.			0,20328	891873,39	1305,39	181300	265	133098	43724	243026
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МИ-1,МИ-3,МИ-4)	т		235818	549,96	47937	112	--	18002	
	НР - 91%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге		--	--	4403660	108813	3964986	404354	5192654
		Тенге		--	--	329860	23807	--	384642	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4403660	
Материалы	Тенге	456642	
Всего заработная плата	Тенге		353667
Местные материалы	Тенге	3508344	
Накладные расходы	Тенге	404354	
Сметная прибыль	Тенге	384641	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5192655	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		283

Сметная заработная плата	Тенге		353667	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5192655		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			283
Сметная заработная плата	Тенге		353667	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12306357
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1303433		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	418862		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		97313	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	8311994		
Накладные расходы	Тенге	1360487		
Сметная прибыль	Тенге	911583		

Временные здания и сооружения	1 %	123064
Итого		12429422
Зимнее удорожание	0,63 %	78305
Итого		12507728
Непредвиденные работы и затраты	2 %	250155
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		12757883
в т.ч. в текущих ценах на 2020 год - 88%		11226937
в т.ч. в текущих ценах на 2021 год - 12%		1530946
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 88 %, К=1		11226937
НДС на 2020 год - 12 %		1347232
Итого в текущих ценах на 2020 год		12574169
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 12 %, К=1,0501698		1607753
НДС на 2020 год - 12 %		192930
Итого в текущих ценах на 2021 год		1800684
Налог на добавленную стоимость - 12 %		1540163
Итого к оплате		14374853

Заказчик:

ГКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: Бакаев Ж.Т.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: ТОО Кунибеков Э.Ж.

Технический надзор:

ТОО «DACO Инжиниринг»

Мадикенов Б.А.