Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №56 от 08.06.2021г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»	46 576 502	46 576 502	41 586 163	4 990 339		14 924 405	13 325 362	1 599 043	
2	В том числе НДС 12%	4 990 340	4 990 340				1 599 043			
3	Удержание аванса 30%	13 972 951	13 972 951				4 477 322			
4	Всего к оплате	32 603 552	32 603 552				10 447 084			
5	В том числе НДС 12%	3 493 238	3 493 238				1 119 330			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____ Бакаев Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.2) 2320

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом

Договор подряда (контракт) №56 от 08.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ №3

за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					зарплата: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	зарплата: рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
1.				40,2892802	21447,39	2401,2	864100	96743	578956	194637	1143435
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		4676,2	518,4	188401	20886	--	84699	
2.				46,0195137	21282,59	2401,2	979414	110502	661300	215266	1290255
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		4511,4	518,4	207612	23857	--	95574	
3.				0,5241018	351007,43	2215,83	183964	1161	148839	31927	233162
	1108-0201 -0701	-Стены и другие конструкции.	т металлич		64803,6	699,84	33964	367	--	17271	

	РСНБ РК 2015	Армирование кладки	еских изделий						
		НР - 93%; СП - 8%							
4.					8323,71		142872	26915	235064
				17,1644677		2641,32		45337	74779
	1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м(внутренние стены толщ.250мм)	м3 кладки		4114,32	570,24	70620	9788	-- 17412
		НР - 93%; СП - 8%							
5.					19981		315526	315526	340768
				15,7913103		--		--	--
	2103-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В 3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		--	--	--	--	-- 25242
		СП - 8%							
					Монолитные сердечники МС-1 -892шт, МС-2 -90шт, МС-3 -15шт, МС-4 -93шт, МС-5 -10шт				
6.					26939,19		624831	385389	827020
				23,1941221		4627,01		107319	140928
	1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3		5696,4	980,56	132123	22743	-- 61261
		НР - 91%; СП - 8%							
7.				0,7221834	234691	--	169490	--	169490 -- 183049
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	-- 13559
		СП - 8%							
8.				3,0342854	214611	--	651191	--	651191 -- 703286
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	-- 52095

		СП - 8%							
9.			3,7564688	19430,44	1348,9	72990	5067	1082	62091	145888
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	66841	1391	--	10806	
		НР - 91%; СП - 8%							
					Выпуски под сердечники(лист КЖ-41)				
10.			0,2417412	234691	--	56734	--	56734	--	61273
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4539	
		СП - 8%							
11.			0,0074372	225938	--	1680	--	1680	--	1815
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	134	
		СП - 8%							
12.			1,6248974	214611	--	348721	--	348721	--	376619
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	27898	
		СП - 8%							
13.			0,9174283	19430,44	1348,9	17826	1238	264	15164	35630
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	16324	340	--	2639	
		НР - 91%; СП - 8%							
14.			0,9566475	19590,23	987,43	18741	945	275	16218	37756
1106-0301 -0601	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в	т		18314,8	314,84	17521	301	--	2797	

РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	--	--	4448080	368312	3346362	751010	5615020
		Тенге	--	--	733406	79673	--	415926	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			4448080				
Материалы		Тенге			1803020				
Всего заработная плата		Тенге				813079			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1227817				
Местные материалы		Тенге			315526				
Накладные расходы		Тенге			751012				
Сметная прибыль		Тенге			415927				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			5615019				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							742
Сметная заработная плата		Тенге				813079			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5615019				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							742
Сметная заработная плата		Тенге				813079			

РАЗДЕЛ 2. Перекрытие

Плита перекрытия отм.-0,08
Монолитный участок Ум-1 -3шт, Ум-1а-3шт

15.			11,16	51893,25	2847,58	579129	31779	325177	207790	849872
1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		19908	552,66	222173	6168	--	62954	
16.			0,45804	225938	--	103489	--	103489	--	111768
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	8279	
17.			1,65894	214611	--	356027	--	356027	--	384509
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т		--	--	--	--	--	28482	

		диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
		СП - 8%								
18.				0,16098	234691	--	37781	--	37781	--	40803
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			--	--	--	--	--	3022	
	СП - 8%									
19.				1,58766	19590,23	987,43	31103	1568	457	26916	62660
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т			18314,8	314,84	29078	500	--	4641	
	НР - 91%; СП - 8%										
20.				0,11988	19430,44	1348,9	2329	162	34	1982	4656
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(Хм6)	т			17793,54	370,4	2133	44	--	345	
	НР - 91%; СП - 8%										
21.				0,0288	891873,39	1305,39	25686	38	18856	6195	34431
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МИ-2)	т			235818	549,96	6792	16	--	2550	
	НР - 91%; СП - 8%										
22.				4,8	14677,99	1712,34	70454	8219	50424	12812	89928
1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Засыпка керамзитом	м3 утеплителя			2460,68	440,64	11811	2115	--	6661	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1.			1,03	4,944							
2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3				10199		50424			
	Монолитный участок Ум-2 -3шт,Ум-2а -3шт										
23.				7,86	51893,25	2847,58	407881	22382	229022	146347	598566

	1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		19908	552,66	156477	4344	--	44338	
24.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,55608	225938 --	-- --	125640 --	-- --	125640 --	-- 10051	135691
25.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,41256	214611 --	-- --	88540 --	-- --	88540 --	-- 7083	95623
26.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,15426	234691 --	-- --	36203 --	-- --	36203 --	-- 2896	39100
27.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,40704	19590,23 18314,8	987,43 314,84	7974 7455	402 128	117 --	6901 1190	16065
28.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МИ-2) НР - 91%; СП - 8%	т	0,0288	891873,39 235818	1305,39 549,96	25686 6792	38 16	18856 --	6195 2550	34431
29.				0,12786	19430,44	1348,9	2484	172	37	2113	4966

	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(Хм6)	т		17793,54	370,4	2275	47	--	368	
		НР - 91%; СП - 8%									
30.				2,304	14677,99	1712,34	33818	3945	24204	6150	43165
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Засыпка керамзитом	м3 утеплителя		2460,68	440,64	5669	1015	--	3197	
		НР - 92%; СП - 8%									
		Монолитный участок Ум-3 -3шт,Ум-3а -3шт									
31.				7,08	51893,25	2847,58	367404	20161	206294	131824	539166
	1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		19908	552,66	140949	3913	--	39938	
		НР - 91%; СП - 8%									
32.				0,49056	225938	--	110836	--	110836	--	119703
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8867	
		СП - 8%									
33.				0,3888	214611	--	83441	--	83441	--	90116
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6675	
		СП - 8%									
34.				0,14268	234691	--	33486	--	33486	--	36165
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2679	
		СП - 8%									
35.				0,35004	19590,23	987,43	6857	346	100	5934	13815
	1106-0301	-Сетки арматурные	т								

	-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			18314,8	314,84	6411	110	--	1023	
		НР - 91%; СП - 8%									
36.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МИ-2)	т	0,0288	891873,39	1305,39	25686	38	18856	6195	34431
					235818	549,96	6792	16	--	2550	
		НР - 91%; СП - 8%									
37.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(Хм6)	т	0,11988	19430,44	1348,9	2329	162	34	1982	4656
					17793,54	370,4	2133	44	--	345	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Балкон монолитный Бм-1 -8шт									
38.	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Засыпка керамзитом	м3 утеплителя	1,68	14677,99	1712,34	24659	2877	17648	4484	31475
					2460,68	440,64	4134	740	--	2331	
		НР - 92%; СП - 8%									
39.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4	46040,46	1817,89	184162	7272	107876	64293	268331
					17253,6	409,19	69014	1637	--	19876	
		НР - 91%; СП - 8%									
40.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27048	225938	--	61112	--	61112	--	66001
					--	--	--	--	--	4889	
		СП - 8%									
41.	2105-0301 -3202 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,836	214611	--	179415	--	179415	--	193768
					--	--	--	--	--	14353	

	2015	класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
		СП - 8%								
42.				0,018	234691	--	4224	--	4224	--	4562
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Шп1)	т		--	--	--	--	--	338	
		СП - 8%								
43.				1,10648	19590,23	987,43	21676	1093	318	18758	43669
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		18314,8	314,84	20265	348	--	3235	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Балкон монолитный Бм-2 -2шт									
44.				1,9	46040,46	1817,89	87477	3454	51241	30539	127457
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		17253,6	409,19	32782	777	--	9441	
		НР - 91%; СП - 8%									
45.				0,13568	225938	--	30655	--	30655	--	33108
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2452	
		СП - 8%									
46.				0,4194	214611	--	90008	--	90008	--	97208
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7201	
		СП - 8%									
47.				0,55508	19590,23	987,43	10874	548	160	9410	21907
	1106-0301	-Сетки арматурные	т								

	-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%		18314,8	314,84	10166	175	--	1623	
48.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Шп1) СП - 8%	т	0,009	234691 ---	-- ---	2112 ---	-- ---	2112 ---	-- 169	2281
		Сечение 1-1 -3шт								
49.	1106-0801 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,405	35981,69 ---	1490,51 ---	14573 ---	604 ---	9490 ---	4199 ---	20274
					11060	333,89	4479	135	--	1502	
50.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0078	234691 ---	-- ---	1831 ---	-- ---	1831 ---	-- 146	1977
51.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0165	225938 ---	-- ---	3728 ---	-- ---	3728 ---	-- 298	4026
52.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04563	214611 ---	-- ---	9793 ---	-- ---	9793 ---	-- 783	10576
53.				0,06993	19590,23	987,43	1370	69	20	1186	2760

	1106-0301 -Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	-0601 плоские. Изготовление в			18314,8	314,84	1281	22	--	204	
	РСНБ РК построечных условиях									
	2015 из арматуры диаметром									
	Изм. и до 16 мм									
	доп. вып.									
	1 НР - 91%; СП - 8%									
	Антисейсмический пояс (на отм. -0,080)									
54.			36,92	31685,3	4677,35	1169821	172688	640763	355939	1647821
	1106-0701 -Пояса в опалубке.	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0201 Устройство			9652,5	941,81	356370	34772	--	122061	
	РСНБ РК									
	2015 НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	16									
55.			0,15336	225938	--	34650	--	34650	--	37422
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3201 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	2772	
	РСНБ РК класса А-III (А400)									
	2015 диаметром от 6 до 12 мм									
	СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
56.			3,60543	214611	--	773765	--	773765	--	835666
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3202 горячекатаная			--	--	--	--	--	61901	
	РСНБ РК периодического профиля									
	2015 класса А-III (А400)									
	диаметром от 14 до 32									
	мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
57.			0,96803	234691	--	227188	--	227188	--	245363
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3001 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	18175	
	РСНБ РК класса А-I (А240)									
	2015 диаметром от 6 до 12 мм									
	СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
58.			0,96803	19430,44	1348,9	18809	1306	278	16001	37595
	1106-0301 -Каркасы арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	-0701 пространственные.			17793,54	370,4	17225	359	--	2785	
	РСНБ РК Изготовление в									
	2015 построечных условиях из									
	Изм. и арматуры диаметром до									
	доп. вып. 25 мм (Хм1, Хм2, Хм3)									
	1									
	НР - 91%; СП - 8%									
59.			0,07934	73842,67	17284,43	5859	1371	118	4457	11141
	1106-0301 -Конструкции стальные,	т		---	---	---	---	---	---	

-0406 РСНБ РК 2015	остающиеся в теле бетона. Установка гильз Г1 НР - 91%; СП - 8%			55080	6649,48	4370	528	--	825	
60.			7,2	4262	--	30686	--	30686	--	33141
2301-0201 -0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2455	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	5552709	280691	4144990	1078602	7161815
		Тенге		--	--	1127025	57969	--	530499	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				5522023				
Материалы		Тенге				1720385				
Всего заработная плата		Тенге					1184994			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2393922				
Накладные расходы		Тенге				1078600				
Сметная прибыль		Тенге				528050				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7128672				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1047
Сметная заработная плата		Тенге					1184994			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				30686				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30686				
Сметная прибыль		Тенге				2455				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33141				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				7161814				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1047
Сметная заработная плата		Тенге					1184994			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								12776833
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Зарплата рабочих строителей		Тенге				1860431				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				649002				
в том числе зарплата машинистов		Тенге					137642			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге				7491352				
Накладные расходы		Тенге				1829612				
Сметная прибыль		Тенге				946425				

Временные здания и сооружения	1 %	127768
Итого		12904600
Зимнее удорожание	0,63 %	81299
Итого		12985900
Непредвиденные работы и затраты	2 %	259718
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		13245618
в т.ч. в текущих ценах на 2020 год - 88%		11656144
в т.ч. в текущих ценах на 2021 год - 12%		1589474

в том числе в текущих ценах на 2020 год - 88 %, К=1	11656144
НДС на 2020 год - 12 %	1398737
Итого в текущих ценах на 2020 год	13054881
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 12 %, К=1,0501698	1669218
НДС на 2020 год - 12 %	200306
Итого в текущих ценах на 2021 год	1869524
Налог на добавленную стоимость - 12 %	1599043
Итого к оплате	14924405

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: Бакаев Ж.Т.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.

Технический надзор:

ТОО «DACO Инжиниринг»

Мадикенов Б.А.