Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №56 от 08.06.2021г., доп.соглашение №56/3 от 19.05.2022г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»	359 775 948,90	171 172 249,90	152 832 366	18 339 883		120 702 984,14	107 770 521,65	12 932 462,49	
2	В том числе НДС 12%	38 547 423,10	18 339 883,92				12 932 462,49			
3	Удержание аванса 30%	89 703 161,25	52 033 961,25				36 893 181,75			
4	Удержание 5% гарантии качества	18 224 500,00	18 224 500,00				18 224 500,00			
5	Всего к оплате	251 848 287,65	100 913 788,65				65 585 302,39			
6	В том числе НДС 12%	26 983 745,11	10 812 191,64				7 026 996,68			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____ Мендекеев Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Наименование строительства: "Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области"

Договор: №56 от 08.06.2021г., доп.соглашение №56/3 от 19.05.2022г.

А К Т
приемки выполненных работ за май месяц 2022г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№2-1-1.	**Общестроительные работы**														
	Раздел 1. Земляные работы	6 467 744			6 467 744	100%	6 467 744	0	0	6 467 744	0%				0
	Раздел 2. Фундаменты	15 437 066			15 437 066	100%	15 437 066	0	0	15 437 066	0%				0
	Раздел 3. Стены	72 248 544			72 248 544	100%	72 248 544	0	0	72 248 544	0%				0
	Раздел 4. Перекрытие	62 560 668			62 560 668	100%	62 560 668	0	0	62 560 668	0%				0
	Раздел 5. Покрытие	13 291 185			13 291 185	100%	13 291 185	0	0	13 291 185	0%				0
	Раздел 6. Кровля	22 286 286			22 286 286	40%	8 914 514	0	0	8 914 514	40%	8 914 514			8 914 514
	Раздел 7. Двери	17 852 177			17 852 177	60%	10 711 306	0	0	10 711 306	60%	10 711 306			10 711 306
	Раздел 8. Окна	11 634 163			11 634 163	77%	9 002 366	0	0	9 002 366	0%				0
	Раздел 9. Перегородки	14 670 941			14 670 941	156%	22 870 528	0	0	22 870 528	60%	8 802 565			8 802 565
	Раздел 10. Полы	21 886 755			21 886 755	50%	10 943 378	0	0	10 943 378	50%	10 943 378			10 943 378
	Раздел 11. Внутренняя отделка	73 078 027			73 078 027	65%	47 318 429	0	0	47 318 429	62%	45 558 046			45 558 046
	Раздел 12. Наружная отделка	37 281 320			37 281 320	60%	22 368 792	0	0	22 368 792	60%	22 368 792			22 368 792
	Раздел 13. Лестницы Л-1 (3шт)	11 513 829			11 513 829	69%	7 902 968	0	0	7 902 968	0%				0
	Раздел 14. Разные работы	12 234 558			12 234 558	16%	1 932 272	0	0	1 932 272	0%				0
	Итого	**392 443 263**	-	-	**392 443 263**		**311 969 760**	-	-	**311 969 760**		**107 298 601**	-	-	**107 298 601**
№2-1-2.	Отопление	33 670 025	1 137 444		34 807 469	60%	20 202 015	0	0	20 202 015	60%	20 202 015			20 202 015
№2-1-3.	Вентиляция	906 491			906 491	60%	543 895	0	0	543 895	60%	543 895			543 895
№2-1-4.	Холодный водопровод	17 835 677	3865739		21 701 416	60%	10 701 406	0	0	10 701 406	60%	10 701 406			10 701 406
№2-1-5.	Водопровод горячей воды	3 175 187	4906320		8 081 507	40%	1 270 075	0	0	1 270 075	40%	1 270 075			1 270 075
№2-1-6.	Канализация	10 150 741			10 150 741	60%	6 090 445	0	0	6 090 445	60%	6 090 445			6 090 445
№2-1-7.	Газонабжение внутренее	9 813 166			9 813 166	60%	5 887 900	0	0	5 887 900	60%	5 887 900			5 887 900
№2-1-8.	Электроосвещение	25 504 729	236 158		25 740 887	60%	15 302 837	0	0	15 302 837	60%	15 302 837			15 302 837
№2-1-9.	Домофонная связь	3 310 195			3 310 195	0%	0	0	0	0	0%				0
№2-1-10.	Видеонаблюдение	1 336 515			1 336 515	0%	0	0	0	0	0%				0
№2-1-11.	Временные пути	1 345 552			1 345 552	0%	0	0	0		0%				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**499 491 541**	**10 145 661**	-	**509 637 202**		**371 968 332**	-	-	**371 968 332**		**167 297 173**	-	-	**167 297 173**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания 1%	4 994 915			4 994 915		3 719 683			3 719 683		1 672 972			1 672 972
	Итого по главам 1-8	**504 486 456**	**10 145 661**		**514 632 117**		**375 688 015**	**0**		**375 688 015**		**168 970 145**	**0**		**168 970 145**

	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,63%	3 178 265			3 178 265		1 959 838			1 959 838		657 516			657 516
	Итого по главам 1-9	**507 664 721**	**10 145 661**		**517 810 382**		**313 045 277**	**0**		**313 045 277**		**105 025 084**	**0**		**105 025 084**
ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	10 153 294			10 153 294		6 260 906			6 260 906		2 100 502			2 100 502
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**517 818 016**	**10 145 661**		**527 963 677**		**319 306 182**	**0**		**319 306 182**		**107 125 585**	**0**		**107 125 585**
	в т.ч. в текущих ценах на 2020 год - 88%	455 679 854	8 928 182	0	464 608 035		280 989 440	0	0	280 989 440		94 270 515	0	0	94 270 515
	в т.ч. в текущих ценах на 2021 год - 12%	62 138 162	1 217 479	0	63 355 641		38 316 742	0	0	38 316 742		12 855 070	0	0	12 855 070
Приложение 1 к Прогнозу	**в том числе в текущих ценах на 2020 год - 88 %, К=1**	**455 679 854**	**8 928 182**	**0**	**464 608 035**		**280 989 440**	**0**	**0**	**280 989 440**		**94 270 515**	**0**	**0**	**94 270 515**
	НДС на 2021 год, - 12 %			55 752 964	55 752 964				33 718 733	33 718 733				11 312 462	11 312 462
	Итого в текущих ценах на 2020 год	**455 679 854**	**8 928 182**	**55 752 964**	**520 361 000**		**280 989 440**	**0**	**33 718 733**	**314 708 173**		**94 270 515**	**0**	**11 312 462**	**105 582 977**
Приложение 1 к Прогнозу	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 12 %, К=1,0501698**	**65 255 621**	**1 278 560**	**0**	**66 534 181**		**40 239 085**	**0**	**0**	**40 239 085**		**13 500 007**	**0**	**0**	**13 500 007**
	НДС на 2022 год, - 12 %			7 984 102	7 984 102				4 828 690	4 828 690				1 620 001	1 620 001
	Итого в текущих ценах на 2021 год	65 255 621	1 278 560	7 984 102	**74 518 283**		40 239 085	0	4 828 690	**45 067 775**		13 500 007	0	1 620 001	**15 120 007**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			63 737 066					38 547 423					12 932 463	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**520 935 475**	**10 206 742**	**63 737 066**	**594 879 282**		**321 228 526**	**0**	**38 547 423**	**359 775 949**		**107 770 521,65**	**0,00**	**12 932 462,49**	**120 702 984,14**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Руководитель _____ **Мендекеев Е.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "DACO Инжиниринг"

_____ **Мадикенов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор _____ **Кунибеков Э.Ж.**