Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №56 от 08.06.2021г., доп.соглашение №56/3 от 19.05.2022г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»	434 490 000,00	245 886 301,00	219 541 340	26 344 960		74 714 051,10	66 708 974	8 005 077	
2	В том числе НДС 12%	46 552 500,00	26 344 960,82				8 005 077			
3	Удержание аванса 30%	104 703 161,75	67 033 961,75				15 000 000			
4	Удержание 5% гарантии качества	21 724 500,00	21 724 500,00				3 500 000			
5	Всего к оплате	308 062 338,25	157 127 839,25				56 214 051,10			
6	В том числе НДС 12%	33 006 679,10	16 835 125,63				6 022 934,05			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____Мендекеев Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Наименование строительства: "Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области"

Договор: №56 от 08.06.2021г., доп.соглашение №56/3 от 19.05.2022г.

А К Т
приемки выполненных работ за июнь месяц 2022г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№2-1-1.	**Общестроительные работы**														
	Раздел 1. Земляные работы	6 467 744			6 467 744	100%	6 467 744	0	0	6 467 744	0%				0
	Раздел 2. Фундаменты	15 437 066			15 437 066	100%	15 437 066	0	0	15 437 066	0%				0
	Раздел 3. Стены	72 248 544			72 248 544	100%	72 248 544	0	0	72 248 544	0%				0
	Раздел 4. Перекрытие	62 560 668			62 560 668	100%	62 560 668	0	0	62 560 668	0%				0
	Раздел 5. Покрытие	13 291 185			13 291 185	100%	13 291 185	0	0	13 291 185	0%				0
	Раздел 6. Кровля	22 286 286			22 286 286	60%	13 371 772	0	0	13 371 772	0%				0
	Раздел 7. Двери	17 852 177			17 852 177	60%	10 711 306	0	0	10 711 306	60%	10 711 306			10 711 306
	Раздел 8. Окна	11 634 163			11 634 163	77%	9 002 366	0	0	9 002 366	0%				0
	Раздел 9. Перегородки	14 670 941			14 670 941	96%	14 067 963	0	0	14 067 963	0%				0
	Раздел 10. Полы	21 886 755			21 886 755	70%	15 320 729	0	0	15 320 729	70%	15 320 729			15 320 729
	Раздел 11. Внутренняя отделка	73 078 027			73 078 027	72%	52 915 002	0	0	52 915 002	0%				0
	Раздел 12. Наружная отделка	37 281 320			37 281 320	40%	14 912 528	0	0	14 912 528	40%	14 912 528			14 912 528
	Раздел 13. Лестницы Л-1 (3шт)	11 513 829			11 513 829	69%	7 902 968	0	0	7 902 968	0%				0
	Раздел 14. Разные работы	12 234 558			12 234 558	16%	1 932 272	0	0	1 932 272	0%				0
	Итого	**392 443 263**	-	-	**392 443 263**		**310 142 113**	-	-	**310 142 113**		**40 944 563**	-	-	**40 944 563**
№2-1-2.	Отопление	33 670 025	1 137 444		34 807 469	60%	20 202 015	0	0	20 202 015	0%				0
№2-1-3.	Вентиляция	906 491			906 491	60%	543 895	0	0	543 895	0%				0
№2-1-4.	Холодный водопровод	17 835 677	3865739		21 701 416	60%	10 701 406	0	0	10 701 406	0%				0
№2-1-5.	Водопровод горячей воды	3 175 187	4906320		8 081 507	40%	1 270 075	0	0	1 270 075	0%				0
№2-1-6.	Канализация	10 150 741			10 150 741	60%	6 090 445	0	0	6 090 445	0%				0
№2-1-7.	Газонабжение внутренее	9 813 166			9 813 166	60%	5 887 900	0	0	5 887 900	60%	5 887 900			5 887 900
№2-1-8.	Электроосвещение	25 504 729	236 158		25 740 887	57%	14 482 328	0	0	14 482 328	57%	14 482 328			14 482 328
№2-1-9.	Домофонная связь	3 310 195			3 310 195	80%	2 648 156	0	0	2 648 156	80%	2 648 156			2 648 156
№2-1-10.	Видеонаблюдение	1 336 515			1 336 515	0%	0	0	0	0	0%				0
№2-1-11.	Временные пути	1 345 552			1 345 552	0%	0	0	0		0%				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**499 491 541**	**10 145 661**	-	**509 637 202**		**371 968 333**	-	-	**371 968 333**		**63 962 947**	-	-	**63 962 947**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания 1%	4 994 915			4 994 915		3 719 683			3 719 683		639 629			639 629
	Итого по главам 1-8	**504 486 456**	**10 145 661**		**514 632 117**		**375 688 016**	**0**		**375 688 016**		**64 602 576**	**0**		**64 602 576**

	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,63%	3 178 265			3 178 265		2 366 834			2 366 834		406 996			406 996
	Итого по главам 1-9	**507 664 721**	**10 145 661**		**517 810 382**		**378 054 850**	**0**		**378 054 850**		**65 009 572**	**0**		**65 009 572**
ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	10 153 294			10 153 294		7 561 097			7 561 097		1 300 191			1 300 191
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**517 818 016**	**10 145 661**		**527 963 677**		**385 615 947**	**0**		**385 615 947**		**66 309 764**	**0**		**66 309 764**
	в т.ч. в текущих ценах на 2020 год - 88%	455 679 854	8 928 182	0	464 608 035		339 342 034	0	0	339 342 034		58 352 592	0	0	58 352 592
	в т.ч. в текущих ценах на 2021 год - 12%	62 138 162	1 217 479	0	63 355 641		46 273 914	0	0	46 273 914		7 957 172	0	0	7 957 172
Приложение 1 к Прогнозу	**в том числе в текущих ценах на 2020 год - 88 %, К=1**	**455 679 854**	**8 928 182**	**0**	**464 608 035**		**339 342 034**	**0**	**0**	**339 342 034**		**58 352 592**	**0**	**0**	**58 352 592**
	НДС на 2021 год, - 12 %			55 752 964	55 752 964				40 721 044	40 721 044				7 002 311	7 002 311
	Итого в текущих ценах на 2020 год	**455 679 854**	**8 928 182**	**55 752 964**	**520 361 000**		**339 342 034**	**0**	**40 721 044**	**380 063 078**		**58 352 592**	**0**	**7 002 311**	**65 354 903**
Приложение 1 к Прогнозу	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 12 %, К=1,0501698**	**65 255 621**	**1 278 560**	**0**	**66 534 181**		**48 595 467**	**0**	**0**	**48 595 467**		**8 356 381**	**0**	**0**	**8 356 381**
	НДС на 2022 год, - 12 %			7 984 102	7 984 102				5 831 456	5 831 456				1 002 766	1 002 766
	Итого в текущих ценах на 2021 год	65 255 621	1 278 560	7 984 102	**74 518 283**		48 595 467	0	5 831 456	**54 426 923**		8 356 381	0	1 002 766	**9 359 147**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			63 737 066					46 552 500					8 005 077	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**520 935 475**	**10 206 742**	**63 737 066**	**594 879 282**		**387 937 500**	**0**	**46 552 500**	**434 490 000**		**66 708 974**	**0**	**8 005 077**	**74 714 051,10**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Руководитель _____ **Мендекеев Е.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "DACO Инжиниринг"

_____ **Мадикенов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор _____ **Кунибеков Э.Ж.**