Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "B-grass"

Договор № 115 от 14.10.2021г.

Наименование строительства и его адрес: "Работы по строительству жилого дома №16 по улице Бирлик в селе Кайнар Байзакского района Жамбылской области для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Работы по строительству жилого дома №16 по улице Бирлик в селе Кайнар Байзакского района Жамбылской области для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера"	11 413 800	11 413 800			11 413 800	11 413 800		
2	В том числе НДС	1 222 907	1 222 907			1 222 907	1 222 907		
3	**Итого к оплате с НДС:**	**11 413 800**	**11 413 800**			**11 413 800**	**11 413 800**		

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ Садыров Е. К.

Подрядчик:

ТОО "B-grass"

Директор _____ Абуов Д.Д.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "B-Grass"
Договор: № 115 от 14.10.2021г.
Форма 2В
Наименование объекта: "Работы по строительству жилого дома №16 по улице Бирлик в селе Кайнар Байзакского района Жамбылской области для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы										
		Подраздел 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0419 1101-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка вотвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	108,3264		425,70	425,70	46115	46114	--	6334	56645
		НР - 72%; СП - 8%				--	81,21	--	8797		4196	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	8,1536		2219,45	--	18096	--	--	13029	33616
		НР - 72%; СП - 8%				2219,45	--	18096	--		2490	
3	Е11-010201-0901 1101-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м**	м2 уплотненной поверхности основания	89,6		830,90	748,37	74449	67054	2983	18175	100034
		НР - 72%; СП - 8%				49,24	232,49	4412	20831		7410	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	84,5393		36,27	36,27	3066	3067	--	872	4253
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,32	--	1211		315	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	84,5393		173,82	79,75	14695	6742	--	8100	24619
		НР - 72%; СП - 8%				94,07	39,01	7953	3298		1824	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	14,9187		965,20	--	14400	--	--	10368	26749
		НР - 72%; СП - 8%				965,20	--	14400	--		1981	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					44861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122977			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					34137			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2983		
	Накладные расходы		Тенге							56878	
	Сметная прибыль		Тенге							18216	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								245915
		Подраздел 2.Фундаменты									
7	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	14,59	5732,18	319,15	83633	4657	70066	9933	101052
		НР - 94%, СП - 8%			610,68	113,62	8910	1658		7485	
8	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	22	21217,93	1392,69	466794	30639	357426	78419	588830
		НР - 91%, СП - 8%			3578,58	338,47	78729	7446		43617	
9	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0089	617024,73	2469,73	5492	22	2083	3091	9270
		НР - 91%, СП - 8%			380613,00	1080,57	3387	10		687	
10	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	12,16	1166,06	12,62	14179	153	8247	5441	21190
		НР - 93%, СП - 8%			475,21	5,94	5779	72		1570	
11	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	90,24	908,16	20,27	81952	1829	52115	26296	116908
		НР - 93%, СП - 8%			310,37	2,97	28008	268		8660	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				124813				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37300			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					9454			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						489937		
	Накладные расходы		Тенге							123180	
	Сметная прибыль		Тенге							62019	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								837249
		Подраздел 3.Стены									
12	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	30,39924	32333,50	2991,64	982914	90944	674147	225093	1304648
		НР - 93%, СП - 8%			7165,40	796,50	217823	24213		96641	
13	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,126616	526917,58	2414,78	66716	306	57005	8841	81602
		НР - 93%, СП - 8%			74278,80	802,44	9405	102		6045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сердечники МС-2									
14	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны (сердечники) гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	0,3888	64851,85	28963,56	25214	11261	7351	8460	36368
		НР - 91%; СП - 8%			16979,38	6930,75	6602	2695		2694	
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00324	392348,00	--	1271	--	1271	--	1373
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,057672	386515,00	--	22291	--	22291	--	24074
		СП - 8%			--	--	--	--		1783	
		Перемычки									
17	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,099	46441,70	4521,42	51039	4969	27800	17629	74161
		НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	18270	1102		5493	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01344	392348,00	--	5273	--	5273	--	5695
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07788	22108,03	1411,99	1722	110	23	1476	3454
		НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	1589	33		256	
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03928	392348,00	--	15411	--	15411	--	16644
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
21	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0386	386515,00	--	14919	--	14919	--	16113
		СП - 8%			--	--	--	--		1194	
		Перегородки									
22	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,4325	20985,49	1392,69	9076	602	6926	1542	11467
		НР - 91%; СП - 8%			3578,58	338,47	1548	146		849	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0115218	392348,00	--	4521	--	4521	--	4883
		СП - 8%			--	--	--	--		362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0098264	386515,00	--	3798	--	3798	--	4102
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
25	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,71	5645,22	274,95	263688	12843	146707	99966	392746
		НР - 93%, СП - 8%			2229,46	71,77	104138	3352		29092	
26	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0286315	526917,58	2414,78	15086	69	12890	1999	18452
		НР - 93%, СП - 8%			74278,80	802,44	2127	23		1367	
27	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,007216	1117505,99	1443,99	8064	11	6101	1780	10632
		НР - 91%, СП - 8%			270468,00	630,51	1952	5		788	
		Сейсмопояс									
28	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,83	34826,50	4893,24	63732	8954	34517	20236	90685
		НР - 91%, СП - 8%			11071,50	1079,88	20261	1976		6717	
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02196	392348,00	--	8616	--	8616	--	9305
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
30	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,075335	386515,00	--	29118	--	29118	--	31447
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	
31	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,004	617024,73	2469,73	2468	10	936	1389	4166
		НР - 91%, СП - 8%			380613,00	1080,57	1522	4		309	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				385237				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					130079			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					33651			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1079626		
	Накладные расходы		Тенге							388411	
	Сметная прибыль		Тенге							158669	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								2142017

Подраздел 4.Покрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	54	3630,19	145,20	196030	7841	113583	70149	287473
		НР - 90%; СП - 8%			1381,59	61,80	74606	3337		21294	
33	С1215-202-0104 215-202-0104 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,44	34153,00	--	49180	--	49180	--	53114
		СП - 8%			--	--	--	--		3934	
34	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	5,562	50750,00	--	282272	--	282272	--	304854
		СП - 8%			--	--	--	--		22582	
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	392348,00	--	12555	--	12555	--	13559
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				74606				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7841			
		- в том числе Зарплата машинистов	Тенге					3337			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						457591		
	Накладные расходы		Тенге							70149	
	Сметная прибыль		Тенге							48814	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								659000
		Подраздел 5.Кровля									
36	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	54	501,99	13,06	27107	705	21557	4629	34275
		НР - 92%; СП - 8%			89,73	3,44	4845	186		2539	
37	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	54	484,39	13,06	26157	705	20607	4629	33249
		НР - 92%; СП - 8%			89,73	3,44	4845	186		2463	
38	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,612	114224,59	1546,81	184130	2493	139564	38802	240767
		НР - 90%; СП - 8%			26100,10	645,37	42073	1040		17835	
39	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок,балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,612	8947,77	63,90	14424	103	12725	1477	17173
		НР - 90%; СП - 8%			989,82	28,45	1596	46		1272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	100	857,28 759,97	22,61 8,85	85728 75997	2261 885	7470	70731 12517	168976
41	С1224-102-0504 224-102-0504 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм** *СП - 8%*	м2	115	2432,00 --	-- --	279680 --	-- --	279680	-- 22374	302054
42	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	100	863,79 211,77	13,75 6,80	86379 21177	1375 680	63827	15737 8169	110285
43	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	50	311,97 37,50	2,96 1,32	15598 1875	148 66	13575	1747 1388	18733
44	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	49	3222,78 667,49	24,37 10,78	157916 32707	1194 528	124015	29912 15026	202854
45	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка ГКЛ** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	47,85	892,14 851,50	17,12 8,02	42689 40744	819 384	1126	37015 6376	86081
46	С1232-101-0101 232-101-0101 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012** *СП - 8%*	м2	50,2425	461,00 --	-- --	23162 --	-- --	23162	-- 1853	25015
		Обшивка карниза									
47	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,14	114281,46 27022,50	1192,12 534,96	15999 3783	167 75	12049	3472 1558	21029
48	Е11-340108-0716 1134-0108-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	36	2744,18 2726,36	6,10 2,08	98790 98149	220 75	421	74650 13875	187315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	36	1345,00	--	48420	--	48420	--	52294
		СП - 8%			--	--	--	--		3874	
50	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	21545,83	922,23	21546	922	13060	7164	31007
		НР - 90%, СП - 8%			7563,52	396,99	7564	397		2297	
51	С1223-101-0101 223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,5	26995,00	--	13498	--	13498	--	14578
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
52	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 088-2005	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
53	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2	857,28	22,61	1715	46	149	1415	3380
		НР - 92%, СП - 8%			759,97	8,85	1520	18		250	
54	С1224-102-0504 224-102-0504 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	2,3	2432,00	--	5594	--	5594	--	6041
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
55	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	2	863,79	13,75	1728	28	1276	315	2206
		НР - 72%, СП - 8%			211,77	6,80	424	14		163	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				337299				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11186			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4580			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						802815		
	Накладные расходы		Тенге							291695	
	Сметная прибыль		Тенге							115439	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								1558434

Подраздел 6.Проемы

56	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	3211,40	52,47	13488	221	2342	7603	22779
		НР - 69%, СП - 8%			2601,26	22,35	10925	94		1687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	4,2	40727,00	--	171053	--	171053	--	184737
		СП - 8%			--	--	--	--		13684	
58	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	5,67	1857,98	87,38	10535	496	2889	6631	18539
		НР - 90%, СП - 8%			1261,06	38,39	7150	218		1373	
59	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	5,67	5812,00	--	32954	--	32954	--	35590
		СП - 8%			--	--	--	--		2636	
60	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	3	520,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
61	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	3	4148,00	--	12444	--	12444	--	13440
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
62	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	1,05	3210,07	197,08	3371	206	1655	1446	5202
		НР - 90%, СП - 8%			1437,95	91,86	1510	96		385	
63	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	9,6	2430,85	193,84	23336	1861	11340	9915	35911
		НР - 90%, СП - 8%			1055,73	91,86	10135	882		2660	
64	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотне ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	10,65	22203,00	--	236462	--	236462	--	255379
		СП - 8%			--	--	--	--		18917	
65	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	7,35	1278,29	5,70	9395	42	7416	1762	12049
		НР - 90%, СП - 8%			263,60	2,73	1937	20		893	
66	С1223-501-0106 223-501-0106 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	7,35	2045,00	--	15031	--	15031	--	16233
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	м	7,35	1898,50 507,50	5,92 1,27	13954 3730	43 9	10181	2992 1356	18301
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				35387				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2869			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1319			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						505325		
	Накладные расходы		Тенге							30349	
	Сметная прибыль		Тенге							45914	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								619846

Подраздел 7.Отделка

68	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	47,85	737,40 582,13	1,99 0,61	35285 27855	95 29	7335	22307 4607	62200
69	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	47,85	1730,25 1315,16	11,06 5,25	82792 62930	529 251	19333	50545 10667	144004
70	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,15	1606,61 1064,86	87,70 68,92	258905 171602	14132 11106	73171	146167 32406	437478
71	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,164	3512,57 2532,85	49,91 25,63	63802 46007	907 466	16888	37178 8078	109058
72	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	161,15	652,15 375,51	5,08 1,70	105094 60513	819 274	43762	48630 12298	166022
73	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,164	1690,70 1127,13	22,82 7,54	30710 20473	415 137	9822	16488 3776	50974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	179,314	1427,76	10,43	256017	1870	66448	150870	439439
		НР - 80%; СП - 8%			1046,76	4,96	187699	889		32551	
		Наружная отделка									
75	Е11-150213-0103 1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	80,2	4400,56	30,27	352925	2428	107768	194646	591377
		НР - 80%; СП - 8%			3026,54	7,22	242729	579		43806	
76	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	4,812	50750,00	--	244209	--	244209	--	263746
		СП - 8%			--	--	--	--		19537	
77	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,2	4045,89	103,92	324480	8334	97693	180510	545389
		НР - 80%; СП - 8%			2723,85	89,58	218453	7184		40399	
78	Е11-150402-0202 1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	80,2	974,68	3,86	78169	310	63333	11735	97096
		НР - 80%; СП - 8%			181,12	1,78	14526	143		7192	
79	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	80,2	907,37	3,51	72771	282	62298	8257	87511
		НР - 80%; СП - 8%			127,07	1,63	10191	131		6482	
80	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь)	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,2	1348,63	34,64	25894	665	7796	14405	43523
		НР - 80%; СП - 8%			907,95	29,86	17433	573		3224	
81	Е11-150402-0102 1115-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготокой поверхности, силикатная (цоколь)	м2 фасада	19,2	517,63	3,86	9938	74	5398	3601	14622
		НР - 80%; СП - 8%			232,63	1,78	4466	34		1083	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1084877				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30860			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					21796			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						825256		
		Накладные расходы	Тенге							885339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге							226106	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								3052436
		Подраздел 8.Полы									
		тип №3									
82	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** *НР - 94%, СП - 8%*	**м2 покрытия**	**44,47**	**3057,90**	**47,26**	**135985**	**2102**	**121012**	**12905**	**160802**
					289,44	**19,29**	**12871**	**858**		**11911**	
83	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%*	**м2 стяжки**	**44,47**	**811,55**	**32,22**	**36090**	**1433**	**17543**	**16747**	**57064**
					384,84	**15,80**	**17114**	**703**		**4227**	
84	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%*	**м3 подстилающего слоя**	**3,5576**	**21487,56**	**7,68**	**76444**	**27**	**61560**	**13965**	**97642**
					4176,06	**--**	**14857**	**--**		**7233**	
85	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%, СП - 8%*	**м2 площади уплотнения**	**44,47**	**335,97**	**34,46**	**14941**	**1533**	**9771**	**3966**	**20419**
					81,79	**13,08**	**3637**	**582**		**1513**	
		тип №5									
86	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство** *НР - 94%, СП - 8%*	**м2 покрытия**	**3,38**	**1097,41**	**106,27**	**3709**	**359**	**2031**	**1368**	**5483**
					390,24	**40,19**	**1319**	**136**		**406**	
87	**Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 94%, СП - 8%*	**м2 покрытия**	**3,38**	**-205,11**	**-9,47**	**-693**	**-32**	**-585**	**-86**	**-842**
					-22,48	**-4,73**	**-76**	**-16**		**-62**	
88	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%*	**м3 подстилающего слоя**	**0,2704**	**21487,56**	**7,68**	**5810**	**2**	**4679**	**1061**	**7421**
					4176,06	**--**	**1129**	**--**		**550**	
89	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%, СП - 8%*	**м2 площади уплотнения**	**3,38**	**335,97**	**34,46**	**1136**	**116**	**744**	**301**	**1552**
					81,79	**13,08**	**276**	**44**		**115**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**51127**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5540**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**2307**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**216754**		
	Накладные расходы		Тенге							**50227**	
	Сметная прибыль		Тенге							**25893**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								349542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 9.Разные работы									
		Крыльцо №1									
90	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1	21353,76	1752,44	21354	1753	17374	2421	25677
		НР - 91%; СП - 8%			2226,76	433,91	2227	434		1902	
91	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02	450224,00	--	9004	--	9004	--	9724
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
		Козырек КР-1									
92	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0792	27630,60	11911,34	2188	943	215	907	3342
		НР - 69%; СП - 8%			13005,85	3586,30	1030	284		248	
93	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0792	499908,00	--	39593	--	39593	--	42760
		СП - 8%			--	--	--	--		3167	
94	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	4,8	857,28	22,61	4115	108	359	3395	8111
		НР - 92%; СП - 8%			759,97	8,85	3648	42		601	
95	С1224-102-0504 224-102-0504 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	м2	5,52	2432,00	--	13425	--	13425	--	14499
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
96	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	4,8	863,79	13,75	4146	66	3064	755	5294
		НР - 72%; СП - 8%			211,77	6,80	1016	33		392	
97	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	0,75	311,97	2,96	234	2	204	26	281
		НР - 90%; СП - 8%			37,50	1,32	28	1		21	
98	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,134	114224,59	1546,81	15306	207	11602	3226	20014
		НР - 90%; СП - 8%			26100,10	645,37	3497	86		1483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок,балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,134	8947,77	63,90	1199	9	1057	123	1428
		НР - 90%; СП - 8%			989,82	28,45	133	4		106	
		Крыльцо №3									
100	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,62	21353,76	1752,44	13239	1086	10772	1501	15919
		НР - 91%; СП - 8%			2226,76	433,91	1381	269		1179	
101	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00942	415244,00	--	3912	--	3912	--	4225
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
102	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10	19313,62	90,16	193136	902	186262	7490	216676
		НР - 118%; СП - 8%			597,18	37,57	5972	376		16050	
		тин №1									
103	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,8	1860,82	83,00	20097	897	4398	14301	37150
		НР - 94%; СП - 8%			1370,58	38,12	14802	412		2752	
104	С1231-302-0303 231-302-0303 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	11,016	3739,00	--	41189	--	41189	--	44484
		СП - 8%			--	--	--	--		3295	
105	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,432	21487,56	7,68	9283	3	7476	1696	11857
		НР - 94%; СП - 8%			4176,06	--	1804	--		878	
106	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,4	335,97	34,46	1814	186	1186	482	2479
		НР - 94%; СП - 8%			81,79	13,08	442	71		184	
		Отмостка									
107	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	21,3	929,46	233,04	19797	4963	13867	2562	24148
		НР - 108%; СП - 8%			45,41	65,98	967	1405		1789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	м2 основания	21,3	-134,83	-27,31	-2872	-582	-2260	-219	-3339
		НР - 108%; СП - 8%			-1,42	-8,11	-30	-173		-247	
109	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	21,3	1460,96	3,21	31118	68	26710	4714	38699
		НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	4340	25		2867	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				41257				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10611			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3269			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						389410		
	Накладные расходы		Тенге							43380	
	Сметная прибыль		Тенге							38774	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								523431
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				7308418	359263	4769691	1939608	9987871
							2179464	113850	--	739844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7106645				
	Материалы		Тенге				3125685				
	Всего заработная плата		Тенге					2280981			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1455358				
		Накладные расходы	Тенге				1931098				
		Сметная прибыль	Тенге				723021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9760764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1582
		Сметная заработная плата	Тенге					2280981			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				201773				
	Материалы		Тенге				2557				
	Всего заработная плата		Тенге					12333			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186097				
		Накладные расходы	Тенге				8510				
		Сметная прибыль	Тенге				16823				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				227106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12333			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				9987870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1591
		Сметная заработная плата	Тенге					2293314			
		ОТДЕЛ 2.Водопровод и канализация									
		Подраздел 10.Холодный водопровод									
110	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	2893,00	--	2893	--	2893	--	3124
		СП - 8%			--	--	--	--		231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1492,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
112	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	10	906,73	43,75	9067	437	252	8369	18831
		НР - 98%; СП - 8%			837,80	16,20	8378	162		1395	
113	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	10	572,00	--	5720	--	5720	--	6178
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
114	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм /Футляр/	м	1	1884,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
115	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	7	1312,68	2,56	9189	18	84	8907	19544
		НР - 98%; СП - 8%			1298,17	0,22	9087	2		1448	
116	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	3	1309,00	2,13	3927	6	34	3811	8357
		НР - 98%; СП - 8%			1295,79	0,32	3887	1		619	
117	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,93	92,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
118	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,97	134,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
119	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	8	464,00	--	3712	--	3712	--	4009
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
120	С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ00 SDR 11, DN 25х20х25, PN 16	шт.	4	765,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
121	С1241-210-0101 241-210-0101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100SDR 11, DN 25х20, PN 16	шт.	2	612,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	1	2381,63 2008,02	99,44 14,86	2382 2008	100 15	274	1982 349	4714
123	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	1	953,00 --	-- --	953 --	-- --	953	-- 76	1029
124	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%, СП - 8%*	кран	1	31263,34 445,80	-- --	31263 446	-- --	30817	437 2536	34236
125	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	1	1040,00 --	-- --	1040 --	-- --	1040	-- 83	1123
126	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50** *СП - 8%*	шт.	15	45,00 --	-- --	675 --	-- --	675	-- 54	729
127	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,01	65706,64 64066,00	-- --	657 641	-- --	16	634 103	1395
128	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	10	97,16 94,24	1,29 --	972 942	13 --	17	924 152	2047
129	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упоры бетонные. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,05	23864,84 6095,60	1199,27 297,46	1193 305	60 15	828	291 119	1603
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				25694				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					634			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					195			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						56010		
	Накладные расходы		Тенге							25355	
	Сметная прибыль		Тенге							8616	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								116310

Подраздел 11.Горячее водоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромировнные. Установка	шт.	1	12030,90	32,10	12031	32	8314	3626	16910
		НР - 98%; СП - 8%			3685,28	14,86	3685	15		1253	
131	С1242-207-1902 242-207-1902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2191,00	--	4382	--	4382	--	4733
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
132	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	8	1119,35	2,56	8955	21	95	8664	19028
		НР - 98%; СП - 8%			1104,84	0,22	8839	2		1409	
133	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	7,92	163,00	--	1291	--	1291	--	1394
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
134	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8	735,94	78,85	5888	631	2651	2207	8742
		НР - 76%; СП - 8%			325,78	37,15	2606	297		648	
135	С1234-305-0304 234-305-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	8,8	395,00	--	3476	--	3476	--	3754
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
136	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008	65706,64	--	526	--	13	507	1116
		НР - 99%; СП - 8%			64066,00	--	513	--		83	
137	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	97,16	1,29	777	10	13	739	1637
		НР - 98%; СП - 8%			94,24	--	754	--		121	
138	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	2	28,00	--	56	--	56	--	60
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
139	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	7	16,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
140	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	18	45,00	--	810	--	810	--	875
		СП - 8%			--	--	--	--		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				16397				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					694			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					314			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						21213		
	Накладные расходы		Тенге							15743	
	Сметная прибыль		Тенге							4324	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								58371
		Подраздел 12. Канализация									
141	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	905,62	1,46	9056	15	24	8842	19329
		НР - 98%; СП - 8%			901,70	0,51	9017	5		1432	
142	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	9,98	270,00	--	2695	--	2695	--	2911
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
143	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	1	1073,01	0,14	1073	--	33	1019	2260
		НР - 98%; СП - 8%			1040,20	--	1040	--		167	
144	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение.Установка**	комплект	1	2725,61	75,94	2726	76	332	2308	5437
		НР - 98%; СП - 8%			2318,16	36,98	2318	37		403	
145	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	3217,52	101,17	3218	101	219	2888	6594
		НР - 98%; СП - 8%			2897,70	48,86	2898	49		488	
146	С1244-102-0601 244-102-0601 РСНБ РК 2015	**Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96**	шт.	1	10521,00	--	10521	--	10521	--	11363
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
147	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	1	785,00	--	785	--	785	--	848
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
148	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм**	комплект	1	8000,00	--	8000	--	8000	--	8640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
149	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**1**	**3977,00**	--	**3977**	--	**3977**	--	**4295**
		СП - 8%			--	--	--	--		**318**	
150	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**1**	**785,00**	--	**785**	--	**785**	--	**848**
		СП - 8%			--	--	--	--		**63**	
151	С1241-212-0601 241-212-0601 РСНБ РК 2015	**Прочистка диаметром 50 мм**	**шт.**	**1**	**1235,00**	--	**1235**	--	**1235**	--	**1334**
		СП - 8%			--	--	--	--		**99**	
152	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**мтрубопровода**	**10**	**100,55**	**1,29**	**1006**	**13**	**51**	**924**	**2084**
		НР - 98%; СП - 8%			**94,24**	--	**942**	--		**154**	
153	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**3**	**82,00**	--	**246**	--	**246**	--	**266**
		СП - 8%			--	--	--	--		**20**	
154	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**1**	**130,00**	--	**130**	--	**130**	--	**140**
		СП - 8%			--	--	--	--		**10**	
155	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,01**	**537,00**	--	**1079**	--	**1079**	--	**1165**
		СП - 8%			--	--	--	--		**86**	
156	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	**м3 изоляции**	**0,019**	**57354,83**	**1207,10**	**1090**	**22**	**580**	**379**	**1586**
		НР - 76%; СП - 8%			**25663,95**	**549,82**	**488**	**10**		**117**	
157	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,019608**	**12297,00**	--	**241**	--	**241**	--	**260**
		СП - 8%			--	--	--	--		**19**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**16703**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**227**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**101**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**30932**		
	Накладные расходы		Тенге							**16360**	
	Сметная прибыль		Тенге							**5137**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		Тенге								**69360**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**168506**	**1555**	**108157**	**57458**	**244041**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							58794	610	--	18077	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21071				
		Материалы	Тенге				4086				
		Всего заработная плата	Тенге					4875			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11717				
		Накладные расходы	Тенге				4018				
		Сметная прибыль	Тенге				2007				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27096				3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4875			
		Сметная заработная плата	Тенге				147435				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				40559				
		Материалы	Тенге					54529			
		Всего заработная плата	Тенге				51793				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53440				
		Накладные расходы	Тенге				16070				
		Сметная прибыль	Тенге				216945				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								37
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					54529			
		Сметная заработная плата	Тенге				244041				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								40
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					59404			
		Сметная заработная плата	Тенге								

ОТДЕЛ 3.Отопление

Подраздел 13.Отопление

158	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	9,28	1224,62 759,83	17,59 6,22	11365 7051	164 58	4150	6967 1467	19798
159	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	секция	58	2155,00 --	-- --	124990 --	-- --	124990	-- 9999	134989
160	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	533,93 514,74	0,65 0,31	4271 4118	5 2	148	4038 665	8974
161	С1242-303-0803 242-303-0803 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	2	11517,00 --	-- --	23034 --	-- --	23034	-- 1843	24877
162	С1245-510-0205 245-510-0205 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15** *СП - 8%*	шт.	6	5477,00 --	-- --	32862 --	-- --	32862	-- 2629	35491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	6	307,42 197,88	-- --	1845 1187	-- --	658	1164 241	3249
164	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	686,61 613,77	2,56 0,67	4120 3683	15 4	422	3613 619	8351
165	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN10, DN 15** *СП - 8%*	шт.	6	3259,00 --	-- --	19554 --	-- --	19554	-- 1564	21118
166	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	1152,57 1137,99	2,64 0,23	13831 13656	32 3	143	13385 2177	29394
167	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	35	1150,03 1136,76	2,19 0,33	40251 39787	77 12	387	39002 6340	85593
168	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1846,95 515,80	23,60 9,49	18470 5158	236 95	13076	5148 1889	25507
169	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные** *СП - 8%*	м	11,88	143,00 --	-- --	1699 --	-- --	1699	-- 136	1835
170	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные** *СП - 8%*	м	34,65	227,00 --	-- --	7866 --	-- --	7866	-- 629	8195
171	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	57	748,08 335,55	81,22 38,26	42640 19127	4629 2181	18884	16194 4707	63541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	211,00 --	-- --	2785 --	-- --	2785	-- 223	3008
		СП - 8%									
173	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	276,00 --	-- --	13662 --	-- --	13662	-- 1093	14755
		СП - 8%									
174	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,047	67628,62 65987,98	-- --	3179 3101	-- --	78	3070 500	6749
		НР - 99%, СП - 8%									
175	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	47	100,03 97,07	1,33 --	4701 4562	62 --	77	4471 734	9906
		НР - 98%, СП - 8%									
176	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	2	28,00 --	-- --	56 --	-- --	56	-- 4	60
		СП - 8%									
177	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	6	47,00 --	-- --	282 --	-- --	282	-- 23	305
		СП - 8%									
178	С1241-208-2701 241-208-2701 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20	шт.	2	43,00 --	-- --	86 --	-- --	86	-- 7	93
		СП - 8%									
179	С1241-208-2702 241-208-2702 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25	шт.	8	78,00 --	-- --	624 --	-- --	624	-- 50	674
		СП - 8%									
180	С1241-208-2904 241-208-2904 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20x3/4	шт.	12	211,00 --	-- --	2532 --	-- --	2532	-- 203	2735
		СП - 8%									
181	С1241-211-1203 241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	2	24,00 --	-- --	48 --	-- --	48	-- 4	52
		СП - 8%									
182	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (гильзы)	м трубопровода	3,04	1959,18	45,06	5956	137	3196	2621	9263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			862,93	16,69	2623	51		686	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13					104053				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					5357			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2406			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						271299		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							99673	
	Накладные расходы		Тенге							38432	
	Сметная прибыль		Тенге								518814
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13										

Подраздел 14.Топочная

183	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Настенный газовый котел.Установка**	комплект	1	12237,22	519,76	12237	520	52	11666	25816
		НР - 98%; СП - 8%			11664,68	239,66	11665	240		1912	
184	51-040105-0705	**Котел двухконтурный на газообразном топливе DAEWOO DGB-300 KFS, N=34,9кВт**	комплект	1	174156,15	--	174156	--		--	174156
					--	--	--	--	174156	--	
185	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили,задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходн ые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	9	2444,85	102,42	22004	922	2468	18377	43612
		НР - 98%; СП - 8%			2068,26	15,31	18614	138		3230	
186	С1242-206-1504 242-206-1504 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	12881,00	--	51524	--	51524	--	55646
		СП - 8%			--	--	--	--		4122	
187	С1242-206-1505 242-206-1505 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	17537,00	--	52611	--	52611	--	56820
		СП - 8%			--	--	--	--		4209	
188	С1242-307-0302 242-307-0302 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	20280,00	--	20280	--	20280	--	21902
		СП - 8%			--	--	--	--		1622	
189	С1242-309-0101 242-309-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 15 ГОСТ 31294-2005**	шт.	1	2201,00	--	2201	--	2201	--	2377
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
190	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	1300,67	174,62	1301	175	14	1144	2641
		НР - 98%; СП - 8%			1111,63	55,75	1112	56		196	
191	С123-041013-1002 СТ123-041013-1002	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	9779,70	--	9780	--	9780	--	10562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
192	Ц13-110302-0101 1311-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования**	комплект	1	7950,36	1350,02	7950	1350	358	5100	14094
		НР - 75%, СП - 8%			6241,80	557,59	6242	558		1044	
193	С1245-601-0902 245-601-0902 РСНБ РК 2015	**Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 20, типа Zboyler**	шт.	1	6032,00	--	6032	--	6032	--	6515
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
194	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	11	1675,17	20,61	18427	226	13201	4988	25288
		НР - 98%, СП - 8%			454,58	8,12	5000	89		1873	
195	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	1372,48	20,61	1372	20	897	453	1972
		НР - 98%, СП - 8%			454,58	8,12	455	8		146	
196	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	12	748,08	81,22	8977	974	3976	3409	13377
		НР - 76%, СП - 8%			335,55	38,26	4027	459		991	
197	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	12,1	276,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
198	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	1,1	325,00	--	358	--	358	--	387
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
199	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,012	67628,62	--	812	--	20	784	1724
		НР - 99%, СП - 8%			65987,98	--	792	--		128	
200	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	12	100,03	1,33	1200	16	19	1142	2529
		НР - 98%, СП - 8%			97,07	--	1165	--		187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,5	97,96	2,76	49	1	22	18	72
		НР - 69%; СП - 8%			51,29	0,31	26	--		5	
202	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза**	м2	0,5	221,09	7,12	111	3	85	16	137
		НР - 69%; СП - 8%			45,03	0,92	23	--		10	
		Газоход									
203	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	7	5363,98	78,29	37548	548	29081	7951	49139
		НР - 98%; СП - 8%			1131,33	27,75	7919	194		3640	
204	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811**	м2	2,4	665,51	3,92	1597	9	1497	64	1794
		НР - 69%; СП - 8%			37,99	0,61	91	1		133	
205	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4,8	537,00	--	2578	--	2578	--	2784
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
206	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,22	38082,39	1256,54	8378	276	2782	4141	13520
		НР - 76%; СП - 8%			24183,16	581,62	5320	128		1002	
207	С1234-203-0201 234-203-0201 РСНБ РК 2015	**Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт**	10 м2	0,2198	4018,00	--	883	--	883	--	954
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				62451				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5040			
		- в том числе Зарплата машинистов	Тенге					1871			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						204059		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						174156		
	Накладные расходы		Тенге							59253	
	Сметная прибыль		Тенге							26464	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14		Тенге								531423
		Подраздел 15. Вентиляция									
208	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	1	1766,26	61,53	1766	62	196	1493	3520
		НР - 98%; СП - 8%			1507,74	15,60	1508	16		261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**1**	**3485,00**	--	3485	--	3485	--	3764
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
210	Е11-200101-0701 1120-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 250 мм. Прокладка**	**м воздуховодов**	**1**	**901,26**	**0,85**	901	1	178	708	1738
		НР - 98%, СП - 8%			722,11	0,20	722	--		129	
211	С1246-101-0101 246-101-0101 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГТ, диаметр 100 мм**	**м2**	**0,314**	**992,00**	--	311	--	311	--	336
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
212	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1**	**2172,00**	--	2172	--	2172	--	2346
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2230				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					16			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						6343		
	Накладные расходы		Тенге							2201	
	Сметная прибыль		Тенге							868	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15		Тенге								11704
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				835050	10460	481700	161127	1061941
							168734	4293	174156	65764	
	Стоимость оборудования		Тенге				174156				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				174156				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7950				
	Материалы		Тенге				359				
	Всего заработная плата		Тенге					6800			
	Сдача и испытание		Тенге				221				
		Накладные расходы	Тенге				5100				
		Сметная прибыль	Тенге				1044				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6800			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88943				
	Материалы		Тенге				27342				
	Всего заработная плата		Тенге					35276			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23200				
	Сдача и испытание		Тенге				1119				
		Накладные расходы	Тенге				27696				
		Сметная прибыль	Тенге				9333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					35276			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				564001				
	Материалы		Тенге				68365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					130951			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				362435				
	Сдача и испытание		Тенге				3922				
		Накладные расходы	Тенге				128331				
		Сметная прибыль	Тенге				55387				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				747719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					130951			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1061941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					173027			
				ОТДЕЛ 4.Газоснабжение							
213	**Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8**	**1833,38**	**23,69**	**14667**	**190**	**11136**	**3346**	**19454**
		НР - 98%, СП - 8%			**417,57**	**9,21**	**3341**	**74**		**1441**	
214	**Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**1554,68**	**23,69**	**4664**	**71**	**3340**	**1255**	**6392**
		НР - 98%, СП - 8%			**417,57**	**9,21**	**1253**	**28**		**474**	
215	**Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**11**	**616,43**	**--**	**6781**	**--**	**147**	**6501**	**14345**
		НР - 98%, СП - 8%			**603,06**	**--**	**6634**	**--**		**1063**	
216	**С1241-112-0106 241-112-0106 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4**	**162,00**	**--**	**648**	**--**	**648**	**--**	**700**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52**	
217	**С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2**	**181,00**	**--**	**362**	**--**	**362**	**--**	**391**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29**	
218	**С1241-113-0101 241-113-0101 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1**	**315,00**	**--**	**315**	**--**	**315**	**--**	**340**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25**	
219	**Е11-190501-0101 1119-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Сигнализатор загазованности. Установка**	**клапан**	**2**	**6885,54**	**272,40**	**13771**	**544**	**6778**	**6495**	**21887**
		НР - 98%, СП - 8%			**3224,62**	**89,16**	**6449**	**178**		**1621**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	Прайс-лист СТНПРАЙС-ЛИСТ	Сигнализатор загазованности СЗ-1 в комплекте с электромагнитным клапаном КЗГЭМ, диаметром 20 мм	компл	2	18360,00	--	36720	--	36720	--	39658
		СП - 8%			--	--	--	--		2938	
221	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2381,63	99,44	7145	299	822	5947	14140
		НР - 98%; СП - 8%			2008,02	14,86	6024	45		1047	
222	С1242-207-1402 242-207-1402 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	2959,00	--	5918	--	5918	--	6391
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
223	С1242-207-1403 242-207-1403 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	4199,00	--	4199	--	4199	--	4535
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
224	С1241-114-0101 241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	249,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
225	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1	3875,67	276,55	3876	276	2029	1668	5988
		НР - 98%; СП - 8%			1570,90	131,32	1571	131		444	
226	С1245-801-0101 245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	50965,00	--	50965	--	50965	--	55042
		СП - 8%			--	--	--	--		4077	
227	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50мм. Прокладка/футляр/	м трубопровода	1	3324,93	43,75	3325	44	2443	837	4495
		НР - 98%; СП - 8%			837,80	16,20	838	16		333	
228	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,4	537,00	--	215	--	215	--	232
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
229	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,52	991,25	1,19	1507	2	212	1035	2746
		НР - 80%; СП - 8%			850,78	0,57	1293	1		203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	Е11-190801-0101 1119-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**9583,04**	**348,56**	**9583**	**349**	**3461**	**5759**	**16570**
		НР - 98%; СП - 8%			**5772,91**	**104,02**	**5773**	**104**		**1227**	
231	С123-041013-1002 СТ123-041013-1002	**Фильтр газовый волосяной, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1**	**9779,70**	**--**	**9780**	**--**	**9780**	**--**	**10562**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**782**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**175437**	**1775**	**140486**	**32843**	**224944**
							33176	**577**	**--**	**16662**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				50965				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50965				
		Сметная прибыль	Тенге				4077				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				55042				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38227				
	Материалы		Тенге				212				
	Всего заработная плата		Тенге					1294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36720				
		Накладные расходы	Тенге				1035				
		Сметная прибыль	Тенге				3141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1294			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				86245				
	Материалы		Тенге				30157				
	Всего заработная плата		Тенге					32459			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22433				
		Накладные расходы	Тенге				31808				
		Сметная прибыль	Тенге				9444				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				127497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					32459			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				224942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					33753			
		ОТДЕЛ 5.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		Подраздел 16.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		ЩВ									
232	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	**шт.**	**1**	**12950,84**	**980,50**	**12951**	**981**	**8882**	**2483**	**16669**
		НР - 72%; СП - 8%			**3088,00**	**360,90**	**3088**	**361**		**1235**	
233	С1247-201-0504 247-201-0504 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-074 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**12547,00**	**--**	**12547**	**--**	**12547**	**--**	**13551**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1004**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1457,57	87,38	1458	87	28	993	2647
		НР - 72%, СП - 8%			1343,28	36,09	1343	36		196	
235	С1247-301-0216 247-301-0216 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У Т1-Э720,5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	19672,00	--	19672	--	19672	--	21246
		СП - 8%			--	--	--	--		1574	
236	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5770,48	118,76	5770	119	2723	2134	8537
		НР - 72%, СП - 8%			2928,00	36,09	2928	36		632	
237	С1247-204-0718 247-204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	681,00	--	681	--	681	--	735
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
238	С1261-404-0538 261-404-0538 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см	шт.	1	108,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
239	С1247-215-0110 247-215-0110 РСНБ РК 2015	Шины N+PE	шт.	2	2659,00	--	5318	--	5318	--	5743
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
		ЩК									
240	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	12950,84	980,50	12951	981	8882	2483	16669
		НР - 72%, СП - 8%			3088,00	360,90	3088	361		1235	
241	С123-070201-0201 СТ123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5199,60	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
242	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3103,62	25,78	15518	129	8069	5270	22451
		НР - 72%, СП - 8%			1464,00	--	7320	--		1663	
243	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
244	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	С1247-204-2814 247-204-2814 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	**3959,00**	--	**3959**	--	**3959**	--	**4276**
		СП - 8%			--	--	--	--		**317**	
246	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	**5358,00**	--	**5358**	--	**5358**	--	**5787**
		СП - 8%			--	--	--	--		**429**	
247	С1247-204-2806 247-204-2806 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	**5358,00**	--	**5358**	--	**5358**	--	**5787**
		СП - 8%			--	--	--	--		**429**	
248	С1261-404-0538 261-404-0538 РСНБ РК 2015	**Дюрейка 30 см**	**шт.**	**1**	**108,00**	--	**108**	--	**108**	--	**117**
		СП - 8%			--	--	--	--		**9**	
249	С1247-215-0110 247-215-0110 РСНБ РК 2015	**Шины N+PE**	**шт.**	**2**	**2659,00**	--	**5318**	--	**5318**	--	**5743**
		СП - 8%			--	--	--	--		**425**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**17767**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2297**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**794**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**93265**		
	Накладные расходы		Тенге							**13363**	
	Сметная прибыль		Тенге							**10136**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16		Тенге								**136828**

Подраздел 17.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

250	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**3**	**2137,28**	**844,49**	**6412**	**2534**	**404**	**3747**	**10971**
		НР - 72%, СП - 8%			**1158,00**	**576,54**	**3474**	**1730**		**813**	
251	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**1734,51**	**12,33**	**5204**	**37**	**2897**	**1644**	**7396**
		НР - 72%, СП - 8%			**756,56**	**4,69**	**2270**	**14**		**548**	
252	С123-070101-0707 СТ123-070101-0707	**Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1**	**1105,65**	--	**1106**	--	**1106**	--	**1194**
		СП - 8%			--	--	--	--		**88**	
253	С123-070101-2601 СТ123-070101-2601	**Светильники настенные, модели AQUA E27, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2**	**12026,70**	--	**24053**	--	**24053**	--	**25977**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1924**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	С1247-213-0103 247-213-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3	184,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
255	С123-070104-0501 СТ123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели DSTAR, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	6	557,55	--	3345	--	3345	--	3613
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
256	С1247-202-0506 247-202-0506 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная с установочным отверстием на 3 контакта	шт.	2	246,00	--	492	--	492	--	531
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
257	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	463,98	3,50	1392	10	39	970	2551
		НР - 72%; СП - 8%			447,76	1,44	1343	4		189	
258	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	463,98	3,50	928	7	25	647	1701
		НР - 72%; СП - 8%			447,76	1,44	896	3		126	
259	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	1178,28	17,74	3535	53	332	2276	6275
		НР - 72%; СП - 8%			1049,92	3,61	3150	11		465	
260	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	345,00	--	1035	--	1035	--	1118
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
261	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	368,00	--	736	--	736	--	795
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
262	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	1004,00	--	3012	--	3012	--	3253
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
263	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	553,63	3,50	5536	35	251	3790	10072
		НР - 72%; СП - 8%			524,96	1,44	5250	14		746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7	358,00	--	2506	--	2506	--	2706
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
265	С1247-214-0108 247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	522,00	--	1566	--	1566	--	1691
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
266	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	18	39,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
267	С1247-202-0503 247-202-0503 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У192 УХЛ3	шт.	15	49,00	--	735	--	735	--	794
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
268	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная заземления на 8 контактов	шт.	1	479,00	--	479	--	479	--	517
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
269	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8	178,26	6,99	1426	56	219	846	2453
		НР - 72%, СП - 8%			143,90	2,89	1151	23		182	
270	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	65	126,67	3,50	8234	228	1459	4782	14057
		НР - 72%, СП - 8%			100,73	1,44	6547	94		1041	
271	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	75	107,79	1,75	8084	131	1477	4701	13808
		НР - 72%, СП - 8%			86,34	0,72	6476	54		1023	
272	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	220596,00	--	13236	--	13236	--	14295
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
273	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	341689,00	--	22210	--	22210	--	23987
		СП - 8%			--	--	--	--		1777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	С1243-105-0505 243-105-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	769957,00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
275	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,015	158098,00	--	2371	--	2371	--	2561
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
		ТРУБЫ									
276	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	513,91	35,40	4111	283	490	2472	7110
		НР - 72%; СП - 8%			417,31	11,91	3338	95		527	
277	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	8	140,00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
278	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	140	393,08	15,77	55031	2208	8502	32311	94330
		НР - 72%; СП - 8%			316,58	3,97	44321	556		6987	
279	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	15	72,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
280	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	125	53,00	--	6625	--	6625	--	7155
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
281	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	4547,79	171,61	31835	1202	23582	5331	40140
		НР - 72%; СП - 8%			1007,30	50,53	7051	354		2973	
282	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	14	399,45	16,13	5592	226	1941	2506	8746
		НР - 72%; СП - 8%			244,63	3,97	3425	56		648	
283	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	956,26	28,36	5738	170	4014	1158	7448
		НР - 72%; СП - 8%			259,02	9,02	1554	54		552	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				90246				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7180			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3062			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						138754		
	Накладные расходы		Тенге							67181	
	Сметная прибыль		Тенге							24269	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17		Тенге								327629
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				349508	9477	232018	80544	464457
							108013	3856	--	34405	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				340467				
	Материалы		Тенге				74217				
	Всего заработная плата		Тенге					111869			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148761				
		Накладные расходы	Тенге				80544				
		Сметная прибыль	Тенге				33681				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				454692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					111869			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				216				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				216				
		Сметная прибыль	Тенге				18				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				234				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8825				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8825				
		Сметная прибыль	Тенге				706				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9531				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				464457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					111869			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		11 983 251						
		в том числе оборудование	**Тенге**		174 156						
		Временные здания и сооружения	**0,90%**		106 282						
		Итого			11 915 377						
		Производство работ в зимнее время	**0,900%**		107 238						
		ИТОГО			12 022 615						
		Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**		240 452						
		ИТОГО			12 263 068						
		Оборудование	**Тенге**		174 156						
		Всего с оборудованием	**Тенге**		12 437 224						
		Налог на добавленную стоимость	**12,00%**		1 492 467						
		Стоимость всего:	**Тенге**		13 929 690						
		Всего с коэф понижения	**0,8193865**		11 413 800						
		в том числе НДС 12%	**Тенге**		1 222 907						

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик:

ТОО "B-grass"

Технадзор

ТОО "ЭКСПЕРТИЗА СЕЙСМОСТОЙКОГО СТОИТЕЛЬСТВА"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель _____ **Садыров Е. К.**

Директор _____ **Абуов Д.Д.**

_____ **Оспанов Н. А.**