Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. №170

к: ТОО "Мегастрой ЛТД"
ник: ТОО «Казахстанские Трубопроводные Технологии»

ование объекта: "Многоквартирный жилой комплекс «Атлант» 3 очередь («Green Hills») с объектами дошкольного образования, встроенно-пристроенными помещениями, паркингом и центр, расположенный по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, между улицами Сарайшық и Д.Қонаева". 3 очередь, блоки 2, 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Март 2022 г.

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ MGS/Под/Atl-3/3166	от 17.06.2021						

ание пусковых комплекеов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, ие входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходь		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
бъекту:	3 254 126,80									
е за отчетный период:		425 032,56							51 003,91	476 036,47

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: Мегастрой ЛТД ТОО
Казахстанские трубопроводные технологии
Подрядчик: ТОО
Проект: Atlant - 3
Номер договора:

Акт приемки выполненных работ

за Март месяц 2022 года

Сумма выполнения 476,04 тыс.тг.

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма расхода	Объем	Стоимость материала		Стоимость работ		Стоимость подрядчика, тенге
						За единицу	Всего	За единицу	Всего	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	7	14
Жилые здания										
Блок 2										
1	71-160601-0101-00	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт		90			852,600	76 734	76 734
		Материалы Заказчика								
	23-051207-4202-00	*Головка термостатическая DX с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 6°C до 28°C, типа IMI Heimeier*	шт	4,6	414					
	23-020502-5408-00	*Соединитель латунный конусный 20×2 G3/4", типа Kan-Therm*	шт	1,651446	148,63016					
	23-040902-2003-00	*Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005*	шт	1	90					
2	71-161101-0101-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м		390			54,073	21 088,54	21 088,56
3	75-020101-0115-00	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 20, 25, 32, 40, 50 мм**	м		65			1 836,000	119 340	119 340
		Материалы Заказчика								
	23-010601-0102-00	*Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	м	0,230769	15					
	23-010601-0103-00	*Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	м	0,769231	50					
	23-020801-0904-00	*Переходник чугунный сантехнический (футорка) с резьбой "П"-"М", Т до +175°C, PN 16, DN 25x20 ГОСТ 8960-75*	шт	0,076923	5					
	23-020901-0402-00	*Муфта латунная переходная с внутренней резьбой Ду 25 х 15 мм для соединения стальных трубопроводов отопления и водоснабжения а также полипропиленовых и металлопластиковых труб*	шт	0,015385	1					
	23-020901-0403-00	*Муфта латунная переходная с внутренней резьбой Ду 25 х 20 мм для соединения стальных трубопроводов отопления и водоснабжения а также полипропиленовых и металлопластиковых труб*	шт	0,076923	5					
	23-020902-4915-00	*Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1-1/2" "М"-"П", Т до +120°C, PN 20, DN 15, типа Bugatti*	шт	0,015385	1					
	23-020401-5901-00	*Адаптер полипропиленовый с наружной резьбой 20x1/2" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	шт	0,538462	35					
	23-020401-9101-00	*Отвод полипропиленовый PP-R 90°, DN 25, белый, типа Jekko*	шт	0,615385	40					
	23-020902-6606-00	*Муфта разъемная латунная никелированная, резьба ВР/НР, DN 25, G1", типа Aquasfera*	шт	0,030769	2					
	23-020902-6604-00	*Муфта разъемная латунная никелированная, резьба ВР/НР, DN 50 G2", типа Aquasfera*	шт	0,030769	2					
	23-020401-2582-00	*Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	шт	0,307692	20					
	23-020902-4917-00	*Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/4-1" "М"-"П", Т до +120°C, PN 20, DN 25, типа Bugatti*	шт	0,015385	1					
	23-020902-4919-00	*Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/4"- 3/4" "П"-"М", Т до +120°C, PN 20, DN 32x20, типа Bugatti*	шт	0,015385	1					
	23-020401-1101-00	*Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	шт	0,615385	40					
	23-020401-2502-00	*Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	шт	0,615385	40					
	23-020902-4902-00	*Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1-3/4" "П"-"М", Т до +120°C, PN 20, DN 20, типа Bugatti*	шт	0,076923	5					
	23-020902-5101-00	*Сгон сантехнический прямой с резьбой 1/2", Т до +120°C, PN 20, DN 15, типа Bugatti*	шт	0,030769	2					
	23-020902-5102-00	*Сгон сантехнический прямой с резьбой 3/4", Т до +120°C, PN 20, DN 20, типа Bugatti*	шт	0,184615	12					
	23-020902-5108-00	*Сгон сантехнический прямой с резьбой 1", Т до +110°C, PN 10, DN 25, типа Giacomini*	шт	0,046154	3					
Блок 3										
Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования										
Отопление										
Жилая часть										
1	75-020101-0115-00	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 20, 25, 32, 40, 50 мм**	м		40			1 836,000	73 440	73 440
		Материалы Заказчика								
	23-010601-0102-00	*Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	м	0,25	10					
	23-010601-0103-00	*Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	м	0,75	30					
	23-020401-5901-00	*Адаптер полипропиленовый с наружной резьбой 20x1/2" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	шт	0,5	20					
	23-020401-9101-00	*Отвод полипропиленовый PP-R 90°, DN 25, белый, типа Jekko*	шт	0,75	30					

	23-020401-1101-00	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	0,875	34,999999					
	23-020401-2502-00	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	0,5	20					
2	71-160601-0101-00	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт		37			852,600	31 546,2	31 546,2
		Материалы Заказчика								
	23-040905-4729-00	Краны шаровые латунные 47.15.В-ГШ.Б, ВР "бабочка", DN 15, PN 40 типа LD Pride от 0 °С до + 150 °С ГОСТ 21345-2005	шт	1	37					
Тепловой узел										
Встроенные и встроенно-пристроенные помещения										
1	75-020101-0115-00	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 20, 25, 32, 40, 50 мм**	м		50			1 836,000	91 800	91 800
		Материалы Заказчика								
	23-010601-0102-00	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1	50					
	23-020401-5921-00	Адаптер полипропиленовый с внутренней резьбой 20x1" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	0,8	40					
	23-020401-9103-00	Отвод полипропиленовый PP-R 90°, DN 20, белый, типа Jakko	шт	0,8	40					
	23-020401-2401-00	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	0,7	35					
2	71-160601-0101-00	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт		13			852,600	11 083,8	11 083,8
		Материалы Заказчика								
	23-040905-4729-00	Краны шаровые латунные 47.15.В-ГШ.Б, ВР "бабочка", DN 15, PN 40 типа LD Pride от 0 °С до + 150 °С ГОСТ 21345-2005	шт	1	13					

Итого стоимость материалов 425 032,54
Итого стоимость СМР 425 032,56
Всего по смете 51 003,91
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%** 476 036,47
Всего с НДС

Заказчик _____

Подрядчик _____