Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. №170

к: ТОО "Мегастрой ЛТД"
чик: ТОО «Казахстанские Трубопроводные Технологии»

ование объекта: "Многоквартирный жилой комплекс «Атлант» 3 очередь («Green Hills») с объектами дошкольного образования, встроенно-пристроенными помещениями, паркингом и центр, расположенный по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, между улицами Сарайшық и Д.Қонаева". 3 очередь, блоки 2, 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2022 г.

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ MGS/Под/Atl-3/2938	от 17.06.2021						

ание пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение материалов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
обьекту:	3 214 152,88									
ле за отчетный период:		1 590 556,29							190 866,76	**1 781 423,05**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: Мегастрой ЛТД ТОО
Казахстанские трубопроводные технологии
Подрядчик: ТОО
Проект: Atlant - 3
Номер договора:

Акт приемки выполненных работ

за Март месяц 2022 года

Сумма выполнения: 1 781,42 тыс.тг.

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма расхода	Объем	Стоимость материала		Стоимость работ		Стоимость подрядчика, тенге
						За единицу	Всего	За единицу	Всего	
1	2	3	4	5	5	6	7	6	7	14
Жилые здания										
Блок 2										
1	71-160201-0202-00	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в	м		3			446,600	1 339,8	1 339,8
		Материалы Заказчика								
	23-011002-0504-00	*Трубы чугунные канализационные безраструбные DN 100 ГОСТ 6942-98*	*м*	*1*	*3*					
	23-020802-2020-00	*Отвод Pam-Global S 45° DN 100 мм*	*шт*	*1,333333*	*4*					
	23-021104-3922-00	*Хомут соединительный Rapid-S-W2, DN 100 мм, типа Pam-Global S*	*шт*	*2,666667*	*8*					
	23-020802-2313-00	*Крышка торцевая Pam-Global S DN 100*	*шт*	*0,666667*	*2*					
	23-020302-5924-00	*Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 125x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*0,666667*	*2*					
2	71-160501-0201-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м		40			2 395,031	95 801,23	95 801,24
		Материалы Заказчика								
	23-010601-0117-00	*Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*м*	*1*	*40*					
	23-020401-1201-00	*Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*0,25*	*9,999999*					
3	71-160501-0202-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м		250			1 953,674	488 418,46	488 418,44
		Материалы Заказчика								
	23-010601-0103-00	*Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*м*	*1*	*250*					
	23-020401-1101-00	*Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*0,04*	*9,999999*					
	23-020401-1202-00	*Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*0,04*	*9,999999*					
	23-020401-2502-00	*Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*0,28*	*69,999999*					
4	71-160601-0101-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт		17			852,600	14 494,2	14 494,2
		Материалы Заказчика								
	23-040905-4729-00	*Краны шаровые латунные 47.15.В-ГШ.Б, ВР "бабочка", DN 15, PN 40 типа LD Pride от 0 °С до + 150 °С ГОСТ 21345-2005*	*шт*	*1*	*17*					
5	71-160601-0102-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт		6			1 729,480	10 376,88	10 376,86
		Материалы Заказчика								
	23-041015-0504-00	*Клапан обратный латунный резьбовой ART 3121, Т до +110°С, PN 16, DN 32, типа Genebre ГОСТ 11823-91*	*шт*	*0,5*	*3*					
	23-040905-4718-00	*Краны шаровые латунные 47.32.В-Н.Р, ВР "рычаг", DN 32, PN 25 типа LD Pride от 0 °С до + 150 °С ГОСТ 21345-2005*	*шт*	*0,5*	*3*					
6	71-160601-0103-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт		8			1 508,000	12 064	12 064
		Материалы Заказчика								
	23-020601-0701-00	*Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100*	*шт*	*1*	*8*					
7	71-160901-0501-00	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	шт		232			462,745	107 356,84	107 356,84
		Материалы Заказчика								
	23-030301-1204-00	*Счетчик воды AKBA L110 BE с радио модулем Ввиот с дистанционной передачей данных, класс точности B, DN 15*	*шт*	*0,5*	*110*					
	23-030301-1204-00	*Счетчик воды AKBA L110 BE с радио модулем Ввиот с дистанционной передачей данных, класс точности B, DN 15*	*шт*	*1*	*6*					
	23-030301-1203-00	*Счетчик воды AKBA L110 CE с радио модулем Ввиот с дистанционной передачей данных, класс точности C, DN 15*	*шт*	*0,5*	*110*					
	23-030301-1203-00	*Счетчик воды AKBA L110 CE с радио модулем Ввиот с дистанционной передачей данных, класс точности C, DN 15*	*шт*	*1*	*6*					
8	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м		635,77			57,885	36 801,78	36 801,79
9	71-180501-0301-00	Насос дренажный.Установка	шт		3			1 166,190	3 498,57	3 498,56
		Материалы Заказчика								
	51-020406-0334-00	*Насос дренажный погружной, модель Drain TS 40/14 A1 Q=6,0м3/ч,H=10,0 м, P=1x1,0 кВт; 1раб., 230 V, типа Wilo (2063929)*	*шт*	*1*	*3*					
		Фильтр для очистки воды в			232			902,356	209 346,5	209 346,5

Блок 3										
Внутренние сети водопровода и канализации										
Жилая часть										
Водопровод хозяйственно питьевой (вертикальная разводка)										
1	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м		44,56			57,887	2 579,46	2 579,46
2	71-161101-0102-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м		64,5			57,884	3 733,54	3 733,54
3	75-020102-0308-00	Установка смесителей	шт		2			2 222,000	4 444	4 444
		Материалы Заказчика								
	23-020401-5901-00	*Адаптер полипропиленовый с наружной резьбой 20х1/2" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*5*	*10*					
	23-020401-5902-00	*Адаптер полипропиленовый с внутренней резьбой 20х1/2" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*1*	*2*					
	23-030102-4418-00	*Планка монтажная с водорозетками полипропиленовая PP-R 20 х 1/2", 3541323, типа VALTEC*	*шт*	*1*	*2*					
4	75-020102-0108-00	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления	м		56			1 836,000	102 816	102 816
		Материалы Заказчика								
	23-010601-0328-00	*Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х3,4 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*м*	*0,625*	*35*					
	23-010601-0106-00	*Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50х8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*м*	*0,267857*	*15*					
	23-010801-0102-00	*Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм*	*м*	*0,107143*	*6*					
	23-020405-1902-00	*Мост короткий с муфтами полипропиленовый DN 20 типа Jakko*	*шт*	*0,071429*	*4*					
	23-020401-1201-00	*Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*0,357143*	*20*					
	23-020401-1205-00	*Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*0,071429*	*4*					
	23-020401-2401-00	*Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*0,142857*	*8*					
	23-020601-0201-00	*Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50*	*шт*	*0,178571*	*10*					
5	75-020102-0306-00	Установка трапов диаметром 50, 100мм	комплект		2			563,000	1 126	1 126
		Материалы Заказчика								
	23-030102-1405-00	*Трап пластмассовый с прямым отводом Т100бП ГОСТ 1811-2019*	*шт*	*1*	*2*					
6	71-160601-0101-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт		8			852,600	6 820,8	6 820,8
		Материалы Заказчика								
	23-040905-4929-00	*Краны шаровые латунные с рукояткой, резьба В-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 15 типа LD Pride*	*шт*	*1*	*8*					
7	71-160501-0209-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м		8			550,620	4 404,96	4 404,96
		Материалы Заказчика								
	23-010801-0108-00	*Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм*	*м*	*1*	*8*					
	23-020802-2103-00	*Переход эксцентрический Pam-Global S DN 100х50*	*шт*	*0,125*	*1*					
	23-020601-0404-00	*Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100*	*шт*	*0,375*	*3*					
	23-020601-0406-00	*Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100*	*шт*	*0,25*	*2*					
	23-020601-0602-00	*Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50*	*шт*	*0,25*	*2*					
Горячее водоснабжение (вертикальная разводка)										
1	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м		153,26			57,886	8 871,59	8 871,59
Противопожарный водопровод										
1	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м		88,9			57,884	5 145,85	5 145,85
Дренажная канализация системы кондиционирования										
1	71-160501-0301-00	Насос дренажный.Установка	шт		2			1 166,180	2 332,36	2 332,36
		Материалы Заказчика								
	51-020406-0334-00	*Насос дренажный погружной, модель Drain TS 40/14 A1 Q=6,0м3/ч,H=10,0 м, P=1x1,0 кВт; 1треб., 230 V, типа Wilo (2063929)*	*шт*	*1*	*2*					
2	71-160501-0201-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м		5,55			2 382,411	13 222,38	13 222,4
		Материалы Заказчика								
	23-010601-0102-00	*Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*м*	*1*	*5,55*					
3	71-160501-0202-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м		143,95			1 953,674	281 231,42	281 231,42
		Материалы Заказчика								
	23-010601-0103-00	*Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*м*	*1*	*143,95*					
	23-020401-1202-00	*Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*0,027787*	*3,999999*					
4	71-160601-0102-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт		2			1 729,455	3 458,91	3 458,92
		Материалы Заказчика								
	23-041015-0504-00	*Клапан обратный латунный резьбовой ART 3121, Т до +110°С, PN 16, DN 32, типа Genebre ГОСТ 11823-91*	*шт*	*1*	*2*					
5	71-160301-0204-00	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм.	м		45			380,769	17 134,61	17 134,62

		Материалы Заказчика								
	23-010103-0204-00	*Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75*	*м*	*1*	*45*					
6	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м		45			57,881	2 604,66	2 604,66
Приборы учёта										
1	71-160901-0501-00	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	шт		96			462,745	44 423,66	44 423,66
		Материалы Заказчика								
	23-030301-1204-00	*Счетчик воды AKBA L110 BE с радио модулем Ввиот с дистанционной передачей данных, класс точности B, DN 15*	*шт*	*0,5*	*48*					
	23-030301-1203-00	*Счетчик воды AKBA L110 CE с радио модулем Ввиот с дистанционной передачей данных, класс точности C, DN 15*	*шт*	*0,5*	*48*					
2	71-181001-0101-00	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	шт		96			902,356	86 626,14	86 626,13
		Материалы Заказчика								
	21-130812-1039-00	*Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75*	*т*	*0,00007*	*0,00672*					
Насосная станция, водомерный узел										
1	71-161101-0102-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м		42,63			57,880	2 467,43	2 467,42
Встроенные и встроенно-пристроенные помещения										
Водопровод хозяйственно питьевой										
1	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м		72,14			57,888	4 176,02	4 176
2	71-160901-0501-00	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	шт		3			462,760	1 388,28	1 388,28
		Материалы Заказчика								
	23-030301-1203-00	*Счетчик воды AKBA L110 CE с радио модулем Ввиот с дистанционной передачей данных, класс точности C, DN 15*	*шт*	*1*	*3*					
3	71-181001-0101-00	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	шт		3			902,347	2 707,04	2 707,05
Горячее водоснабжение										
1	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м		137,42			57,887	7 954,77	7 954,76
2	71-160901-0501-00	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	шт		3			462,760	1 388,28	1 388,28
		Материалы Заказчика								
	23-030301-1204-00	*Счетчик воды AKBA L110 BE с радио модулем Ввиот с дистанционной передачей данных, класс точности B, DN 15*	*шт*	*1*	*3*					

Итого стоимость материалов	1 590 556,32
Итого стоимость СМР	
Всего по смете	1 590 556,29
*НДС (от всего по смете с материалами), 12%	190 866,76
Всего с НДС	1 781 423,05

Заказчик _____

Подрядчик _____