Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"

Договор № 463 от 09.11.2020 г. Дополнительное соглашение №463/1 от 15.12.2020 г.

Наименование стройки - "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Участок № 17. Пятно № 14"

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1					
			Прочие затраты	из них	За отчетный месяц всего	из них		Оборудование, мебель, инвентарь
				Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	6	7	8	10
«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 17. Пятно 14»	17 000 000,00	17 000 000,00			17 000 000,00	17 000 000,00		
В том числе НДС	1 821 428,57				1 821 428,57			
Удержание 5%	850 000,00				850 000,00			
Итого к оплате	**16 150 000,00**				**16 150 000,00**			

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

_____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик

ТОО "SAT Construction"

Руководитель _____ Сыдыгалиев А. Т.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза",

Форма 2-В

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"

Договор № 463 от 09.11.2020 г. Дополнительное соглашение №463/1 от 15.12.2020 г.
Наименование стройки: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Участок № 17. Пятно № 14"

А К Т № 1

выполненных работ за декабрь 2020 г.

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге				Сметная стоимость с начала строительства , тенге					Сметная стоимостьв текущем месяце , тенге				
		Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и	Прочих затрат	Всего	%	Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и	Прочих затрат	Всего	%	Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего
2	3	4	5	6	7										
2-1.	Глава 2. внутриплощадочные сети														
1	Энергоснабжение	3 676 491			3 676 491	0%	-			-	0%	0			-
2	Благоустройство втерритории	2 261 287			2 261 287	0%	-			-	0%	0	-		-
4	Телефонизация	517 901			517 901	100%	517 901			517 901	100%	517901			517 901
5	Теплотрасса	13 619 690			13 619 690	92%	12 582 113			12 582 113	92%	12582113			12 582 113
6	Наружные сети водопровода	1 278 138			1 278 138	0%	-			-	0%	0			-
7	Наружные сети канализации	1 443 898			1 443 898	0%	-			-	0%	0			-
8	Газоснабжение	2 899 460	140054		3 039 514	100%	2 899 460	140 054		3 039 514	95%	2899460	140 054		3 039 514
11	Вертикальная планировка	1 091 000			1 091 000	0%	-			-	0%	0			-
Итого		26 787 865	140054		26 927 919	60%	15 999 474	140054		16 139 528	59%	15999474	140 054		16 139 528
Глава 4 . Объекты энергетического хозяйство															
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация , теплоснабжения и газоснабжени															
Глава 7. Благоустройство территории															
Глава 8. Временные здание и сооружения															

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,0%	267 879			267879	78%	207993			207993	78%	207993,162			207993
	Всего по главе с1 - 8	27 055 744	140054		27195798	60%	16207467	140054		16347521	60%	16207467,16	140 054		16347521
	Глава 9. Прочие работы и затраты														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 1,17%	316 552			316552	60%	189 627			189627	60%	189627,3658			189627
	Всего по главе 1-9	27 372 296	140054		27512350	60%	16 397 095	140054		16537149	60%	16397094,53	140 054		16537149
ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	547 446			547446	60%	327 942			327942	60%	327941,8906			327942
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	27 919 742	140054		28059796	60%	16 725 036	140054		16865090	60%	16725036,42	140054		16865090
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			3367175,5	3367175	60%			2023811	2023811	60%			2023811	2023811
	ВСЕМУ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	27 919 742	140054	3367175,5	31426971	60%	16 725 036	140054	2023811	18888901	60%	16725036,42	140 054	2023811	18888901
	С понижающим коэффициентом	0,9				0%				17000000,00	0%				17000000,00
	Сумма по договору				**28284274,37**					**17000000,00**					**17000000,00**

Заказчик

Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

_____Бибосынов Т.А.

Подрядчик :

Руководитель : ТОО "SAT Construction"

_____ Сыдыгалиев А. Т.

Технадзор ТОО "Тараз-Технопроект"

_____Атамбаев С.А.

Авторский надзор : ТОО Алтын Жоба"

_____ Бегимкулова А.