Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйств
от «02» мая 2012г .№170

Заказчик: ТОО "BI CityStroy"
Подрядчик: ТОО «Казахстанские Трубопроводные Технологии»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Мухамедханова, уч. №4В. Квартал А

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Апрель 2021 г.

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ SHT/Под/Бтт306/1497	от 01.10.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к о
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	7 450 169,20									
В том числе за отчетный период:		4 733 163,29							567 979,60	5 301

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик: BI CityStroy ТОО
Подрядчик: Казахстанские трубопроводные технологии ТОО
Проект: Asyl Mura (Batagay 306) – А блок - опер.деят.
Договор:

Справка об объемах выполненных работ
за Апрель 2021

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	На единицу измерения Норма расхода	Количество
1	2	3	4	5	6
Жилые здания					
Блок 3					
Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования					
Отопление					
Жилая часть					
5	**71-161301-0105-00**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м**	**2 388**	
		Материальные ресурсы заказчика			
	23-020301-2603-00	*Тройник редукционный 18х2,5/18х2,5/18х2,5 мм, серии Push PPSU типа Kan-Therm СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*0,07160804*	*171*
	23-020301-2613-00	*Тройник редукционный 25х3,5/18х2,5/18х2,5 мм, серии Push PPSU типа Kan-Therm СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*0,02261307*	*54,00001*
	23-020502-3003-00	*Соединитель PPSU Push двухсторонний 18х2,5/18х2,5, типа Kan-Therm*	*шт*	*0,04522613*	*108*
	23-020503-0602-00	*Кольцо PVDF полимерное натяжное Push 18х2А/18х2,5А, типа KAN-therm*	*шт*	*0,36934673*	*881,99999*
	23-010501-2136-00	*Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa с антидиффузионной защитой DN 18х2,5, PN 10, типа Kan-Therm*	*м*	*1*	*2 388*
	23-021104-0405-00	*Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/*	*кг*	*0,01675042*	*40*
		Машинные ресурсы			
	31-050101-0102-00	*Краны башенные, 8 т*	*маш.-ч*	*0,0004*	*0,9552*
	31-050102-0102-00	*Краны на автомобильном ходу, 10 т*	*маш.-ч*	*0,0003*	*0,7164*
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,0037*	*8,8356*
	34-030302-0301-00	*Дрели электрические*	*маш.-ч*	*0,0456*	*108,8928*
		Трудовые ресурсы			
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,0044*	*10,5072*
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*0,85*	*2 029,8*
6	**71-161301-0106-00**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м**	**1 395,2**	
		Материальные ресурсы заказчика			
	23-010501-2123-00	*Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa с антидиффузионной защитой DN 25х3,5, PN 10, типа Kan-Therm*	*м*	*1*	*1 395,2*
	23-020301-2616-00	*Тройник редукционный 25х3,5/18х2,5/25х3,5 мм, серии Push PPSU типа Kan-Therm СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*0,03225344*	*45*
	23-020503-0603-00	*Кольцо PVDF полимерное натяжное Push 25х3,5А, типа KAN-therm*	*шт*	*0,10321101*	*144*
		Машинные ресурсы			
	31-050101-0102-00	*Краны башенные, 8 т*	*маш.-ч*	*0,0004*	*0,55808*
	31-050102-0102-00	*Краны на автомобильном ходу, 10 т*	*маш.-ч*	*0,0003*	*0,41856*
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,0037*	*5,16224*
	34-030302-0301-00	*Дрели электрические*	*маш.-ч*	*0,049*	*68,3648*
		Трудовые ресурсы			
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,0044*	*6,13888*
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*0,95*	*1 325,44*
7	**71-161301-0105-00**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м**	**210**	
		Материальные ресурсы заказчика			
	23-010501-2144-00	*Трубы из сшитого полиэтилена многослойные PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum DN 18х2,5, типа Kan-Therm*	*м*	*1*	*210*
		Машинные ресурсы			
	31-050101-0102-00	*Краны башенные, 8 т*	*маш.-ч*	*0,0004*	*0,084*
	31-050102-0102-00	*Краны на автомобильном ходу, 10 т*	*маш.-ч*	*0,0003*	*0,063*
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,0037*	*0,777*
	34-030302-0301-00	*Дрели электрические*	*маш.-ч*	*0,0456*	*9,576*
		Трудовые ресурсы			
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,0044*	*0,924*
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*0,739*	*155,19*
14	**71-260101-1701-00**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**2 114**	
		Материальные ресурсы заказчика			
	21-110404-5303-00	*Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полимерным покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,039Вт/(м·К), сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм типа K-FLEX PE*	*м*	*0,63008515*	*1 332,00001*
	21-110404-5305-00	*Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полимерным покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,039Вт/(м·К), сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм типа K-FLEX PE*	*м*	*0,36991485*	*781,99999*
		Машинные ресурсы			
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,025*	*52,85*
		Трудовые ресурсы			
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,025*	*52,85*
	01-010101-0142-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)*	*чел.-ч*	*0,211*	*446,054*

Прораб _____ (ФИО) (Подпись) (Дата)

ЖК Asyl Mura
Калиев Дюсенбаи
Прораб ОВ и ВК

Начальник участка _____ (ФИО) (Подпись) (Дата)

Инженер ПТО _____ (Подпись) (Дата)

Заказчик BI CityStroy ТОО
Казахстанские трубопроводные технологии
Подрядчик ТОО
Проект Asyl Mura (Batagay 306) – А блок - опер.деят.
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 30.04.2021

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы / Сметная прибыль	Машины и механизмы / в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоим подряд тенг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Блок 3												
Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования												
Отопление												
Жилая часть												
	71-161301-0105-00	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м**	**2 388**		**823,846**	**1 021 950,68**	**989 678,72**	**834 034,43** **111 359,11**	**32 271,96** **15 182,03**		**1 967**
		Материалы собственные										
	23-020502-3003-00	*Соединитель PPSU Push двухсторонний 18x2,5/18x2,5, типа Kan-Therm*	*шт*	*108*	*0,045226130653*							
	23-020503-0602-00	*Кольцо PVDF полимерное натяжное Push 18x2A/18x2,5A, типа KAN-therm*	*шт*	*881,99999*	*0,369346729481*							
	23-020301-2603-00	*Тройник редукционный 18x2,5/18x2,5/18x2,5 мм, серии Push PPSU типа Kan-Therm СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*171*	*0,071608040201*							
	23-020301-2613-00	*Тройник редукционный 25x3,5/18x2,5/18x2,5 мм, серии Push PPSU типа Kan-Therm СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*54,00001*	*0,022613069514*							
	23-010501-2136-00	*Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa с антидиффузионной защитой DN 18x2,5, PN 10, типа Kan-Therm*	*м*	*2 388*	*1*							
	23-021104-0405-00	*Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/*	*кг*	*40*	*0,01675041876*							
		Машины и механизмы										
	31-050102-0102-00	*Краны на автомобильном ходу, 10 т*	*маш.-ч*	*0,7164*	*0,0003*	*4 602,540*				*3 297,26*		
	31-050101-0102-00	*Краны башенные, 8 т*	*маш.-ч*	*0,9552*	*0,0004*	*5 334,747*				*5 095,75*		
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*8,8356*	*0,0037*	*2 578,260*				*22 780,47*		
	34-030302-0301-00	*Дрели электрические*	*маш.-ч*	*108,8928*	*0,0456*	*10,088*				*1 098,48*		
		Затраты труда										
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*2 029,8*	*0,85*	*487,574*		*989 678,72*				
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*10,5072*	*0,0044*	*1 444,917*				*15 182,03*		
	71-161301-0106-00	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м**	**1 395,2**		**918,462**	**665 153,66**	**646 250,75**	**543 750,36** **72 534,24**	**18 902,91** **8 870,17**		**1 28**
		Материалы собственные										

	23-020301-2616-00	Тройник редукционный 25x3,5/18x2,5/25x3,5 мм, серии Push PPSU типа Kan-Therm СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	45	0,032253440367							
	23-020503-0603-00	Кольцо PVDF полимерное натяжное Push 25x3,5А, типа KAN-therm	шт	144	0,103211009174							
	23-010501-2123-00	Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa с антидиффузионной защитой DN 25x3,5, PN 10, типа Kan-Therm	м	1 395,2	1							
		Машины и механизмы										
	31-050101-0102-00	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55808	0,0004	5 334,737				2 977,21		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,16224	0,0037	2 578,261				13 309,6		
	34-030302-0301-00	Дрели электрические	маш.-ч	68,3648	0,049	10,088				689,65		
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,41856	0,0003	4 602,566				1 926,45		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,13888	0,0044	1 444,917				8 870,17		
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1 325,44	0,95	487,575		646 250,75				
	71-161301-0105-00	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м**	**210**		**718,862**	**78 504,68**	**75 666,69**	**63 911,49** **8 544,97**	**2 837,99** **1 335,11**		**150**
		Материалы собственные										
	23-010501-2144-00	Трубы из сшитого полиэтилена многослойные PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum DN 18x2,5, типа Kan-Therm	м	210	1							
		Машины и механизмы										
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,063	0,0003	4 602,698				289,97		
	31-050101-0102-00	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,084	0,0004	5 334,643				448,11		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	0,0037	2 578,263				2 003,31		
	34-030302-0301-00	Дрели электрические	маш.-ч	9,576	0,0456	10,088				96,6		
		Затраты труда										
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	155,19	0,739	487,575		75 666,69				
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,924	0,0044	1 444,924				1 335,11		
	71-260101-1701-00	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**2 114**		**630,757**	**786 839,87**	**650 578,81**	**471 102,96** **75 476,57**	**136 261,06** **74 194,97**		**1 33**
		Материалы собственные										
	21-110404-5305-00	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полимерным покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,039Вт/(м·К), сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм типа K-FLEX PE	м	781,99999	0,369914848628							
	21-110404-5303-00	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полимерным покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,039Вт/(м·К), сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм типа K-FLEX PE	м	1 332,00001	0,630085151372							
		Машины и механизмы										
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	52,85	0,025	2 578,260				136 261,06		

		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел -ч*	*52,85*	*0,025*	*1 403,878*				*74 194,97*		
	01-010101-0142-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)*	*чел -ч*	*446,054*	*0,211*	*1 458,520*		*650 578,81*				

Затраты труда рабочих (ЗП)		2 362 174,97	
Затраты на машины и механизмы, в т.ч. ЗТМ			190 273,92
Затраты труда машинистов (ЗТМ)			99 582,28
Материалы			
Итого прямые расходы:	**2 552 448,89**		
Накладные расходы (НР)		1 912 799,24	
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**4 465 248,13**		
Сметная прибыль (СП)		267 914,89	
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**4 733 163,02**		
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**567 979,87**		
Всего по смете	**5 301 142,89**		

Заказчик: _____ **Подрядчик:** _____

ИНЖЕНЕР ПТО
Жумагул А.Б.
«____» _____ 20____ г.

Старший инженер ЖК Азамат
Әжмуратова Гульнара
«____» _____ 20____ г.