Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйст
от «02» мая 2012г №170

Заказчик: ТОО "BI CityStroy"
Подрядчик: ТОО «Казахстанские Трубопроводные Технологии»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Мухамедханова, уч. №4В. Квартал А

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Февраль 2021 г.

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ SHT/Под/Бтг306/1497	от 01.10.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к о
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	2 149 026,31									
В том числе за отчетный период:		1 918 773,49							230 252,82	2 149

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик BI CityStroy ТОО
Казахстанские трубопроводные технологии
Подрядчик ТОО
Проект Asyl Mura (Batagay 306) – А блок - опер.деят.
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 28.02.2021

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоимо подряд тенг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Блок 3												
Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования												
Отопление												
Жилая часть												
	71-161301-0105-00	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	м	789		823,846	337 654,56	326 991,84	275 566,65 36 793,27	10 662,72 5 016,17		650
		Материалы собственные										
	23-020301-2603-00	*Тройник редукционный 18x2,5/18x2,5/18x2,5 мм, серии Push PPSU типа Kan-Therm СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*57*	*0,072243346008*							
	23-020301-2613-00	*Тройник редукционный 25x3,5/18x2,5/18x2,5 мм, серии Push PPSU типа Kan-Therm СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*18*	*0,022813688213*							
	23-010501-2136-00	*Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa с антидиффузионной защитой DN 18x2,5, PN 10, типа Kan-Therm*	*м*	*789,6*	*1,000760456274*							
	23-020502-3003-00	*Соединитель PPSU Push двухсторонний 18x2,5/18x2,5, типа Kan-Therm*	*шт*	*36*	*0,045627376426*							
	23-020503-0602-00	*Кольцо PVDF полимерное натяжное Push 18x2A/18x2,5A, типа KAN-therm*	*шт*	*294*	*0,372623574144*							
		Машины и механизмы										
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*2,9193*	*0,0037*	*2 578,262*				*7 526,72*		
	34-030302-0301-00	*Дрели электрические*	*маш.-ч*	*35,9784*	*0,0456*	*10,088*				*362,94*		
	31-050101-0102-00	*Краны башенные, 8 т*	*маш.-ч*	*0,3156*	*0,0004*	*5 334,728*				*1 683,64*		
	31-050102-0102-00	*Краны на автомобильном ходу, 10 т*	*маш.-ч*	*0,2367*	*0,0003*	*4 602,535*				*1 089,42*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*3,4716*	*0,0044*	*1 444,916*				*5 016,17*		
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*670,65*	*0,85*	*487,575*		*326 991,84*				
	71-161301-0106-00	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе**	м	**459,9**		**918,462**	**219 254,7**	**213 023,74**	**179 236,52** **23 909,47**	**6 230,96** **2 923,88**		**42**
		Материалы собственные										
	23-020301-2616-00	*Тройник редукционный 25x3,5/18x2,5/25x3.5 мм, серии Push PPSU типа Kan-Therm СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*шт*	*15*	*0,03261578604*							

	23-020503-0603-00	Кольцо PVDF полимерное натяжное Push 25x3,5A, типа KAN-therm	шт	30	0,065231572081							
	23-010501-2123-00	Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa с антидиффузионной защитой DN 25x3,5 PN 10, типа Kan-Therm	м	459,9	1							
		Машины и механизмы										
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,70163	0,0037	2 578,257				4 387,24		
	34-030302-0301-00	Дрели электрические	маш.-ч	22,5351	0,049	10.088				227,33		
	31-050101-0102-00	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18396	0,0004	5 334,747				981,38		
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13797	0,0003	4 602,522				635,01		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,02356	0,0044	1 444,919				2 923,88		
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	436,905	0,95	487,575		213 023,74				
	71-161301-0105-00	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м**	**81**		**718,862**	**30 280,37**	**29 185,72**	**24 651,58**	**1 094,65**		**58**
		Материалы собственные							**3 295,92**	**514,97**		
	23-010501-2144-00	Трубы из сшитого полиэтилена многослойные PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum DN 18x2,5, типа Kan-Therm	м	81	1							
		Машины и механизмы										
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2997	0,0037	2 578,245				772,7		
	34-030302-0301-00	Дрели электрические	маш.-ч	3,6936	0,0456	10,088				37,26		
	31-050101-0102-00	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0324	0,0004	5 334,877				172,85		
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0243	0,0003	4 602,469				111,84		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3564	0,0044	1 444,921				514,97		
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	59,859	0,739	487,574		29 185,72				
	71-260101-1701-00	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**1 249,5**		**630,757**	**465 069,26**	**384 530,85**	**278 449,93**	**80 538,41**		**788**
		Материалы собственные							**44 611,15**	**43 853,65**		
	21-110404-5303-00	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полимерным покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,039Вт/(м·К), сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм типа K-FLEX PE	м	789,6	0,631932773109							
	21-110404-5305-00	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полимерным покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,039Вт/(м·К), сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм типа K-FLEX PE	м	459,9	0,368067226891							

		Машины и механизмы											
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*31,2375*	*0,025*	*2 578,260*				*80 538,41*			
		Затраты труда											
	01-010101-0142-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)*	*чел.-ч*	*263,6445*	*0,211*	*1 458,520*		*384 530,85*					
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*31,2375*	*0,025*	*1 403,878*				*43 853,65*			

Затраты труда рабочих (ЗП)	953 732,15	
Затраты на машины и механизмы, в т.ч. ЗТМ		98 526,74
Затраты труда машинистов (ЗТМ)		52 308,67
Материалы		
Итого прямые расходы:	**1 052 258,89**	
Накладные расходы (НР)		757 904,68
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**1 810 163,57**	
Сметная прибыль (СП)		108 609,81
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**1 918 773,38**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**230 252,93**	
Всего по смете	**2 149 026,31**	

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ИНЖЕНЕР ПТО
Жұмағұл А.Б.
«_____» _____ 20____г.

Старший инженер ... ЖК Ажмурат
Әжмұрат Нұрбек
«_____» _____ 20____г.