Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ТОО «Мегастрой ЛТД»
Подрядчик: ТОО «Казахстанские Трубопроводные Технологии»

Наименование объект: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный: в г. Нур-Султан, район

Есиль, ул.Достык 1А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2020 г.

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен		код	код	наименование	код
		№ SSR/Под/RR/1.85	от «18» апреля 2019 года						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель-но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	324 288,17									
В том числе за отчетный период		289 543,01							34 745,16	324 288,17

Заказчик:

Подрядчик:

Стройка Ray Residence (1 очереди)
Объект

Номер документа	Дата составления
1	06.02.2020

Отчетный период с	по
01.02.2020	29.02.2020

Акт № 1 приемки выполненных работ

по смете 2-15.3-7 Доп соглашение Водопровод и канализация КСК (КТТ) за 07.12.2019

Номер п.п.	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На единицу измерения: Норма	На единицу измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов чел.-час.: Отдел мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Внутренние сантехнические работы									
1	E16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	1шт	1		4 003,75	4 003,75	3 471,13	953,12 200,71		
2	9-3-9246	Клапан обратный DN 160 артикул SP304 160000 Santec	шт	1	1						
3	E16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1шт	3		1 839,83	5 519,48	4 594,75	924,73 346,1		
4	9-3-9247	Клапан обратный DN 110 артикул SP304 110000 Santec	шт	2	1						
5	8-4-9502	Кран шаровый стальной стандартнопроходной муфтовый с рычагом для воды, пара, газа и нефти LD T от -40°С до +200°С PN 40, d 15мм	шт	1	1						
6	8-10-9838	Адаптер полипропиленовый с наружной резьбой 20х1/2"	шт	4	1						
7	8-4-1493	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 16 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134 2010	шт	10	1						
8	8-4-9482	Переход эксцентрический канализационный ПВХ d=110х50 мм	шт	1	1						
9	8-10-7395	Планка монтажная полипропиленовая PPR Ду 20х1/2"	шт	1	1						
10	1-1-4462	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 25 мм 25 мм 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,005,76	1						
12	25-1-9063	Теплообменник пластинчатый разборный Danfoss XGF 4A T0-16/30-11.	шт	2	1						
13	8-10-7251	Переходной соединитель с другими материалами Ronfix Pani-Global S d 100мм код 155833	шт	2	1						
14	E16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	1кран	3		588,41	1 765,23	1 539,41	225,82 87,97		
15	9-4-9942	Кран пожарный д 50 мм в комплекте: Шкаф пожарный-1шт. Вентиль запорный муфтовый д 50 мм-1 шт. Головка соединительная рукавная-2 шт. Головка соединительная муфтовая 1 шт. Ствол пожарный ручной д 50 мм 1 шт. Пожарный рукав д 50 мм 1 шт. Огнетушитель ОП 5-2 шт.	комплект	3	1						
16	8-10-8-59	Отводы трубогибутые оцинкованные под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Ду 20, 26,9х3,2 мм	шт	10	1						
17	E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	1м трубопровода	50		217,25	10 862,38	10 145,69	716,49 270,26		
18	8-10-3167	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 оцинкованные обыкновенные DN 20 толщина стенки 2,8 мм	м	50	1						
19	1-1-4472	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм 40 мм 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93).	т	0,00960	1						
20	8-10-7270	Адаптер полипропиленовый с внутренней резьбой 25х1"	шт	20	1						
21	8-10-7275	Адаптер полипропиленовый с наружной резьбой 25х1"	шт	40	1						
22	8-10-9838	Адаптер полипропиленовый с наружной резьбой 20х1/2	шт	20	1						
23	8-10-7274	Адаптер полипропиленовый с наружной резьбой 40х1"	шт	2	1						
24	8-10-9409	Адаптер полипропиленовый с наружней резьбой 32х1	шт	2	1						
25	E16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	1м трубопровода	100		663,02	66 302,01	64 496,25	1 805,76 675,84		
26	8-4-1929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6,32 S 4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	93,8	1						
27	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	1м трубопровода	50		1 243,22	62 161,05	60 026,56	2 034,49 780,16		
28	8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6,20 S 4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	44,95	1						
29	8-4-2196	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32 20 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	1						
30	8-4-9790	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	12	1						
31	8-4-9789	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9	1						
32	8-4-9935	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	50							
33	8-4-9936	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	100							
34	8-4-2274	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт	30	1						

			шт	30	1				
37	1.412-1033-3	Вентили стальные низкого давления с электроприводом Dy 80 мм	шт	2		3 755.72	7 590.03	7 011.36	494,67 116,51
38	9-1-9748	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду из никелированного чугуна с электроприводом PN 16 DN 80 мм типа Brandoni	шт	2	1				
39	5-9-9957	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16 DN 80 ГОСТ 12820-80	шт	4	1				
40	1-1-6399	Анкер забиваемый М16	1000 шт	0,05	-				
41	1-1-7075	Шпилька резьбовая оцинкованная М16х1000	шт	2	1				
42	ЦБ 410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	30		79,50	2 384,98	2 267,62	117,36 19,44
43	ТС 1-9733	Кабели силовые не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм,2 0,66 кВ ГОСТ 16442-80	км	0,03	-				
44	ЦК 148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах блоках и коробах масса 1 м до 1 кг	м кабеля	30		71,03	2 130,9	1 925,52	205,38 49,14
45	8-4-9622	Труба гофрированная ПНД легкая с протяжкой Д-20мм	м	30	1				
	Итого по разделу						152 585,51	145 478,49	7 107,02 2 546,51
	Итого по смете						152 585,51	145 478,49	7 107,02 2 546,51
	Накладные расходы 56%						125 821,35		
	Сметная прибыль 41%						[illegible]		
	Всего с НР и СП						299 543,31		
	НДС от всего по смете без материалов) 12%						34 745,10		
	Всего с НДС						324 288,17		

Заказчик

Подрядчик