Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области

Полная сметная стоимость 273 057 189,61

Лимит финансирования на 2022 г. 94 851 444,80

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	87 607 431,00	в т.ч. НДС	9 386 511,00
б) за отчетный месяц	27 933 312,00	в т.ч. НДС	2 992 855,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района"
Атырауская область, Индерсский район, п. Индерборский, ул. Мендигалиева Н., 30
БИН 060240002707

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	22.09.2022						

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области		273 057 189,61					0,00	87 607 431,00	27 933 312,00	27 933 312,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Индерского района"

_____ **Габдуллин А.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Даутов Е.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

_____ **Гасилин А.В.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Каспий Инжиниринг"

_____ **Муксиев Д.**

Форма 2-в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Индерского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Газстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области"

Договор подряда (контракт): № 30 от 22.09.2022 года

А К Т № 2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1940		269,37	269,37	522578	522578	–	73458	643719
			НР - 72%; СП - 8%				–	52,59	–	102025		47683	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	96		1966,58	–	188792	–	–	135930	350700
			НР - 72%; СП - 8%				1966,58	–	188792	–		25978	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1949		1026,43	–	2000512	–	–	1440369	3716151
			НР - 72%; СП - 8%				1026,43	–	2000512	–		275270	
			РАЗДЕЛ 5.План газоснабжения от ГРП-1 (118 домов)										
			Распределительные газопроводы										
4	147	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	км трубопровода	0,73		356933,99	87665,63	260562	63996	38	214995	513601
			НР - 99%; СП - 8%				269216,00	28271,95	196528	20639		38045	
5	152	241-202-0210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	2897		797,00	–	2308909	–	2308909	–	2493622
			СП - 8%				–	–	–	–		184713	
6	154	241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	118		2679,00	–	316122	–	316122	–	341412
			СП - 8%				–	–	–	–		25290	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	155	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Антикоррозийная изоляция футляров диам. 108х4,0 весьма усиленного типа	км трубопровода	0,118	1427599,23	310,02	168457	36	132434	35638	220423
			НР - 99%; СП - 8%			304976,00	94,80	35987	11		16328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1		261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1240 146,32	774,00				113252		
8	157	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	142	1213,00	--	172246	--	172246	--	186026
			СП - 8%			--	--	--	--		13780	
9	180	241-211-0319 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57	шт.	125	857,00	--	107125	--	107125	--	115695
			СП - 8%			--	--	--	--		8570	
			Трубопроводная арматура									
10	184	242-101-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый фланцевый КШ 50.16.3110 (газовый)	шт.	118	9151,00	--	1079818	--	1079818	--	1166203
			СП - 8%			--	--	--	--		86385	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				4413239	64032	4116692	1900390	9747552
								232515	20650	--	722042	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4413239				
		Материалы		тенге				132471				
		Всего заработная плата		тенге					253165			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3984220				
			Накладные расходы	тенге				250633				
			Сметная прибыль	тенге				373111				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5036983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
			Сметная заработная плата	тенге					253165			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5036983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
			Сметная заработная плата	тенге					253165			
			РАЗДЕЛ 6.План газоснабжения от ГРП-2 (84 дома)									
			Распределительные газопроводы НД									
11	201	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	100	1213,00	--	121300	--	121300	--	131004
			СП - 8%			--	--	--	--		9704	
12	219	241-211-0319 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57	шт.	90	857,00	--	77130	--	77130	--	83300
			СП - 8%			--	--	--	--		6170	
			Трубопроводная арматура									
13	223	242-101-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый фланцевый КШ 50.16.3110 (газовый)	шт.	84	9151,00	--	768684	--	768684	--	830179
			СП - 8%			--	--	--	--		61495	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				967114	--	967114	--	1044483
								--	--	--	77369	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	тенге				967114				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				967114				
			Сметная прибыль	тенге				77369				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1044483				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1044483				
			РАЗДЕЛ 7.План газоснабжения от ГРП-3 (84 дома)									
			Распределительные газопроводы НД									
14	240	241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	100	1213,00	–	121300	–	121300	–	131004
			СП - 8%			–	–	–	–		9704	
15	258	241-211-0319 РСНБ РК 2015	**Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57**	шт.	90	857,00	–	77130	–	77130	–	83300
			СП - 8%			–	–	–	–		6170	
			Трубопроводная арматура									
16	262	242-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый фланцевый КШ 50.16.3110 (газовый)**	шт.	8	9151,00	–	73208	–	73208	–	79065
			СП - 8%			–	–	–	–		5857	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				271638	–	271638	–	293369
								–	–	–	21731	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				271638				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				271638				
			Сметная прибыль	тенге				21731				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				293369				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				293369				
			РАЗДЕЛ 8.План газоснабжения от ГРП-4 (115 домов)									
			Распределительные газопроводы НД									
17	279	241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	140	1213,00	–	169820	–	169820	–	183406
			СП - 8%			–	–	–	–		13586	
18	298	241-211-0319 РСНБ РК 2015	**Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57**	шт.	121	857,00	–	103697	–	103697	–	111993
			СП - 8%			–	–	–	–		8296	
			Трубопроводная арматура									
19	302	242-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый фланцевый КШ 50.16.3110 (газовый)**	шт.	8	9151,00	–	73208	–	73208	–	79065
			СП - 8%			–	–	–	–		5857	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				346725	–	346725	–	374464
								–	–	–	27739	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				346725				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				346725				
			Сметная прибыль	тенге				27739				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				374464				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				374464				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 9.План газоснабжения от ГРП-5 (130 домов)												
			Распределительные газопроводы НД									
20	**312**	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**2,45**	**356933,99** **269216,00**	**87665,63** **28271,95**	**874488** **659579**	**214781** **69266**	**128**	**721557** **127684**	**1723729**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**874488** **659579**	**214781** **69266**	**128** –	**721557** **127684**	**1723729**
		Стоимость общестроительных работ		тенге				874488				
		Материалы		тенге				128				
		Всего заработная плата		тенге					728845			
			Накладные расходы	тенге				721557				
			Сметная прибыль	тенге				127684				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1723729				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
			Сметная заработная плата	тенге					728845			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1723729				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
			Сметная заработная плата	тенге					728845			
РАЗДЕЛ 10.План газоснабжения от ГРП-6 (165 домов)												
21	**406**	**242-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый фланцевый КШ 50.16.3110 (газовый)** *СП - 8%*	**шт.**	**167**	**9151,00** –	**–** –	**1528217** –	**–** –	**1528217**	**–** **122257**	**1650474**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**1528217** –	**–** –	**1528217** –	**–** **122257**	**1650474**
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1528217				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1528217				
			Сметная прибыль	тенге				122257				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1650474				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				1650474				
РАЗДЕЛ 11.План газоснабжения от ГРП-7 (127 домов)												
			Распределительные газопроводы НД									
22	**415**	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**2,49**	**356933,99** **269216,00**	**87665,63** **28271,95**	**888766** **670348**	**218287** **70397**	**131**	**733338** **129768**	**1751872**
23	**420**	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Укладка стальных футляров, диаметр 108х4 мм.** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**км трубопровода**	**0,053**	**595074,50** **467910,00**	**118715,94** **49104,06**	**31539** **24799**	**6292** **2603**	**448**	**27128** **4693**	**63360**
23.1		**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,04** **0,00212**	**211214,00**				**448**		
24	**421**	**241-102-0177 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**53**	**2679,00**	**–**	**141987**	**–**	**141987**	**–**	**153346**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				–	–	–	–		11359	
25	422	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Антикоррозийная изоляция футляров диам. 108х4,0 весьма усиленного типа	км трубопровода	0,053		1427599,23	310,02	75663	16	59483	16007	99004
			НР - 99%; СП - 8%				304976,00	94,80	16164	5		7334	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1		261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1240	65,72	774,00				50867		
26	423	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Надземная прокладка труб диаметром 57х3,5 мм.	км трубопровода	0,063		919024,25	264835,69	57899	16684	533	45456	111623
			НР - 99%; СП - 8%				645740,00	83070,56	40682	5233		8268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00252	211214,00				532		
27	424	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	63		1213,00	–	76419	–	76419	–	82533
			СП - 8%				–	–	–	–		6114	
28	425	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	53		2293,83	1406,66	121573	74553	–	69742	206620
			НР - 99%; СП - 8%				887,17	442,01	47020	23427		15305	
29	429	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	53		1103,00	–	58459	–	58459	–	63136
			СП - 8%				–	–	–	–		4677	
30	430	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка	шт.	83		1556,51	955,38	129190	79297	–	74061	219512
			НР - 99%; СП - 8%				601,13	300,19	49894	24916		16260	
31	437	241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	83		689,00	–	57187	–	57187	–	61762
			СП - 8%				–	–	–	–		4575	
32	438	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемного соединения. Установка	шт.	18		1556,51	955,38	28017	17196	–	16062	47605
			НР - 99%; СП - 8%				601,13	300,19	10820	5403		3526	
33	439	241-211-0319 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57	шт.	18		857,00	–	15426	–	15426	–	16660
			СП - 8%				–	–	–	–		1234	
		Трубопроводная арматура											
34	442	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка шарового крана на трубопроводах диаметром 50 мм. Установка	шт.	8		2360,69	133,97	18886	1072	738	16982	38737
			НР - 98%; СП - 8%				2134,44	31,60	17076	253		2869	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1		261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00112	206112,00				231		
34.2		261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	31711,00				507		
35	443	242-101-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый фланцевый КШ 50.16.3110 (газовый)	шт.	8		9151,00	–	73208	–	73208	–	79065
			СП - 8%				–	–	–	–		5857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		тенге					1774219	413397	484019	998776	2994835

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	тенге					876803	132237	–	221839	
			Материалы	тенге					1755333				
			Всего заработная плата	тенге					60593				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге						991711			
			Накладные расходы	тенге					422686				
			Сметная прибыль	тенге					981794				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					218970				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2956097				
			Сметная заработная плата	тенге									666
			Стоимость сантехнических работ	тенге						991711			
			Материалы	тенге					18886				
			Всего заработная плата	тенге					738				
			Накладные расходы	тенге						17329			
			Сметная прибыль	тенге					16982				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					2869				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					38737				
			Сметная заработная плата	тенге									12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге						17329			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2994834				
			Сметная заработная плата	тенге									678
										1009040			

РАЗДЕЛ 12.План газоснабжения от ГРП-8 (80 домов)

Прочие

36	479	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Испытание газопровода на прочность и на герметичность давлением до 0,6 МПа**	км трубопровода	5		927743,69	676826,71	4638718	3384134	5864	1907072	7069453
			НР - 91%; СП - 8%				249744,00	169392,74	1248720	846964		523663	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1		261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1	5	537,00				2685		
36.2		261-301-0230	**Заглушки инвентарные металлические**	т	0,001	0,005	238411,00				1192		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					4638718	3384134	5864	1907072	7069453
			Стоимость общестроительных работ	тенге					1248720	846964	–	523663	
			Материалы	тенге					4638718				
			Всего заработная плата	тенге					5865				
			Накладные расходы	тенге						2095684			
			Сметная прибыль	тенге					1907072				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					523663				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7069453				
			Сметная заработная плата	тенге									1298
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге						2095684			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7069453				
			Сметная заработная плата	тенге									1298
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге						2095684			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										24898359
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					5206921				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						4598922			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1171142			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7720395		
			- Накладные расходы	тенге							5527795	
			- Сметная прибыль	тенге							1844324	

Итого:	24 898 359
Временные здания и сооружения - 1,3%	323 679
Итого:	25 222 038
Непредвиденные работы и затраты - 2%	504 441
Итого:	25 726 478
Понижающий коэф. К=0,96944698602	24 940 457
Н Д С - 12%	2 992 855
ВСЕГО ПО АКТУ:	**27 933 312**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302 — **Гасилин А.В.**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**
БИН 060240002707 — **Габдуллин А.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Каспий Инжиниринг"**
БИН 020640000946 — **Муксиев Д.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**
БИН 110140013314 — **Даутов Е.Н.**