Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района, Костанайской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		03/04-21-СП	29.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района Костанайской области	5 297 104	4 729 557							567 547	5 297 104

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ Мукаев Б.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в п. Гурьяновское Тогузакского сельского округа Карабалыкского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1											
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	404	27,85	27,85	11251	11251	--	3427	15852
					--	11,78	--	4759		1174	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	404	27,85	27,85	11251	11251	--	3427	15852
					--	11,78	--	4759		1174	
3	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.3	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	82,7	315,91	315,91	26126	26126	--	3176	31646
					--	53,34	--	4411		2344	
4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.4	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1741,9	227,10	227,10	395585	395585	--	48085	479163
					--	38,34	--	66784		35494	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.7 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,3	2239,78	--	58906	--	--	42412	109424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2239,78	--	58906	--		8105	
6	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	150,15	355,00	--	53303	--		--	57567
					--	--	--	--		4264	
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.10	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,78	1354,20	180,18	11890	1582	--	10661	24355
					1174,02	52,46	10308	461		1804	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,64	973,94	--	147688	--	--	106336	274345
					973,94	--	147688	--		20322	
9	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.13	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1798,5	16,10	16,10	28956	28956	--	8818	40796
					--	6,81	--	12248		3022	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.14	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1798,5	175,67	80,74	315942	145211	--	173882	529010
					94,93	39,35	170732	70771		39186	
11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.15	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1635,4	19,24	19,24	31465	31465	--	9585	44334
					--	8,14	--	13312		3284	
12	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.16	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1635,4	279,11	279,11	456456	456456	--	55483	552894
					--	47,12	--	77060		40955	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.18	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1635,4	175,67	80,74	287291	132042	--	158113	481036
					94,93	39,35	155249	64353		35632	
14	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.19	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	18503,72	16856,62	18504	16856	--	2950	23171
					1647,10	1333,20	1647	1333		1716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-221401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	22	9759,24	8382,28	214703	184410	--	62694	299588
					1376,96	1501,53	30293	33034		22192	
16	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.22	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22	1273,69	8,53	28021	188	--	27611	60082
					1265,16	2,55	27834	56		4451	
				К1Н							
17	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 п.41	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1955,88	95,28	7824	381	--	7546	16600
					1860,60	44,97	7442	180		1230	
18	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 п.43	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1201,28	31,76	3604	95	--	3518	7692
					1169,52	14,99	3509	45		570	
19	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 п.51	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1524,26	953,77	18291	11445	--	10156	30723
					570,49	284,41	6846	3413		2276	
20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.55	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,09438	1092893,50	532535,10	103147	50260	--	68087	184933
					560358,40	168343,93	52887	15888		13699	
21	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 п.57	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	886,69	62,37	2660	187	--	2448	5517
					824,32	--	2473	--		409	
22	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 п.58	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	615,02	41,58	1230	83	--	1135	2555
					573,44	--	1147	--		189	
23	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.66	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,544	387848,65	111010,65	210990	60389	--	167572	408847
					276838,00	34309,53	150600	18664		30285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.67	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,02261	342950,12	87517,12	7754	1979	--	6317	15196
					255433,00	26766,70	5775	605		1126	
		Колодцы водопроводные 2000 - 5шт, д1500 - 23шт, д1000 - 9шт									
25	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.83	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	7,69	30638,96	11527,48	235614	88647	--	181923	450940
					19111,48	4784,60	146967	36794		33403	
26	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.84	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	6,32	21049,53	7744,94	133033	48948	--	103766	255743
					13304,59	3279,99	84085	20730		18944	
27	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.85	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3	3,93	18798,72	7689,28	73879	30218	--	55890	140150
					11109,44	3255,58	43660	12794		10382	
28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.103	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	320,347	333,44	20,53	106817	6577	--	94117	217008
					312,91	3,00	100240	961		16075	
29	Е11-220901-0107 1122-0901-0107 РСНБ РК 2015 п.130	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10722,62	5307,04	10723	5307	--	7083	19231
					5415,58	1739,20	5416	1739		1424	
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-2									
30	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 п.5	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,441	1971,32	1073,54	869	473	--	556	1539
					897,78	458,15	396	202		114	
31	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.6	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,2	2465,80	1248,45	2959	1498	--	1663	4991
					1217,35	305,20	1461	366		370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 п.8	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00252	386571,12 384081,00	2490,12 1090,13	974 968	7 3	–	883 149	2006
33	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.9	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,95	31399,44 14990,00	16409,44 5208,63	61229 29230	31999 10157	–	35842 7766	104837
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 4-1									
34	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 п.8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	10	7857,00 3990,24	3866,76 1741,37	78570 39902	38668 17414	–	45853 9954	134377
		Опора анкерная А10-1 4шт.									
35	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 п.37	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	16746,72 7797,92	8948,80 4026,80	66987 31192	35795 16107	–	37839 8386	113212
36	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.66	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	4	1583,74 1499,00	88,09 36,41	6335 5996	353 146	–	4422 861	11618
37	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.67	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	4	6200,80 5996,00	213,67 74,06	24803 23984	854 296	–	17482 3383	45668
38	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 п.69	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,808	125913,08 62359,90	63553,18 22694,86	101738 50387	51351 18337	–	54979 12537	169255
39	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.71	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	118651,97 55463,00	63188,97 24469,32	118652 55463	63189 24469	–	57551 14096	190300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 п.74	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15	154,36	--	2315	--	--	1667	4301
					154,36	--	2315	--		319	
41	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.75	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	1866,48	--	2800	--	--	2016	5201
					1866,48	--	2800	--		385	
42	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 п.76	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,5	2812,39	1834,04	4219	2751	--	2527	7285
					978,35	832,90	1468	1249		540	
43	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 п.77	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,5	1971,32	1073,54	2957	1610	--	1892	5236
					897,78	458,15	1347	687		388	
44	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 п.78	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1521,50	1070,19	3043	2140	--	1749	5175
					451,31	289,68	903	579		383	
45	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015 п.80	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	23	917,77	76,92	21109	1769	--	15472	39507
					840,85	--	19340	--		2926	
46	Е11-330105-1003 1133-0105-1003 РСНБ РК 2015 п.82	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	м заземления	50	91,85	40,21	4592	2010	--	2565	7729
					51,64	12,48	2582	624		573	
47	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.84	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2	310,32	160,42	621	321	--	291	984
					149,90	51,85	300	104		73	
48	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 п.85	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	58	283,95	134,05	16469	7775	--	8020	26449
					149,90	42,16	8694	2445		1959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Ц13-080201-1902 1308-0201-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.87	**Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**3086,09**	**88,09**	**12344**	**353**	**--**	**8739**	**22770**
					2998,00	**36,41**	**11992**	**146**		**1687**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**5696695**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1504424**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1988811**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**558485**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**53303**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1728226**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**421980**	
		Временные здания и сооружения	Тенге		**2,90%**		**165 204**				
		Итого с временными	Тенге								**5 861 899**
		Зимние удорожания	Тенге		**3,40%**		**199 305**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**6 061 204**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2 %**		**121 224**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**6 182 428**
		НДС 12%	Тенге		**12%**	**741 891**					
		Итого с НДС	Тенге								**6 924 319**
		Итого с договорной скидкой	Тенге								**5 297 104**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ Мукаев Б.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.