Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "Gas Energy Construction"
Наименование объекта: Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство 72-х квартирного жилого дома п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на *28 ноября* 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		472 22-15	2022-03-31				
		Дополнительное соглашение					
		№ 1	2022-07-22				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	всего по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 72-х квартирного жилого дома п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области	46 304 061,16	41 342 911,75							4 961 149,41	**46 304 061,16**
Удержание аванса										13 891 218,35
Всего к оплате										**32 412 842,81**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района"

И.о.руководителя _____ **Нуркасымов Ж. К.**

Технический директор:
_____ **Сейсехан Д.К.**

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ **Кульжанов А.К.**

Приказ Министра экономики и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 175

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района"
(полное наименование)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gas Energy Construction"
(полное наименование)

Объект: Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство 72-х квартирного жилого дома п.Отегеи батыр Илийского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №472-22-15 от 2022-03-31
Дополнительное соглашение №01 от 22.07.2022

Акт выполненных работ №1
на 28 ноября 2022г.

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 4-1 Наружные сети электроснабжения **Смета: 4-1 Наружные сети электроснабжения** **Раздел: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10Кв(и1)**									
1	1	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	171,108	389,22 0	389,22 79,9	66599 0	66599 13672	0	9844 6115	82558
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	5,292	2025,1 2025,1	0 0	10717 10717	0 0	0	7716 1475	19908
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	87,21	37,57 0	37,57 15,67	3276 0	3277 1367	0	984 341	4601
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,07	1056,56 1056,56	0 0	30714 30714	0 0	0	22114 4226	57054
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	116,28	186,35 103,03	83,32 42,71	21669 11980	9688 4966	0	12202 2710	36581
6	6	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее одни. Устройство постели	м кабеля	980	549,91 97,62	452,29 197,15	538912 95668	443244 193207	0	207990 59752	806654
7	7	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	980	481,93 97,62	384,31 167,52	472291 95668	376624 164170	0	187083 52750	712124
8	8	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее одни. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	106	162,16 32,54	129,62 56,5	17189 3449	13740 5989	0	6796 1919	25904
9	9	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	106	279,04 48,81	230,23 100,36	29578 5174	24404 10638	0	11385 3277	44240
10	10	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,92	37716		147847		14784,7	11828	159675
11	11	Е11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,034	1275072,2 192528	0 0	43352 6546	0 0	36807	4975 3866	52193
12	14	С1243-133-0221	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3х240/25 (мк)-10	км	1,086	10264572		11147325		11147325	891786	12039111
13	15	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1003	794,99 309,13	432,05 163,56	797375 310057	433346 164051	53971	341358 91099	1229832

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование / кабель, провод, шнур	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	18	Ц13-080201-2710 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	24231,75 19524	271,92 118,53	48464 39048	544 237	8872	28285 6140	82889
15	19	Ц13-080201-2509 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	62969,23 14643	48270,36 17264,61	125938 29286	96541 34529	112	45947 13751	185616
16	20	С1243-903-0903	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	шт.	2	15221		30442		30442	2455	32877
17	21	С1243-903-0603	**Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-150/240-СЛ-сб**	комплект	2	29576		59152		59152	4752	63884
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10Кв(п1)									156457,21
			Раздел: ДЕМОНТАЖ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА									
18	23	С3412-101-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т/км	5,76	57		328			26	354
19	24	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,48	3707,43 173,52	1108,66 280,93	1780 83	532 135	1164	236 161	2177
20	25	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,32	5151,51 265,03	1666,55 434,8	1648 85	533 139	1030	242 151	2841 4572
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА									
			Раздел: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10Кв(п2,3)									
21	30	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	169,1874	389,22 0	389,22 79,9	65851 0	65851 13518	0	9733 604	81631
22	31	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	5,2326	2025,1 2025,1	0 0	10597 10597	0 0	0	7630 1458	19685
23	35	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	646	549,91 97,62	452,29 197,15	355242 63063	292179 127359	0	137103 39388	531733
24	36	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	646	481,93 97,62	384,31 167,52	311327 63063	248264 108218	0	123322 34772	469421
25	37	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	766	162,16 32,54	129,62 56,5	124215 24926	99289 43279	0	49107 13866	187188
26	38	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	м кабеля	766	279,04 48,81	230,23 100,36	213745 37388	176356 76876	0	82270 23681	319696
27	39	С1213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	5,288	37716		199442		199442	15955	215397
28	40	Е11-340201-0103	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,116	1275072,2 192528	0 0	147908 22333	0 0	125575	16973 13191	178072
29	43	С1243-133-0215	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБН 3х150/25 (мк)-10**	км	1,412	8157992		11519085		11519085	921527	12440612
30	44	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытия**	м кабеля	1248	708,02 292,86	361,35 132,75	883609 365489	450965 165672	67155	382436 101284	1367329
31	45	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		124	857,33	421,88	106309	52313	5576	48418	167105

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость СМР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		390,48	151,84	48420	18828		12378	
32	46	Ц13-080201-0813 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	1049,5 504,37	480,47 166,4	41980 20175	19219 6656	2586	19318 4904	66202
33	47	Ц13-080201-2710 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	24231,75 19524	271,92 118,53	48464 39048	544 237	8872	28285 6140	82889
34	48	Ц13-080201-2509 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	62969,23 14643	48270,36 17264,61	251877 58572	193081 69058	223	91894 27502	571273
35	49	С1243-903-0903	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10кВТп-3-150/240-С.1-аб	шт.	4	15221		60884		60884	48771	65755
36	50	С1243-903-0603	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-150/240-С.1-сб	комплект	2	29576		59152		59152	4732	63884
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10Кв(п2.3)									1062782
			Объект: 6-2 Наружные сети ВК Смета: 6-2 Наружные сети ВК Раздел: СИСТЕМА В1,В1.1									
1	1	Е11-010102-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	40,4	384,65 0	384,65 66,48	15540 0	15540 2686	0	1934 1398	18872
2	2	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	707	57		40299			3224	43523
3	3	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1610,879	336,29 0	336,29 58,13	541722 0	541722 93640	0	67421 48731	657874
4	4	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	49,821	2485,35 2485,35	0 0	123823 123823	0 0	0	89152 170338	230013
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(основание)	м3 уплотненного грунта	103,2	186,35 103,03	83,32 42,71	19231 10633	8599 4408	0	10829 2405	32465
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1245,525	37,57 0	37,57 15,67	46794 0	46794 19517	0	14053 4868	65715
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	415,175	1056,56 1056,56	0 0	438657 438657	0 0	0	315833 60359	814849
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1245,525	186,35 103,03	83,32 42,71	232104 128326	103777 53196	0	130696 29024	391824
9	9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1245,525	96,45 11,64	82,01 19,85	120131 14498	102146 24724	3487	28240 11870	160241
10	10	Е11-220301-0104 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,078	3930480,95 585152	143388,71 59965,21	306578 45642	11184 4677	249751	49816 28511	384905
11	11	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,091	2567645,31 481680	121918,51 50562,14	233655 43833	11094 4601	178727	47950 22528	304133
12	12	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,041	1573730,49 451352	76198,67 30628,63	64523 18505	3124 1256	42893	19564 6727	90814
13	13	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,132	544200,1	159953,38	71834	21114	1097	56091	138159

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / оплата труда рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / оплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / оплата труда рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / оплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		375934	53291,81	49624	7035		19234	
14	14	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	133,32	3280		437290		437290	34983	472273
15	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,041	72373,64 70143	0 0	2967 2876	0 0	91	2847 465	6279
16	16	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,091	75154,3 70143	0 0	6839 6383	0 0	456	6319 1053	14211
17	17	Е11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,078	98349,42 84171,6	0 0	7671 6565	0 0	1106	6500 1134	15305
18	18	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,132	104587,67 84171,6	0 0	13806 11111	0 0	2695	11000 1984	26790
19	19	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3523,69 2885,35	229,95 113,89	3524 2885	230 114	408	2969 519	7012
20	22	С1242-101-1006	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ , для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	119752		119752		119752	9580	129332
21	25	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	5	1982,48 1749,6	139,95 16,27	9912 8748	699 81	465	8741 1492	20145
22	26	С1241-116-0412	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	5	7827		39135		39135	3131	42266
23	39	Е11-220801-0105 Изм. к доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0065	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	7597 3951	3524 1187	122	9087 1015	13699
24	40	С1241-112-0146	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108x3,5 мм	шт.	2	1758		3516		3516	281	3797
25	41	С1241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89x3,0 мм	шт.	1	957		957		957	[illegible]	1034
26	42	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57x3,0 мм	шт.	1	347		347		347	28	375
27	43	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,4	1541,78 1373,19	8,71 2,77	617 549	3 1	64	545 93	1255
28	44	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1751,84 1461,05	10,03 3,42	1401 1169	8 3	225	1160 205	2766
29	45	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,4	1907,17 1475,69	12,9 4,39	763 590	5 2	167	586 108	1457
30	46	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм	м	0,4	2679		1072		1072	86	1158
31	47	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x5,0 мм	м	0,8	7357		5886		5886	471	6357
32	48	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273x5,0 мм	м	0,4	11197		4479		4479	358	4837
33	49	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: адаптре. Установка	шт.	4	1587,5 618,93	968,57 308,66	6350 2476	3875 1235	0	3673 802	10825
34	50	С1241-211-0615	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	10079		20158		20158	1613	21771
35	51	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	4374		8748		8748	700	9448

№ п.п.	Условная позиция по смете	Шифр норм. расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. машинистов / в т.ч. материалы	Накладные расходы, тенге / в т.ч. зарплата	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13
36	52	Е11-220301-0101 Изм. в доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	538606,49 451352	76198,67 30628,63	539 451	11 31	477 81	1097
37	53	С1241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1	438		438	438	95	473
38	56	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,4	3280		1312	1312	195	1417
39	57	Е11-220601-0108 Изм. в доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0156	2593919,07 310275	169868,69 35106,4	40465 4840	2650 548	52975	5534 3664	49463
40	58	Е11-220601-0104 Изм. в доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,078	1094991,49 198450	22525,27 195,24	85409 15479	1757 15	68173	15339 8660	108808
41	59	Е11-220601-0103 Изм. в доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,091	917713,7 187434	21075,87 162,7	83512 17056	1918 15	64538	16901 8033	108446
42	60	Е11-220601-0308 Изм. в доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0156	4602700,81 562275	315277,51 65506,69	71802 8771	4918 1022	58112	9695 6520	88017
43	61	Е11-220601-0304 Изм. в доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,078	1935059 359100	40624,5 357,94	150935 28010	3169 28	119756	27757 14299	192987
44	62	Е11-220601-0303 Изм. в доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,091	1613235,68 322875	37981 292,86	146804 29382	3457 27	113967	29114 14073	189993
45	63	Е11-220601-0301 Изм. в доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,041	1016446,52 319725	35938,56 162,7	41674 13109	1474 7	27092	12984 4373	59031
46	64	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15,6	2005,2 1475,69	13,89 4,88	31281 23021	217 76	8044	22866 4332	58479
47	65	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	15,6	12465		194454	194454		15556	210010
			Итого по разделу: СИСТЕМА В1,В1.1									5213998
			Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА									
48	66	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	45,5	3358,38 2004,15	1354,23 641,73	152806 91189	61618 29199	0	130019 22626	305451
49	67	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	819	57		46683			3735	50418
50	68	Е11-270401-0101 Изм. в доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	68,25	3707,43 173,52	1108,66 280,93	253032 11843	75666 19173	165523	33498 22922	309452
51	69	Е11-270401-0104 Изм. в доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,5	5151,51 265,03	1666,55 434,8	234394 12059	75828 19783	146507	34390 21503	290287
52	70	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3185	136512,87 0	2196,75 1127,52	43479 0	700 359	42780	388 3509	47376
			Итого по разделу: ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА									1002984
			Раздел: СИСТЕМА К1									
53	96	Е11-010102-0426 Изм. в доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	6,6	384,65 0	384,65 66,48	2539 0	2539 439	0	316 228	3083

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	97	С5412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км т км		115,5	57		6584			527	7111
55	98	Е11-010101-0428 Изм. в доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3 грунта		172,757	336,29 0	336,29 58,13	58096 0	58096 10042	0	7231 5226	70553
56	99	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3 грунта		5,343	2485,35 2485,35	0 0	13279 13279	0 0	0	9561 1827	24667
57	100	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(основание) м3 уплотненного грунта		16,2	186,35 103,03	83,32 42,71	3019 1669	1350 692	0	1700 378	5097
58	101	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунта		133,575	37,57 0	37,57 15,67	5018 0	5018 2093	0	1507 522	7047
59	102	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 м3 грунта		44,525	1056,56 1056,56	0 0	47043 47043	0 0	0	33871 6473	87387
60	103	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта		133,575	186,35 103,03	83,32 42,71	24892 13762	11129 5705	0	14016 3113	42021
61	104	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой м3 уплотненного грунта		133,575	96,45 11,64	82,01 19,85	12883 1555	10954 2651	374	3029 1273	17185
62	105	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство м3 основания		5,6	3874,36 1273,98	183,68 56,94	21696 7134	1029 319	13534	7379 2326	31401
63	106	Е11-231401-0102 Изм. в доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка м трубопровода		56	2030,5 105,4	20,12 8,69	113708 5902	1127 487	106679	6325 9683	129636
64	107	С1242-102-0106	Задвижка чугунная шиберная нижняя межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 шт.		2	221493		442986		442986	35439	478425
65	108	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка задвижка или клапан		2	3523,69 2885,35	229,95 113,89	7047 5771	460 228	817	5938 1039	14024
66	109	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка фланец		6	1982,48 1749,6	139,95 16,27	11895 10498	840 98	558	10489 1791	24175
67	110	С1241-116-0402	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм шт.		6	7827		46962		46962	3757	50719
68	111	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		0,4	1751,84 1461,05	10,03 3,42	701 584	4 1	112	580 102	1383
69	112	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		1,4	1907,17 1475,69	12,9 4,39	2670 2066	18 6	586	2051 378	5099
70	113	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм м		0,4	7357		2943		2943	235	3178
71	114	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм м		1,4	11197		15676		15676	1254	16930
			Итого по разделу: СИСТЕМА К1									1019121
			ИТОГО:					5376334 1285316	1199451 311407	26333275	320740 2926244	39504268
			В том числе:							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе: оборудование поставки заказчика									
			Дополнительные затраты									39 899 311
			Временные здания и сооружения - 1 %			1%			395 043			40 631 862
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время-1.836%			1.836%			732 551			41 444 499
			Непредвиденные работы и затраты- 2%			2%			812 637			

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель инвентарь	Сметная прибыль тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с дополнительными затратами									41 444 499
			Повышающий коэффициент			1,0500514						
			Итого с повышающим коэф.									43 518 854
			Коэффициент скидки			0,95						
			Итого со скидкой									41 342 912
			Итого без НДС									41 342 911,75
			НДС			12%						4 961 149,41
			Итого с НДС									46 304 061,16

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района"

Начальник _____ **Нуркасымов Ж. К.**

Технический надзор:
ТОО "Нурэлем-Курылыс"

Эксперт _____ Тлеукулов Д.А.

Авторский надзор:
ТОО "АРЛАН-жоба Курылыс"

Руководитель _____ Оспанов Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ **Кульжанов А.К.**