Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко 127 а
БИН: 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за декабрь 2022г.
Доп. Соглашение №6 от 10.06.2022г. к договору № 64 от 03.06.2021г.
Наименование бюджетной программы: 051-015-432, 051-032-432, 051-011-432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По годам	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. Акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и дорог перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал. Алакольского района, Алматинской области. 1 и 2 очередь строительства"	тенге	**Бюджетная программа 051-032-432, 051-011-432**							
			в.т.ч. на 2021гг.	4 592 318 450,26	4 592 318 450,26	1 377 695 535,07	4 592 318 450,26			
			в.т.ч. на 2022гг.	1 940 121 199,41	1 940 121 199,41	582 036 359,82	1 234 581 857,25	705 539 342,16	255 323 334,02	450 216 008,14
			в.т.ч. на 2023гг.							
			Итого:	**6 532 439 649,67**	**6 532 439 649,67**	**1 959 731 894,89**	**5 826 900 307,51**	**705 539 342,16**	**255 323 334,02**	**450 216 008,14**
			Бюджетная программа 051-015-432							
			в.т.ч. на 2021гг.	58 087 513,12	58 087 513,12	58 087 446,13	58 087 513,12			
			в.т.ч. на 2022гг.	2 413 793 000,00	2 413 793 000,00	724 137 900,00	2 413 793 000,00			
			в.т.ч. на 2023гг.							
			Итого:	**2 471 880 513,12**	**2 471 880 513,12**	**782 225 346,13**	**2 471 880 513,12**			
	Всего по акту:			**9 004 320 162,79**	**9 004 320 162,79**	**2 741 957 241,02**	**8 298 780 820,63**	**705 539 342,16**	**255 323 334,02**	**450 216 008,14**

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Руководитель отдела автомобильных дорог

_____ **Аппаков А.Т.**

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Руководитель

_____ **Дарибаев Г.Т.**

_____ **Досжанов А.М.**

Технический надзор:

ТОО "KazTransBuilding"
Главный инженер проекта

_____ **Рысжелиев М.Б.**

Авторский надзор:

ТОО "Дизайн-центр Диполь"
Главный инженер проекта

_____ **Суворов Д.Ю.**

Подрядчик:

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
Генеральный директор

_____ **Сарилдаков Н.А.**

Форма по утверждению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № [illegible]

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 1 и 2 очередь строительства.**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 1 и 2 очередь строительства.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№64** от 03.06.2021г.; доп.соглашение №6 от 10.06.2022г.

Акт выполненных работ №7

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **№ 02-1-4 Замена переувлажненных грунтов** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м		14106,6	35,43	35,43	499796,85	499796,86		160781,50	713424,51
				м3 грунта		0,00	15,83	0,00	223307,39		52846,16	
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		14106,6	56,08	56,08	791098,16	791098,16		254426,51	1129166,76
				м3 грунта		0,00	25,05	0,00	353370,44		83642,09	
3	3	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3		14106,6	257,03	257,03	3625819,27	3625819,56		391847,35	4339079,88
				м3 грунта		0,00	38,58	0,00	544232,67		32141,26	
4	4	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		26363,3435	152,00		4007228,21				4327806,47
				т км							320578,26	
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		14106,6	22,99	19,08	324310,76	269153,94	1833,95	124928,04	485177,83
				м3 грунта		3,78	8,52	53322,87	120188,20		35939,03	
6	6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренны. У строительство		14106,6	6943,16	1150,80	97944380,83	16233875,15	79262728,46	7104597,25	113452896,30
				м3 материала основания в [illegible]		173,52	292,83	2447777,22	4130553,41		8403918,22	
			ИТОГО по акту					107 192 634,08	21 419 743,67	79 264 562,41	8 036 580,65	124 447 551,75
								2 501 100,09	5 371 652,11	-	9 218 337,02	
			Временные здания и сооружения	%	3,84			4 778 785,99				
			Итого с временными									129 226 337,74
			Зимние удорожания	%	2,61			3 372 807,41				
			Итого с зимними удорожаниями									132 599 145,15
			НДС	%	12,00			15 911 897,42				
			Итого с НДС									148 511 042,57

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **№ 02-1-1 ИВПП** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Новое аэродромное покрытие									
1	1	217-203-0106 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	м2	-6485,5	591,00		-3832930,50		-3832930,50	-306634,44	-4139564,94
2	2	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1578,7	10930,33		17255711,97		17255711,97		17255711,97
3	3	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1960,64	10812,96		21200321,89		21200321,89		21200321,89
4	4	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2546,28	10374,84		26417247,60		26417247,60		26417247,60
5	5	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	3041,96	6052,68		18412010,45		18412010,45		18412010,45
			Итого по разделу 2: Новое аэродромное покрытие					79452361,41		79452361,41		79145726,97
											-306634,44	
			Раздел 3: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток									
1	56	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л/м2	т	0,8465	119687,82	2196,75	101315,74	1859,53	99456,21	1030,77	110534,26
						0,00	1127,52	0,00	954,44		8187,75	
2	57	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /10см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б М1. Устройство	м2 покрытия	1058,1	1655,26	211,95	1751430,57	224264,22	1498174,37	64279,57	1960966,99
						27,40	28,85	28991,98	30526,15		145256,85	
3	58	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1058,1	2135,60	0,26	2259678,32	275,07	2228802,96	33048,27	2476144,74
						28,92	0,00	30600,21	0,00		183418,15	
			Итого по разделу 3: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток					4112424,63	226398,82	3826433,54	98358,61	4547645,99
								59592,19	31480,59	0,00	336862,75	
			Раздел 4: Концевая полоса торможения (КПТ)									
4	63	1131-0501-0301 РСНБ РК 2015	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания. щебеночное М800, толщиной слоя 10 см /15см/. Устройство с применением автогрейдера	м2 основания	5390	1330,93	222,64	7173712,75	1200029,63	5960693,25	306932,50	8079096,87
						2,41	62,30	12989,88	335797,00		598451,62	
5	64	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные М800 толщиной 8 см /10см/. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	5390	2125,61	136,90	11457037,88	737891,01	10364269,25	644989,00	13070189,00
						65,84	44,96	354877,62	242334,38		968162,12	
6	65	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Укладка. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	5390	104,86	4,20	565195,38	22638,00	538461,00	11991,62	623362,00
						0,76	1,30	4096,38	7007,00		46175,00	
7	66	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л/м2	т	4,31	119687,82	2196,75	515854,50	9467,98	506386,52	5248,41	562791,17
						0,00	1127,52	0,00	4859,61		41688,26	
8	67	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /10см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б М1. Устройство	м2 покрытия	6370	1655,26	211,95	10544006,20	1350121,50	9019346,70	386977,50	11805462,34
						27,40	28,85	174538,00	183774,50		874478,64	
9	68	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	6370	2135,60	0,26	13603772,00	1656,20	13417895,40	198958,01	14906948,39
						28,92	0,00	184220,40	0,00		1104218,38	
			Итого по разделу 4: Концевая полоса торможения (КПТ)					43859578,71	3321804,31	39807052,12	1555097,04	49047849,77
								730722,28	773772,49	0,00	3633174,02	
			Раздел 5: Устройство сопряжения с существующими покрытиями (пандус)									
10	69	1127-0301-0102 РСНБ РК 2015	Очистка поверхности от пыли и грязи		640	53,22	52,52	34061,00	33613,00	448,00	8529,00	45997,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 площади		0,00	12,34	0,00	7898,00		3407,00	
11	70	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л/м2	т	0,192	119687,82	2196,75	22980,00	421,00	22558,00	234,00	25071,00
						0,00	1127,52	0,00	216,00		1857,00	
12	71	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (14,64см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	640	1656,16	200,54	1059942,00	128346,00	914061,00	39378,00	1187266,00
						27,40	29,57	17536,00	18925,00		83946,00	
13	72	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	640	381,93	0,04	244434,00	26,00	241126,00	3545,00	267817,00
						5,13	0,00	3282,00	0,00		19838,00	
			Итого по разделу 5: Устройство сопряжения с существующими покрытиями (пандус)					1361417,00	162406,00	1178193,00	51686,00	1526151,00
								20818,00	27039,00	0,00	113048,00	
			Раздел 6: Деформационные швы верхнего слоя покрытия									
14	81	1131-0601-0601 РСНБ РК 2015	Шов расширения деформационный с диватин прокладкой и деревянной рейкой, при толщине цементобетонного монолитного покрытия до 30 см. Устройство	м шва	927,5	1615,47	367,01	1498348,31	340401,81	909209,63	440299,15	2093739,24
						268,18	271,27	248736,88	251602,81		155091,78	
15	82	1131-0601-0601 РСНБ РК 2015	Шов расширения. Извлечение деревянной рейки. Устройство	м шва	927,5	465,24	293,61	431512,11	272323,31		317209,47	808619,46
						171,63	217,01	159188,80	201276,81		59897,88	
16	83	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Нарезка фаски 2-х сторон с заполнением герметиком	м шва	1855	1687,76	1610,64	3130794,87	2987737,13	1298,50	791485,29	4236062,72
						76,42	408,44	141759,25	757656,13		313782,56	
17	84	СТИРАЙС	Герметик	кг	890,4	774,11		689267,71		689267,71		744409,26
											55141,55	
18	85	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л	т	0,8904	17034,30	5612,04	15167,42	4996,95		10983,98	28243,68
						11422,26	0,00	10170,47	0,00		2092,28	
19	86	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна паза шва праймером (расход 0,3л/м2)	м2	83,5	127,62	0,00	10656,40	0,00		7352,92	19450,17
						127,62	0,00	10656,40	0,00		1440,85	
20	87	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	25,05	598,00		14980,07		14980,07		16178,36
											1198,29	
21	88	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л	т	0,02505	17034,30	5612,04	426,63	140,47		308,89	794,39
						11422,26	0,00	286,16	0,00		58,87	
22	89	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Нарезка пропила на глубину 9см	м шва	8097,3	1687,76	1610,64	13666299,21	13041835,33	5668,04	3454929,92	18490927,58
						76,42	408,44	618795,84	3307261,34		1369698,45	
23	90	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка штырей горячим битумом за один раз	м2	589,4838	91,78	3,37	54102,98	1986,56	27682,11	17123,74	76924,76
						41,45	0,65	24433,94	383,07		5698,04	
24	91	1131-0601-0701 РСНБ РК 2015	Соединения штыревые в цементобетонных покрытиях. Устройство	т	33,830538	89721,48	4747,45	3035325,86	160608,94	2643828,81	258742,23	3557593,68
						6824,85	1866,27	230888,46	63137,00		263525,59	
25	93	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных конструкций	7,2066	91018,83	7846,05	655936,14	56543,43	59956,76	650785,61	1411259,58
						74853,10	1675,81	539436,31	12076,93		104537,83	
26	94	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	7,2066	701217,00		5053390,57		5053390,57		5457661,97
											404271,40	
27	95	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч. 10х40, со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком	м шва	8097,3	1687,76	1610,64	13666299,21	13041835,33	5668,04	3454929,92	18490927,58
						76,42	408,44	618795,84	3307261,34		1369698,45	
28	96	СТИРАЙС	Герметик	кг	1943,35	774,11		1504366,64		1504366,64		1624715,83
											120349,19	
29	97	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л	т	1,94335	17034,30	5612,04	33103,63	10906,01		23973,13	61642,92
						11422,26	0,00	22197,62	0,00		4566,16	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	98	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна паза шва праймером /расход 0,3л/м2/	м2	728,76	127,62	0,00	93004,41	0,00		64472,97	169751,63
						127,62	0,00	93004,41	0,00		12574,25	
31	99	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	218,627	598,00		130738,85		130738,85		141197,83
											10458,98	
32	100	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л	т	0,218627	17034,30	5612,04	3724,12	1226,92		2697,05	6934,70
						11422,26	0,00	2497,20	0,00		513,53	
33	101	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка уплотнительного шнура диам.15мм	м шва	8097,3	279,62	224,51	2264167,13	1817925,17		790827,08	3256193,72
						55,11	50,26	446242,33	406970,46		241199,51	
34	102	СТИРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам. 15мм	м	8097,3	241,34		1954202,37		1954202,37		2410538,52
											156336,15	
35	103	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Нарезка пропила на глубину 9см	м шва	5998,87	1687,76	1610,64	10124652,77	9662019,89	4199,14	2559578,70	13698970,06
						76,42	408,44	458433,75	2450178,45		1014738,59	
36	104	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка штырей горячим битумом за один раз	м2	405,5232	91,78	3,37	37218,96	1366,63	19043,48	11780,09	52918,99
						41,45	0,65	16808,84	263,62		3919,94	
37	105	1131-0601-0701 РСНБ РК 2015	Соединения штыревые в цементобетонных покрытиях. Устройство	т	23,27559	89721,48	4747,45	2088329,37	110499,89	1818968,29	178015,89	2447643,09
						6824,85	1866,27	158852,55	43438,71		181306,83	
38	106	234-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	11,51183	343539,00		3954762,52		3954762,52		4271143,49
											316380,97	
39	107	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	5,33899	91018,53	7846,05	485948,64	41889,94	44418,62	482132,62	1045527,67
						74853,19	1675,81	399640,08	8947,24		77446,41	
40	108	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	5,33899	701217,00		3743790,50		3743790,50		4043293,78
											299503,28	
41	109	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч. 10х40, со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком	м шва	5998,87	1687,76	1610,64	10124652,77	9662019,89	4199,14	2559578,70	13698970,06
						76,42	408,44	458433,75	2450178,45		1014738,59	
42	110	СТИРАЙС	Герметик	кг	1439,73	774,11		1114509,57		1114509,57		1203670,32
											89160,75	
43	111	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л	т	1,43973	17034,30	5612,04	24524,92	8079,98		17768,52	45668,36
						11422,26	0,00	16444,94	0,00		3382,92	
44	112	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна паза шва праймером /расход 0,3л/м2/	м2	539,9	127,62	0,00	68902,12	0,00		47542,44	125760,11
						127,62	0,00	68902,12	0,00		9315,55	
45	113	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	161,969	598,00		96857,59		96857,59		104606,20
											7748,61	
46	114	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л	т	0,161969	17034,30	5612,04	2758,98	908,92		1998,17	5137,74
						11422,26	0,00	1850,06	0,00		380,59	
47	115	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка уплотнительного шнура диам.15мм	м шва	5998,87	279,62	224,51	1677404,06	1346806,43		556248,72	2412344,94
						55,11	50,26	330597,63	301503,15		178601,16	
48	116	СТИРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам. 15мм	м	5998,87	241,34		1447767,13		1447767,13		1563588,49
											115821,36	
49	117	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Обмазка грани плиты битумом /расход 0,5л/м2/	м2	1562,62	182,30	2,72	284865,77	4250,35	163418,68	81221,44	395374,34
						75,00	0,33	117196,72	515,86		29287,15	
50	118	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка штырей горячим битумом за один раз	м2	862,5446	91,78	3,37	51630,26	1895,66	26417,01	16341,56	73409,69
						41,45	0,65	23317,56	365,71		5437,87	
51	119	1131-0601-0701 РСНБ РК 2015	Соединения штыревые в цементобетонных покрытиях. Устройство	т	32,256216	89721,48	4747,45	2896767,27	153277,36	2523141,22	246930,94	3395194,05
						6824,85	1866,27	220348,68	60254,95		251495,84	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	120	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	32,286216	343539,00		11091574,41		11091574,41	887326,09	11978900,50
53	121	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч. 10х40, со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком	м шва	6010,09	1687,76 76,42	1610,64 408,44	10143589,31 459291,09	9680091,28 2454761,00	4206,93	2564365,87 10166636,26	13724591,44
54	122	СТИРАЙС	Герметик	кг	1442,42	774,11		1116591,65		1116591,65	89327,33	1205918,98
55	123	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л	т	1,44242	17034,30 11422,26	5612,04 0,00	24570,82 16475,78	8095,05 0,00		1779,62 3889,03	45753,47
56	124	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна паза шва праймером /расход 0,3л/м2/	м2	540,91	127,62 127,62	0,00 0,00	69030,87 69030,87	0,00 0,00		47631,28 9332,90	125995,05
57	125	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	162,272	598,00		97038,45		97038,45	7762,89	104801,34
58	126	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л	т	0,162272	17034,30 11422,26	5612,04 0,00	2764,32 1853,49	910,83 0,00		2003,92 381,20	5147,44
59	127	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия. Устройство уплотнительного шнура диам.15мм	м шва	6010,09	279,62 55,11	224,51 50,26	1680541,46 331216,24	1349325,22 302067,15		557289,24 179026,59	2416857,29
60	128	СТИРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам. 15мм	м	6010,09	241,34		1450474,92		1450474,92	116037,89	1566512,81
61	129	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Обмазка грани плиты битумом /расход 0,3л/м2/	м2	519,1	182,30 75,00	2,72 0,33	94632,00 38952,00	1412,00 171,00	54287,00	26982,00 9729,00	131343,00
62	130	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч. 10х40, со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком	м шва	5191	1687,76 76,42	1610,64 408,44	8761162,00 396696,00	8360832,00 2120212,00	3634,00	2214879,00 878083,00	11854124,00
63	131	СТИРАЙС	Герметик	кг	1245,84	774,11		964417,00		964417,00		1041570,00
64	132	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л	т	1,24584	17034,30 11422,26	5612,04 0,00	21222,00 14230,00	6992,00 0,00		15369,00 2927,00	39538,00
65	133	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна паза шва праймером /расход 0,3л/м2/	м2	467,19	127,62 127,62	0,00 0,00	59623,00 59623,00	0,00 0,00		41140,00 8061,00	108824,00
66	134	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	140,157	598,00		83814,00		83814,00	6705,00	90519,00
67	135	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л	т	0,140157	17034,30 11422,26	5612,04 0,00	2387,00 1601,00	787,00 0,00		1729,00 329,00	4445,00
68	136	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия. Устройство уплотнительного шнура диам.15мм	м шва	5191	279,62 55,11	224,51 50,26	1451507,00 286076,00	1165432,00 260900,00		481339,00 154628,00	2087474,00
69	137	СТИРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам. 15мм	м	5191	241,34		1252796,00		1252796,00	100224,00	1353020,00
70	138	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка штырей горячим битумом за один раз	м2	13,4368	91,78 41,45	3,37 0,65	1233,00 557,00	46,00 9,00	631,00	390,00 130,00	1753,00
71	139	1131-0601-0701 РСНБ РК 2015	Соединения штыревые в цементобетонных покрытиях. Устройство	т	0,99484	89721,45 6824,85	4747,45 1866,27	89259,00 6790,00	4713,00 1857,00	77746,00	7609,00 7749,00	104617,00
72	140	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99484	343539,00		341766,00		341766,00	27341,00	369107,00
73	141	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксаторы арматурные пластиковые для защитного слоя бетона	шт.	516,8	8,00		4134,00		4134,00	331,00	4465,00
74	142	261-107-0468 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем		0,0136	7135,00		97,00		97,00		105,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							8,00	
75	143	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности холодные. Изоляция мягкими из пенополистирола	м3 изоляции	1,0608	33090,96 / 30125,86	1436,30 / 553,16	35103,00 / 31958,00	1524,00 / 587,00	1622,00	24734,00 / 4787,00	64624,00
76	144	261-107-0718 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудногорючий, листовой, марки ППУ-ЭР	т	0,31824	2499921,00		795575,00		795575,00	63646,00	859221,00
77	145	1131-0801-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие бетонное ВПП. Сверление отверстий для крепления теплоизоляции дюбель-гвоздями	отверстие	408	51,55 / 0,00	51,13 / 18,16	21032,00 / 0,00	20861,00 / 7409,00	171,00	6520,00 / 2204,00	29756,00
78	146	217-109-0102 РСНБ РК 2015	Тарельчатый зонтик теплоизоляции полипропиленовый с плугмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт	408	14,00		5712,00		5712,00	457,00	6169,00
79	147	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Нарезка фаски 2-х сторон с заполнением герметиком	м шва	272	1687,76 / 76,42	1610,64 / 408,44	459071,00 / 20786,00	438094,00 / 111096,00	190,00	116056,00 / 46910,00	621137,00
80	148	СТИРАЙС	Герметик эластомерный силиконовый "HYPERDESMO PB-2K"	кг	97,92	4876,88		477544,00		477544,00	38204,00	515748,00
81	149	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Обжатка грани плиты битумом /расход 0,3л/м2/	м2	4,55	382,30 / 75,00	2,72 / 0,35	829,00 / 341,00	13,00 / 2,00	476,00	236,00 / 85,00	1150,00
82	150	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка штырей горячим битумом за один раз	м2	1,638	91,78 / 41,45	3,37 / 0,65	150,00 / 68,00	8,00 / 1,00	77,00	48,00 / 16,00	214,00
83	151	1131-0601-0701 РСНБ РК 2015	Соединения штыревые в цементобетонных покрытиях. Устройство	т	0,09401	89723,48 / 6824,85	4747,45 / 3866,27	5435,00 / 642,00	446,00 / 175,00	7347,00	719,00 / 732,00	9886,00
84	152	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09401	343539,00		32296,00		32296,00	3584,00	34880,00
85	153	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство канторы шва сеч. 10х40, со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком	м шва	17,5	1687,76 / 76,42	1610,64 / 408,44	29536,00 / 1337,00	28186,00 / 7148,00	12,00	7467,00 / 2960,00	39963,00
86	154	СТИРАЙС	Герметик	кг	4,2	774,11		3251,00		3251,00	260,00	3511,00
87	155	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л	т	0,0042	17034,30 / 11422,26	5612,04 / 0,00	72,00 / 48,00	24,00 / 0,00		52,00 / 10,00	134,00
88	156	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна паза шва праймером /расход 0,5л/м2/	м2	1,575	127,62 / 127,62	0,00 / 0,00	201,00 / 201,00	0,00 / 0,00		139,00 / 27,00	367,00
89	157	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	0,4725	598,00		283,00		283,00	23,00	306,00
90	158	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л	т	0,000472	17034,30 / 11422,26	5612,04 / 0,00	8,00 / 5,00	3,00 / 0,00		6,00 / 1,00	15,00
91	159	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка уплотнительного шнура диам.15мм	м шва	17,5	279,62 / 55,11	224,51 / 50,26	4593,00 / 964,00	3929,00 / 880,00		1623,00 / 521,00	7037,00
92	160	СТИРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам. 15мм	м	17,5	241,34		4223,00		4223,00	338,00	4561,00
			Итого по разделу 6: Деформационные швы верхнего слоя покрытия					**126813588,05** / 7176639,06	**73803213,71** / 18590547,18	**45833738,38** / 0,00	**23441970,07** / 11996372,16	**1619510030,28**
			Раздел 8: Дополнительный транспорт воды сверх 5км до 11км®									
93	193	СТ232-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л. Добавляется на каждый 1км /всм/ сверх учтенных 5км до 11 км /1,3 маш-ч на 100м3 воды/	машчас	124,238273	6722,00		835129,64			66810,37	901940,01
			Итого по разделу 8: Дополнительный транспорт воды сверх 5км до 11км®					**835129,64** / 0,00	**0,00** / 0,00	**0,00** / 0,00	**0,00** / 66810,37	**901940,01**
			ИТОГО по листу					**256 434 499,44**	**77 513 822,84**	**170 097 778,45**	**24 846 211,72**	**297 121 977,73**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								7 987 771,53	19 722 839,26	-	15 839 632,86	
			Временные здания и сооружения	%	3,84			**11 409 483,94**				
			Итого с временными									**308 531 461,68**
			Зимние удорожания	%	2,61			**8 052 671,15**				
			Итого с зимними удорожаниями									**316 584 132,83**
			НДС	%	12,00			**37 990 095,94**				
			Итого с НДС									**354 574 228,77**

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **Калькуляция на приготовление №2 приготовление бетона класса В 30 для верхнего слоя покрытия** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	-2028,7	10930,33		-22174360,47		-22174360,47		-22174360,47
2	5	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	-1960,64	10812,96		-21200321,89		-21200321,89		-21200321,89
3	6	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	-2546,28	10374,84		-26417247,60		-26417247,60		-26417247,60
4	7	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	-3041,96	6052,68		-18412010,45		-18412010,45		-18412010,45
			ИТОГО по акту					- 88 203 940,41	-	- 88 203 940,41	-	- 88 203 940,41
								-	-	-	-	
			Временные здания и сооружения	%	3,84			- **3 387 031,31**				
			Итого с временными									- **91 590 971,73**
			Зимние удорожания	%	2,61			- **2 390 524,36**				
			Итого с зимними удорожаниями									- **93 981 496,09**
			НДС	%	12,00			- **11 277 779,53**				
			Итого с НДС									- **105 259 275,62**

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **№ 02-1-2 грунтовые сопряжения** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м /50м в контур насыпи из валов/	м3 грунта	26629	35,43	35,43	943465,00	943465,00		303507,00	1346730,00
						0,00	15,83	0,00	421537,00		99758,00	
2	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением изверзанной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	26629	95,33	95,33	2538543,00	2538542,00		816573,00	3623525,00
						0,00	42,59	0,00	1134129,00		268409,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /250м в контур насыпи из валов/	м3 грунта	579	35,43 0,00	35,43 15,83	20514,00 0,00	20514,00 9166,00		6599,00 2169,00	29282,00
4	6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	579	571,99 0,00	571,99 255,54	331182,00 0,00	331183,00 147958,00		106530,00 35017,00	472729,00
5	7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 40 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /8 проходов/	м3	27208	83,16 0,00	83,16 35,90	2262617,00 0,00	2262617,00 976767,00		703272,00 237271,00	3203160,00
6	8	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 40 т, при толщине слоя 25 см	м3	27208	61,40 0,00	61,40 18,64	1670571,00 0,00	1670571,00 507157,00		365153,00 162858,00	2198582,00
7	9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	27208	96,45 11,64	82,01 19,85	2624212,00 316701,00	2231328,00 540079,00	76182,00	616882,00 259287,00	3500381,00
8	10	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в контур насыпи из контуров выемки/	м3 грунта	565	35,43 0,00	35,43 15,83	20018,00 0,00	20018,00 8944,00		6440,00 2117,00	28575,00
9	11	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	565	95,33 0,00	95,33 42,59	53861,00 0,00	53861,00 24063,00		17326,00 5695,00	76882,00
10	12	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в контур насыпи из контуров выемки/	м3 грунта	492	35,43 0,00	35,43 15,83	17432,00 0,00	17431,00 7788,00		5608,00 1843,00	24883,00
11	13	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	492	95,33 0,00	95,33 42,59	46902,00 0,00	46902,00 20954,00		15087,00 4959,00	66948,00
12	14	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /8 прох./	м3 уплотненного грунта	1057	82,11 0,00	82,11 35,90	86790,00 0,00	86790,00 37946,00		27321,00 9129,00	123240,00
13	15	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1057	54,06 0,00	54,06 18,64	57141,00 0,00	57141,00 19702,00		14186,00 5706,00	77033,00
14	16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1057	96,45 11,64	82,01 19,85	101948,00 12303,00	86684,00 20981,00	2960,00	23965,00 10073,00	135986,00
15	17	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в контур насыпи из контуров выемки/	м3 грунта	253	35,43 0,00	35,43 15,83	8964,00 0,00	8964,00 4005,00		2884,00 948,00	12796,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	18	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	[illegible] л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0.85	м3 грунта	253	95,33	95,33	24118,00	24118,00		7758,00	34426,00
						0,00	42,59	0,00	10775,00		2550,00	
17	19	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /8 прох./	м3 уплотненного грунта	253	82,11	82,11	20774,00	20774,00		6540,00	29499,00
						0,00	35,90	0,00	9083,00		2185,00	
18	20	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	253	54,06	54,06	13677,00	13677,00		3395,00	18438,00
						0,00	18,64	0,00	4716,00		1366,00	
19	21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	253	96,45	82,01	24402,00	20748,00	708,00	5736,00	32549,00
						11,64	19,85	2945,00	5022,00		2411,00	
20	22	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м /50м из валов в насыпь/	м3 грунта	32807	28,61	28,61	938608,00	938608,00		301877,00	1339724,00
						0,00	12,78	0,00	419273,00		99239,00	
21	23	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка растительного грунтабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	32807	84,19	84,19	2762021,00	2762021,00		888387,00	3942441,00
						0,00	37,61	0,00	1233871,00		292033,00	
22	24	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см /6 прох./	м3 уплотненного грунта	32807	82,11	82,11	2693783,00	2693782,00		847995,00	3825120,00
						0,00	35,90	0,00	1177771,00		283342,00	
23	25	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	32807	38,61	38,61	1266678,00	1266678,00		314652,00	1707815,00
						0,00	13,32	0,00	436989,00		126505,00	
24	26	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	32807	96,45	82,01	3164235,00	2690502,00	91860,00	743827,00	4220707,00
						11,64	19,85	381873,00	651219,00		312645,00	
25	27	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Нивелировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под рейку и шаблон	м2	220068	167,53	0,00	36867992,00	0,00		26544954,00	68485982,00
						167,53	0,00	36867992,00	0,00		5073036,00	
26	28	СТ232-010211-0201	Машины поливомоечные. 6000л-Добавляется на каждый 1км /6км/ сверх учтенных 5км до 11 км /0,9маш-ч на 100м3 воды/	маш-час	331,155	6722,00		2226024,00				2404106,00
											178082,00	
			ИТОГО по акту					60 786 472,00	20 806 919,00	171 710,00	32 696 434,00	100 961 539,00
								37 581 814,00	7 829 895,00	-	7 478 653,00	
			Временные здания и сооружения	%	3,84			**3 876 923,10**				
			Итого с временными									**104 838 462,10**
			Зимние удорожания	%	2,61			**2 736 283,86**				
			Итого с зимними удорожаниями									**107 574 745,96**
			НДС	%	12,00			**12 908 969,52**				
			Итого с НДС									**120 483 715,48**

на **Сентябрь 2022 (месяц, год) на № 02-1-3 маркировка НВПП работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Маркировка искусственных покрытий									
1	1	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0.1м /1,8 м/,сплошная	км линии	0,72	1116739,81	21691,24	804053,00	15618,00	783370,00	10706,00	879940,00
						7034,16	6734,18	5065,00	4849,00		65181,00	
2	2	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	60	1679,29	61,21	100757,00	3673,00	52728,00	47905,00	160555,00
						739,28	0,00	44357,00	0,00		11893,00	
3	3	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м /0,5м/, пунктирная, шаг 1:1	км линии	2,564	182271,62	21691,24	467344,00	55616,00	393693,00	38126,00	545908,00
						7034,16	6734,18	18036,00	17266,00		40438,00	
4	4	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0.1м /0,9 м/, сплошная	км линии	5,37	572732,60	21691,24	3075574,00	116482,00	2921319,00	79851,00	3407859,00
						7034,16	6734,18	37773,00	36163,00		252434,00	
5	5	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0.1м /3 м/, сплошная	км линии	0,45	1842082,74	21691,24	828937,00	9761,00	816011,00	6691,00	902478,00
						7034,16	6734,18	3165,00	3030,00		66850,00	
6	6	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0,1м /6 м/, сплошная	км линии	0,18	3655440,09	21691,24	657979,00	3904,00	652809,00	2677,00	713508,00
						7034,16	6734,18	1266,00	1212,00		52852,00	
7	7	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0.1м /0,9 м/, сплошная	км линии	0,962	572732,60	21691,24	550968,98	20866,66	523334,72	14304,57	610495,39
						7034,16	6734,18	6767,04	6478,10		45221,84	
8	8	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м /0,15 м/, сплошная	км линии	0,305	119393,27	21691,24	36415,00	6616,00	27654,00	4535,00	44226,00
						7034,16	6734,18	2145,00	2054,00		3276,00	
9	9	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0.1м /0,9 м/, сплошная	км линии	0,0525	572732,60	21691,24	30068,00	1139,00	28560,00	781,00	33317,00
						7034,16	6734,18	369,00	354,00		2468,00	
10	10	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0.1м /0,15 м/, сплошная	км линии	0,282	119393,27	21691,24	33669,00	6117,00	25568,00	4193,00	40891,00
						7034,16	6734,18	1984,00	1899,00		3029,00	
			Итого по разделу 1: Маркировка искусственных покрытий					6585764,98	239792,66	6225046,72	209769,57	7339177,39
								120927,04	73305,10	0,00	543642,84	
			ИТОГО по акту					6 585 764,98	239 792,66	6 225 046,72	209 769,57	7 339 177,39
								120 927,04	73 305,10	-	543 642,84	
			Временные здания и сооружения	%	3,84			281 824,41				
			Итого с временными									7 621 001,80
			Зимние удорожания	%	2,61			198 908,15				
			Итого с зимними удорожаниями									7 819 909,95
			НДС	%	12,00			938 389,19				
			Итого с НДС									8 758 299,14

за **Сентябрь 2022 (месяц, год) на № 02-2-1 РД-5 работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Новое асфальтобетонное покрытие									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	217-203-0106 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	м2	-673,54	591,00		-398062,14		-398062,14	-31844,97	-429907,11
2	2	211-201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	297,54	10930,33		3252210,39		3252210,39		3252210,39
3	3	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	369,52	10812,96		3995604,98		3995604,98		3995604,98
4	4	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м3	479,9	10374,84		4978885,72		4978885,72		4978885,72
5	5	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	573,32	6052,68		3470122,50		3470122,50		3470122,50
			Итого по разделу 2: Новое аэродромное покрытие					15298761,44		15298761,44		15266916,47
											-31844,97	
			Раздел 3: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмостки									
1	45	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8 л/м2	т	1,632	119687,82	2196,75	195331,00	3585,00	191745,00	1987,00	213103,00
						0,00	1127,52	0,00	1840,00		15785,00	
2	46	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытие толщиной 4 см /10см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б М1. Устройство	м2 покрытия	2040	1655,26	211,95	3376730,00	432378,00	2888456,00	129930,00	3780713,00
						27,40	28,85	55896,00	58854,00		280053,00	
3	47	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2040	2135,60	0,26	4356624,00	530,00	4297097,00	63717,00	4773968,00
						28,92	0,00	58997,00	0,00		353627,00	
			Итого по разделу 3: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмостки					7928685,00	436493,00	7377298,00	189634,00	8767784,00
								114893,00	60694,00	0,00	649465,00	
			Раздел 4: Деформационные швы верхнего слоя покрытия									
4	56	1131-0601-0601 РСНБ РК 2015	Шов расширения деформационный с донной прокладкой и деревянной рейкой, при толщине цементобетонного монолитного покрытия до 30 см. Устройство	м шва	50	1615,47	367,01	129238,00	29361,00	78422,00	37977,00	180592,00
						268,18	271,27	21454,00	21702,00		13377,00	
5	57	1131-0601-0601 РСНБ РК 2015	Шов расширения. Исключение деревянной рейки. Устройства	м шва	50	465,24	293,61	37219,00	23489,00		27360,00	69745,00
						171,63	217,01	13731,00	17361,00		5556,00	
6	58	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие. Нарезка фаски 2-х сторон с заполнением герметиком	м шва	160	1687,76	1610,64	270042,00	257702,00	112,00	68268,00	365375,00
						76,42	408,44	12227,00	65350,00		27065,00	
7	59	СТИРАЙС	Герметик	кг	76,8	774,11		59452,00		59452,00		64208,00
											4756,00	
8	60	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л	т	0,0768	17034,30	5612,04	1308,00	431,00		943,00	2435,00
						11422,26	0,00	877,00	0,00		180,00	
9	61	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна паза ива праймером /расход 0,3л/м2/	м2	7,2	127,62	0,00	919,00	0,00		634,00	1677,00
						127,62	0,00	919,00	0,00		124,00	
10	62	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	2,16	598,00		1292,00		1292,00		1395,00
											103,00	
11	63	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л	т	0,00216	17034,30	5612,04	37,00	12,00		27,00	69,00
						11422,26	0,00	25,00	0,00		5,00	
12	64	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие. Нарезка пропила на глубину 9см	м шва	894	1687,76	1610,64	1508857,00	1439912,00	626,00	381449,00	2041531,00
						76,42	408,44	68319,00	365145,00		151225,00	
13	65	1115-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка штырей горячим битумом за один раз	м2	65,0832	91,78	3,37	5973,00	219,00	3656,00	1891,00	8493,00
						41,45	0,65	2698,00	42,00		629,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	66	1131-0601-0701 РСНБ РК 2015	Соединения штыревые в цементобетонных покрытиях. Устройство	т	3,735132	89721,48	4747,45	335122,00	17733,00	291898,00	28567,00	392784,00
						6824,85	1866,27	25492,00	6971,00		29095,00	
15	67	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	3,735132	343539,00		1283164,00		1283164,00		1385817,00
											102653,00	
16	68	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,79566	91018,83	7846,05	72420,00	6242,00	6620,00	71851,00	155813,00
						74853,10	1675,81	59558,00	1333,00		11542,00	
17	69	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,79566	701217,00		557930,00		557930,00		602564,00
											44634,00	
18	70	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч. 10х40, со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком	м шва	894	1687,76	1610,64	1508857,00	1439912,00	626,00	381449,00	2041531,00
						76,42	408,44	68319,00	365145,00		151225,00	
19	71	СТИРАЙС	Герметик	кг	214,56	774,11		166093,00		166093,00		179380,00
											13287,00	
20	72	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л	т	0,21456	17034,30	5612,04	3655,00	1204,00		2647,00	6806,00
						11422,26	0,00	2451,00	0,00		504,00	
21	73	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна паза шва праймером /расход 0,3л/м2/	м2	80,46	127,62	0,00	10268,00	0,00		7085,00	18741,00
						127,62	0,00	10268,00	0,00		1388,00	
22	74	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	24,138	598,00		14435,00		14435,00		15590,00
											1155,00	
23	75	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л	т	0,024138	17034,30	5612,04	411,00	135,00		298,00	766,00
						11422,26	0,00	276,00	0,00		57,00	
24	76	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка уплотнительного шнура диам.15мм	м шва	894	279,62	224,51	249980,00	200712,00		82897,00	359507,00
						55,11	50,26	49268,00	44932,00		26630,00	
25	77	СТИРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам. 15мм	м	894	241,34		215758,00		215758,00		233019,00
											17261,00	
26	78	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Нарезка пропила на глубину 9см	м шва	546	1687,76	1610,64	921517,00	879409,00	382,00	232966,00	1246842,00
						76,42	408,44	41725,00	223008,00		92359,00	
27	79	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка штырей горячим битумом за один раз	м2	36,9096	91,78	3,37	3388,00	124,00	1733,00	1072,00	4817,00
						41,45	0,65	1530,00	24,00		357,00	
28	80	1131-0601-0701 РСНБ РК 2015	Соединения штыревые в цементобетонных покрытиях. Устройство	т	2,11848	89721,48	4747,45	190073,00	10058,00	165557,00	16203,00	222778,00
						6824,85	1866,27	14458,00	3954,00		16502,00	
29	81	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,11848	343539,00		727781,00		727781,00		786003,00
											58222,00	
30	82	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,48594	91018,83	7846,05	44230,00	3812,00	4043,00	43882,00	95161,00
						74853,10	1675,81	36374,00	814,00		7049,00	
31	83	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,48594	701217,00		340749,00		340749,00		368009,00
											27260,00	
32	84	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч. 10х40, со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком	м шва	546	1687,76	1610,64	921517,00	879409,00	382,00	232966,00	1246842,00
						76,42	408,44	41725,00	223008,00		92359,00	
33	85	СТИРАЙС	Герметик	кг	131,04	774,11		101439,00		101439,00		109554,00
											8115,00	
34	86	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л	т	0,13104	17034,30	5612,04	2232,00	735,00		1617,00	4157,00
						11422,26	0,00	1497,00	0,00		308,00	
35	87	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна паза шва праймером /расход 0,3 л/м2/	м2	49,14	127,62	0,00	6271,00	0,00		4327,00	11446,00
						127,62	0,00	6271,00	0,00		848,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	88	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	14,742	598,00		8816,00		8816,00	705,00	9521,00
37	89	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л	т	0,014742	17034,30 11422,26	5612,04 0,00	251,00 168,00	83,00 0,00		182,00 35,00	468,00
38	90	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка уплотнительного шнура диам.15мм	м шва	546	279,62 55,11	224,51 50,26	152673,00 30090,00	122582,00 27442,00		50628,00 16264,00	219565,00
39	91	СТИРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам. 15мм	м	546	241,34		131772,00		131772,00	10542,00	142314,00
40	92	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Обмазка грани плиты битумом /расход 0,3л/м2/	м2	178,62	182,30 75,00	2,72 0,33	32562,00 13396,00	486,00 59,00	18680,00	9284,00 3348,00	45194,00
41	93	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка штырей горячим битумом за один раз	м2	64,3032	91,78 41,45	3,37 0,65	5902,00 2665,00	217,00 42,00	3020,00	1868,00 622,00	8392,00
42	94	1131-0601-0701 РСНБ РК 2015	Соединения штыревые в цементобетонных покрытиях. Устройство	т	3,690564	89721,48 6824,85	4747,45 1866,27	331123,00 25188,00	17521,00 6888,00	288415,00	28226,00 28748,00	388097,00
43	95	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	3,690564	343539,00		1267853,00		1267853,00	101428,00	1369281,00
44	96	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч. 10х40, со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком	м шва	687	1687,76 76,42	1610,64 408,44	1159491,00 52501,00	1106509,00 280598,00	481,00	293127,00 116209,00	1568827,00
45	97	СТИРАЙС	Герметик	кг	164,88	774,11		127635,00		127635,00	10211,00	137846,00
46	98	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л	т	0,16488	17034,30 11422,26	5612,04 0,00	2809,00 1883,00	925,00 0,00		2034,00 387,00	5230,00
47	99	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна паза шва праймером /расход 0,3л/м2/	м2	61,83	127,62 127,62	0,00 0,00	7891,00 7891,00	0,00 0,00		5445,00 1067,00	14403,00
48	100	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	18,549	598,00		11092,00		11092,00	887,00	11979,00
49	101	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л	т	0,018549	17034,30 11422,26	5612,04 0,00	316,00 212,00	104,00 0,00		229,00 44,00	589,00
50	102	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка уплотнительного шнура диам.15мм	м шва	687	279,62 55,11	224,51 50,26	192099,00 37861,00	154239,00 34529,00		63702,00 20464,00	276265,00
51	103	СТИРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам. 15мм	м	687	241,34		165801,00		165801,00	13264,00	179065,00
52	104	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Обмазка грани плиты битумом /расход 0,3л/м2/	м2	53,9	182,30 75,00	2,72 0,33	9826,00 4042,00	147,00 18,00	5637,00	2802,00 1010,00	13638,00
53	105	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч. 10х40, со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком	м шва	539	1687,76 76,42	1610,64 408,44	909703,00 41190,00	868135,00 220149,00	377,00	229979,00 91175,00	1230857,00
54	106	СТИРАЙС	Герметик	кг	129,36	774,11		100139,00		100139,00	8011,00	108150,00
55	107	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л	т	0,12936	17034,30 11422,26	5612,04 0,00	2204,00 1478,00	726,00 0,00		1596,00 304,00	4104,00
56	108	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна паза шва праймером /расход 0,3л/м2/	м2	48,51	127,62 127,62	0,00 0,00	6191,00 6191,00	0,00 0,00		4272,00 837,00	11300,00
57	109	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	14,553	598,00		8703,00		8703,00	696,00	9399,00
58	110	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л		0,014553	17034,30	5612,04	248,00	82,00		180,00	462,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		11422,26	0,00	166,00	0,00		34,00	
59	111	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытие. Укладка уплотнительного шнура диам.15мм	м пика	539	279,62	224,51	150715,00	121031,00		49979,00	216750,00
						55,11	50,26	29704,00	27090,00		16056,00	
60	112	СТИРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам. 15мм	м	539	241,34		130082,00		130082,00		140489,00
											10407,00	
61	113	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка штырей горячим битумом за один раз	м2	14,7212	91,78	3,37	1351,00	50,00	691,00	428,00	1921,00
						41,45	0,65	610,00	10,00		142,00	
62	114	1131-0601-0701 РСНБ РК 2015	Соединения штыревые в цементобетонных покрытиях. Устройство	т	1,089935	89721,48	4747,45	97791,00	5174,00	85378,00	8336,00	114617,00
						6824,85	1866,27	7439,00	2034,00		8490,00	
63	115	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,089935	343539,00		374435,00		374435,00		404390,00
											29955,00	
64	116	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксаторы арматурные пластиковые для защитного слоя бетона	шт	566,2	8,00		4530,00		4530,00		4892,00
											362,00	
65	117	261-107-0468 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,0149	7135,00		106,00		106,00		115,00
											9,00	
66	118	1126-0203-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола	м3 изоляции	1,1622	38124,46	1436,30	44308,00	1669,00	7627,00	27098,00	77118,00
						30125,56	553,18	35012,00	643,00		5712,00	
67	119	261-107-0718 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ - ЭР	т	0,34866	2499921,00		871622,00		871622,00		941352,00
											69730,00	
68	120	1151-0801-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие бетонное ВПП. Сверление отверстий для крепления теплоизоляции любель-гвоздями	отверстие	447	51,55	18,18	23043,00	8126,00	188,00	7143,00	32601,00
						0,00	18,16	0,00	8118,00		2415,00	
69	121	217-109-0102 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт	447	14,00		6258,00		6258,00		6759,00
											501,00	
70	122	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие. Нарезка фасок 2-х сторон с заполнением герметиком	м пика	295	1687,76	1610,64	502952,00	479971,00	209,00	127150,00	680510,00
						76,42	408,44	22773,00	121715,00		50408,00	
71	123	СТИРАЙС	Герметик эластомерный силиконовый "HYPERDESMO PB-2K"	кг	167,28	4976,88		523192,00		523192,00		565047,00
											41855,00	
72	124	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Обмазка грани плиты битумом /расход 0,5л/м2/	м2	16,32	182,30	2,72	2939,00	44,00	1686,00	838,00	4079,00
						75,00	0,33	1209,00	5,00		302,00	
73	125	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка штырей горячим битумом за один раз	м2	5,8832	91,78	3,37	533,00	20,00	273,00	169,00	758,00
						41,45	0,65	241,00	4,00		56,00	
74	126	1131-0601-0701 РСНБ РК 2015	Соединения штыревые в цементобетонных покрытиях. Устройство	т	0,333064	89721,48	4747,45	29883,00	1582,00	26029,00	2547,00	35024,00
						6824,85	1866,27	2273,00	622,00		2594,00	
75	127	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,333064	343539,00		114420,00		114420,00		123574,00
											9154,00	
76	128	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч. 10х40, со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком	м пика	62	1687,76	1610,64	104641,00	99859,00	43,00	26454,00	141583,00
						76,42	408,44	4738,00	25323,00		10488,00	
77	129	СТИРАЙС	Герметик	кг	14,88	774,11		11519,00		11519,00		12441,00
											922,00	
78	130	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах емкостью 400 л	т	0,01488	17034,30	5612,04	253,00	84,00		184,00	472,00
						11422,26	0,00	170,00	0,00		35,00	
79	131	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна паза шва праймером /расход 0,3л/м2/	м2	5,58	127,62	0,00	712,00	0,00		491,00	1299,00
						127,62	0,00	712,00	0,00		96,00	
80	132	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	1,674	598,00		1001,00		1001,00		1081,00
											80,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	133	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л	т	0,001674	17034,30	5612,04	29,00	9,00		21,00	54,00
						11422,26	0,00	19,00	0,00		4,00	
82	134	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка уплотнительного шнура диам.15мм	м пог	62	279,63	224,51	17336,00	13920,00		5749,00	24932,00
						55,11	50,26	3417,00	3116,00		1847,00	
83	135	СПИРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам. 15мм	м	62	241,34		14963,00		14963,00		16160,00
											1197,00	
			Итого по разделу 4: Деформационные швы верхнего слоя покрытия					17355341,00	8208616,00	8334023,00	2576521,00	21526411,00
								812701,00	2097194,00	0,00	1594549,00	
			Раздел 6: Дополнительный транспорт воды сверх 5км до 11км#									
84	168	СП232-010211-0201	Машины поливомоечные. 6000л.+Добавляется на каждый 1км сверх учтенных 5км до 11 км /1,3маш-ч на 100м3 воды/	маш-час	25,455387	6722,09		171111,20				184800,14
											13688,94	
			Итого по разделу 6: Дополнительный транспорт воды сверх 5км до 11км#					171111,20	0,00	0,00	0,00	184800,14
								0,00	0,00	0,00	13688,94	
			ИТОГО по акту					40 753 898,64	8 645 109,00	31 010 082,44	2 766 155,00	45 745 911,61
								927 594,00	2 157 888,00	-	2 257 702,94	
			Временные здания и сооружения	%	3,84			1 756 643,01				
			Итого с временными									47 502 554,62
			Зимние удорожания	%	2,61			1 239 816,68				
			Итого с зимними удорожаниями									48 742 371,29
			НДС	%	12,00			5 849 084,55				
			Итого с НДС									54 591 455,85

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **Калькуляция на приготовление №2 приготовление бетона класса В 30 для верхнего слоя покрытия** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	-297,54	10930,33		-3252210,39		-3252210,39		-3252210,39
2	5	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	-369,52	10812,96		-3995604,98		-3995604,98		-3995604,98
3	6	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	-479,9	10374,54		-4978885,72		-4978885,72		-4978885,72
4	7	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	-573,32	6052,68		-3470122,50		-3470122,50		-3470122,50
			ИТОГО по акту					15 696 823,58	-	15 696 823,58	-	15 696 823,58
								-	-	-	-	
			Временные здания и сооружения	%	3,84			602 758,03				
			Итого с временными									16 299 581,61
			Зимние удорожания	%	2,61			425 419,08				
			Итого с зимними удорожаниями									16 725 000,69
			НДС	%	12,00			2 007 000,08				
			Итого с НДС									18 732 000,77

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **№ 02-2-2 маркировка РЛ-5** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Маркировка искусственных покрытий									
1	1	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0,1м /0,15 м/, сплошная	км линии	0,435	119393,27 7034,16	21691,24 6734,18	51936,00 3060,00	9435,00 2929,00	39441,00	6468,00 4672,00	63076,00
2	2	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0,1м /0,15 м/, сплошная	км линии	2,56	119393,27 7034,16	21691,24 6734,18	305647,00 18007,00	55530,00 17240,00	232110,00	38067,00 27497,00	371211,00
3	3	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м /0,15 м/,пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0676	74789,27 7034,16	21691,24 6734,18	5056,00 476,00	1466,00 455,00	3114,00	1005,00 485,00	6546,00
4	4	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0,1м /0,15 м/, сплошная	км линии	0,0676	119393,27 7034,16	21691,24 6734,18	8071,00 476,00	1466,00 455,00	6129,00	1005,00 726,00	9802,00
5	5	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м /0,15 м/, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0169	74789,27 7034,16	21691,24 6734,18	1264,00 119,00	367,00 114,00	778,00	251,00 121,00	1636,00
6	6	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0,1м /0,9 м/, сплошная	км линии	0,0455	572732,60 7034,16	21691,24 6734,18	26059,00 320,00	987,00 306,00	24752,00	677,00 2139,00	28875,00
			Итого по разделу 1: Маркировка искусственных покрытий					398033,00 22458,00	69251,00 21499,00	306324,00 0,00	47473,00 35640,00	481146,00
			ИТОГО по акту					398 033,00 22 458,00	69 251,00 21 499,00	306 324,00 -	47 473,00 35 640,00	481 146,00
			Временные здания и сооружения	%	3,84			**18 476,01**				
			Итого с временными									**499 622,01**
			Зимние удорожания	%	2,61			**13 040,13**				
			Итого с зимними удорожаниями									**512 662,14**
			НДС	%	12,00			**61 519,46**				
			Итого с НДС									**574 181,60**

за **Сентябрь 2022 (месяц, год) на № 02-3-1 РД-6 работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток									
1	54	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов с расходом 0,5л/м2	т	0,38	119687,82 0,00	2196,75 1127,52	45481,37 0,00	834,78 428,49	44646,59	462,67 3675,51	49619,55
2	55	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /10см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б М1. Устройство	м2 покрытия	907,11	1655,26 27,40	211,95 28,85	1501502,93 24854,81	192261,96 26170,12	1284386,15	55106,93 124528,81	1681138,67
3	56	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		907,11	2135,60	9,26	1937224,32	235,88	1910754,71	28332,23	2122800,94

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		28,92	0,00	26233,69	0,00		157244,59	
			Итого по разделу 4: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток					3484208,42	193332,62	3239787,45	83901,83	3853559,16
								51088,50	26598,61	0,00	285448,91	
			Раздел 5: Дополнительный транспорт воды сверх 5км до 11км#									
4	57	СТ232-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000л-Добавляется на каждый 1км /6км/ сверх установленных 5км до 11 км /1,3маш-ч на 100м3 воды/	маш-час	0,2595	6722,00		1744,36			139,55	1883,91
			Итого по разделу 5: Дополнительный транспорт воды сверх 5км до 11км#					1744,36	0,00	0,00	0,00	1883,91
								0,00	0,00	0,00	139,55	
			ИТОГО по акту					3 485 952,78	193 332,62	3 239 787,45	83 901,83	3 855 443,07
								51 088,50	26 598,61	-	285 588,46	
			Временные здания и сооружения	%	3,84			**148 049,01**				
			Итого с временными									**4 003 492,08**
			Зимние удорожания	%	2,61			**104 491,14**				
			Итого с зимними удорожаниями									**4 107 983,23**
			НДС	%	12,00			**492 957,99**				
			Итого с НДС									**4 600 941,22**

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **№ 02-3-2 маркировка РД-6** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Маркировка искусственных покрытий									
1	1	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0,1м /0,15 м/, сплошная	км линии	0,06	119393,27 / 7034,16	21691,24 / 6734,18	7163,59 / 422,07	1301,48 / 404,07	5440,03	892,14 / 644,48	8700,21
2	2	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0,1м /0,15 м/, сплошная	км линии	0,5	119393,27 / 7034,16	21691,24 / 6734,18	59696,60 / 3517,10	10845,60 / 3367,10	45333,90	7434,90 / 5370,50	72502,00
3	3	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м /0,15 м/, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0017	74789,27 / 7034,16	21691,24 / 6734,18	127,15 / 11,97	36,92 / 11,47	78,26	25,28 / 12,17	164,57
4	4	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0,1м /0,9 м/, сплошная	км линии	0,004	572732,60 / 7034,16	21691,24 / 6734,18	2290,95 / 28,10	86,76 / 26,95	2176,00	59,52 / 188,00	2538,47
			Итого по разделу 1: Маркировка искусственных покрытий					69278,29	12270,76	53028,19	8411,81	83905,25
								3979,24	3809,59	0,00	6215,15	
			ИТОГО по акту					69278,29	12270,76	53028,19	8411,81	83905,25
								3979,24	3809,59	0,00	6215,15	
			Временные здания и сооружения	%	3,84			**3221,96**				
			Итого с временными									**87127,21**
			Зимние удорожания	%	2,61			**2274,02**				
			Итого с зимними удорожаниями									**89401,23**
			НДС	%	12,00			**10 728,15**				
			Итого с НДС									**100 129,38**

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **№ 01-1-3 Подготовительные работы на ИВПП (демонтаж ограждений)** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1127-0901-0107 РСНБ РК 2015	Ограждения проволочные. Демонтаж	м	5361	471,04	2,49	2525245,00	13349,00	19139,00	2695942,00	5638882,00
						464,98	0,65	2492758,00	3485,00		417695,00	
2	2	414-101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	175,126	745,00		130469,00			10438,00	140907,00
3	3	411-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	175,126	360,00		63045,00			5044,00	68089,00
			ИТОГО по акту					2 718 759,00	13 349,00	19 139,00	2 695 942,00	5 847 878,00
								2 492 758,00	3 485,00	-	433 177,00	-
			Временные здания и сооружения	%	3,84			224 558,52				
			Итого с временными									6 072 436,52
			Зимние удорожании	%	2,61			158 490,59				
			Итого с зимними удорожаниями									6 230 927,11
			НДС	%	12,00			747 711,25				
			Итого с НДС									6 978 638,36

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **4-1- 2/1 монтаж сетей электроснабжения 10кВ работы (военный кабель)**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Устройство кабеля 10 кВ									
1	1	1101-0101-0422 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	297	380,15	380,15	112905,00	112905,00		14051,00	137112,00
						0,00	65,71	0,00	19516,00		10156,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	99	2025,10	0,00	200485,00	0,00		144349,00	372421,00
						2025,10	0,00	200485,00	0,00		27587,00	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	198	19,77	19,77	3914,00	3914,00		1289,00	5587,00
						0,00	8,83	0,00	1748,00		414,00	
4	4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	198	8,74	8,74	1731,00	1730,00		556,00	2470,00
						0,00	3,90	0,00	772,00		183,00	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и выемки в зоне. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	66	1056,56	0,00	69733,00	0,00		50208,00	129536,00
						1056,56	0,00	69733,00	0,00		9905,00	
6	6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1650	549,91	452,29	907352,00	746279,00		350157,00	1358142,00
						97,62	197,15	161073,00	325248,00		100603,00	
7	7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	километр трубопровода	0,01	181455,08	0,00	1815,00	0,00	36,00	1351,00	3419,00
						177821,00	0,00	1778,00	0,00		253,00	
8	8	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	10	3260,00		32600,00		32600,00		35424,00
											2624,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1985	718,19	364,35	1425607,00	717280,00	127000,00	608282,00	2196600,00
						292,86	132,75	581327,00	263509,00		162911,00	
10	10	243-101-0307 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10	км	2,0247	4060865,00		8222033,00		8222033,00		8879796,00
											657763,00	
11	11	1308-0201-2610 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж без заливки кожуха массой	шт.	8	19041,57	543,84	152333,00	4350,00	4806,00	104452,00	277328,00
						17897,00	237,06	143176,00	1896,00		20543,00	
12	12	243-903-4602 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/70-120	шт.	8	100619,00		804952,00		804952,00		869348,00
											64396,00	
13	13	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	1650	481,93	384,31	795184,00	634112,00		314986,00	1198984,00
						97,62	167,52	161073,00	276408,00		88814,00	
14	14	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,52	46167,00		70174,00		140348,00		75788,00
											5614,00	
			Итого по разделу 1: Устройство кабеля 10 кВ					12801018,00	2220570,00	9331975,00	1589681,00	15541955,00
								1318645,00	889147,00	0,00	1151256,00	
			ИТОГО по акту					12 801 018,00	2 220 570,00	9 331 975,00	1 589 681,00	15 541 955,00
								1 318 645,00	889 147,00	-	1 151 256,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			360 573,36				
			Итого с временными									15 902 528,36
			Зимние удорожания	%	1,9211928			305 518,23				
			Итого с зимними удорожаниями									16 208 046,59
			НДС	%	12,00			1 944 965,59				
			Итого с НДС									18 153 012,18

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **5-2-1 Видеонаблюдение** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж	камера	35	5950,90	10,80	208281,53	378,06		126821,08	361910,88
						5940,10	0,00	207903,47	0,00		26808,27	
2	8	С Прайс-лист	Монтажная коробка для видеокамерыDS-1260ZI	шт	33	10400,36		343211,85		343211,85		370668,75
											27456,90	
3	15	Т Прайс-лист	Коммутатор на 8 портов, индустриальный IGS-10020HPT	шт	5	210151,74		1050758,68				1050758,68
										1050758,68		
4	16	Т Прайс-лист	Блок питания для коммутаторов IGS 10020 HPT PWR-240-48	шт	9	57207,82		514870,50				514870,50
										514870,50		
5	20	Т Прайс-лист	SFP модуль,1000M Fiber Transceiver Single-Mode MGB TLX	шт	10	17533,80		175338,06				175338,06
										175338,06		
6	29	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования	шкаф	5	30493,76	7251,20	152468,75	36256,09	10457,81	87522,50	259190,63
						21151,00	3160,80	105755,00	15804,06		19199,38	
7	30	Т Прайс-лист	Термошкаф с фальшпанелью и обогревом S N-БТ-500-400-250П	шт	5	191047,53		955237,66				955237,66
										955237,66		
8	31	Т Прайс-лист	Шкаф (оптический бокс) ОРК/ОРБ-32 8 FCпортов		5	19105,11		95525,62				95525,62

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт						95525,63		
9	32	С Прайс-лист	Пачкорд FC/UPC-LC/UPC SM DUPLEX		12	3234,86		38818,35		38818,35		41923,80
				шт							3105,45	
10	33	Т Прайс-лист	Силовой автомат 16А		5	9552,56		47762,81				47762,81
				шт						47762,81		
11	34	С Прайс-лист	Зажим наборный ЗНИ-10мм2		20,5	377,04		7729,29		7729,29		8347,60
				шт							618,31	
12	37	1101-0104-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	446	238,84	238,84	106522,68	106522,59		13955,83	130116,77
						0,00	43,46	0,00	19383,15		9638,26	
13	38	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),пр и перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	444,72	19,77	19,77	8792,13	8792,04		2827,38	12549,06
						0,00	8,83	0,00	3926,84		929,55	
14	39	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	(=до 10 м)	м3	444,72	18,55	18,55	8249,57	8249,56		2478,35	11586,18
						0,00	7,74	0,00	3442,14		858,26	
15	40	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными мн./До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,035	1307453,18	0,00	45761,00	0,00	37572,00	6224,00	56144,00
						233975,00	0,00	8189,00	0,00		4159,00	
16	41	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,36	181455,08	0,00	246778,90	0,00	4942,30	183795,80	465020,70
						177821,00	0,00	241836,60	0,00		34446,00	
17	42	241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 1859 9-2001	м	1350	231,00		311850,00		311850,00		336798,00
											24948,00	
18	43	241-201-0603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599- 2001	м	100	115,00		11500,00		11500,00		12420,00
											920,00	
19	44	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	1330	371,16	163,45	493642,79	217388,52	59863,30	209685,06	759594,72
						162,70	56,27	216390,98	74839,12		56266,27	
20	45	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,38	102442,00		141369,91		141369,91		152679,48
											11309,57	
			ИТОГО по акту					4 964 470,08	372 586,86	967 314,81	633 310,60	5 818 443,90
								780 075,05	117 395,31	2 839 493,33	220 663,22	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 839 493,33		
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,32**			**69 111,65**				
			Итого с временными									**3 048 062,22**
			Зимние удорожания	**%**	**1,9211928**			**58 559,15**				
			Итого с зимними удорожаниями									**5 946 114,70**
			НДС	**%**	**12,00**			**713 533,76**				
			Итого с НДС									**6 659 648,46**

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-3-1 Ограждение** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Периметровое ограждение									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	3916,8	384,65	384,65	1506597,03	1506597,30		187479,87	1829603,01
						0,00	66,48	0,00	260388,92		135526,11	
2	2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине повер хности 1000 мм В20F200W6.Устройство	м3	123,56	28016,90	2162,59	3456164,86	266777,02	2549001,30	639692,02	4423525,45
						5191,20	507,23	640386,54	62571,83		327668,57	
3	3	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные толщиной 10 см. Устройство	м3 подушки	10,74	9545,42	253,08	102517,78	2718,21	73105,25	23606,47	136214,23
						2485,51	131,14	26694,32	1408,46		10059,98	
4	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Грунтов и котлованы.Засыпки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	3785,72	19,77	19,77	74843,70	74843,70		24067,99	106824,59
						0,00	8,83	0,00	33428,02		7912,90	
5	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3785,72	186,35	83,32	705468,90	315426,44		397246,27	1190932,44
						103,03	42,71	390042,72	161688,23		88217,17	
6	9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты,гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	1409,8	937,30	20,49	1321405,45	28886,84	813722,38	449541,54	1912622,81
						339,62	3,25	478796,23	4581,88		141675,82	
7	10	1127-0901-0106 РСНБ РК 2015	Ограждения.Устройство	м	3802,8	1594,54	421,49	6063716,94	1602842,10	667315,51	4867686,13	11805915,58
						997,57	187,64	3793559,33	713557,36		874517,51	
8	19	214-209-0409 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества,термически не обработанная,оцинкованная,диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	121	561,00		67881,00		67881,00		73311,39
											5430,39	
			Итого по разделу 1: Периметровое ограждение					13298595,66	3798091,61	4171025,44	6589320,29	21477100,00
								5329479,14	1237624,70	0,00	1591033,45	
			Раздел 2: Противотаранное устройство									
9	20	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015	Системы управления доступом с автоматическим запирающим устройством.Монтаж оборудования	система	3	4222,32	11,16	12667,00	33,00		7706,00	22003,00
						4211,16	0,00	12633,00	0,00		1630,00	
			Итого по разделу 2: Противотаранное устройство					12667,00	33,00	0,00	7706,00	22003,00
								12633,00	0,00	0,00	1630,00	
			ИТОГО по акту					13 311 262,66	3 798 124,61	4 171 025,44	6 597 026,29	21 499 103,00
								5 342 112,14	1 237 624,70	-	1 592 663,45	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			498 779,19				
			Итого с временными									**21 997 882,19**
			Зимние удорожания	%	1,9211928			422 621,73				
			Итого с зимними удорожаниями									**22 420 503,92**
			НДС	%	12,00			2 690 460,47				
			Итого с НДС									**25 110 964,39**

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **4-1- 1 устройство фундаментов под ТП ССО** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10	1106-1401-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка щебнем толщ.300мм /в осях Б-В и 1-2/	м3	3,28125	8268,50	1053,08	27131,00	3455,00	17365,00	6863,00	36714,00
						1923,18	375,21	6310,00	1231,00		2720,00	
2	21	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Площадки из бетона кл.В15 W4 на сульфатостойком портландцементе.Устройство		3,5	26980,97	692,35	94433,00	2423,00	73058,00	18143,00	121582,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		5414,85	281,48	18952,00	985,00		9006,00	
3	22	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм[ГОСТ 23279-2012		0,118	419679,00		49522,00		49522,00		53484,00
				т							3962,00	
4	23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.Установка		0,055	773306,75	1500,75	42532,00	83,00	37680,00	4374,00	50659,00
				т		86710,00	690,27	4769,00	38,00		3753,00	
5	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные,Окраска эмалямиПФ-115		2,475	254,53	5,81	630,00	14,00	379,00	165,00	859,00
				м2		95,52	0,98	236,00	2,00		64,00	
6	25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты,гидроизоляция боковая обмазочная битумная2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		9,35	937,30	20,49	8764,00	191,00	5307,00	2981,00	12685,00
				м2 поверхности		339,62	3,25	3175,00	30,00		940,00	
7	26	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Площадки из бетона кл.В15 W4 на сульфатостойком портландцементе.Устройство		1,8	26980,97	692,35	48566,00	1247,00	37573,00	9331,00	62529,00
				м3		5414,85	281,48	9747,00	507,00		4632,00	
8	27	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,037	419679,00		15528,00		15528,00		16770,00
				т							1242,00	
9	28	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.Установка		0,02	773306,75	1500,75	15466,00	30,00	13702,00	1591,00	18422,00
				т		86710,00	690,27	1734,00	14,00		1365,00	
10	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные,Окраска эмалямиПФ-115		0,9	254,53	5,81	229,00	5,00	138,00	60,00	312,00
				м2		95,52	0,98	86,00	1,00		23,00	
11	30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты,гидроизоляция боковая обмазочная битумная 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		3,8	937,30	20,49	3562,00	78,00	2193,00	1212,00	5156,00
				м2 поверхности		339,62	3,25	1291,00	12,00		382,00	
			ИТОГО по акту					306 363,00	7 526,00	252 535,00	44 720,00	379 172,00
								46 300,00	2 820,00	-	28 089,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			8 796,79				
			Итого с временными									387 968,79
			Зимние удорожания	%	1,9211928			7 453,63				
			Итого с зимними удорожаниями									395 422,42
			НДС	%	12,00			47 450,69				
			Итого с НДС									442 873,11

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-6 устройство электроколодцев и фундаментов для свето сигнального оборудования** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электроколодцы									
1	33	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	М/конструкции крышек.Монтаж		0,73688	119368,58	5366,29	87960,00	3954,00	1608,00	5903,00	157678,00
				т конструкций		111820,20	2326,47	82398,00	1714,00		11680,00	
2	34	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/крышки К-1,К-2/		0,73688	818918,00		603444,00		603444,00		651720,00
				т							48276,00	
3	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		33,1596	254,53	5,81	8440,00	192,00	5080,00	2208,00	11500,00
				м2		95,52	0,98	3167,00	32,00		852,00	
4	36	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Шов между кромкой крышки К-1 и стеной электроколодца заливается герметиком		7,44	736,87	217,69	5482,00	1620,00	1916,00	3287,00	9471,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				машин		261,62	112,75	1946,00	839,00		702,00	
5	37	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение резиновым жгутом по периметру крышки	м пила	7,44	171,47	3,28	1276,00	24,00	547,00	845,00	2291,00
						94,63	1,63	704,00	12,00		170,00	
6	73	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Мконструкции крышек.Монтаж	т конструкций	0,73688	119368,58	5366,29	87960,00	3954,00	1608,00	58035,00	157678,00
						111820,20	2326,47	82398,00	1714,00		11680,00	
7	74	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистов из стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/крышки К-1,К-2/	т	0,73688	818918,00		603444,00		603444,00	48276,00	651720,00
8	75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалью ПФ-115	м2	33,1596	254,53	5,81	8440,00	192,00	5080,00	2208,00	11500,00
						95,52	0,98	3167,00	32,00		852,00	
9	76	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Паз между кромкой крышки К-1 и стеной электрокотлоа заливается герметиком	м шва	7,44	736,87	217,69	5482,00	1620,00	1916,00	3287,00	9471,00
						261,62	112,75	1946,00	839,00		702,00	
10	77	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение резиновым жгутом по периметру крышки	м шва	7,44	171,47	3,28	1276,00	24,00	547,00	845,00	2291,00
						94,63	1,63	704,00	12,00		170,00	
11	107	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Мконструкции крышек.Монтаж	т конструкций	2,21064	119368,58	5366,29	263881,00	11863,00	4824,00	174113,00	473035,00
						111820,20	2326,47	247194,00	5143,00		35039,00	
12	108	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистов из стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/крышки К-1,К-2/	т	2,21064	818918,00		1810333,00		1810333,00	144827,00	1955160,00
13	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалью ПФ-115	м2	99,4788	254,53	5,81	25320,00	577,00	15240,00	6624,00	34800,00
						95,52	0,98	9502,00	97,00		2556,00	
14	110	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Паз между кромкой крышки К-1 и стеной электрокотлоа заливается герметиком	м шва	22,32	736,87	217,69	16447,00	4859,00	5749,00	9860,00	28412,00
						261,62	112,75	5839,00	2517,00		2105,00	
15	111	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение резиновым жгутом по периметру крышки	м шва	22,32	171,47	3,28	3827,00	73,00	1642,00	2535,00	6871,00
						94,63	1,63	2112,00	36,00		509,00	
16	140	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Мконструкции крышек.Монтаж	т конструкций	0,73688	119368,58	5366,29	87960,00	3954,00	1608,00	58035,00	157678,00
						111820,20	2326,47	82398,00	1714,00		11680,00	
17	141	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистов из стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/крышки К-1,К-2/	т	0,73688	818918,00		603444,00		603444,00	48276,00	651720,00
18	142	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалью ПФ-115	м2	33,1596	254,53	5,81	8440,00	192,00	5080,00	2208,00	11500,00
						95,52	0,98	3167,00	32,00		852,00	
19	143	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Паз между кромкой крышки К-1 и стеной электрокотлоа заливается герметиком	м шва	7,44	736,87	217,69	5482,00	1620,00	1916,00	3287,00	9471,00
						261,62	112,75	1946,00	839,00		702,00	
20	144	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение резиновым жгутом по периметру крышки	м шва	7,44	171,47	3,28	1276,00	24,00	547,00	845,00	2291,00
						94,63	1,63	704,00	12,00		170,00	
21	173	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Мконструкции крышек.Монтаж	т конструкций	1,47376	119368,58	5366,29	175921,00	7909,00	3216,00	116075,00	315356,00
						111820,20	2326,47	164796,00	3429,00		23360,00	
22	174	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистов из стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/крышки К-1,К-2/	т	1,47376	818918,00		1206889,00		1206889,00	96551,00	1303440,00
23	175	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалью ПФ-115	м2	66,3192	254,53	5,81	16880,00	385,00	10160,00	4416,00	23000,00
						95,52	0,98	6335,00	65,00		1704,00	
24	176	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Паз между кромкой крышки К-1 и стеной электрокотлоа заливается герметиком	м шва	14,88	736,87	217,69	10965,00	3240,00	3832,00	6573,00	18941,00
						261,62	112,75	3893,00	1678,00		1403,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	177	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение резиновым жгутом по периметру крышки	м пога	34,88	171,47	3,28	2551,00	49,00	1095,00	1680,00	4580,00
						94,63	1,63	1408,00	24,00		339,00	
26	206	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Мк конструкции крышек.Монтаж	т конструкций	0,73688	119368,58	5366,29	87960,00	3954,00	1608,00	58038,00	157678,00
						111820,20	2326,47	82398,00	1714,00		11680,00	
27	207	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистов ой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(крышки К-1,К-2)	т	0,73688	818918,00		603444,00		603444,00	48276,00	651720,00
28	208	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,1596	254,53	5,81	8440,00	192,00	5080,00	2208,00	11500,00
						95,52	0,98	3167,00	32,00		852,00	
29	209	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Паз между кромкой крышки К-1 и стеной электрокаплина заливается герметиком	м пога	7,44	736,87	217,69	5482,00	1620,00	1916,00	3287,00	9471,00
						261,62	112,75	1946,00	839,00		702,00	
30	210	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение резиновым жгутом по периметру крышки	м пога	7,44	171,47	3,28	1276,00	24,00	547,00	845,00	2291,00
						94,63	1,63	704,00	12,00		170,00	
31	239	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Мк конструкции крышек.Монтаж	т конструкций	0,73688	119368,58	5366,29	87960,00	3954,00	1608,00	58038,00	157678,00
						111820,20	2326,47	82398,00	1714,00		11680,00	
32	240	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистов ой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(крышки К-1,К-2)	т	0,73688	818918,00		603444,00		603444,00	48276,00	651720,00
33	241	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,1596	254,53	5,81	8440,00	192,00	5080,00	2208,00	11500,00
						95,52	0,98	3167,00	32,00		552,00	
34	242	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Паз между кромкой крышки К-1 и стеной электрокаплина заливается герметиком	м пога	7,44	736,87	217,69	5482,00	1620,00	1916,00	3287,00	9471,00
						261,62	112,75	1946,00	839,00		702,00	
35	243	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение резиновым жгутом по периметру крышки	м пога	7,44	171,47	3,28	1276,00	24,00	547,00	845,00	2291,00
						94,63	1,63	704,00	12,00		170,00	
36	271	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Мк конструкции крышек.Монтаж	т конструкций	0,368	119368,58	5366,29	43928,00	1975,00	803,00	29084,00	78745,00
						111820,20	2326,47	41150,00	856,00		5833,00	
37	272	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистов ой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(крышки К-1,К-2)	т	0,368	818918,00		301362,00		301362,00	24109,00	325471,00
38	273	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,56	254,53	5,81	4215,00	96,00	2537,00	1103,00	5743,00
						95,52	0,98	1582,00	16,00		425,00	
39	274	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Паз между кромкой крышки К-1 и стеной электрокаплина заливается герметиком	м пога	7,44	736,87	217,69	5482,00	1620,00	1916,00	3287,00	9471,00
						261,62	112,75	1946,00	839,00		702,00	
40	275	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение резиновым жгутом по периметру крышки	м пога	7,44	171,47	3,28	1276,00	24,00	547,00	845,00	2291,00
						94,63	1,63	704,00	12,00		170,00	
			Итого по разделу 1: Электрокаплины					7422287,00	61620,00	6433120,00	677995,00	8748314,00
								927586,00	27697,00	0,00	648032,00	
			Раздел 2: Фундаменты									
41	276	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах вручную зачистка вручную с откидкой экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, при нем коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	46,55196	351,59	351,59	16367,27	16366,95		2346,27	20210,59
						0,00	70,00	0,00	3258,50		1497,05	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	277	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выборкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,95004	2941,39	0,00	2794,59	0,00		2011,86	5190,81
						2941,39	0,00	2794,59	0,00		384,36	
43	278	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей,ямухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	7,4088	1056,56	0,00	7827,91	0,00		5635,95	14540,91
						1056,56	0,00	7827,91	0,00		1077,05	
44	279	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	17,2872	19,77	19,77	341,73	341,73		109,77	482,77
						0,00	8,83	0,00	152,73		36,27	
45	280	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	17,2872	8,74	8,74	151,14	151,13		48,68	215,73
						0,00	3,90	0,00	67,45		15,91	
46	281	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,2872	186,35	83,32	3221,59	1440,09		1813,95	5438,36
						103,03	42,71	1781,18	738,18		402,82	
47	282	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	22,806	292,99	292,99	6681,82	6681,82		957,73	8250,78
						0,00	58,33	0,00	1330,32		611,23	
48	283	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т км	572,40154	31,00		17741,39				19160,73
											1419,34	
49	284	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	22,806	23,06	19,08	525,95	435,27	4,45	202,05	786,23
						3,78	8,52	86,23	194,41		58,23	
50	285	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание песчано-гравийное под фундаменты толщ.200мм.Устройство	м3 основания	10,57	8247,57	1887,12	87176,73	19946,82	56008,27	19321,91	115018,59
						1061,65	903,94	11221,64	9554,68		8519,95	
51	286	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона кл.В20 W4.на сульфатостойком цементе.Устройство	м3	12,2	26678,50	692,35	325477,62	8446,52	250969,84	63240,68	419815,62
						5414,85	281,45	66061,26	3434,06		31007,32	
52	287	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1862	346394,00		64498,64		64498,64		69658,59
											5159,95	
53	288	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,241	349485,00		84225,85		84225,85		90964,01
											6738,16	
54	289	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурныепространственные.Изготовление и построечных узлов них из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4277	24083,42	1460,12	10300,50	624,59	123,14	8874,09	20708,54
						22335,30	464,80	9552,77	198,86		1533,95	
55	290	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб.диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	35,7	954,90	3,66	34090,00	130,77	172,77	33155,50	72625,00
						946,40	1,28	33786,45	45,82		5379,50	
56	291	241-203-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации диаметр 110мм ГОСТ 226 89-2014	м	35,7	967,00		34521,77		34521,77		37283,59
											2761,82	
57	292	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром трубы до 100 мм	сальник	35	3456,33	0,00	120971,45	0,00	26786,45	92301,36	230334,67
						2691,00	0,00	94185,00	0,00		17061,86	
58	293	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	53,9	937,30	20,49	50520,59	1104,41	31110,55	17186,91	73124,23
						339,62	3,25	18305,64	175,32		5416,73	
59	312	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади. применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		71,684256	351,59	351,59	25203,00	25204,00		3613,00	31121,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0,00	70,00	0,00	5018,00		2305,00	
60	313	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунт в траншеях и котлованах с откосами, при ширине по дну 2 м и более, в котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,462944	2941,39	0,00	4303,00	0,00		3098,00	7993,00
						2941,39	0,00	4303,00	0,00		592,00	
61	314	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншея,котлован и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	10,46448	1056,56	0,00	11056,00	0,00		7961,00	20538,00
						1056,56	0,00	11056,00	0,00		1521,00	
62	315	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	24,41712	19,77	19,77	483,00	483,00		155,00	689,00
						0,00	8,33	0,00	216,00		51,00	
63	316	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	24,41712	8,74	8,74	213,00	213,00		69,00	305,00
						0,00	3,90	0,00	95,00		23,00	
64	317	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,41712	186,35	83,32	4550,00	2035,00		2562,00	7681,00
						103,03	42,71	2516,00	1043,00		569,00	
65	318	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	38,2656	292,99	292,99	11211,00	11211,00		3607,00	13843,00
						0,00	58,33	0,00	2232,00		1025,00	
66	319	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т/км	960,083904	31,00		29763,00			2381,00	32144,00
67	320	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	38,2656	23,06	19,08	882,00	730,00	8,00	339,00	1319,00
						3,78	8,52	145,00	326,00		98,00	
68	321	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание песчано-гравийное под фундаменты толщ.200мм.Устройство	м3 основания	14,6	8247,57	1887,12	122064,00	27929,00	78422,00	27954,00	161047,00
						1061,65	903,94	15712,00	13378,00		11929,00	
69	322	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5м 3 из бетона кл.В20 W4,5 строительство	м3	24	26678,50	692,35	640284,00	16617,00	493711,00	124408,00	825867,00
						5414,85	281,48	129956,00	6756,00		61175,00	
70	323	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3856	419679,00		161828,00		161828,00		174774,00
											12946,00	
71	324	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м/трубопровода	7,68	990,56	1,51	7608,00	11,00	16,00	7432,00	16243,00
						986,96	0,56	7580,00	4,00		1203,00	
72	325	241-503-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	7,68	270,00		2074,00		2074,00		2240,00
											166,00	
73	326	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники,заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	8	3456,33	0,00	27651,00	0,00	6123,00	21097,00	52648,00
						2691,00	0,00	21528,00	0,00		3900,00	
74	327	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты,гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,из ранчу.бетону	м2 поверхности	43,672	937,30	20,49	45620,00	997,00	28093,00	15520,00	66031,00
						339,62	3,25	16530,00	158,00		4893,00	
75	328	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	89,60532	351,59	351,59	31504,00	31504,00		4546,00	38902,00
						0,00	70,00	0,00	6272,00		2882,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	329	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	отмеченной более 2 м в котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без крепления, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,82868	2941,39	0,00	5379,00	0,00		3873,00	9992,00
						2941,39	0,00	5379,00	0,00		746,00	
77	330	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	17,8092	1056,56	0,00	18816,00	0,00		13548,00	34953,00
						1056,56	0,00	18816,00	0,00		2589,00	
78	331	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	43,5548	19,77	19,77	822,00	822,00		264,00	1173,00
						0,00	8,83	0,00	367,00		87,00	
79	332	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с).Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	43,5548	8,74	8,74	363,00	363,00		117,00	518,00
						0,00	3,90	0,00	162,00		38,00	
80	333	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	43,5548	186,35	83,32	7744,00	3463,00		4360,00	13072,00
						103,03	42,74	4281,00	1775,00		968,00	
81	334	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	32,07	292,99	292,99	9396,00	9397,00		1347,00	11602,00
						0,00	58,33	0,00	1871,00		559,00	
82	335	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т/км	504,6363	31,00		24944,00				26939,00
											1995,00	
83	336	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	32,07	23,06	19,05	740,00	611,00	6,00	242,00	1106,00
						3,78	8,52	121,00	273,00		82,00	
84	337	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание песчано-гравийное под фундаменты толщ.200мм.Устройство	м3 основания	14	8247,57	1887,12	115466,00	26420,00	74183,00	25592,00	152343,00
						1061,65	903,94	14863,00	12655,00		11255,00	
85	338	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до5 м3 из бетона кл.В20 W4.Устройство	м3	18	26678,50	692,35	480213,00	12463,00	370283,00	93366,00	619401,00
						5414,85	281,48	97467,00	5067,00		45882,00	
86	339	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,313	419679,00		131360,00		131360,00		141869,00
											10509,00	
87	340	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	6,6	990,56	1,51	6538,00	10,00	14,00	6357,00	13959,00
						986,96	0,56	6514,00	4,00		1034,00	
88	341	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	6,6	270,00		1782,00		1782,00		1925,00
											143,00	
89	342	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	16	3456,33	0,06	3456,00	0,00	7653,00	26372,00	65810,00
						2691,00	0,00	26910,00	0,00		4875,00	
90	343	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,изол нечу.бетону	м2 поверхности	49,14	937,30	20,49	46059,00	1007,00	28363,00	15669,00	66666,00
						339,62	3,25	16689,00	160,00		4938,00	
91	344	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 5 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	68,111568	351,59	351,59	23947,00	23948,00		3433,00	29570,00
						0,00	70,00	0,00	4768,00		2190,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	345	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	запраной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без крепежной, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,390032	2941,39	0,00	4089,00	0,00		2944,00	7596,00
						2941,39	0,00	4089,00	0,00		563,00	
93	346	1101-0202-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,подъем котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	10,56744	1056,56	0,00	11165,00	0,00		8039,00	20746,00
						1056,56	0,00	11165,00	0,00		1536,00	
94	347	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	24,65736	19,77	19,77	487,00	488,00		157,00	696,00
						0,00	8,83	0,00	218,00		52,00	
95	348	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с),добавлять каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	24,65736	8,74	8,74	216,00	215,00		69,00	308,00
						0,00	3,96	0,00	96,00		23,00	
96	349	1101-0203-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,65736	156,35	83,32	4595,00	2054,00		2597,00	7757,00
						103,03	42,71	2540,00	1053,00		575,00	
97	350	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	34,2768	292,99	292,99	10043,00	10042,00		1440,00	12402,00
						0,00	58,33	0,00	1999,00		919,00	
98	351	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами или аналогичными грузами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т/км	860,004912	31,00		26660,00			2133,00	28793,00
99	352	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	34,2768	23,06	19,05	790,00	654,00	7,00	304,00	1182,00
						3,75	8,52	130,00	292,00		88,00	
100	353	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание песчано-гравийное под фундаменты толщ.200мм.Устройство	м3 основания	14,08	5247,57	1887,12	116126,00	26570,00	74607,00	25738,00	153213,00
						1061,65	903,94	14948,00	12727,00		11349,00	
101	354	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона кл.В20 W4.Устройство	м3	20,4	26678,50	692,35	544241,00	14124,00	419655,00	105747,00	701987,00
						5414,85	281,48	110463,00	5742,00		51999,00	
102	355	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3296	419679,00		138326,00		138326,00		149392,00
											11066,00	
103	356	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	5,28	990,56	1,51	5230,00	8,00	11,00	5110,00	11167,00
						986,96	0,56	5211,00	3,00		827,00	
104	357	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	5,28	270,00		1426,00		1426,00		1540,00
											114,00	
105	358	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	8	3456,33	0,00	27651,00	0,00	6123,00	21097,00	52648,00
						2691,00	0,00	21528,00	0,00		3906,00	
106	359	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,ж/бетону	м2 поверхности	49,296	937,30	20,49	46205,00	1010,00	28455,00	15719,00	66878,00
						339,62	3,25	16742,00	160,00		4954,00	
107	376	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	23,078412	351,59	351,59	8114,00	8114,00		1163,00	10019,00
						0,00	70,00	0,00	1615,00		742,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	377	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,470988	2941,39	0,00	1385,00	0,00		997,00	2573,00
						2941,39	0,00	1385,00	0,00		191,00	
109	378	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей,ям и котлованов и ямы.Засыпка вручную.I группа грунтов 2	м3 грунта	3,36258	1056,56	0,00	3553,00	0,00		2558,00	6600,00
						1056,56	0,00	3553,00	0,00		489,00	
110	379	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении в грунта до 5 м.I группа грунтов 2	м3 грунта	7,84602	19,77	19,77	155,00	155,00		50,00	221,00
						0,00	8,83	0,00	69,00		16,00	
111	380	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.I группа грунтов 2	м3 грунта	7,84602	8,74	8,74	69,00	69,00		22,00	98,00
						0,00	3,90	0,00	31,00		7,00	
112	381	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,84602	186,35	83,32	1462,00	654,00		523,00	2468,00
						103,63	42,74	808,00	335,00		183,00	
113	382	1101-0104-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с отвалом экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,3408	292,99	292,99	3616,00	3616,00		518,00	4465,00
						0,00	58,33	0,00	720,00		331,00	
114	383	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т/км	309,630672	31,00		9599,00				10367,00
											768,00	
115	384	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	12,3408	23,06	19,08	285,00	235,00	2,00	109,00	426,00
						3,78	8,52	47,00	105,00		32,00	
116	385	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание песчано-гравийное под фундаменты толщ.200мм.Устройство	м3 основания	4,8	8247,57	1887,12	39588,00	9058,00	25434,00	8774,00	51231,00
						1061,65	903,94	5096,00	4339,00		3869,00	
117	386	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до5 м3 из бетона кл.В20 W4.Устройство	м3	7,6	26678,50	692,35	202757,00	5262,00	156342,00	39396,00	261525,00
						5414,85	281,48	41153,00	2139,00		19372,00	
118	387	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1242	419679,00		52124,00		52124,00		56294,00
											4170,00	
119	388	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	1,32	990,56	1,51	1308,00	2,00	3,00	1277,00	2792,00
						986,96	0,56	1303,00	1,00		207,00	
120	389	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	1,32	270,00		356,00		356,00		385,00
											29,00	
121	390	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3456,33	0,00	6913,00	0,00	1531,00	5274,00	13162,00
						2691,00	0,00	5382,00	0,00		975,00	
122	391	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,цементно-песчаному бетону	м2 поверхности	16,692	937,30	20,49	15645,00	342,00	9634,00	5323,00	22645,00
						339,62	3,25	5669,00	54,00		1677,00	
123	392	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с отвалом экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	17,589726	351,59	351,59	6184,00	6184,00		887,00	7637,00
						0,00	70,00	0,00	1231,00		566,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	393	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	...ирной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,358974	2941,39	0,00	1056,00	0,00		760,00	1961,00
						2941,39	0,00	1056,00	0,00		845,00	
125	394	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	3,15549	1056,56	0,00	3334,00	0,00		2400,00	6193,00
						1056,56	0,00	3334,00	0,00		499,00	
126	395	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	7,36281	19,77	19,77	146,00	146,00		47,00	208,00
						0,00	8,83	0,00	65,00		15,00	
127	396	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	7,36281	8,74	8,74	64,00	65,00		21,00	92,00
						0,00	3,90	0,00	29,00		7,00	
128	397	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,36281	186,35	83,32	1372,00	613,00		773,00	2317,00
						103,03	42,71	759,00	314,00		472,00	
129	398	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,4304	292,99	292,99	2177,00	2177,00		312,00	2688,00
						0,00	58,33	0,00	433,00		199,00	
130	399	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	тонн	186,428736	31,00		5779,00				6241,00
											462,00	
131	400	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	7,4304	23,06	19,06	171,00	141,00	1,00	66,00	256,00
						3,78	8,52	28,00	63,00		19,00	
132	401	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание песчано-гравийное под фундаменты толщ.200мм.Устройство	м3 основания	4,72	8247,57	1887,12	38929,00	8908,06	25016,00	8628,00	51562,00
						1061,65	903,94	5011,00	4267,00		3805,00	
133	402	1106-0201-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до25 м3 из бетона кл.В20 W4.Устройство	м3	6,3	24124,89	486,07	151987,00	3062,00	123574,00	24088,00	190161,00
						4023,90	177,80	25351,00	1120,00		14086,00	
134	403	261-102-0232 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11	419679,00		46165,00		46165,00		49858,00
											3693,00	
135	404	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	0,66	990,56	1,51	654,00	1,00	1,00	639,00	1396,00
						986,96	0,56	651,00	0,00		103,00	
136	405	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	0,66	270,00		178,00		178,00		192,00
											14,00	
137	406	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены полжала диаметром трубы 100 мм	сальник	1	3456,33	0,00	3456,00	0,00	765,00	2637,00	6580,00
						2691,00	0,00	2691,00	0,00		487,00	
138	407	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов.Устройство боковая обмазочная битумная в 2 слоя на выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	12,714	937,30	26,49	11917,00	260,00	7338,00	4954,00	17249,00
						339,62	3,25	4318,00	41,00		1275,00	
139	408	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	19,488933	351,59	351,59	6852,00	6852,00		932,00	8461,00
						0,00	70,00	0,00	1364,00		627,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	409	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкиткой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,307733	2941,39	0,00	1170,00	0,00		842,00	2173,00
						2941,39	0,00	1170,00	0,00		161,00	
141	410	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,ямы и котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	4,832	1056,56	0,00	5105,00	0,00		3676,00	9483,00
						1056,56	0,00	5105,00	0,00		702,00	
142	411	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	11,274667	19,77	19,77	223,00	223,00		72,00	319,00
						0,00	8,83	0,00	100,00		24,00	
143	412	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с).добавлять накладные последующие 5 м перемещения грунта.Группагрунтов 2	м3 грунта	11,274667	8,74	8,74	99,00	99,00		32,00	141,00
						0,00	3,90	0,00	44,00		10,00	
144	413	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение ине ыматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,274667	186,35	83,32	2101,00	940,00		1183,00	3547,00
						103,83	42,71	1162,00	482,00		263,00	
145	414	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка и отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,78	292,99	292,99	1108,00	1107,00		159,00	1368,00
						0,00	58,33	0,00	220,00		101,00	
146	415	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грунтов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т/км	94,8402	31,00		2940,00				3175,00
											235,00	
147	416	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	3,78	23,06	19,08	87,00	72,00	1,00	33,00	130,00
						3,78	8,52	14,00	32,00		10,00	
148	417	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание песчано-гравийное под фундаменты толщ.500мм.Устройство	м3 основания	1,62	8247,57	1887,12	13361,00	3057,00	8584,00	2961,00	17629,00
						1061,65	903,94	1720,00	1464,00		1306,00	
149	418	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до5 м3 из бетона кл.В20 W4.Устройство	м3	2,2	26678,50	692,35	58693,00	1523,00	45257,00	11404,00	75705,00
						5414,85	281,48	11913,00	619,00		5608,00	
150	419	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0497	419679,00		20858,00		20858,00		22527,00
											1669,00	
151	420	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0122	349485,00		4264,00		4264,00		4605,00
											341,00	
152	421	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0379	24083,42	1460,12	913,00	56,00	11,00	786,00	1835,00
						22335,30	464,80	847,00	18,00		136,00	
153	422	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00924	653246,95	2566,95	6036,00	24,00	2162,00	3514,00	10314,00
						416238,00	1182,99	3851,00	11,00		764,00	
154	423	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4158	254,53	5,81	106,00	2,00	64,00	28,00	145,00
						95,52	0,98	40,00	0,00		11,00	
155	424	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	7,2	937,30	20,49	6749,00	147,00	4156,00	2296,00	9769,00
						339,62	3,25	2445,00	23,00		724,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					4590278,54	369440,11	3134763,73	989704,71	6026383,75
								968646,67	125388,33	0,00	446400,50	
			ИТОГО по акту					12 012 565,54	431 060,11	9 567 883,73	1 667 699,71	14 774 697,75
								1 896 182,67	153 085,33	-	1 094 432,50	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			342 772,99				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**15 117 470,74**
			Зимние удорожания	%	1,9211928			290 435,76				
			Итого с зимними удорожаниями									**15 407 906,50**
			НДС	%	12,00			1 848 948,78				
			Итого с НДС									**17 256 855,28**

за **Сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-7 Устройство фундаментов#1.под контейнер с регулятор ом яркости РЯ#2.под контейнер с дизель-генератором (ДГ) работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Фундамент под контейнер с регулятором яркости РЯ									
1	20	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под лестницу из бетона кл.В15 W4	м3	0,48	26541,28	1084,86	4777,00	196,00	3634,00	935,00	6169,00
						5267,78	432,49	948,00	80,00		457,00	
2	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты,1 и пропитывания боковая обмазочная битумом в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	1,2	937,30	20,49	1125,00	25,00	693,00	383,00	1629,00
						339,62	3,25	408,00	4,00		121,00	
3	22	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,1326	86810,52	28459,43	11511,00	3774,00	1702,00	5101,00	17941,00
						45517,50	10238,57	6036,00	1358,00		4329,00	
4	23	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные,мостовых кранов,для установки калориферов,обслуживания перелетов и т.п.,мостики для обслуживания светильников,кронштейны для прокладки трубопроводов,марше ные лестницы,пожарные щиты переходных площадок,о граждения	т	0,1326	1004492,00		133196,00		133196,00		143852,00
											10656,00	
5	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,967	169,68	3,87	1012,00	23,00	609,00	265,00	1379,00
						63,68	0,65	380,00	4,00		102,00	
			Итого по разделу 1: Фундамент под контейнер с регулятором яркости РЯ					151621,00	4018,00	139834,00	6684,00	170970,00
								7772,00	1446,00	0,00	12665,00	
			Раздел 2: Фундамент под контейнер с дизель-генератором (ДГ)									
6	42	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под лестницу из бетона кл.В15 W4	м3	0,09	26541,28	1084,86	2389,00	98,00	1817,00	468,00	3086,00
						5267,78	432,49	474,00	40,00		229,00	
7	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты,1 и пропитывания боковая обмазочная битумом в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	0,6	937,30	20,49	562,00	12,00	346,00	191,00	813,00
						339,62	3,25	204,00	2,00		60,00	
8	44	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,0663	86810,52	28459,43	5756,00	1887,00	851,00	2551,00	8971,00
						45517,50	10238,57	3018,00	679,00		664,00	
9	45	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные,мостовых кранов,для установки калориферов,обслуживания перелетов и т.п.,мостики для обслуживания светильников,кронштейны для прокладки трубопроводов,марше ные лестницы,пожарные щиты переходных площадок,о граждения	т	0,0663	1004492,00		66598,00		66598,00		71926,00
											5328,00	
10	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,9835	169,68	3,87	506,00	12,00	305,00	132,00	689,00
						63,68	0,65	190,00	2,00		51,00	
			Итого по разделу 2: Фундамент под контейнер с дизель-генератором (ДГ)					75811,00	2009,00	69917,00	3342,00	85485,00
								3886,00	723,00	0,00	6332,00	
			ИТОГО по акту					227 432,00	6 027,00	209 751,00	10 026,00	256 455,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								11 658,00	2 169,00	-	18 997,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			5 949,76				
			Итого с временными									262 404,76
			Зимние удорожания	%	1,9211928			5 041,30				
			Итого с зимними удорожаниями									267 446,06
			НДС	%	12,00			32 093,53				
			Итого с НДС									299 539,59

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-4 устройство кожухов из труб диаметром 110мм для прокладки кабелей к углубленным огням КТП** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: КТП									
1	1	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Разметка и оконтуривание штробы с 2-х сторон в слое щебня	м шва	26,72	1687,76	1610,64	45096,96	43036,29	18,72	11490,78	61017,54
						76,42	408,44	2041,95	10913,50		4519,80	
2	2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные шириной 0,2м,глубиной h=0,15м.Разборка	м3 конструкции	0,8	402,09	268,71	321,66	214,95		173,57	534,86
						133,38	67,49	106,72	53,99		39,63	
3	3	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные шириной 0,2м,глубиной h=0,06м.Разборка	м3 конструкции	0,321	402,09	268,71	129,07	86,24		69,63	214,60
						133,38	67,49	42,83	21,66		15,90	
4	4	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,5645	117,00		183,04				197,70
											14,66	
5	5	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т км	27,3385	31,00		847,49				915,27
											67,78	
6	6	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8/ширина по дну 0,35м,h=0,4/	м3 грунта	0,28	1988,28	0,00	556,71	0,00		400,83	1034,16
						1988,28	0,00	556,71	0,00		76,62	
7	7	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,025	2385,94	0,00	59,66	0,00		42,95	110,82
						2385,94	0,00	59,66	0,00		8,21	
8	9	СТИРАЙС	Труба гибкая двустенная диам.110 ДКС/код 121911100/	м	33,36	1417,98		47303,81		47303,81		51088,13
											3784,32	
9	10	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2	м	34,194	116,01	1,81	3966,84	61,88	673,62	2346,00	6817,87
						94,50	0,79	3231,33	27,02		505,03	
10	11	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	7,12	70,00		498,41		498,41		538,27
											39,86	
11	12	СТИРАЙС	Заглушка для двустенной трубы D 110мм / код 023110/	шт	2	950,79		1901,60		1901,60		2053,72
											152,12	
12	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка штробы песчаного бетона В20.Устройство	м3	0,869	24658,46	1168,03	18821,21	1015,02	16468,78	1450,31	21893,25
						1539,00	294,98	1337,38	256,32		1621,73	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	14	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную,I группа грунтов 3		0.318	1511,29	0,00	480,58	0.00		346,01	892,73
				м3 грунта		1511,29	0.00	480,58	0.00		66.14	
			Итого по разделу 1: КТП					120167,04	44414,37	66864,94	16230,08	147308,92
								7857,16	11272,49	0,00	10911,80	
			ИТОГО по акту					120167,04	44414,37	66864,94	16230,08	147308,92
								7857,16	11272,49	0,00	10911,80	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			3417,57				
			Итого с временными									150726,49
			Зимние удорожания	%	1.9211928			2895,75				
			Итого с зимними удорожаниями									153622,23
			НДС	%	12,00			18 434,67				
			Итого с НДС									172 056,90

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-3 устройство кожухов из труб диаметром 200мм для прокладки кабелей к углубленным огням КТП** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: КТП									
1	1	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие.Разметка и оконтуривание штробы с 2-х сторон в слое щебня		54,4	1687,76	1610.64	91814,11	87618,83	38,13	23211,27	124227,45
				м шва		76.42	408,44	4157,16	22219,04		9202,07	
2	2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные,шириной 0,3м,глубиной h=0.15м.Разборка		2.445	402,09	268,71	983,10	657,00		530,40	1634,70
				м3 конструкции		133.38	67.49	326,10	165,00		121,20	
3	3	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные,шириной 0,3м,глубиной h=0.15м.Разборка		2.445	402,09	268,71	983,10	657,00		530,40	1634,70
				м3 конструкции		133,38	67.49	326,10	165,00		121,20	
4	4	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		9,2967	117,00		1087,80				1174,80
				т							87,00	
5	5	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. I грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км		120,8571	31,00		3746,70				4046,40
				т км							299,70	
6	6	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0.8/шириной по дну 0,35м,h=0.4/		1.18	1988,28	0.00	2346,15	0,00		1659,33	4358,17
				м3 грунта		1988,28	0,00	2346,15	0,00		322,69	
7	7	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0.8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0.117	2385,94	0,00	279,30	0,00		201,90	518,70
						2385,94	0.00	279,30	0,00		38,40	
8	8	1134-0201-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство,до 2-х отверстий		0,065	181455,08	0,00	11794,71	0,00	236.17	8784,29	22225,36
				канало-километр трубопровода		177821,00	0,00	11588.24	0.00		1646,36	
9	9	СПРАНС	Труба гибкая двустенная диам.200 ДКС/код 121920/		63,04	3777,64		238142.31		238142.31		257193,60
				м							10051,29	
10	10	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колена,патрубки,переходы,заглушки,муфты.Установка		5	1587,50	968,57	7937,50	4842,77		4591,67	13531,39

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		618,93	308,66	3094,72	1543,33		1002,22	
11	11	СТИРАЙС	Муфта соединительная для труб,200мм /код 015200/		2	3427,93		6856,00		6856,00		7404,33
				шт							548,33	
12	12	СТИРАЙС	Кольцо резиновоуплотнительное для двустенной трубы D 200мм /код 016200/		3	1232,20		3696,50		3696,50		3992,25
				шт							295,75	
13	13	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы в металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2		64,3	116,01	1,81	7459,40	116,23	1266,68	4411,64	12820,75
				м		94,50	0,79	6076,20	50,72		949,71	
14	14	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		14,276	70,00		999,31		999,31		1079,32
				кг							80,01	
15	15	СТИРАЙС	Заглушка для двустенной трубы D 200мм /код 023200/		2	2009,04		4018,00		4018,00		4339,50
				шт							321,50	
16	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка штробы песчаного бетона В20.Устройство		4,788	21658,46	1468,03	103700,58	5592,50	90739,35	7990,71	120626,69
				м3		1539,00	294,98	7368,72	1412,38		8935,40	
17	17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,котлованы и ямы.Засыпка вручную.Грунт грунтов 3		1,42	1511,29	0,00	2145,91	0,00		1545,19	3986,51
				м3 грунта		1511,29	0,00	2145,91	0,00		295,41	
			Итого по разделу 1: КТП					487990,48	99484,33	345992,45	53485,90	584794,62
								37678,60	25555,47	0,00	43318,24	
			ИТОГО по акту					487990,48	99484,33	345992,45	53485,90	584794,62
								37678,60	25555,47	0,00	43318,24	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			13567,24				
			Итого с временными									598361,86
			Зимние удорожания	%	1,9211928			11495,68				
			Итого с зимними удорожаниями									609857,54
			НДС	%	12,00			73 182,90				
			Итого с НДС									683 040,44

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 устройство кожухов из труб диаметром 50мм для прокладки кабелей к надземным огням** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ИВПП									
1	1	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Разметка и оконтуривание штробы с 2-х сторон в слое щебня		18,11	1687,76	1610,64	30548,45	29152,62	12,61	7722,79	41332,91
				м линя		76,42	408,44	1383,22	7392,81		3061,67	
2	2	1127-0302-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные,обработанные битумом шириной 0,1м,глубиной h=0,1 м.Разборка		0,18	572,42	394,58	103,07	71,03		54,62	170,27
				м3 конструкции		177,84	102,87	32,05	18,49		12,58	
3	3	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,343	117,00		40,19				43,40
											3,21	
4	4	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	4,459	31,00		138,24				149,24
											11,00	
5	5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8(ширина по дну 0,35м,h=0,4)	м3 грунта	3,36	1988,28	0,00	6680,66	0,00		4810,02	12409,98
						1988,28	0,00	6680,66	0,00		919,30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,34	2385,94	0,00	811,25	0,00		584,12	1506,99
						2385,94	0,00	811,25	0,00		111,62	
7	7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.до 2-х отверстий	км канализ-ционного трубопровода	0,05	181455,08	0,00	9072,77	0,00	181,68	6757,18	17096,29
						177821,00	0,00	8891,09	0,00		1266,34	
8	8	СТИРАЙС	Труба гибкая двустенная диам.50 DKC /код 121950/	м	50	592,88		29644,06		29644,06		32015,59
											2371,53	
9	9	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый однопроволочный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2	м	56,66	116,01	1,81	6573,18	102,55	1116,25	3887,40	11297,37
						94,50	0,79	5354,37	44,78		836,79	
10	10	263-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обыкновенной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	12,584	76,00		880,84		880,84		951,26
											70,42	
11	11	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 1000 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	24	41579,26	3623,06	997902,19	86953,37	588576,00	321468,49	1424920,33
						13432,20	97,62	322372,82	2342,85		105549,65	
12	12	1122-1401-0402 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Концы футляра диаметром 900 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	24	-80796,63	-3591,26	-979119,09	-90990,31	-548447,26	-338326,02	-1422840,74
						-14153,40	-85,91	-339681,53	-2061,90		-105395,63	
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка штрабы бетонного бетона В20.Устройство	м3	0,15	21658,46	1168,03	3248,77	175,17	2842,75	290,30	3778,99
						1539,00	294,98	230,85	44,24		279,92	
14	14	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,ямы,котлованы и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	4,01	1511,29	0,00	6060,24	0,00		4363,41	11257,54
						1511,29	0,00	6060,24	0,00		833,89	
			Итого по разделу 1: ПВПП					112584,82	25464,41	74806,93	13572,31	134089,42
								12135,02	7781,27	0,00	9932,29	
			Раздел 2: Р.1-5									
15	15	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Разметка и оконтуривание штробы с 2-х сторон в слое щебня	м шва	103,6	1687,76	1610,64	174852,00	166862,00	73,00	44204,00	236580,00
						76,42	408,44	7917,00	42314,00		17524,00	
16	16	1127-0302-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные,обработанные битумом шириной 0.1м,глубиной h=0.1 м.Разборка	м3 конструкции	1,04	572,42	594,58	595,00	410,00		315,00	983,00
						177,84	102,87	185,00	107,00		73,00	
17	17	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,976	117,00		231,00				249,00
											18,00	
18	18	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т км	25,688	31,00		796,00				860,00
											64,00	
19	19	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8/шириной по низу 0,35м,h=0,4/	м3 грунта	7,84	1988,28	0,00	15588,00	0,00		11223,00	28956,00
						1988,28	0,00	15588,00	0,00		2145,00	
20	20	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,78	2385,94	0,00	1861,00	0,00		1340,00	3457,00
						2385,94	0,00	1861,00	0,00		256,00	
21	21	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.до 2-х отверстий		0,19	181455,08	0,00	34476,00	0,00	690,00	25677,00	68965,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км/км 0-километр трубопровода		177821,00	0,00	33756,00	0,00		4812,00	
22	22	СТПРАЙС	Труба гибкая двустенная диам.50 DKC /код 121950/	м	190	592,88		112647,00		112647,00	9012,00	121659,00
23	23	1305-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2	м	196	116,01 94,50	1,81 0,79	22738,00 18522,00	355,00 155,00	3861,00	13447,00 2895,00	39080,00
24	24	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	43,512	70,00		3046,00		3046,00	244,00	3290,00
25	25	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 1000 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	56	41579,36 13432,20	3623,06 97,62	2328439,00 752203,00	202892,00 5467,00	1373344,00	750093,00 246253,00	3324815,00
26	26	1122-1401-0402 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Концы футляра диаметром 900 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	56	40796,63 -14153,40	-3791,26 -85,91	-2284611,00 -792590,00	-212311,00 -4811,00	-1279710,00	-789427,00 -245923,00	-3319961,00
27	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка штробы песчаного бетона В20.Устройство	м3	0,83	21658,46 1539,00	1168,03 294,98	17977,00 1277,00	970,00 245,00	15730,00	1385,00 1549,00	20911,00
28	28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	9,37	1056,56 1056,56	0,00 0,00	9900,00 9900,00	0,00 0,00		7128,00 1362,00	18390,00
			Итого по разделу 2: РД-5					438535,00 48649,00	159178,00 43477,00	229681,00 0,00	65385,00 40314,00	544234,00
			Раздел 3: РД-6									
29	29	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Разметка и оконтуривание отребы с 2-х сторон в слое щебня	м линии	55,5	1687,76 76,42	1610,64 408,44	93670,67 4241,33	89390,33 22668,33	39,00	23680,67 9385,00	126739,34
30	30	1127-0302-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные,обработанные битумом шириной 0,1м,глубиной h=0,1 м.Разборка	м3 конструкции	0,56	572,42 177,84	394,58 102,87	320,57 99,59	220,99 57,68		169,68 39,28	529,48
31	31	414-104-0201 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,058	117,00		123,71			10,00	133,71
32	32	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т км	13,78	31,00		426,34			34,00	460,34
33	33	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8/ширина по дну 0,35м,h=0,4/	м3 грунта	4,2	1988,28	0,00	8350,67	0,00		6012,67	15512,34
34	34	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,42	2385,94	0,00	1002,00	0,00		721,67	1861,67
35	35	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство до 2-х отверстий	км/км 0-километр трубопровода	0,1	181455,08 177821,00	0,00 0,00	18145,52 17782,07	0,00 0,00	363,45	13514,48 2532,76	34192,76
36	36	СТПРАЙС	Труба гибкая двустенная диам.50 DKC /код 121950/	м	96,67	592,88		57313,64		57313,64	4585,16	61898,80
37	37	1305-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2	м	105	116,01 94,50	1,81 0,79	12181,00 9922,67	190,00 83,00	2068,67	7204,00 1550,67	20935,67

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обыкновенного качества в мотках из стали СВ-08А диаметром от 5,5 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	23,31	70,00		1631,67		1631,67	130,67	1762,34
39	39	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 1000 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	30	41579,26 13432,20	3623,06 97,62	1247377,67 402966,00	108692,00 2928,67	735720,00	491835,67 131937,60	1781150,34
40	40	1122-1401-0402 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Концы футляра диаметром 900 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	30	40796,63 -14153,40	-3791,26 -85,91	-1223899,00 -424602,00	-113738,00 -2577,33	-685559,00	-422907,33 -131744,67	-1778551,00
41	41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка штробы песчаного бетона В20.Устройство	м3	0,38	21658,46 1539,00	1168,03 294,95	8230,33 584,67	443,67 112,00	7201,67	634,33 709,00	9573,66
42	42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Транспорт.грунта котлованов и ямы.Засыпка вручную.I группа грунтов 2	м3 грунта	4,89	1056,56 1056,56	0,00 0,00	5166,52 5166,52	0,00 0,00		3719,87 710,87	9597,21
			Итого по разделу 5) РД-6					230041,31 25513,52	85198,99 23272,35	118779,10 0,00	34585,71 21169,64	285796,66
			Раздел 5: МС (МРД)									
43	53	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8/шириной по дну 0,35м.h=0,4/	м3 грунта	0,35	1988,28 1988,28	0,00 0,00	696,00 696,00	0,00 0,00		501,00 96,00	1293,00
44	55	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,04	2385,94 2385,94	0,00 0,00	95,00 95,00	0,00 0,00		69,00 13,00	177,00
45	59	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство,до 2-х отверстий	км/км-километр трубопровода	0,003	181455,08 177821,00	0,00 0,00	544,00 533,00	0,00 0,00	11,00	405,00 76,00	1025,00
46	60	СТИРАЙС	Труба гибкая эластичная диам.50 DKC /код 121950/	м	3	592,88		1779,00		1779,00	142,00	1921,00
47	61	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Штукатурка проемов в примененные трубы и металлические рукава: провод первой одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2	м	4	116,01 94,50	1,83 0,75	464,00 378,00	7,00 3,00	79,00	274,00 59,00	797,00
48	62	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обыкновенного качества в мотках из стали СВ-08А диаметром от 5,5 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,888	70,00		62,00		62,00	5,00	67,00
49	63	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 1000 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	2	41579,26 13432,20	3623,06 97,62	83159,00 26864,00	7246,00 195,00	49048,00	26789,00 8796,00	118744,00
50	64	1122-1401-0402 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Концы футляра диаметр от 900 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	2	40796,63 -14153,40	-3791,26 -85,91	-81593,00 -28307,00	-7583,00 -172,00	-45704,00	-28194,00 -9783,00	-118570,00
51	65	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Транспор.грунта котлованов и ямы.Засыпка вручную.I группа грунтов 2	м3 грунта	0,42	1056,56 1056,56	0,00 0,00	444,00 444,00	0,00 0,00		328,00 61,00	825,00
			Итого по разделу 5: МС (МРД)					5650,00 703,00	-330,00 26,00	5275,00 0,00	164,00 465,00	6279,00
			ИТОГО по акту					786 811,13 87 000,54	269 511,40 74 556,62	428 542,03 -	111 707,02 71 880,93	970 438,06
			Временные здания и сооружения	%	2,32			22 514,16				
			Итого с временными									992 952,22
			Зимние удорожания	%	1,9211928			19 076,53				
			Итого с зимними удорожаниями									1 012 028,75

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС	%	12,00			121 443,45				
			Итого с НДС									1 133 472,20

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 устройство кожухов из труб диаметром 50мм для прок ладки кабелей к углубленным огням** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: РД-5									
1	17	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Разметка и оконтуривание штробы с 2-х сторон цементобетоне	м шва	1	1687,76 76,42	1610,64 408,44	1688,00 76,00	1610,00 408,00	1,00	427,00 169,00	2284,00
2	18	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Разметка и оконтуривание штробы с 2-х сторон в слое щебня	м шва	4,5	1687,76 76,42	1610,64 408,44	7595,00 344,00	7248,00 1838,00	3,00	1920,00 761,00	10276,00
3	19	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементобетонные шириной 0,1м.глубиной h=0.09м.Разборка	м3 конструкции	0,01	1338,07 564,30	773,77 249,37	13,00 6,00	7,00 2,00		9,00 2,00	24,00
4	20	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные шириной 0,1м.глубиной h=0.15м.Разборка	м3 конструкции	0,07	402,09 133,38	268,71 67,49	28,00 9,00	19,00 5,00		15,00 3,00	46,00
5	21	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,152	117,00		18,00			1,00	19,00
6	22	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. I грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т км	1,976	31,00		61,00			5,00	66,00
7	23	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8/шириной по дну 0,35м,h=0,4/	м3 грунта	0,28	1988,28 1988,28	0,00 0,00	557,00 557,00	0,00 0,00		401,00 77,00	1035,00
8	24	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,03	2385,94 2385,94	0,00 0,00	72,00 72,00	0,00 0,00		52,00 10,00	134,00
9	25	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство до 2-х отверстий	канал-километр трубопровода	0,008	181455,08 177821,00	0,00 0,00	1452,00 1423,00	0,00 0,00	29,00	1084,00 203,00	2736,00
10	26	СПИРАЙС	Труба гибкая двустенная диам.50 DKC /код 121950/	м	8	592,88		4743,00		4743,00	379,00	5122,00
11	27	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод медный одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2	м	9	116,01 94,50	1,81 0,79	1044,00 850,00	16,00 7,00	177,00	617,00 133,00	1794,00
12	28	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,998	70,00		140,00		140,00	11,00	151,00
13	29	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015	Кожухи футляра диаметром 1000 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	2	41579,26 13432,20	3623,06 97,62	83159,00 26864,00	7246,00 195,00	49048,00	26789,00 8796,00	118744,00
14	30	1122-1401-0402 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кожухи футляра диаметром 900 мм.Заделка битумом и прядью		2	40796,63	-3791,26	-81593,00	-7583,00	-45704,00	-28194,00	-118570,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				фут.пер		-14153,40	-85,91	-28307,00	-172,00		-8783,00	
15	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка штробы: песчаного бетона В20.Устройство	м3	0,07	21658,46 1539,00	1168,03 294,98	1516,00 108,00	82,00 21,00	1327,00	117,00 131,00	1764,00
16	32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,площадь котлованов и ямы. Засыпка вручную.I группа грунтов 2	м3 грунта	0,33	1056,56 1056,56	0,00 0,00	349,00 349,00	0,00 0,00		251,00 48,00	648,00
			Итого по разделу 2: РД-5					20542,00 2351,00	8645,00 2304,00	9764,00 0,00	3485,00 1946,00	16273,00
			Раздел 3: РД-1									
17	33	1131-0601-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж покрытий из сборных железобетонных плит ПАГ-14 с последующим слоем из пескоцемента	м3	3,36	1395,97 807,41	588,56 226,20	4690,00 2713,00	1978,00 760,00		3056,00 620,00	8366,00
18	34	414-101-0801 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	8,4	600,00		5040,00			403,00	5443,00
19	35	414-101-0802 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	8,4	600,00		5040,00			403,00	5443,00
20	36	411-103-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т/км	8,4	355,00		2982,00			239,00	3221,00
21	37	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Разметка и оконтуривание штробы с 2-х сторон и слое ПГС	м квад	2,6	1687,76 76,42	1610,64 408,44	4388,00 199,00	4188,00 1062,00	2,00	1109,00 440,00	5937,00
22	38	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчано-гравийные шириной 0,1м,глубиной h=0,12м. Разборка	м конструкции	0,03	402,09 133,38	268,71 67,49	12,00 4,00	8,00 2,00		7,00 1,00	20,00
23	39	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,9	117,00		222,00			18,00	240,00
24	40	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т/км	24,7	31,00		766,00			61,00	827,00
25	41	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8/ширина по дну 0,35м,h=0,4/	м3 грунта	0,52	1988,28 1988,28	0,00 0,00	1034,00 1034,00	0,00 0,00		744,00 142,00	1920,00
26	42	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,05	2385,94 2385,94	0,00 0,00	119,00 119,00	0,00 0,00		86,00 16,00	221,00
27	43	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство до 2-х отверстий	км/о-км/метр трубопровода	0,007	181455,08 177821,00	0,00 0,00	1270,00 1245,00	0,00 0,00	25,00	946,00 177,00	2393,00
28	44	СТИРАЙС	Труба гибкая двустенная диам.50 ПКС /код 121950/	м	7	592,88		4150,00		4150,00	332,00	4482,00
29	45	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2	м	8	116,91 94,50	1,81 0,79	928,00 756,00	14,00 6,00	158,00	549,00 118,00	1596,00
30	46	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,776	70,00		124,00		124,00	10,00	134,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	47	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 1000 мм.Заделка битумом и прядью		2	41579,26	3623,06	83159,00	7246,00	49048,00	26789,00	118744,00
				футляр		13432,20	97,62	26864,00	195,00		8796,00	
32	48	1122-1401-0402 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Концы футляра диаметром 900 мм.Заделка битумом и прядью		2	40796,63	-3791,26	-81593,00	-7583,00	-45704,00	-28394,00	-118570,00
				футляр		-14153,40	-85,91	-28307,00	-172,00		-8783,00	
33	49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка штроб из песчаного бетона В20.Устройство		0,03	21658,46	1168,03	650,00	35,00	569,00	50,00	756,00
				м3		1539,00	294,95	46,00	9,00		56,00	
34	50	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,62	1056,56	0,00	655,00	0,00		472,00	1217,00
				м3 грунта		1056,56	0,00	655,00	0,00		90,00	
35	51	1131-0601-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия аэродромные.Устройство из сборных железобетонных плит с устройством бесцементного основания толщ.4 см		3,36	2842,35	735,70	9550,00	2472,00	3687,00	3820,00	14440,00
				м3 сборных конструкций		1009,26	282,75	3391,00	950,00		1070,00	
36	52	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания.Распределение порошкообразных добавок автогрейдером		0,372792	31939,24	3497,63	11907,00	1304,00	10477,00	437,00	13332,00
				т сухих добавок		338,06	747,75	126,00	279,00		988,00	
37	53	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014		1,491168	2197,00		3276,00		6552,00		3538,00
				м3							262,00	
			Итого по разделу 3: РД-1					58369,00	9662,00	29088,00	9871,00	73699,00
								8845,00	3091,00	0,00	5459,00	
			Раздел 4: РД-4									
38	54	1131-0601-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж покрытий из сборных железобетонных плит ПАГ-14 с последующим слоем из цементобетона		5,4	1395,97	588,56	11726,00	4944,00		7640,00	20915,00
				м3		807,41	226,20	6782,00	1900,00		1549,00	
39	55	414-101-0501 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка		21	600,00		12600,00				13608,00
				т							1008,00	
40	56	414-101-0502 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка		21	600,00		12600,00				13608,00
				т							1008,00	
41	57	411-103-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		21	355,00		7455,00				8051,00
				т*км							596,00	
42	58	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Разметка и оконтуривание штробы с 2-х сторон в слое ПГС		9,5	1687,76	1610,64	16034,00	15301,00	7,00	4053,00	21694,00
				м шва		76,42	405,44	726,00	3880,00		1607,00	
43	59	1127-0602-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчано-гравийные шириной 0,1м,глубиной h=0,12м.Разборка		0,11	402,69	268,71	44,00	29,00		24,00	73,00
				м3конструкции		133,38	67,49	15,00	7,00		5,00	
44	60	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		4,807	117,00		562,00				607,00
				т							45,00	
45	61	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км		62,491	31,00		1937,00				2092,00
				т*км							155,00	
46	62	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8(ширина по дну 0,35м,h=0,4)		0,56	1988,28	0,00	1113,00	0,00		892,00	2068,00
				м3 грунта		1988,28	0,00	1113,00	0,00		153,00	
47	63	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,06	2385,94	0,00	143,00	0,00		103,00	266,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		2885,94	0,00	143,00	0,00		20,00	
48	64	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство,до 2-х отверстий		0,014	181455,08	0,00	2540,00	0,00	51,00	1892,00	4787,00
				канал-километр трубопровода		177821,00	0,00	2489,00	0,00		355,00	
49	65	СТПРАЙС	Труба гибкая двустенная диам.50 DKC арт.д 121950/		14	592,85		8300,00		8300,00		8964,00
				м							664,00	
50	66	1308-0266-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава; провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,медный сечение до 6 мм2		15	116,01	1,81	1740,00	27,00	296,00	1029,00	2991,00
				м		94,50	0,79	1418,00	12,00		222,00	
51	67	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Прокладка горячекатаная обыкновенной качества в мостах из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		3,33	70,00		233,00		233,00		252,00
				кг							19,00	
52	68	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью		2	41579,26	3623,06	83159,00	7246,00	49048,00	26789,00	118744,00
				футляр		13432,20	97,62	26864,00	195,00		8796,00	
53	69	1122-1401-0402 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Концы футляра диаметр от 900 мм.Заделка битумом и прядью		2	40796,63	-3791,26	-81593,00	-7583,00	-45704,00	-28194,00	-118570,00
				футляр		-14153,40	-85,91	-28307,00	-172,00		-8783,00	
54	70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка встроб из песчаного бетона В20.Устройство		0,1	21658,46	1168,03	2166,00	116,00	1895,00	167,00	2520,00
				м3		1539,00	294,98	154,00	29,00		187,00	
55	71	1101-0203-0602 РСНБ РК 2015	Траншеи,ямы,котлованы и вмы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,67	1056,56	0,00	708,00	0,00		510,00	1355,00
				м3 грунта		1056,56	0,00	708,00	0,00		97,00	
56	72	1131-0601-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия аэродромные.Устройство из сборных железобетонных плит с устройством песчаного основания толщ.4 см		8,4	2842,35	735,70	23876,00	6180,00	9218,00	9551,00	36104,00
				м3 сборных конструкций		1009,26	282,75	8478,00	2375,00		2674,00	
57	73	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания.Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами		0,93198	31939,24	3497,63	29767,00	3260,00	26192,00	3093,00	33329,00
				т сухих добавок		338,06	747,75	315,00	697,00		2469,00	
58	74	21Е-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014		3,72792	2197,00		8190,00		16380,00		8845,00
				м3							655,00	
			Итого по разделу 4: РД-4					**143300,00**	**29520,00**	**65916,00**	**25459,00**	**182260,00**
								20898,00	**8923,00**	**0,00**	**13501,00**	
			Раздел 5: МС (МРД)									
59	75	1131-0601-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж покрытий из сборных железобетонных плит ПАГ-14 с полиэтиленовым слоем из песчаномассы		15,12	1395,97	588,56	21107,00	8899,00		13753,00	37649,00
				м3		807,41	226,20	12208,00	3420,00		2789,00	
60	76	414-101-0801 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка		37,8	600,00		22680,00				24494,00
				т							1814,00	
61	77	414-101-0802 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка		37,8	600,00		22680,00				24494,00
				т							1814,00	
62	78	411-103-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		37,8	355,60		13439,00				14493,00
				т км							1074,00	
63	79	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Разметка и экскавирование встробы с 2-х сторон в слое ПГС		16,7	1687,76	1610,64	28186,00	26898,00	12,00	7126,00	38137,00
				м шва		76,42	408,44	1276,00	6821,00		2825,00	
64	80	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночно-гравийные мощной 0,1м глубиной h=0,12м.Разборка		0,2	402,09	268,71	80,00	53,00		43,00	133,00
				м3конструкции		133,98	67,49	27,00	13,00		10,00	
65	81	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		8,873	117,00		1038,00				1121,00
				т							83,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	82	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами на населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т км	115,349	31,00		3576,00			286,00	3862,00
67	83	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8/шириной по дну 0,35м,h=0,4/	м3 грунта	0,32	1988,28 1988,28	0,00 0,00	636,00 636,00	0,00 0,00		458,00 88,00	1182,00
68	84	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,03	2385,94 2385,94	0,00 0,00	72,00 72,00	0,00 0,00		52,00 10,00	134,00
69	85	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство,до 2-х отверстий	канал-километр глубинного	0,02	181455,08 177821,00	0,00 0,00	3629,00 3556,00	0,00 0,00	73,00	2703,00 507,00	6839,00
70	86	СТПРАЙС	Труба гибкая двустенная диам.50 ОКС /код 121956/	м	20	592,88		11858,00		11858,00	949,00	12807,00
71	87	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проволок в прложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2	м	20	116,01 94,50	1,81 0,79	2320,00 1890,00	36,00 16,00	394,00	1372,00 295,00	3987,00
72	88	201-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,44	70,00		311,00		311,00	25,00	336,00
73	89	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	41579,26 13432,20	3623,06 97,62	83159,00 26864,00	7246,00 195,00	49048,00	26789,00 8796,00	118744,00
74	90	1122-1401-0402 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Концы футляра диаметр от 900 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	2	40796,63 -14153,40	-3791,26 -85,91	-81593,00 -28307,00	-7583,00 -172,00	-45704,00	-28194,00 -8783,00	-118570,00
75	91	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка потребет песчаного бетона В20.Устройство	м3	0,17	21658,46 1539,00	1168,03 294,98	3682,00 262,00	198,00 50,00	3222,00	284,00 317,00	4283,00
76	92	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншея,котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,38	1056,56 1056,56	0,00 0,00	401,00 401,00	0,00 0,00		289,00 55,00	745,00
77	93	1131-0601-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные.Устройство из сборных железобетонных плит с устройством песчаноцементного основания толщ.4 см	м3 сборных конструкций	15,12	2842,35 1009,26	735,70 283,75	42976,00 15260,00	11124,00 4275,00	16593,00	17191,00 4813,00	64980,00
78	94	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания.Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	1,677564	31939,24 338,06	3497,63 747,75	53580,00 567,00	5867,00 1254,00	47146,00	1967,00 4448,00	59991,00
79	95	231-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,710256	2197,00		14742,00		29484,00	1179,00	15921,00
			Итого по разделу 5: МС (МРД)					248539,00 34712,90	52738,00 15872,00	112437,00 0,00	43863,00 23390,00	315762,00
			ИТОГО по акту					471 050,00 66 806,00	100 565,00 30 190,00	217 205,00 -	82 648,00 44 196,00	597 904,00
			Временные здания и сооружения	%	2,32			13 873,46				
			Итого с временными									611 867,46
			Зимние удорожания	%	1,9211928			11 755,15				
			Итого с зимними удорожаниями									623 622,61
			НДС	%	12,00			74 834,71				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**698 457,32**

за **Сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-5 устройство фундаментов под огни ССО на КТП работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Разметка и оконтуривание площади разборки	м шва	679,6	1687,76 76,42	1610,64 408,44	1147002,00 51935,00	1094591,00 277576,00	476,00	289970,00 114958,00	1551930,00
2	2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	44,67	3358,38 2004,15	1354,23 641,73	150019,00 89525,00	60493,00 28666,00		127647,00 72213,00	299879,00
3	3	1127-0302-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания черные щебеночные.Разборка	м3 конструкции	44,67	572,42 177,84	394,58 102,87	25570,00 7944,00	17626,00 4595,00		13542,00 3129,00	42241,00
4	4	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,47	2385,94 2385,94	0,00 0,00	10665,00 10665,00	0,00 0,00		7679,00 1468,00	19812,00
5	5	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	178,239	117,00		20854,00			1668,00	22522,00
6	6	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т км	2317,107	31,00		71830,00			5746,00	77576,00
7	7	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой из полиэтиленовой пленки	м2 поверхности	566,13	1444,16 146,94	4,47 1,32	817582,00 83187,00	2530,00 747,00	731865,00	78059,00 71651,00	967292,00
8	8	261-107-0505 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,622743	81820,00		50953,00		50953,00	4076,00	55029,00
9	9	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 из бетона В30 /под огни подхода-48шт/.Устройство	м3	41,04	29559,46 5267,78	1084,86 442,49	1213120,00 216190,00	44523,00 18160,00	952408,00	213258,00 114110,00	1540498,00
10	10	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 из бетонаВ30 /под огни соетоного горизонта-4шт/.Устройство	м3	18,9	29559,46 5267,78	1084,86 442,49	558674,00 99561,00	20504,00 8363,00	438609,00	98211,00 52551,00	709436,00
11	11	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 из бетона В30 /под входные ограничительные огни-4шт/.Устройство	м3	29,4	26623,20 3850,56	548,19 222,29	782722,00 113206,00	16116,00 6535,00	653399,00	108965,00 71335,00	963022,00
12	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция оковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	8,4	937,30 339,62	20,49 3,25	7873,00 2853,00	172,00 27,00	4848,00	2679,00 844,00	11396,00
13	13	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Нарезка пропила на глубину 20см	м шва	30	1687,76 76,42	1610,64 408,44	50633,00 2293,00	48319,00 12253,00	21,00	12800,00 5075,00	68508,00
14	14	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч.10х40,со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком	м шва	102	1687,76 76,42	1610,64 408,44	172152,00 7795,00	164285,00 41661,00	71,00	43521,00 17254,00	232927,00
15	15	СПИРАЙС	Герметик	кг	24,48	637,50		15606,00		15606,00	1248,00	16854,00
16	16	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л		0,02448	17034,30	5612,04	417,00	137,00		302,00	222,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		11422,26	0,00	280,00	0,00		58,00	
17	17	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна пата шка праймером /расход 0,5л/м2/	м2	9,15	127,62 127,62	0,00 0,00	1172,00 1172,00	0,00 0,00		808,00 158,00	2138,00
18	18	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	4,59	598,00		2745,00		2745,00	220,00	2965,00
19	19	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л	т	0,00459	17034,30 11422,26	5612,04 0,00	78,00 52,00	26,00 0,00		57,00 11,00	146,00
20	20	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия.Укладка уплотнительного шнура диам.15мм	м шва	102	279,62 55,11	224,51 50,26	28521,00 5621,00	22901,00 5127,00		9458,00 3038,00	41017,00
21	21	СТИРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам.15мм	м	102	209,46		21365,00		21365,00	1709,00	23074,00
22	22	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч.10х40.со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком	м шва	679,6	1687,76 76,42	1610,64 408,44	1147002,00 51935,00	1094591,00 277576,00	476,00	289970,00 114958,00	1551930,00
23	23	СТИРАЙС	Герметик	кг	163,104	637,50		103979,00		103979,00	8318,00	112297,00
24	24	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л	т	0,163104	17034,30 11422,26	5612,04 0,00	2778,00 1863,00	915,00 0,00		2012,00 383,00	5173,00
25	25	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна пата шка праймером /расход 0,5л/м2/	м2	61,164	127,62 127,62	0,00 0,00	7806,00 7806,00	0,00 0,00		5386,00 1055,00	14247,00
26	26	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	30,582	598,00		18288,00		18288,00	1463,00	19751,00
27	27	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л	т	0,030582	17034,30 11422,26	5612,04 0,00	521,00 349,00	172,00 0,00		377,00 73,00	970,00
28	28	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия.Укладка уплотнительного шнура диам.15мм	м шва	679,6	279,62 55,11	224,51 50,26	190030,00 37453,00	152577,00 34157,00		63016,00 20244,00	273290,00
29	29	СТИРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам.15мм	м	679,6	209,46		142349,00		142349,00	11388,00	153737,00
			ИТОГО по акту					6 762 306,00	2 740 478,00	3 137 458,00	1 367 747,00	8 780 424,00
								791 685,00	715 443,00	-	650 401,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			203 705,84				
			Итого с временными									8 984 129,84
			Зимние удорожания	%	1,9211928			172 602,46				
			Итого с зимними удорожаниями									9 156 732,29
			НДС	%	12,00			1 098 807,87				
			Итого с НДС									10 255 540,16

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-2-1 Патрульная дорога** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Дорожная одежда									
1	15	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (15) см.Устройство	м2 основания или покрытия	4935	215,48 54,70	160,49 49,25	1063393,76 269944,46	792018,18 243048,75	1431,12	554032,74 129394,14	1746820,64

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	888,54	4604,00		4090838,16		8181676,32	327267,03	4418105,19
			Итого по разделу 3: Дорожная одежда					5154231,92	792018,18	8183107,44	554032,74	6164925,83
								269944,46	243048,75	0,00	456661,17	
			ИТОГО по акту					5 154 231,92	792 018,18	8 183 107,44	554 032,74	6 164 925,83
								269 944,46	243 048,75	-	456 661,17	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			143 026,28				
			Итого с временными									6 307 952,11
			Зимние удорожания	%	1,9211928			121 187,92				
			Итого с зимними удорожаниями									6 429 140,03
			НДС	%	12,00			771 496,80				
			Итого с НДС									7 200 636,83

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **4-1- 2 монтаж сетей электроснабжения 10кВ и 0,4кВ** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Строительство ВЛ 10 кВ									
1	1	1308-0103-0401 РСНБ РК 2015	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ.ток до 600 А.Монтаж оборудования	шт.	2	1886,01 1627,00	90,64 39,51	3772,00 3254,00	181,50 79,00	336,50	2400,00 493,50	6665,50
2	2	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный.Монтаж оборудования	шт.	2	8409,60 6508,00	218,26 80,37	16819,00 13016,00	436,50 160,50	4366,50	9487,50 2104,50	28411,00
3	3	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД(1-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059,00		204118,00		204118,00		204118,00
4	6	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор.	опора	2	8983,00 -4329,90	-3975,87 -1889,45	-17966,00 -8659,79	-7951,75 -3778,92	-1354,46	-9950,96 -2233,38	-30150,34
5	8	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка трехстоечных железобетонных опор.	опора	13	18339,33 8461,70	9200,40 4369,20	238411,00 110002,00	119606,00 56800,00	8804,00	133441,00 29748,00	401600,00
6	9	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи.марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	88543,00		-354172,00		-708344,00	-28333,78	-382505,78
7	10	225-204-0401 РСНБ РК 2015	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22,1-1,3	шт.	2	649732,14		1299464,00		2598928,00	103957,00	1403421,00
10	13	1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	8	3166,67 -1509,95	-1656,72 -725,10	-25333,23 -12079,60	-13253,84 -5800,92		-14304,31 -3171,08	-42808,62
11	14	225-204-0808 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий),длина 6 м,марка ПТ-60 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2 013	шт.	8	68934,00		-551472,00		-1102944,00	-44117,85	-595589,85
12	15	252-207-0507 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз ПН151 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	58795,00		-235180,00		-235180,00	-18814,43	-253994,43

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	19	217-101-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000132	991651,00		-130,80		-130,80	-10,40	-141,20
14	20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий в А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(3И2 4)	т	0,00115	349485,00		-401,90		-401,90	-32,16	-434,06
15	21	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Стяжка С151	т	0,08	908785,00		-72702,77		-72702,77	-5816,31	-78519,08
16	22	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Крепление подкоса У52	кг	0,2	655,00		-131,00		-131,00	-10,48	-141,48
17	23	261-107-0239 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ73,ТМ77,ТМ80	кг	40,48	3567,40		-144408,28		-144408,28	-11552,65	-155960,93
18	24	252-207-0562 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТБ 250, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22614,00		45228,00		45228,00	3618,00	48846,00
19	25	252-207-0567 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТВ 255, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	38500,00		154000,00		154000,00	12320,00	166320,00
20	26	252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-16	шт.	6	555,00		3330,00		3330,00	266,00	3596,00
21	27	252-201-0209 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	6	1218,00		7308,00		7308,00	585,00	7893,00
22	28	252-201-0306 РСНБ РК 2015	Узел крепления типа КГП-7-3	шт.	6	733,00		4398,00		4398,00	352,00	4750,00
23	29	252-202-0111 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-3-5	шт.	6	1506,00		9036,00		9036,00	723,00	9759,00
24	30	252-207-2009 РСНБ РК 2015	Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4048,00		16192,00		16192,00	1295,00	17487,00
25	31	252-207-2010 РСНБ РК 2015	Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4153,00		8306,00		8306,00	664,00	8970,00
26	32	252-207-2011 РСНБ РК 2015	Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4258,00		8516,00		8516,00	681,00	9197,00
27	33	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	4	3565,00		14260,00		14260,00	1141,00	15401,00
28	34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07159	349485,00		25020,00		25020,00	2002,00	27022,00
29	35	243-604-0110 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2	км	0,87	477753,00		415645,00		415645,00	33252,00	448897,00
30	40	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30 531-97	шт.	8	14143,00		-113144,00		-113144,00	-9051,53	-122195,53
31	42	252-106-0147 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные SH 195 ГОСТ 6490-93	шт.	6	31547,00		189282,00		189282,00	15142,56	204424,56
32	43	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы отпаечные SI 37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1048,00		4192,00		4192,00	335,37	4527,37
33	44	252-207-1008 РСНБ РК 2015	Зажимы отпаечные AUCu-AlCu SI 4.26 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2165,00		-12990,00		-12990,00	-1039,25	-14029,25

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	46	252-207-2113 РСНБ РК 2015	Вилка спиральная SO115.9573 ГОСТР 51177-98	комплект	8	19238,00		153904,00		153904,00	12312,33	166216,33
35	47	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13392,00		-80352,00		-80352,00	-6428,18	-86780,18
36	50	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГО СТ Р 51177-98	шт.	2	445,00		890,00		890,00	71,21	961,21
37	59	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ.на т ок до 3200 А.Монтаж оборудования	шт.	1	153456,92 45556,00	105528,16 37119,69	153457,00 45556,00	105528,00 37119,50	2373,00	59526,50 17038,50	230022,00
38	61	1308-0103-0105 РСНБ РК 2015	Изолятор проходной с округлым или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ.Монтаж обо рудования	шт.	3	2291,98 1627,00	516,04 175,71	6876,00 4881,00	1548,00 527,00	447,00	3894,00 861,50	11631,50
39	62	252-135-0401 РСНБ РК 2015	Изоляторы фарфоровые проходные уси ленные с токопроводом ИПУ-10-630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 204 54-85	шт.	3	8136,00		24408,00		24408,00	1952,50	26360,50
40	63	252-206-0520 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2Ф- 70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	574,00		6888,00		6888,00	551,00	7439,00
41	64	1308-0103-0901 РСНБ РК 2015	Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А.Монтаж оборудования	шт.	1	629198,70 483219,00	126881,38 44716,92	629198,00 483219,00	126882,00 44717,00	19098,00	380114,00 80745,00	1098057,50
42	65	515-201-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель вакуумный выкатного типа ВВ.АТ-12 1250 А-25 кА ГОСТ 18397-86	шт.	1	1366746,00		1366746,00		1366746,00		1366746,00
43	66	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные.Устанавлива ем т ипом основании	шт.	1	1587,85 1470,50	99,64 39,51	1588,00 1470,50	90,50 39,50	27,00	1087,00 234,00	2889,00
44	67	247-301-0353 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные мн огофункциональные многотарифные встроенной энергон т ным Отан САРЭУ-3712 TX RS-OP IP,5(7,5) А,3х100 В,85 мА,класс точности 0,2	шт.	1	60836,00		60836,00		60836,00	4867,00	65703,00
45	68	1308-0103-2902 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты,количест во подключаемых концов до 6.Монтаж оборудования	шт.	1	2378,02 1627,00	725,12 316,00	2378,00 1627,00	725,00 316,00	26,00	1399,00 302,00	4079,00
46	69	245-601-0502 РСНБ РК 2015	Блок релейной защиты РСВ-13-18,РП- 361,РТ-40,РУ-11	шт.	1	51637,00		51637,00		51637,00	4131,00	55768,00
47	70	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования	шт.	2	4590,20 3254,00	447,64 185,28	9180,50 6508,00	895,00 370,50	1777,00	4952,50 1130,50	15263,50
48	71	247-302-0102 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТОЛ-А 10-5 А 5Р А,класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	2	4201,00		8402,00		8402,00	672,00	9074,00
49	74	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта за 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	658,776	19,77 0,00	19,77 8,83	13023,52 0,00	13023,52 5816,72		4188,04 1377,20	18588,76
50	75	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	658,776	8,74 0,00	8,74 3,99	5757,32 0,00	5757,32 2629,26		1849,47 608,90	8215,69
51	76	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,004	1056,56 1056,56	0,00 0,00	4,23 4,23	0,00 0,00		3,04 0,98	7,85
52	79	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном каб ел е в траншее	м	431	549,91 97,62	452,29 197,15	237011,20 42078,21	194936,99 84971,67		93473,05 26278,75	354763,00
53	84	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ.масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	500	718,19 292,86	361,35 132,75	359095,02 146430,93	180675,06 66375,03	31989,99	153219,63 40985,17	553299,82
54	89	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель прокладываемый в траншее.Но крытие кирпичом.Один кабель		500	481,93	384,31	240965,02	192154,99		95456,39	363328,65

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		97,62	167,52	48810,03	83760,01		26913,24	
55	91	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности.Но вреска с помощью механизмов.	км линии	3,15	135562,31	65091,90	427020,90	205039,97	8754,41	232656,41	712451,46
						67691,30	24632,78	213227,38	77593,56		52774,15	
			Итого по разделу 1: Строительство ВЛ 10 кВ					4818179,23	1126274,76	1415522,19	1150886,26	6320920,47
								1099339,90	451635,41	1570864,00	351854,98	
			Раздел 2: КТПН 2х250									
56	105	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная.Прокладка в траншее	км кабеля	5,25	32750,72	21908,42	171941,00	115019,00		51800,00	241040,00
						10842,30	5332,46	56922,00	27995,00		17899,00	
57	106	СТИРАЙС-ЛИСТ	Сигнальная лента с проводниками	м	5355	63,75		341381,00		341381,00	27310,00	368691,00
58	107	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ.сечение одной жилы до 155 мм2.Монтаж оборудования	шт.	2	38878,15	29060,28	77756,25	58120,75	111,75	29005,75	115303,00
						9762,00	10380,96	19524,00	20762,00		8541,00	
59	108	243-903-2907 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа ГОСТ-9125Х.6-1 20-1 12-4 ВЕ01 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией с ленточной броней,с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	39636,00		79272,00		79272,00	6341,75	85613,75
60	114	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открытый из медного изолированного провода сечением 25 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	15	674,38	4,64	10116,00	70,00	832,00	6647,00	18104,00
						614,25	1,19	9214,00	18,00		1341,00	
61	115	243-142-0316 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0153	1462411,00		22375,00		22375,00	1790,00	24165,00
62	116	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная.Прокладка в траншее	км кабеля	0,09	32750,72	21908,42	2948,00	1972,00		888,00	4143,00
						10842,30	5332,46	976,00	480,00		307,00	
63	117	СТИРАЙС-ЛИСТ	Сигнальная лента с проводниками	м	90	63,75		5738,00		5738,00	459,00	6197,00
			Итого по разделу 2: КТПН 2х250					711527,25	175181,75	449709,75	88340,75	863851,45
								86636,00	49255,00	0,00	63988,75	
			ИТОГО по акту					5 529 706,48	1 301 456,51	1 865 231,94	1 239 227,01	7 184 771,92
								1 185 975,90	500 890,41	1 570 864,00	415 843,73	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 570 864,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,32			130 242,66				
			Итого с временными									5 744 150,58
			Зимние удорожания	%	1,9211928			110 356,21				
			Итого с зимними удорожаниями									7 425 370,79
			НДС	%	12,00			891 044,49				
			Итого с НДС									8 316 415,29

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **5-1-1 монтаж сетей связи** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1310-0901-1501 РСНБ РК 2015	Бокс кабельный,емкость жил до 20.Монтаж оборудования	шт.	2	15135,20	0,00	30270,00	0,00	984,00	17864,00	51985,00
						14643,00	0,00	29286,00	0,00		3851,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка,полустойка,каркас стойки,масса до 100 кг.Монтаж оборудования	шт.	6	16327,23	1931,33	97963,00	11588,00	20999,00	42023,00	151185,00
						10896,00	585,72	65376,00	3514,00		11199,00	
3	3	248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс кабельный.ГОСТ 12434-93,серия КС-БКТМ 20/10	шт.	2	10913,00		21826,00		21826,00		23572,00
											1746,00	
4	4	248-306-0201 РСНБ РК 2015	Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия RP 2405-SC/UPC-4-8-1-8	шт.	6	20601,00		123606,00		123606,00		133494,00
											9888,00	
5	5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее одно.У строительностели	м кабеля	270	549,91	452,29	148476,00	122118,00		57303,00	222241,00
						97,62	197,15	26357,00	53230,00		16462,00	
6	6	1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая.Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода возду нитку	м канала	280	212,20	82,91	59416,00	23215,00		27974,00	94381,00
						129,29	34,49	36201,00	9657,00		6991,00	
7	7	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации и трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	280	344,95	94,26	96586,00	26393,00	260,00	49356,00	157617,00
						249,76	39,21	69933,00	10979,00		11675,00	
8	8	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	Столбик замерный для линии связи.Установка маркера	шт.	2	10243,45	1173,30	20487,00	2346,00	13144,00	3643,00	26060,00
						2498,00	488,10	4996,00	976,00		1930,00	
9	9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее ленты сигнальной	км	0,28	32750,72	21908,42	9170,00	6134,00		2763,00	12888,00
						10842,30	5332,46	3036,00	1493,00		955,00	
10	10	243-301-0613 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКБ-4-6.652.0-СГ-3.0-2201	км	0,26	315535,00		820139,00		820139,00		88602,00
											6563,00	
11	11	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,02	102442,00		2049,00		2049,00		2213,00
											164,00	
12	12	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	285,6	66,00		18850,00		18850,00		20358,00
											1508,00	
13	13	СТИРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	285,6	63,75		18207,00		18207,00		19664,00
											1457,00	
14	14	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	33,6	336,29	336,29	11299,00	11299,00		1406,00	13721,00
						0,00	58,13	0,00	1953,00		1016,00	
15	15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,4	2025,10	0,00	29161,00	0,00		20996,00	54170,00
						2025,10	0,00	29161,00	0,00		4013,00	
16	16	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,4	19,77	19,77	759,00	759,00		244,00	1083,00
						0,00	8,83	0,00	339,00		80,00	
17	17	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,4	8,74	8,74	336,00	336,00		108,00	479,00
						0,00	3,90	0,00	150,00		35,00	
18	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,6	1056,56	0,00	10143,00	0,00		7303,00	18842,00
						1056,56	0,00	10143,00	0,00		1396,00	
			ИТОГО по акту					780 643,00	204 188,00	301 964,00	230 983,00	1 092 555,00
								274 489,00	82 291,00	-	80 929,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			25 347,28				
			Итого с временными									1 117 902,28
			Зимние удорожания	%	1,9211928			21 477,06				
			Итого с зимними удорожаниями									1 139 379,33
			НДС	%	12,00			136 725,52				
			Итого с НДС									1 276 104,85

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-8 Светосигнальное оборудование и сети электроснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015	Установка углубленных боковых посадочных огней	шт	40	5859,00 3150,00	88,20 0,00	234360,00 126000,00	3528,00 0,00	1048,32,00	90720,00 26006,00	351086,00
2	6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Установка наземных боковых огней высокой интенсивности и огней огражения ПВ ПП	шт	97	4151,29 2653,30	284,44 111,81	402675,00 257370,00	27591,00 10846,00	117714,00	193115,00 47663,00	643453,00
3	10	Т Прайс-лист	Наземный огонь огражения ПВПП,зеленый с заглушкой типа EL-EAH+BSP+PK+IC 180 Filter-Yellow	шт	11	505071,33		5555782,00		5555782,00		5555781,00
4	11	1308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Установка указателей траектории точного захода на посадку	шт	8	2302,35 1267,50	900,06 631,22	18419,00 10140,00	7201,00 5050,00	1078,00	10937,00 2345,00	31704,00
5	13	1134-0102-0307 РСНБ РК 2015	Установка ветроуказатели	опора	1	65251,19 18508,10	14332,83 6830,77	65251,00 18508,00	14333,00 6831,00	32410,00	19258,00 6761,00	91270,00
6	15	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство опорного основания углубленного огня	м3	1,342915	10104,62 6673,80	1233,92 325,68	13570,00 8962,00	1657,00 437,00	2950,00	8554,00 1770,00	23804,00
7	16	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Вклейка основания двухкомпонентной мастикой	м2	22,38192	2470,56 552,70	7,48 2,20	55296,00 12370,00	167,00 49,00	42758,00	11550,00 5348,00	72194,00
8	19	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Установка устройства управления освещением,устанавливаемый на стеновых панелях ширина до 600х600 мм	шт	1	17638,65 3380,00	1068,10 395,10	17639,00 3380,00	1068,00 395,00	13191,00	2718,00 1529,00	21986,00
9	20	Т Прайс-лист	Устройство управления освещением с фотоблоком и для управления ветроуказателем(устанавливается вконтейнере с РЗ)	шт	1	528074,25		528074,00		528074,00		528074,00
10	21	1308-0103-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж изолирующих трансформаторов	шт	173	2806,84 1627,00	543,84 237,06	485583,00 281471,00	94084,00 41011,00	110028,00	232187,00 87422,00	775392,00
11	26	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015	Установка регуляторов яркости	шт	10	64768,76 30913,00	22290,00 9263,66	647688,00 309130,00	222900,00 92635,00	115658,00	28927,00 74957,00	1011917,00
12	34	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	604	371,16 162,70	163,45 56,27	223067,09 97782,76	98233,46 33818,24	27051,07	94752,68 25425,68	343245,45
13	36	С Прайс-лист	Вторичный кабель 2х2,5мм2 H07RN-F	км	0,15	2537095,18		380564,29		380564,29	30445,12	411009,41
14	37	1308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Установка огней знака приземления	шт	16	2302,35 1267,50	900,06 631,22	36838,00 20280,00	14401,00 10100,00	2157,00	21871,00 4697,00	63408,00
15	43	1308-0103-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж изолирующих трансформаторов	шт	19	2806,84 1627,00	543,84 237,06	53330,00 30913,00	10333,00 4504,00	12084,00	25500,00 6306,00	85136,00
16	45	Т Прайс-лист	Изолирующий трансформатор с заземлением 65W типа KR-636	шт	11	86005,54		946061,00		946061,00		946061,00
17	47	1308-0303-0505 РСНБ РК 2015	Установка коннекторов	шт	64	4851,39 3254,00	15,15 0,00	310489,00 208256,00	970,00 0,00	101263,00	149944,00 36835,00	497268,00
18	50	1131-0701-1201 РСНБ РК 2015	Установка трансформаторных колодцев	шт	24	22046,57 1762,76	229,95 113,89	529117,63 42306,24	5518,65 2733,31	481292,54	39634,94 45500,16	614252,73
19	52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Установка наземных рулежных огней	шт	78	4151,29 2653,30	284,44 111,81	323801,00 206957,00	22186,00 8721,00	94657,00	155289,00 38317,00	517417,00
20	54	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015	Установка углубленного боковых рулежного огня		1	5859,00	88,20	5859,00	88,00	2621,00	2288,00	8777,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт		3150,00	0,00	3150,00	0,00		650,00	
21	56	1308-0103-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж изолирующих трансформаторов		8	2806,84	543,84	22454,75	4350,75	5088,00	10736,95	35847,64
				шт		1627,00	237,06	13016,00	1896,51		2655,34	
22	60	Т Прайс-лист	Изолирующий трансформатор с заземлением 65W типа KR-635		5	86005,54		430028,00				430028,00
				шт						430028,00		
23	61	Т Прайс-лист	Изолирующий трансформатор с заземлением 100W типа KR-641		4	95019,57		380078,00				380078,00
				шт						380078,00		
24	62	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015	Установка регуляторов яркости		2	64768,76	22290,00	129538,00	44580,00	23132,00	57854,00	202383,00
				шт		30913,00	9263,66	61826,00	18527,00		14991,00	
25	64	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Установка огней знака приземления		9	2302,35	900,06	20721,00	8101,00	1213,00	12364,00	35667,00
				шт		1267,50	631,22	11408,00	5681,00		2642,00	
26	68	1308-0303-0505 РСНБ РК 2015	Установка коннекторов		197	4851,39	15,15	955724,09	2984,65	311701,44	461547,28	1530653,11
				шт		3254,00	0,00	641038,00	0,00		113381,74	
27	71	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее хлопчатобумажного кабеля-первичного и вторичного		13789	415,79	172,84	5733328,00	2383291,00	882220,00	2365266,00	8746482,00
				м кабеля		178,97	59,27	2467817,00	817234,00		647888,00	
28	72	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных грубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг		2971	371,16	163,45	1102716,00	485610,00	133725,00	468403,00	1696809,00
				м		162,70	56,27	483382,00	167178,00		125690,00	
29	74	С Прайс-лист	Вторичный кабель 2x2,5мм2 ПВ07RN-F		0,82	2537095,88		2080418,00		2080418,00		2246851,00
				км							166433,00	
30	75	1131-0701-1201 РСНБ РК 2015	Установка трансформаторных колодцев		56	22046,57	229,95	1234607,73	12876,89	1123015,91	92481,51	1433256,53
				шт		1762,76	113,59	98714,51	6377,78		106167,29	
31	78	1308-0201-1206 РСНБ РК 2015	Стойки сборных кабельных конструкций /без полос/,масса до 4 кг		1	539,18	106,02	539,00	106,00	43,00	300,00	906,00
				шт		390,48	26,00	390,00	26,00		67,00	
32	79	С Прайс-лист	Исла горючего воспламенения отсекатель д.до 750мм ADB type PA2		1	291226,39		291226,00		291226,00		314524,00
				шт							23298,00	
33	80	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Установка огней приближения		68	2302,35	900,06	156560,00	61204,00	9166,00	92961,00	269483,00
				шт		1267,50	631,22	86190,00	42923,00		19962,00	
34	82	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015	Установка углубленного огня приближения и светового горизонта СТ		62	5859,00	88,20	363258,00	5468,00	162490,00	140616,00	544384,00
				шт		3150,00	0,00	195300,00	0,00		40310,00	
35	85	Т Прайс-лист	Изолирующий трансформатор с заземлением типа KR646		68	100814,18		6855364,00				6855364,00
				шт						6855364,00		
36	87	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015	Установка регуляторов яркости		2	64768,76	22290,00	129538,00	44580,00	23132,00	57854,00	202383,00
				шт		30913,00	9263,66	61826,00	18527,00		14991,00	
37	92	1308-0201-1206 РСНБ РК 2015	Стойки сборных кабельных конструкций /без полос/,масса до 4 кг		32	539,18	106,02	17254,00	3393,00	1366,00	9598,00	29000,00
				шт		390,48	26,08	12495,00	835,00		2148,00	
38	93	С Прайс-лист	Стойки высотой до 0,5м IDM 6522		4	75869,79		303479,00		303479,00		327787,00
				шт							24278,00	
39	94	С Прайс-лист	Стойки высотой 0,51м...1,914м Midlord Towers		16	475438,77		7602220,00		7602220,00		8210398,00
				шт							608178,00	
40	102	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Установка огней приближения		68	2302,35	900,06	156560,00	61204,00	9166,00	92961,00	269483,00
				шт		1267,50	631,22	86190,00	42923,00		19962,00	
41	104	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015	Установка углубленного огня приближения и светового горизонта СТ		62	5859,00	88,20	363258,00	5468,00	162490,00	140616,00	544384,00
				шт		3150,00	0,00	195300,00	0,00		40310,00	
42	109	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015	Установка регуляторов яркости		2	64768,76	22290,00	129538,00	44580,00	23132,00	57854,00	202383,00
				шт		30913,00	9263,66	61826,00	18527,00		14991,00	
43	114	1308-0201-1206 РСНБ РК 2015	Стойки сборных кабельных конструкций /без полос/,масса до 4 кг		68	539,18	106,02	36664,00	7209,00	2902,00	20395,00	61624,00
				шт		390,48	26,08	26553,00	1773,00		4565,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	115	С Прайс-лист	Стойки высотой до 0.5м IDM 6522	шт	12	75869,79		910437,00		910437,00	72835,00	983272,00
45	123	1310-0408-0606 РСНБ РК 2015	Монтаж системы управления и монитор инга	шт	1	231544,43	262,40	231544,00	262,00	15418,00	111727,00	392333,00
						215864,00	81,35	215864,00	81,00		29062,00	
46	125	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафное исполнения или распределительный пункт /шкаф/ устанавливаемый на полу,высота и ширина до 1700х1100мм	шт	1	36889,34	3934,64	36889,00	3935,00	26195,00	6034,00	46357,00
						6760,00	1619,91	6760,00	1620,00		3434,00	
47	127	1308-0101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство выравнительное полупрово дниковое,масса до 0,1 т	шт	2	36040,09	0,00	72080,00	0,00	13508,00	42172,00	123392,00
						29286,00	0,00	58572,00	0,00		9140,00	
48	129	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля напряжением до 1кВ.Молниезащита и защита от перенапряжения и светосигнального оборудования	м	2425,42857	282,79	26,51	685886,89	64298,20	86751,89	400236,44	1173013,17
						220,50	8,69	534807,00	21077,05		86889,84	
49	131	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные т ёрдые для электрических установок сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	8,6	242101,00		2082069,00		2082069,00	166565,00	2248634,00
50	132	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Установка ставий из спаренных и одиночных блок-боксов	1	9,96	36724,04	16713,49	365771,00	166467,00	37256,00	198688,00	609616,00
						16270,00	5631,49	162049,00	56289,00		85157,00	
51	135	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям,по основанию пола,диаметр до 50мм	м	22	380,82	30,63	8378,00	674,00	1121,00	4947,00	14391,00
						299,25	13,04	6584,00	287,00		1066,00	
52	136	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям,по основанию пола,диаметр до 80мм	м	240	421,19	40,74	101086,00	9777,00	11928,00	60157,00	174142,00
						330,75	17,38	79380,00	4171,00		12899,00	
53	137	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами,диаметр до 25 мм	м	35	568,71	57,32	19905,00	2006,00	3566,00	10787,00	33147,00
						409,50	18,57	14332,00	650,00		2455,00	
54	138	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	120	371,16	163,45	44539,00	19614,00	5404,00	18915,00	68535,00
						162,70	56,27	19524,00	6752,00		5077,00	
55	139	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных труб ах,блоках и коробах,масса 1 м до 2 кг	м	45	521,72	232,66	23477,00	10470,00	2025,00	10504,00	36700,00
						244,05	80,15	10982,00	3607,00		2719,00	
56	140	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 6 кг	м	132	857,37	421,88	113173,00	55688,00	5941,00	51542,00	177892,00
						390,48	151,84	51543,00	20043,00		13177,00	
57	141	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	148	1476,88	989,02	218529,00	141935,00	16395,00	79952,00	322393,00
						406,75	343,55	60199,00	50845,00		23879,00	
58	142	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабеля,напряжен не до 1 кВ,сечение до 35 мм2	шт	8	26753,69	20189,82	214030,00	161519,00	447,00	79029,00	316504,00
						6508,00	7212,24	52064,00	57698,00		23445,00	
59	143	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение до 185 мм2	шт	12	38878,15	29060,28	466538,00	348724,00	670,00	174035,00	691819,00
						9762,00	10380,96	117144,00	124572,00		51246,00	
60	144	241-101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	36,05	826,00		29777,00		29777,00	2382,00	32159,00
61	145	241-201-0103 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОС Т 18599-2001	м	22,44	259,00		5812,00		5812,00	465,00	6277,00
62	146	241-201-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 75x12,5 питьевая ГОСТ 1 8599-2001	м	244,8	1405,00		343944,00		343944,00	27516,00	371460,00
63	147	243-903-2901 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа POLT-01/5X10-35 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони,с болтовыми наконечниками со срывным и головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	6969,00		55752,00		55752,00	4460,00	60212,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	148	243-903-2903 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа РПК 1-0125Х/0-1 20-1,12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони,с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	33614,00		268912,00		268912,00	21513,00	290425,00
65	149	243-903-2905 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа РПК 1-0304 -А,Е,Н/1-1,12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с ленточной броней,с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	47390,00		189560,00		189560,00	15165,00	204725,00
66	150	243-201-3903 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные,не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,051	289894,00		14785,00		14785,00	1183,00	15968,00
67	151	243-106-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ож)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	1724339,00		43971,00		43971,00	3518,00	47489,00
68	152	243-106-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	4529264,00		184794,00		184794,00	14784,00	199578,00
69	153	243-106-1011 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	7364705,00		37560,00		37560,00	3005,00	40565,00
70	154	243-106-1015 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	28110242,00		5161040,00		5161040,00	412883,00	5573923,00
71	155	243-106-0878 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,102	21363708,00		2179098,00		2179098,00	174328,00	2353426,00
72	156	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение,с медными жилами и гальванизированные ж ВВГнг-LS 3х1,5-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	354355,00		16265,00		16265,00	1301,00	17566,00
73	157	1101-0402-0356 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 (траншеи Т10-4770 м, Т11-5840м, Т13-9130м и котлованы под колодцы 281 шт)	м3 грунта	1707,4	257,03 0,00	257,03 38,58	438852,98 0,00	438853,09 65871,51		47427,48 38907,43	525182,57
74	158	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы, разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, приняен коэффициент к затратам труда - 1,2 (котлованы под колодцы 281 шт)	м3 грунта	15,58	2982,42 2982,42	0,00 0,00	46465,99 46465,99	0,00 0,00		33455,71 63936,7	86315,37
75	159	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы,засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) пр и перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 (траншеи и колодцы грунтом)	м3 грунта	1317,91	19,77 0,00	19,77 5,83	26055,12 0,00	26055,00 11637,09		8378,80 2754,69	37188,61
76	160	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,ямы котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 (грунтом)	м3 грунта	435,4	1056,56 1056,56	0,00 0,00	460026,25 460026,25	0,00 0,00		331248,92 63299,55	854544,72
77	161	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Строительство.До 2-х отверстий	км(1 пог.метр трубопровода)	1,164	181455,00 177821,00	0,00 0,00	211214,00 206984,00	0,00 0,00	4230,00	157308,00 29482,00	398004,00
78	162	СТИРАЙС	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.125мм с протяжкой, SN8, 450Н, в бухте 50м, цвет красный /код 12191250/	м	1187,28	1790,46		2125777,00		2125777,00	170062,00	2295839,00
79	166	1131-0801-0501 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в бетоне от покрытия ППП для установки унифицированных углубленных огней	шт	1438	51,55 0,00	51,13 18,16	74129,00 0,00	73525,00 26114,00	604,00	22980,00 7769,00	104878,00
80	167	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	31,636	117,00		3701,00			296,00	3997,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	168	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15	тыс	411,268	31,00		12749,00				13769,00
											1020,00	
82	169	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм(диаметр сегмента 450мм,глубина сверления 15 0мм	отверстие	124	1758,25	716,13	218023,00	88800,00	6762,00	155403,00	403300,00
						987,59	504,37	122461,00	62542,00		29874,00	
83	170	1146-0301-0132 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм,добавлять к норме 1146-0301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм	отверстие	124	2235,96	874,80	277252,00	108475,00	6086,00	182295,00	496311,00
						1312,02	632,58	162690,00	78440,00		36764,00	
84	171	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм(диаметр сегмента 150мм,глубина сверления 450мм	отверстие	124	1758,25	716,13	218023,00	88800,00	6762,00	155403,00	403300,00
						987,59	504,37	122461,00	62542,00		29874,00	
85	172	1146-0301-0132 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм,добавлять к норме 1146-0301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм	отверстие	124	3602,28	1409,40	446683,00	174766,00	9805,00	293696,00	799609,00
						2113,81	1019,15	262112,00	126375,00		59230,00	
86	173	1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.140 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/(диаметр сегмента 140 мм)(потреска ольника асфальтобетона)	отверст.	124	1479,15	614,88	183415,00	76246,00	4076,00	131507,00	340116,00
						831,40	431,15	103094,00	53463,00		25194,00	
87	174	1146-0301-0114 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.120 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/(диаметр сегмента 120мм,глубина сверления 450мм)	отверст.	41	1487,83	614,88	61001,00	25210,00	1704,00	43482,00	112842,00
						831,40	431,15	34087,00	17677,00		8359,00	
88	175	1146-0301-0130 РСНБ РК 2015	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.120 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/(глубина сверления 450мм)	отверст.	41	2805,94	1102,50	115044,00	45202,00	2150,00	75901,00	206221,00
						1651,50	797,25	67712,00	32686,00		15276,00	
89	176	1146-0301-0114 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 300 мм диам.150 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/(диаметр сегмента 150мм,глубина сверления 300мм)	отверст.	41	2975,66	1229,76	122002,00	50420,00	3407,00	78268,00	216292,00
						1662,50	862,31	68175,00	35355,00		16022,00	
90	177	1146-0301-0132 РСНБ РК 2015	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/(глубина сверления 300мм)	отверст.	41	2235,96	874,80	91672,00	35863,00	2012,00	60275,00	164103,00
						1312,02	632,58	53793,00	25936,00		12186,00	
91	178	1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/(диаметр сегмента 110мм)(потреска ольника асфальтобетона)	отверст.	41	1479,15	614,88	60645,00	25210,00	1348,00	43482,00	112457,00
						831,40	431,15	34087,00	17677,00		8330,00	
92	179	1146-0301-0114 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.125 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/(диаметр сегмента 240мм,глубина сверления 300мм)	отверст.	41	2975,66	1229,76	122002,00	50420,00	3407,00	78268,00	216292,00
						1662,50	862,31	68175,00	35355,00		16022,00	
93	180	1146-0301-0132 РСНБ РК 2015	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/(глубина сверления 300мм)	отверст.	41	1242,17	486,00	50929,00	19926,00	1148,00	33486,00	91168,00
						728,90	351,43	29885,00	14409,00		6753,00	
			ИТОГО по акту					58 819 798,81	6 012 409,69	28 723 291,14	8 630 284,71	71 670 473,25
								9 372 259,55	2 373 372,47	14 695 387,00	4 220 380,49	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							14 695 387,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,32			1 321 822,00				
			Итого с временными									**58 296 908,25**
			Зимние удорожания	%	1,9211928			1 119 996,00				
			Итого с зимними удорожаниями									**74 112 291,25**
			НДС	%	12,00			8 893 474,95				
			Итого с НДС									**83 005 766,21**
			ВСЕГО по смете с учетом НДС									**755 845 739,18**

С учетом скидки **705 539 342,16**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Руководитель отдела автомобильных дорог

_____ Аппаков А.Т.

М.П.

_____ Накыпбаев А.Ж.

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог области Жетісу"
Руководитель

_____ Дарибаев Г.Т.

М.П.

_____ Досжанов А.М.

Технический надзор:
ТОО "KazTransBuilding"
Главный инженер проекта:

_____ Рысжелдиев М.Б.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Дизайн-центр Диполь"
Главный инженер проекта:

_____ Сулейменов Ю.

Генеральный подрядчик:
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
Генеральный директор

_____ Сарсеналиев Н.А.