Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2014 года к договору № 68 от 17 июня 2014 года

Заказчик: ГУ Управление строительства Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Объект: Строительство автомобильной дороги " Производственной зоны" в Казалинском районе Кызылординской области

№ п/п	Наименование строительства, объекта и затрат	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автомобильной дороги " Производственной зоны" в Казалинском районе Кызылординской области	119 572 614,00	41 859 760,00	113 908 206,72	52 380 952,00	18 381 770,00	52 380 952,00	18 381 770,00	52 380 952,00	18 381 770,00
	ВСЕГО:	**119 572 614,00**	**41 859 760,00**	**113 908 206,72**	**52 380 952,00**	**18 381 770,00**	**52 380 952,00**	**18 381 770,00**	**52 380 952,00**	**18 381 770,00**

"Согласовано"
Заказчик: Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
_____ У .Кожаков

Инспектор технического надзора
ТОО "Аймереке" _____ Байкенже А.

"Утверждаю"
Заказчик: Зав. сектором отдела строительства
"Управление строительства Кызылординской области"
_____ **Б.Жармаханов**

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"
Директор _____ Утегенов С.

Заказчик: ГУ Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор: № 68 от 17 июня 2014 года

ФОРМА № 1

АКТ № 17

Приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2014 года.

Строительство автомомбильной дороги "Производственной зоны" в Казалинском районе Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2--1	ДОРОГА	18 381,770			18 381,770
Итого по главе 2			18 381,770			18 381,770
Итого по главам 1-2			18 381,770	0,000	0,000	18 381,770
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2 %				
5	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5 %	275,727	-	-	275,727
Итого по главе 8			275,727			275,727
Итого по главам 2-8			18 657,497	0,000	0,000	18 657,497
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительств				
7	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время	268,668			268,668
8	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			186,575	186,575
9	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			74,630	74,630
Итого по главе 9			268,668		261,205	529,873
Итого по главе 1-9			18 926,165	0,000	261,205	19 187,370
		итого по сметному расчету:				
11		В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.	18 926,165	0,000	261,205	19 187,370
12		В базовых ценах 2014 г. МРП=1852 тг.	45 227,478	0,000	624,196	45 851,674
13	СН РК 8.02-02.2002	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			917,033	917,033
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	45 227,478	0,000	1 541,230	46 768,708
14		НДС 12 %			5 612,245	5 612,245
		Всего сметная стоимость:	45 227,478	0,000	7 153,475	52 380,952

Итого: 52 380 952-00 (пятьдесят два миллиона триста восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят два) тенге 00 тиын

"Утверждаю"

Заказчик: Зав. Сектором отдела строительства
ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
_____ Б.Жармаханов

Гл.инспектор отдела строительства
"Управление строительства Кызылординской области"
_____ Т.Сарсембай

Инспектор технического надзора
ТОО "Аймереке" _____ Байкенже А.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"
Директор _____ Утегенов С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Управление строительства Кызылординской области **Форма № 2**
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Договор № 68 от 17.06.2014 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 17 ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2014 Г.
(Локальный сметный расчет)

Строительство автомобильной дороги «Производственной зоны» в Казалинском районе Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
1	Е0101-25-1	-Снятие ППС под подошвой насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	582	9,85	9,85	5731	5731	1520	-	-
		м3		-	2,69	-	1567	97	0,01	5
2	Е0101-25-9	-Добавлять на каждые последующие 10 м	582	8,28	8,28	4819	4819	1278	-	-
		м3		-	2,26	-	1318	97	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10550	10550			-
		Накладные расходы -	Тенге			2799	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			801	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**14150**	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Земляное полотно								
3	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	233	6,01	6,01	1399	1399	471	-	-
		м3		-	2,08	-	486	97	0,01	2
4	Е0101-24-14 к=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	932	4,75	4,75	4431	4431	1491	-	-
		м3		-	1,65	-	1537	97	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-24-6 к=2	-Разработка грунта (с двойной перекидкой) бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	576	6,01 - 2,08	6,01 - 1200	3460 - 97	3460 - 0,01	1164 - 4	- - -	-
6	Е0101-24-14 к=4 к=2	-Разработка грунта (с двойной перекидкой) бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	2304	4,75 - 1,65	4,75 - 3800	10953 - 97	10953 - 0,01	3686 - 12	- - -	-
7	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	7919	32,32 1,42	30,77 8,34	255969 11245	243670 66084	75009 97	0,01 0,03	78 226
8	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	7919	3,86 0,48	3,24 1,12	30545 3801	25689 8869	12290 97	- -	26 29
9	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	13541,49	124,43 - 24,89	124,43 - 336994	1684968 - 100	1684968 - 0,52	336994 - 7077	- - -	-
10	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	7292	12,51 - 4,28	12,51 - 31217	91206 - 97	91206 - 0,01	30280 - 102	- - -	-
11	Е0101-130-8 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	7292	6,36 - 1,91	6,36 - 13946	46341 - 97	46341 - 0,01	13528 - 46	- - -	-
12	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	7292	14,12 1,62	12 2,75	102945 11813	87486 20017	30875 97	0,01 0,01	89 89
13	Е0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	22884	8,55 4,12	4,43 0,74	195561 94282	101279 16997	107941 97	0,03 -	638 57
14	Е0101-87-2	-Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы м2	560	0,76 - 0,38	0,76 - 210	426 - 97	426 - -	204 - 1	- - -	-
				Присыпные обочины						
15	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	3057	32,32 1,42	30,77 8,34	98813 4341	94065 25511	28956 97	0,01 0,03	30 87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
16	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	3057	3,86	3,24	11792	9917	4744	-	10
				0,48	1,12	1467	3424	97	-	11
17	Е010333-А15-1 к=1,15	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	5227,47	124,43	124,43	650454	650454	130091	-	-
				-	24,89	-	130091	100	0,52	2732
18	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	2623	12,51	12,51	32808	32808	10892	-	-
				-	4,28	-	11229	97	0,01	37
19	Е0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	2623	6,36	6,36	16669	16669	4866	-	-
				-	1,91	-	5016	97	0,01	16
20	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	2623	14,12	12	37030	31469	11106	0,01	32
				1,62	2,75	4249	7200	97	0,01	32
					Технические этап рекультивации					
21	Е0101-25-1	-Надвижка ранее снятого ППС откосы и дно резервов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	582	9,85	9,85	5731	5731	1520	-	-
				-	2,69	-	1567	97	0,01	5
22	Е0101-25-9 к=2	-Добавлять на каждые последующие 10 м м3	1164	8,28	8,28	9639	9639	2557	-	-
				-	2,26	-	2636	97	0,01	9
23	Е0101-30-3	-Разравнивание ППС резерва бульдозерами мощностью до 96 (до 130) кВт (л.с.) м2	2653	0,19	0,19	505	505	134	-	-
				-	0,05	-	138	97	-	-
24	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	582	14,01	14,01	8151	8151	2707	-	-
				-	4,8	-	2791	97	0,02	9

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3299796	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	811506	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	246678	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**4357980**	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
31	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см м2	10500	305,32	12,65	3205873	132811	100462	0,02	246
				3,56	3,63	37380	38155	133	0,01	139
32	Е0127-21-1 К=18	-Добавлять на каждый 1 см Изменения толщины слоя М2	10500	433,68	-	4553644	-	-	-	-
33	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	8090,9	555,11	34,29	4491328	277442	159315	-	-
				6,01	8,79	48626	71159	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12250845	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			259777	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			750637	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13261259	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Примыкание								
41	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	187	32,32	30,77	6044	5754	1771	0,01	2
				1,42	8,34	266	1561	97	0,03	5
42	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	187	3,86	3,24	721	607	290	-	1
				0,48	1,12	90	209	97	-	1
43	С010333-А15-1 к=1,15	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	319,77	124,43	-	39789	-	7958	0,52	167
				24,89	-	7958	-	100	-	-
44	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	160	12,51	12,51	2001	2001	664	-	-
				-	4,28	-	685	97	0,01	2
45	Е0101-130-8 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	160	6,36	6,36	1017	1017	297	-	-
				-	1,91	-	306	97	0,01	1
46	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	160	14,12	12	2259	1920	677	0,01	2
				1,62	2,75	259	439	97	0,01	2
47	Е0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1995	8,55	4,43	17049	8829	9410	0,03	56
				4,12	0,74	8219	1482	97	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см м2	823	305,32	12,65	251279	10410	7874	0,02	19
				3,56	3,63	2930	2991	133	0,01	11
49	Е0127-21-1 К=18	-Добавлять на каждый 1 см Изменения толщины слоя М2	823	433,68	-	356919	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			677078	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28941	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42361	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			748380	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			16238269	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1103023	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1040478	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			18381770	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ № 17 ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2014 г.

Строительство автомобильной дороги «Производственной зоны» в Казалинском районе Кызылординской области

18 381 770,00 тенге (восемнадцать миллионов триста восемьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) тенге 00 итын

«Утверждаю»
Заказчик: Зав. Сектором отдела строительства
ГУ «Управление строительства Кызылординской области»
_____ Б.Жармаханов

Главный инспектор отдела строительства
ГУ «Управление строительства Кызылординской области»
_____ Т.Сарсембай

Инспектор Технического надзора
ТОО «Аймереке» _____ Байкенже А.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Директор _____ Утегенов С.