Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2014 года к договору № 68 от 17 июня 2014 года

Заказчик: ГУ Управление строительства Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Объект: Строительство автомобильной дороги " Производственной зоны" в Казалинском районе Кызылординской области

№ п/п	Наименование строительства, объекта и затрат		Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР	Выполнено с начало строительства Всего/СМР		Выполнено с начало года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
			в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автомобильной дороги " Производственной зоны" в Казалинском районе Кызылординской области	2014 год	119 572 614,00	41 859 760,00	113 908 206,72	107 323 192,00	37 662 360,00	107 323 192,00	37 662 360,00	54 942 240,00	19 280 590,00
	ВСЕГО:		**119 572 614,00**	**41 859 760,00**	**113 908 206,72**	**107 323 192,00**	**37 662 360,00**	**107 323 192,00**	**37 662 360,00**	**54 942 240,00**	**19 280 590,00**

"Согласовано"
Заказчик: Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
_____ **У .Кожаков**

Инспектор технического надзора
ТОО "Аймереке" _____ Байкенже А.

"Утверждаю"
Заказчик: Зав. сектором отдела строительства
"Управление строительства Кызылординской области"
_____ **Б.Жармаханов**

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"
Директор _____ Утегенов С.

Заказчик: ГУ Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор: № 68 от 17 июня 2014 года

ФОРМА № 1

АКТ № 19

Приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц 2014 года.

Строительство автомомбильной дороги "Производственной зоны" в Казалинском районе Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2--1	ДОРОГА	19 280,590			19 280,590
		Итого по главе 2	19 280,590			19 280,590
		Итого по главам 1-2	19 280,590	0,000	0,000	19 280,590
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5 %	289,209	-	-	289,209
		Итого по главе 8	289,209			289,209
		Итого по главам 2-8	19 569,798	0,000	0,000	19 569,798
		Глава 9. Дополнит. затраты на строит-во 1,44%				
7	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время	281,805			281,805
8	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			195,698	195,698
9	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			78,279	78,279
		Итого по главе 9	281,805		273,977	555,782
		Итого по главе 1-9	19 851,603	0,000	273,977	20 125,581
		итого по сметному расчету:				
11		**В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.**	**19 851,603**	**0,000**	**273,977**	**20 125,581**
12	К=2,38968	**В базовых ценах 2014 г. МРП=1852 тг.**	**47 438,980**	**0,000**	**654,718**	**48 093,697**
13	СН РК 8.02-02.2002	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			961,874	961,874
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**47 438,980**	**0,000**	**1 616,592**	49 055,571
14		НДС 12 %			5 886,669	5 886,669
		Всего по АКТУ:	47 438,980	0,000	7 503,260	54 942,240

Итого: 54 942 240-00 (пятьдесят четыре миллиона девятьсот срок две тысячи двести сорок) тенге 00 тиын

"Утверждаю"

Заказчик: Зав. Сектором отдела строительства
ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
_____ Б.Жармаханов

Гл.инспектор отдела строительства
"Управление строительства Кызылординской области"
_____ Т.Сарсембай

Инспектор технического надзора
ТОО "Аймереке" _____ Байкенже А.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"
Директор _____ Утегенов С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Договор № 68 от 17.06.2014 г.

Форма № 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 19 ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2014 Г.
(Локальный сметный расчет)

Строительство автомобильной дороги «Производственной зоны» в Казалинском районе Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
33	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1167,1	555,11	34,29	647867	40020	22981	-	-
		м2		6,01	8,79	7015	10265	133	-	-
34	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	4,63	40097,59	339,59	185652	1572	868	-	-
		т		-	140,94	-	653	133	-	-
35	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из Холодных асфальтобетонных Смесей, толщиной 3 см типа БХ	8471	401,08	5,88	3397539	49850	97680	-	-
		м2		7,02	1,65	59466	13977	133	-	-
36	Е0127-52-4 К=6	-Устройство покрытий из Холодных асфальтобетонных Смесей, типа Бх на каждый 0,5 См изменения толщины Добавлять исключать	8471	388,73	0,12	3292915	1017	13520	-	-
		м2		1,14	0,06	9657	508	133	-	-
37	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8471	457,42	15,35	3874817	130042	123931	-	-
		м2		5,94	5,06	50318	42863	133	-	-
38	Е0127-54-6К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8471	217,23	-	1840172	-	451	-	-
		м2		0,04	-	339	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	4801,2	604,52 5,94	15,35 5,06	2902439 28855	73699 24294	70689 133	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			16141401	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			330120	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			988291	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			17459812	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Примыкание								
50	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	823	555,11 6,01	34,29 8,79	456854 4946	28221 7238	16205 133	- -	- -
51	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,41	40097,59 -	339,59 140,94	16440 -	139 58	77 133	- -	- -
52	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из Холодных асфальтобетонных Смесей, толщиной 3 см типа БХ м2	823	401,08 7,02	5,88 1,65	330088 5777	4843 1358	9490 133	- -	- -
53	Е0127-52-4 К=6	-Устройство покрытий из Холодных асфальтобетонных Смесей, типа Бх на каждый 0,5 См изменения толщины Добавлять исключать м2	823	388,73 1,14	0,12 0,06	319923 938	99 49	1314 133	- -	- -
54	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	823	457,42 5,94	15,35 5,06	376458 4889	12634 4164	12040 133	0,03 0,02	28 15
55	Е0127-54-6К =4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	823	217,23 0,04	- -	178782 33	- -	44 133	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1678545	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			39170	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			103063	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1820778	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ОАО "Завод ДЗ"		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83		4	157,67	-	631	-	633	0,69	3
					119,03	-	476	-	133	-	-
73	СПрайс-лист	-Стоимость щитков А900	шт	4	2324,15	-	9297	-	-	-	-
	ОАО "Завод ДЗ"		шт		-	-	-	-	-	-	-
74	СПрайс-лист	-Стоимость щитков Д700		4	2093,07	-	8372	-	-	-	-
	ОАО "Завод ДЗ"		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	СПрайс-лист	-Стоимость металлических стоек СКМ3.45		4	2754,15	-	11017	-	-	-	-
	ОАО "Завод ДЗ"		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м		2,354	10970,65	1692,25	25825	3984	3388	3,18	7
			км		450	632,07	1059	1488	133	2,85	7
77	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3		0,2	4349,35	1692,25	870	338	288	3,18	1
			км		450	632,07	90	126	133	2,85	1
78	Е0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1		0,407	8763,55	1692,25	3567	689	586	3,18	1
			км		450	632,07	183	257	133	2,85	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			190895	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге			30768	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			13300	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			234962	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			**Тенге**			**3804687**	-	-		-
	Накладные расходы -			**Тенге**			**152295**	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			**Тенге**			**237419**	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ			**Тенге**			**4194400**	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тяжелого бетона класса В22,5								
60	С143001-47	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,886	187 -	- -	353 -	- -	- -	- -	- -
61	С143001-48	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	1,886	203 -	- -	383 -	- -	- -	- -	- -
62	С143001-49	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	1,886	232 -	- -	438 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0127-83-1	м3 -Установка дорожных знаков на металлических стойках	16	747,86 506,25	146,19 28,22	11966 8100	2339 451	11373 133	3,2 0,11	51 2
64	СПрайс-лист	шт -Стоимость щитков А900	4	2324,15	-	9297	-	-	-	-
	ОАО "Завод ДЗ"	шт		-	-	-	-	-	-	-
65	СПрайс-лист	-Стоимость металлических стоек СКМ1.35	4	1355,82	-	5423	-	-	-	-
	ОАО "Завод ДЗ"	шт		-	-	-	-	-	-	-
66	СПрайс-лист	шт -Стоимость щитков В700	6	2855,09	-	17131	-	-	-	-
	ОАО "Завод ДЗ"	шт		-	-	-	-	-	-	-
67	СПрайс-лист	-Стоимость металлических стоек СКМ2.35	6	1743,67	-	10462	-	-	-	-
	ОАО "Завод ДЗ"	шт		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	157,67 119,03	- -	315 238	- -	317 133	0,69 -	1 -
69	СПрайс-лист	шт -Стоимость щитков В700	2	2855,09	-	5710	-	-	-	-
	ОАО "Завод ДЗ"	шт		-	-	-	-	-	-	-
70	СПрайс-лист	-Стоимость щитков В600	2	2141,32	-	4283	-	-	-	-
	ОАО "Завод ДЗ"	шт		-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайс-лист	-Стоимость металлических стоек СКМ2.35	2	1743,67	-	3487	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			17819946	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			369290	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1091354	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			19280590	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ № 19 ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2014 г.

Строительство автомобильной дороги «Производственной зоны» в Казалинском районе Кызылординской области

19 280 590,00 тенге (девятнадцать миллионов двести восемьдесят тысяч пятьсот девяносто) тенге 00 итын

«Утверждаю»
Заказчик: Зав. Сектором отдела строительства
ГУ «Управление строительства Кызылординской области»
_____ Б.Жармаханов

Главный инспектор отдела строительства
ГУ «Управление строительства Кызылординской области»
_____ Т.Сарсембай

Инспектор Технического надзора
ТОО «Аймереке» _____ Байкенже А.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Директор _____ Утегенов С.