Приложение 3
К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 31 » июля 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик **ТОО «Актив-А», находящееся по адресу Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3, 71; 87057354563, ГСЛ№ 002019 от 24.11.2000 г.**

наименование организации, юридический адрес, Гос. лицензия.

В лице: директора **Каипкожина Асхата Каныбековича**
«Реконструкция теплотрассы по ул.Бейбитшилик 40, 42, 44 2Ду100-150мм в г.Нур-Султан»
Заказчиком которого является:
АО «Астана-Теплотранзит» Сейтказиев М.Е.,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные Организации: ТОО «НКО» государственная лицензия ГСЛ№14002914 от 08.09.22016г. ТОО «SG Energy» государственная лицензия ГСЛ№ 0000731 от 19.03.2018 г.
(Наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Павлодарэнергопроект» г. Павлодар**

Гос. лицензия на проектную деятельность ГСЛ № 13015367 11. 09.2013 г

(наименование проектной организации, номер проекта

Утверждён (а)

РГП «Госэкспертиза», заключение № ТЭ-0073/21 от 19.11.2021 г..
Наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Тепловые сети, в том числе:	м	150,8		171,4	
В грунте 2Ду150мм в ППУ-изоляции	м	21,9		21,9	
В грунте 2Ду125мм в ППУ-изоляции	м	29,4		29,4	
В канале 2Ду125мм в ППУ-изоляции	м	7		7	
По зданию 2Ду150мм	м	32,2		55,3	
По зданию 2Ду125мм	м	60,3		57,8	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м2		Число квартир	Площадь квартир м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатные двухкомнатные трёхкомнатные четырёхкомнатные						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **01.06.2022г.**

Месяц,год

Окончание работ: **31.07.2022г.**

Месяц,год

При продолжительности строительства, месяц: **1,4**

По номеру или по проекту организации строительства, **1,4**

Фактически, месяц: **2**

9. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнено (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение, и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Заказчик АО «Астана-Теплотранзит» **Сейтказиев М.Е.**

(наименование организаций, имя, отчество, подпись руководителя, дата) М.П.

12.Шумоизоляция здания соотыветствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно- эпидемилогическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прлогается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населен:

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Актив-А» считает объект:

«Реконструкция теплотрассы по ул.Бейбитшилик 40, 42, 44 2Ду100-150мм в г.Нур-Султан»

(наименование объекта (комплекса)

Готовым к приёмке в эксплуатацию

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Подрядчик (Генподрядчик) ТОО «Актив-А» **Каипкожин А.К.**

(наименование организации фамилия, имя, отчество) М.П.