Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №85 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания средней школы № 85 в п. TOPETAM Кармакшинского района Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за Декабрь 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		20	15.04.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	290 268 406.79									
В отчётном месяце:	-									
в т.ч.										
СМР		**41 437 061**							**4 972 447**	**46 409 508,79**

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ Шингисова Ш.М.
КГУ "Средняя школа №85 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления образования

Технадзор _____ Р.Алтынбаев
ТОО "Аретмыда снаб"

Автор проекта ТОО "Проектсервис"
_____ Н.Досжанов

ПОДРЯДЧИК : _____ А.А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма 2

Заказчик: КГУ "Средняя школа №85 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления образования Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "ВСБ Инжиниринг"
Договор: №20 от 15.04.2022г

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания средней школы № 85 в п. Торетам Кармакшинского района Кызылординской области
Шифр стройки -
Наименование объекта - Здание школы
Шифр объекта -

№5. Акт выполненных работ за Декабрь месяц 2022г.

Составлен(а) 2020 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. 1-й этаж. Блок А. Монтаж (АС-9,12)										
		Демонтаж и монтаж штукатурки потолков заменить на ARMSTRONG										
1	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2		60,16	-1455,86	-141,81	-87585	-8532	--	-59910	-159294
						-1314,05	-69,06	-79053	-4155		-11800	
2	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2		60,16	-3181,00	--	-191369	--	-191369	--	-206679
						--	--	--	--		-15310	
		Отделочные работы										
3	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		2055,52	-683,28	-4,70	-1404496	-9661	-560664	-602853	-2167937
						-405,82	-1,52	-834171	-3124		-160588	
4	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности		2055,52	2612,80	40,22	5370663	82673	1423448	2810797	8835977
						1880,08	19,14	3864542	39343		654517	
5	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		60,16	668,93	6,51	40243	392	8096	23008	68311
						527,85	3,32	31755	200		5060	
6	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		60,16	786,35	4,79	47307	288	11792	25465	78593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					585,55	2,34	35227	141		5822	
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ									
7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe ГОСТ 7251-77	м2	540,243	-2105,00	--	-1137212	--	-1137212	--	-1228189
					--	--	--	--		-90977	
8	2206-0101-0104 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	540,243	2104,00	--	1136671	--	1136671	--	1227605
					--	--	--	--		90934	
		Кабинет №40 ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ									
9	2206-0101-0104 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	44	2104,00	--	92576	--	92576	--	99982
					--	--	--	--		7406	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
10	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,5	830,14	18,07	2075	45	--	1471	3830
					812,07	5,13	2030	13		284	
11	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,5	13923,00	--	34808	--	34808	--	37593
					--	--	--	--		2785	
12	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки в санузлах. Устройство	м2 перегородок	59,52	1129,36	105,23	67220	6264	--	46056	122338
					1024,13	50,58	60956	3011		9062	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	Перегородки ПВХ для санузлов	м2	59,52	14025,00	--	834768	--	834768	--	901549
					--	--	--	--		66781	
		КРЫЛЬЦА									
14	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (террацио) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	64	-2677,86	-100,31	-171383	-6420	-44889	-87763	-279877
					-1876,15	-28,42	-120074	-1819		-20732	
15	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (террацио). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	64	-671,23	-4,69	-42959	-300	-19255	-16902	-64650
					-365,68	-1,11	-23404	-71		-4789	
16	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток тротуарных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	64	1602,65	73,89	102570	4729	19689	57834	173236
					1221,12	33,96	78152	2173		12832	
17	2206-0301-9900 РСНБ РК 2015	Плитки тротуарные фасадные	м2	64	3101,00	--	198464	--	198464	--	214341
					--	--	--	--		15877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4892361	69478	1806923	2197203	7656729
						--	3015960	35712	--	567164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4892361				
	Материалы		Тенге				838216				
	Всего заработная плата		Тенге					3051672			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133938				
	Местные материалы		Тенге				834768				
		Накладные расходы	Тенге				2197203				
		Сметная прибыль	Тенге				567164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7656728				2275
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3051672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7656728				2275
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3051672			
		РАЗДЕЛ 2. 1-й этаж. Блок Б. Монтаж (АС-10,13)									
		Отделочные работы									
18	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72% СП - 80%	м2 отделываемой поверхности	278,93	-683,28 -405,82	-4,70 -1,52	-190587 -113195	-1311 -424	-76081	-81806 -21791	-294184
19	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание высококачественное НР - 72% СП - 80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	278,93	2612,80 1880,08	40,22 19,14	728788 524411	11219 5339	193158	381420 88817	1199024
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ									
20	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 СП - 80%	м2	18,819	-2105,00 --	-- --	-39614 --	-- --	-39614	-- -3169	-42783
21	2206-0101-0104 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 СП - 80%	м2	18,819	2104,00 --	-- --	39595 --	-- --	39595	-- 3168	42763
		КР-3									
22	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР - 72% СП - 80%	м2 покрытия	7,6666667	2677,86 1876,15	100,31 28,42	20530 14384	769 218	5377	10513 2483	33527
23	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР - 72% СП - 80%	м2 покрытия	7,6666667	671,23 365,68	4,69 1,11	5146 2804	36 9	2306	2025 574	7744
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				563858 428404	10713 5142	124741 --	312152 70082	946091
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				563858				
	Материалы		Тенге				124762				
	Всего заработная плата		Тенге					433546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-19				
		Накладные расходы	Тенге				312152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				70082				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				946092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324
		Сметная заработная плата	Тенге					433546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				946092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324
		Сметная заработная плата	Тенге					433546			

РАЗДЕЛ 3. 1-й этаж. Блок В. Монтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,73	668,93 527,85	6,51 3,32	17880 14109	174 89	3597	10223 2248	30351
25	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	26,73	786,35 585,55	4,79 2,34	21019 15652	128 63	5239	11314 2587	34920
		Демонтаж и монтаж штукатурки потолков заменить на ARMSTRONG									
26	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	26,73	-1455,86 -1314,05	-141,81 -69,06	-38915 -35125	-3791 -1846	–	-26619 -5243	-70776
27	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	26,73	-3181,00 –	– –	-85028 –	– –	-85028	– -6802	-91830
		Отделочные работы									
28	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1135,92	-683,28 -405,82	-4,70 -1,52	-776151 -460979	-5339 -1727	-309833	-333148 -88744	-1198043
29	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1135,92	2612,80 1880,08	40,22 19,14	2967932 2135620	45687 21742	786625	1553301 361699	4882931
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ									
30	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	25,4592	-2105,00 –	– –	-53592 –	– –	-53592	– -4287	-57879
31	2206-0101-0104 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	25,4592	2104,00 –	– –	53566 –	– –	53566	– 4285	57851
		ДЕТАЛЬ 400 (спортзал, пом.20, замена реечного пола)									
32	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	148,2	711,02	21,21	105373	3143	42674	44000	161323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					401,86	10,50	59556	1556		11950	
33	2206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77	м2	151,164	11477,00	--	1734909	--	1734909	--	1873702
					--	--	--	--		138793	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
34	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов).	2,5	830,14	18,07	2075	45	--	1471	3830
					812,07	5,13	2030	13		284	
35	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,5	13923,00	--	34808	--	34808	--	37593
					--	--	--	--		2785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3983876	40047	2212965	1260542	5663973
							1730863	19890	--	419555	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3983876				
	Материалы		Тенге				528301				
	Всего заработная плата		Тенге					1750753			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1684663				
		Накладные расходы	Тенге				1260542				
		Сметная прибыль	Тенге				419555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5663973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1316
		Сметная заработная плата	Тенге					1750753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5663973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1316
		Сметная заработная плата	Тенге					1750753			
		РАЗДЕЛ 4. туалеты 1-го этажа									
36	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	1,4	1832,39	600,29	2565	841	--	1518	4410
					1232,10	274,15	1725	384		327	
37	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,4	1093,86	--	3719	--	--	2678	6909
					1093,86	--	3719	--		512	
38	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,1	783,22	--	2428	--	--	1748	4510
					783,22	--	2428	--		334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8712	841	--	5944	15829
							7872	384	--	1173	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8712				
	Всего заработная плата		Тенге					8256			
		Накладные расходы	Тенге				5944				
		Сметная прибыль	Тенге				1173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8256			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8256			
		РАЗДЕЛ 5. 2-й этаж. Блок А. Демонтаж									
39	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	1149,54	-211,54	--	-243174	--	--	-175085	-451720
					-211,54	--	-243174	--		-33461	
40	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	604,44	-1832,39	-600,29	-1107570	-362839	--	-655515	-1904132
					-1232,10	-274,15	-744731	-165707		-141047	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				-1350744	-362839	--	-830600	-2355852
							-987905	-165707	--	-174508	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1350744				
	Всего заработная плата		Тенге					-1153612			
		Накладные расходы	Тенге				-830600				
		Сметная прибыль	Тенге				-174508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2355852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1061
		Сметная заработная плата	Тенге					-1153612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-2355852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1061
		Сметная заработная плата	Тенге					-1153612			
		РАЗДЕЛ 6. 2-й этаж. Блок Б. Демонтаж									
41	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	157,2	-211,54	--	-33254	--	--	-23943	-61773
					-211,54	--	-33254	--		-4576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				-33254	--	--	-23943	-61773
							-33254	--	--	-4576	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-33254				
	Всего заработная плата		Тенге					-33254			
		Накладные расходы	Тенге				-23943				
		Сметная прибыль	Тенге				-4576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-61773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-36
		Сметная заработная плата	Тенге					-33254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-61773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-36
		Сметная заработная плата	Тенге					-33254			
		РАЗДЕЛ 7. 2-й этаж. Блок В. Демонтаж									
42	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	289,1	-211,54	--	-61156	--	--	-44032	-113604
					-211,54	--	-61156	--		-8415	
43	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	160,55	-1832,39	-600,29	-294190	-96377	--	-174116	-505771
					-1232,10	-274,15	-197814	-44015		-37465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				-355346	-96377	--	-218148	-619375
							-258970	-44015	--	-45880	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-355346				
	Всего заработная плата		Тенге					-302985			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				-218148				
		Сметная прибыль	Тенге				-45880				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-619374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-279
		Сметная заработная плата	Тенге					-302985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-619374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-279
		Сметная заработная плата	Тенге					-302985			

РАЗДЕЛ 8. 2-й этаж. Блок А. Монтаж

Блок В. Спортзал

44	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	148,2	786,35	4,79	116537	710	29048	62730	193609
					585,55	2,34	86779	347		14341	

Блок А. Монтаж

Отделочные работы

45	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1933,42	-683,28	-4,70	-1321067	-9087	-527359	-567043	-2039158
					-405,82	-1,52	-784621	-2939		-151049	
46	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1933,42	2612,80	40,22	5051640	77762	1338894	2643833	8311111
					1880,08	19,14	3634984	37006		615638	

ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ

47	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	626,79	-2105,00	--	-1319393	--	-1319393	--	-1424944
					--	--	--	--		-105551	
48	2206-0101-0104 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	626,79	2104,00	--	1318766	--	1318766	--	1424267
					--	--	--	--		105501	

ПЕРЕГОРОДКИ

49	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,5	830,14	18,07	2075	45	--	1471	3830
					812,07	5,13	2030	13		284	
50	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,5	13923,00	--	34808	--	34808	--	37593
					--	--	--	--		2785	
51	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки в санузлах. Устройство	м2 перегородок	35,82	1129,36	105,23	40454	3770	--	27717	73625
					1024,13	50,58	36684	1812		5454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ТПРАЙС-ЛИСТ	Перегородки ПВХ для санузлов	м2	35,82	14025,00	--	502376	--	502376	--	542566
					--	--	--	--		40190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4426196	73200	1377140	2168708	7122499
							2975856	36239	--	527593	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4426196				
	Материалы		Тенге				840582				
	Всего заработная плата		Тенге					3012095			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34181				
	Местные материалы		Тенге				502376				
		Накладные расходы	Тенге				2168708				
		Сметная прибыль	Тенге				527593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7122497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2250
		Сметная заработная плата	Тенге					3012095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7122497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2250
		Сметная заработная плата	Тенге					3012095			

РАЗДЕЛ 9. 2-й этаж. Блок Б. Монтаж

		Отделочные работы									
53	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	263,25	-683,28	-4,70	-179873	-1237	-71804	-77207	-277647
					-405,82	-1,52	-106832	-400		-20566	
54	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	263,25	2612,80	40,22	687820	10588	182301	359978	1131622
					1880,08	19,14	494931	5039		83824	
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ									
55	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe ГОСТ 7251-77	м2	133,518	-2105,00	--	-281055	--	-281055	--	-303539
					--	--	--	--		-22484	
56	2206-0101-0104 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	133,518	2104,00	--	280922	--	280922	--	303396
					--	--	--	--		22474	
57	1111-0101-3702 РСНБ РК 2015	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	26,3	-19509,41	-21,97	-513097	-578	-500387	-8941	-563801
					-461,31	-10,87	-12132	-286		-41763	
58	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	26,3	711,02	21,21	18700	558	7573	7808	28629
					401,86	10,50	10569	276		2121	
59	2206-0101-0104 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	26,3	2104,00	--	55335	--	55335	--	59762
					--	--	--	--		4427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				68752	9331	-327115	281638	378422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				386536	4629	–	28033	
		Материалы	Тенге				68752				
		Всего заработная плата	Тенге				-382317				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					391165			
		Накладные расходы	Тенге				55202				
		Сметная прибыль	Тенге				281638				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				28033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				378423				
		Сметная заработная плата	Тенге								291
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					391165			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				378423				
		Сметная заработная плата	Тенге								291
								391165			

РАЗДЕЛ 10. 2-й этаж. Блок В. Монтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отделочные работы									
60	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	461,16	-683,28 -405,82	-4,70 -1,52	-315101 -187148	-2167 -701	-125786	-135251 -36028	-486380
61	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание высококачественное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	461,16	2612,80 1880,08	40,22 19,14	1204919 867018	18548 8827	319353	630608 146842	1982369
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ									
62	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	м2	222,768	-2105,00 --	-- --	-468927 --	-- --	-468927	-- -37514	-506441
63	2206-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	м2	222,768	2104,00 --	– --	468704 --	– --	468704	– 37496	506200
64	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	17,2	-19378,95 -461,31	-21,97 -10,87	-333318 -7935	-378 -187	-325005	-5847 -27133	-366299
65	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	17,2	711,02 401,86	21,21 10,50	12230 6912	365 181	4953	5107 1387	18724
66	2206-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	м2	17,2	2104,00 --	– --	36189 --	– --	36189	– 2895	39084
		ПЕРЕГОРОДКИ									
67	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,5	830,14	18,07	2075	45	–	1471	3830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					812,07	5,13	2030	13		284	
68	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,5	13923,00 --	-- --	34808 --	-- --	34808	-- 2785	37593
		Полы Блок А, Б, В стяжка под линолеум									
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1716,13	745,28 342,83	28,93 14,07	1278997 588341	49648 24146	641008	440990 137599	1857587
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1920576 1269218	66061 32279	585297 --	937078 228613	3086267
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1920576				
	Материалы		Тенге				514523				
	Всего заработная плата		Тенге					1301497			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70774				
		Накладные расходы	Тенге				937078				
		Сметная прибыль	Тенге				228613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3086267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1146
		Сметная заработная плата	Тенге					1301497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3086267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1146
		Сметная заработная плата	Тенге					1301497			

РАЗДЕЛ 11. Ремонт фасада

		БЛОК А									
70	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20,616	-8275,85 -3295,08	-1717,19 -728,20	-170615 -67931	-35402 -15013	-67282	-59720 -18427	-248761
71	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	171,8	-1270,58 -49,07	-52,44 -10,19	-218286 -8430	-9010 -1751	-200846	-7330 -18049	-243665
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка)	м3	12,36	20789,48 1251,45	1092,54 240,04	256958 15468	13504 2967	227986	13273 21618	291850
		БЛОК Б									
73	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,408	-8275,85 -3295,08	-1717,19 -728,20	-53032 -21115	-11003 -4666	-20914	-18562 -5728	-77322
74	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	53,4	-1270,58 -49,07	-52,44 -10,19	-67849 -2620	-2800 -544	-62429	-2278 -5610	-75738
75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка)	м3	3,84	20789,48 1251,45	1092,54 240,04	79832 4806	4196 922	70830	4124 6716	90672
		БЛОК В									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка)	м3	6,79	20789,48	1092,54	141161	7418	125246	7292	160329
					1251,45	240,04	8497	1630		11876	
77	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	182,1	3659,33	14,06	666364	2560	301019	261542	1002139
					1992,23	2,57	362785	468		74232	
78	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	173,7	197,68	0,22	34337	38	28211	4396	41832
					35,05	0,10	6088	17		3099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				668870	-30499	401821	202737	941336
							297548	-15970	--	69727	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				668870				
	Материалы		Тенге				401823				
	Всего заработная плата		Тенге					281578			
		Накладные расходы	Тенге				202737				
		Сметная прибыль	Тенге				69727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				941334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					281578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				941334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					281578			
		РАЗДЕЛ 12.ОКНА И ДВЕРИ монтаж									
		1-й этаж. Блок В.									
109	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	30	1202,32	4,95	36070	149	28877	5124	44489
					234,79	2,43	7044	73		3295	
110	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	30	2441,00	--	73230	--	73230	--	79088
					--	--	--	--		5858	
111	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	30	1466,22	5,47	43987	164	30258	9791	58080
					452,16	1,13	13565	34		4302	
112	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	24,57	1666,88	76,59	40955	1882	11467	20481	66351
					1123,55	34,20	27606	840		4915	
114	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	18,9	1414,34	106,61	26731	2015	6625	13697	43663
					957,22	49,34	18091	933		3234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков									
			м2	5,67	2733,65	542,29	15500	3074	6116	8117	22266
					1112,96	140,47	6310	796		1649	
		2-й этаж. Блок В.									
142	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м									
			м	41	1202,32	4,95	49295	203	39466	7003	60802
					734,79	2,43	9626	100		4504	
143	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99									
			м	41	2441,00	–	100081	--	100081	--	108087
					--	--	--	--		8006	
144	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство									
			м	41	1466,22	5,47	60115	224	41352	13381	79376
					452,16	1,13	18539	46		5880	
145	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях									
			м2	8,19	1666,88	76,59	13652	627	3823	6827	22117
					1123,55	34,20	9202	280		1638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				459616	8338	341295	81421	584319
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				109983	3102	–	43281	
	Материалы		Тенге				459616				
	Всего заработная плата		Тенге				167984				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					113085			
		Накладные расходы	Тенге				173311				
		Сметная прибыль	Тенге				81421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				584318				
		Сметная заработная плата	Тенге								99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					113085			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				584318				
		Сметная заработная плата	Тенге								99
								113085			

РАЗДЕЛ 13.Наружный фасад ЦОКОЛЬ Блок А,Б,В 107+32,04+58,62

152	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	197,66	2758,83	8,75	545310	1729	286431	185377	789142
					1300,97	1,61	257150	318		58455	
153	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОСАЙДИНГ. Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	197,66	1455,00	--	287595	--	287595	--	310603
					--	--	--	--		23008	
154	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверные наружные из оцинкованной стали. Устройство	м	13,17	2067,87	5,47	27234	72	21207	4298	34055
					452,16	1,13	5955	15		2523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1115-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Карнизы, тяги, наличники криволинейные. Обшивка профлистом									
			м2	222,6	19154,38	12,52	4263765	2787	346891	2818143	7648460
					17583,50	--	3914087	--		566553	
		КРЫЛЬЦО №1. Главный вход									
156	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	51,15	268,11	1,60	13714	82	--	9815	25411
					266,51	--	13632	--		1882	
157	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка на 50х40мм. Устройство									
			м2	25,57	762,50	17,99	19497	460	11844	5344	26828
					281,29	8,98	7193	230		1987	
158	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством									
			м2 кровли	51,15	6358,48	99,38	325236	5084	221315	72174	429203
					1932,30	27,46	98837	1405		31793	
159	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо. Устройство карнизов									
			м2	12,6	3650,37	24,67	45995	311	25720	14482	65315
					1584,44	11,92	19964	150		4838	
160	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство каркасные. Обшивка досками обшивки									
			м2	60	2825,29	15,29	169517	918	143988	18040	202562
					410,19	7,41	24611	445		15005	
161	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Обшивка проф.листом толщиной 0,5 мм									
			м2	45	1722,56	2,99	77515	135	65985	8252	92628
					253,23	1,46	11395	66		6861	
162	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,893	565,68	1,03	3334	6	777	1839	5586
					432,84	0,51	2551	3		414	
163	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов ПВХ. Разборка									
			м2	2,52	1078,63	168,04	2718	423	--	1808	4888
					910,59	85,76	2295	216		362	
164	2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
			м2	2,52	28388,00	--	71538	--	71538	--	77261
					--	--	--	--		5723	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				5852968	12007	1483291	3139572	9711942
							4357670	2848	--	719404	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5852968				
	Материалы		Тенге				1124161				
	Всего заработная плата		Тенге					4360518			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				359133				
		Накладные расходы	Тенге				3139572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				719404				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				9711944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2941
		Сметная заработная плата	Тенге					4360518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				9711944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2941
		Сметная заработная плата	Тенге					4360518			

РАЗДЕЛ 14. Внутренние работы

165	1205-0101-0911 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2**	м2	29	4365,60	245,83	126602	7129	50537	51584	192441
					2377,10	93,42	68936	2709		14255	
166	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	58	1387,73	77,79	80488	4512	20953	42180	132482
					948,68	61,38	55023	3560		9813	
167	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	43	650,37	4,52	27966	194	7732	14497	45860
					466,05	2,21	20040	95		3397	
168	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	6	1602,65	73,89	9616	444	1845	5422	16241
					1221,12	33,96	7327	204		1203	
169	2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические для полов ГОСТ 6787-2001**	м2	6	3101,00	--	18606	--	18606	--	20094
					--	--	--	--		1488	
170	1213-0103-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен, обшивка гипсокартонными листами. Вентиляционный короб. Площадь ремонтируемых мест до 10 м2**	м2	10	589,44	9,35	5894	93	2930	2100	8634
					287,08	4,64	2871	46		640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				269172	12372	102603	115783	415752
							154197	6614	--	30796	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				269172				
	Материалы		Тенге				83997				
	Всего заработная плата		Тенге					160811			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18606				
		Накладные расходы	Тенге				115783				
		Сметная прибыль	Тенге				30796				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				415751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					160811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				415751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					160811			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33486157
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13453978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-187327			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-78853			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8108965		
		- Накладные расходы	Тенге							9630087	
		- Сметная прибыль	Тенге							2480457	
		Отопление и вентиляция									
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1									
1	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	477,72 409,34	– –	4777 4093	– –	684	2947 618	8342
2	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	10	1715,00 –	– –	17150 –	– –	17150	– 1372	18522
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2508,11 311,58	– –	5016 623	– –	4393	449 437	5902
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	86,70 83,92	1,10 –	173 168	2 –	3	121 24	317
24	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	90,28 83,92	1,10 –	903 839	11 –	53	604 121	1628
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,5	89,50 44,34	2,41 0,26	313 155	9 1	149	112 34	459
26	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,5	124,95 19,47	3,10 0,40	437 68	10 1	359	50 39	526
27	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,2	73838,50 23274,40	1128,92 529,60	14768 4655	226 106	9887	3428 1456	19651
28	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7	540,50 361,37	27,30 6,22	3784 2530	192 44	1062	1853 451	6088
29	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00805	373181,00 –	– –	3004 –	– –	3004	– 240	3244
30	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2	19482,26 9355,12	212,72 66,23	38965 18710	425 132	19830	13567 4203	56734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	58785,49 57062,00	-- --	118 114	-- --	4	82 16	216
32	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	63926,74 57062,00	-- --	639 571	-- --	68	411 84	1134
		ОТОПЛЕНИЕ									
47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1374	86,70 83,92	1,10 --	119126 115306	1511 --	2309	83020 16172	218318
48	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	322	90,28 83,92	1,10 --	29070 27022	354 --	1694	19456 3882	52408
49	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	110,44	19951,77 839,44	158,53 77,72	2203473 92708	17508 8584	2093257	72930 182112	2458515
52	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	14	2200,10 1788,99	113,24 26,48	30801 25046	1586 371	4169	18300 3928	53029
61	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2200,10 1788,99	113,24 26,48	4400 3578	227 53	595	2614 561	7575
65	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	185	277,80 268,50	0,54 0,26	51393 49672	100 48	1621	35799 6975	94167
68	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	100	284,78 176,25	-- --	28478 17625	-- --	10853	12690 3293	44462
69	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	530	890,60 757,76	1,03 0,51	472018 401613	546 270	69859	289356 60910	822284
70	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,394	58785,49 57062,00	-- --	81947 79544	-- --	2403	57272 11138	150357
71	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,302	60934,35 57062,00	-- --	18402 17233	-- --	1169	12408 2465	33274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка									
			м труб нитки регистра	4	2819,60	31,05	11278	124	9956	903	13156
					299,59	14,07	1198	56		975	
		ИТОГО:	Тенге								4070311
		ОСТАТОЧНАЯ СУММА ПО АКТУ №2 ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА									2458515
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									6528826
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				955779				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40339			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18250			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4347791		
		- Накладные расходы	Тенге							701302	
		- Сметная прибыль	Тенге							483618	

Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1

3	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	75	-2091,87	-20,64	-156890	-1548	-121878	-24538	-195942
					-446,19	-8,21	-33464	-616		-14514	
4	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	65	-1789,55	-20,64	-116321	-1342	-85977	-21266	-148594
					-446,19	-8,21	-29002	-534		-11007	
5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65	1411,36	14,74	91738	958	762	64818	169081
					1384,90	0,10	90018	6		12525	
6	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	1523,50	17,69	114262	1327	815	80735	210597
					1494,93	0,16	112120	12		15600	
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	270	86,70	1,10	23409	297	454	16314	42901
					83,92	–	22658	–		3178	
12	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	90,28	1,10	1806	22	106	1208	3256
					83,92	–	1678	–		241	
17	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	1848,68	28,23	11092	169	112	7834	20440
					1801,84	11,65	10811	70		1514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2308-0307-0110 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	6	25900,00 --	-- --	155400 --	-- --	155400	-- 12432	167832
26	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	5	2480,12 990,35	151,35 49,68	12401 4952	756 248	6693	3744 1292	17437
		Водомерный узел									
33	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	32515,43 15942,70	1118,84 313,96	32518 15943	1119 314	15456	11705 3538	47961
34	2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	52897,00 --	-- --	52897 --	-- --	52897	-- 4232	57129
36	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	-521,00 --	-- --	-156 --	-- --	-156	-- -13	-169
37	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,45	-676,00 --	-- --	-304 --	-- --	-304	-- -24	-328
38	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	0,3	142,00 --	-- --	43 --	-- --	43	-- 3	46
39	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	0,45	221,00 --	-- --	99 --	-- --	99	-- 8	107
42	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	50760,12 990,35	151,35 49,68	50760 990	152 50	49618	749 4121	55630
46	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	-1258,00 --	-- --	-252 --	-- --	-252	-- -20	-272
47	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	0,2	376,00 --	-- --	75 --	-- --	75	-- 6	81
49	5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	200543,00 --	-- --	200543 --	-- --	200543	-- --	200543
50	1117-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект	3	80057,43 2661,24	79,41 32,72	240172 7984	238 98	231950	5819 19679	265670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	19961,23 3012,24	294,04 81,80	9981 1506	147 41	8328	1114 888	11982
52	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	7396,66 3663,17	– –	7397 3663	– –	3734	2637 803	10837
53	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2172,88 1788,99	86,02 13,24	4346 3578	172 26	596	2595 555	7496
54	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9712,00 –	– –	19424 –	– –	19424	– 1554	20978
55	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	570,37 525,62	27,22 13,24	570 526	27 13	17	388 77	1035
56	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00 –	– –	3194 –	– –	3194	– 256	3450
57	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	1	7262,12 990,35	151,35 49,68	7262 990	152 50	6120	749 641	8652
58	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2172,88 1788,99	86,02 13,24	2173 1789	86 13	298	1298 278	3748
59	2304-1001-0202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	9921,00 –	– –	9921 –	– –	9921	– 794	10715
60	2302-0101-3301 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2	3816,00 –	– –	7632 –	– –	7632	– 611	8243
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				785192 216740	2732 -209	365177 200543	155903 59248	1000342
	Стоимость оборудования		Тенге				200543				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				200543				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				155400				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				155400				
		Сметная прибыль	Тенге				12432				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				167832				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				429249				
	Материалы		Тенге				117203				
	Всего заработная плата		Тенге					216531			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92573				
	Сдача и испытание		Тенге				232				
		Накладные расходы	Тенге				155903				
		Сметная прибыль	Тенге				46816				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				631968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					216531			163
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1000343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					216531			163

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение

61	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1663,91 1631,17	20,89 0,26	29950 29361	376 5	213	21143 4087	55181
62	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1523,50 1494,93	17,69 0,16	30470 29899	354 3	217	21529 4160	56159
63	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	17,82	221,00 --	-- --	3938 --	-- --	3938	-- 315	4253
64	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	19,8	376,00 --	-- --	7445 --	-- --	7445	-- 596	8041
65	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	38	86,70 83,92	1,10 --	3295 3189	42 --	64	2296 447	6038
66	2302-0301-1101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16	шт.	4	455,00 --	-- --	1820 --	-- --	1820	-- 146	1966
67	2302-0301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16	шт.	20	315,00 --	-- --	6300 --	-- --	6300	-- 504	6804
68	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	18	1748,00 --	-- --	31464 --	-- --	31464	-- 2517	33981
69	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	28	812,00 --	-- --	22736 --	-- --	22736	-- 1819	24555
70	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1218,00 --	-- --	14616 --	-- --	14616	-- 1169	15785
71	2302-0104-0605 РСНБ РК 2015	Соединитель Press с внутренней резьбой из оцинкованной стали DN 22xRp1/2 ГОСТ 8965-75	шт.	4	2430,00 --	-- --	9720 --	-- --	9720	-- 778	10498
72	2302-0104-0506 РСНБ РК 2015	Соединитель Press с наружной резьбой из оцинкованной стали DN 22xR1/2 ГОСТ 8965-75	шт.	2	1866,00	--	3732	--	3732	--	4031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		299	
73	2302-0501-1802 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009									
			шт.	15	1680,00	–	25200	–	25200	–	27216
					–	–	–	–		2016	
74	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32									
			шт.	12	14,00	–	168	–	168	–	181
					–	–	–	–		13	
75	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25									
			шт.	18	10,00	–	180	–	180	–	194
					–	–	–	–		14	
76	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка									
			кран	4	11151,73	–	44607	–	43018	1144	49411
					397,20	–	1589	–		3660	
77	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка									
			комплект	6	4981,37	47,46	29888	285	4976	17807	51511
					4104,45	17,59	24627	106		3816	
78	5104-0106-0102 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003									
			комплект	5	31263,00	–	156315	–		–	156315
					–	–	–	–	156315	–	
79	5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003									
			комплект	1	44053,00	–	44053	–		–	44053
					–	–	–	–	44053	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				465897	1057	175807	63919	556173
							88665	114	200368	26356	
	Стоимость оборудования		Тенге				200368				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				200368				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				265529				
	Материалы		Тенге				48490				
	Всего заработная плата		Тенге					88779			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127319				
		Накладные расходы	Тенге				63919				
		Сметная прибыль	Тенге				26356				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				355804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					88779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				556172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					88779			

РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая К1

95	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды									
			комплект	12	2886,75	88,35	34641	1060	2599	22683	61910
					2581,80	43,53	30982	522		4586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	2303-0102-3205 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	12	8497,00 --	-- --	101964 --	-- --	101964	-- 8157	110121
97	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	12	1100,00 --	-- --	13200 --	-- --	13200	-- 1056	14256
98	2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	12	8703,00 --	-- --	104436 --	-- --	104436	-- 8355	112791
99	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	18	3602,78 2894,88	175,87 87,09	64850 52108	3166 1568	9576	38646 8280	111776
100	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	18	20730,00 --	-- --	373140 --	-- --	373140	-- 29851	402991
101	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	4	3594,03 2992,24	245,34 122,55	14376 11969	981 490	1426	8971 1868	25214
102	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	6583,00 --	-- --	26332 --	-- --	26332	-- 2107	28439
104	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	3040,00 --	-- --	12160 --	-- --	12160	-- 973	13133
105	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	4	1100,00 --	-- --	4400 --	-- --	4400	-- 352	4752
106	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	5	774,33 609,04	33,73 16,56	3872 3045	169 83	658	2252 490	6614
107	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.61	Трап полиэтиленовый д 50 мм	шт	5	519,11 --	-- --	2596 --	-- --	2596	-- 208	2804
108	2303-0401-0109 РСНБ РК 2015	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,3 л/с	шт.	1	291730,00 --	-- --	291730 --	-- --	291730	-- 23338	315068
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ									
109	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20984,27 16871,40	430,05 138,30	20984 16871	430 138	3683	12247 2658	35889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Г ном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	66328,00 --	-- --	66328 --	-- --	66328	-- --	66328
111	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2922,62 746,00	39,35 14,43	17536 4476	237 87	12823	3285 1606	22487
112	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	86,70 83,92	1,10 --	520 504	7 --	9	363 71	983
113	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2200,10 1788,99	113,24 26,48	2200 1789	113 26	298	1307 281	3788
114	2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	38677,00 --	-- --	38677 --	-- --	38677	-- 3094	41771
115	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1369,00 --	-- --	2738 --	-- --	2738	-- 219	2957
116	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	2275,00 --	-- --	2275 --	-- --	2275	-- 182	2457
117	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2200,10 1788,99	113,24 26,48	4400 3578	227 53	595	2614 561	7575
118	2304-1001-0603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	14132,00 --	-- --	28264 --	-- --	28264	-- 2261	30525
119	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2135,00 --	-- --	2135 --	-- --	2135	-- 171	2306
120	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	890,60 757,76	1,03 0,51	2226 1894	2 1	330	1365 287	3878
121	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537,00 --	-- --	2685 --	-- --	2685	-- 215	2900
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1238665	6392	1038729	93733	1433683
	Стоимость оборудования		Тенге				127216 66328	2968	66328	101287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				66328				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2226				
	Материалы		Тенге				330				
	Всего заработная плата		Тенге					1895			
		Накладные расходы	Тенге				1365				
		Сметная прибыль	Тенге				287				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1895			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1170111				
	Материалы		Тенге				31671				
	Всего заработная плата		Тенге					128289			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1006732				
	Сдача и испытание		Тенге				504				
		Накладные расходы	Тенге				92368				
		Сметная прибыль	Тенге				101000				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1363479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					128289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1433685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					130184			
		РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖ									
129	**1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	**комплект**	4	4981,37	47,46	19925	189	3318	11871	34340
					4104,45	17,59	16418	70		2544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				19925	189	3318	11871	34340
							16418	70	--	2544	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19925				
	Материалы		Тенге				3318				
	Всего заработная плата		Тенге					16488			
		Накладные расходы	Тенге				11871				
		Сметная прибыль	Тенге				2544				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				34340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16488			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3024540
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				449039				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10370			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2943			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1583036		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						467239		
		- Накладные расходы	Тенге							325426	
		- Сметная прибыль	Тенге							189435	

Электроосвещение и электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Светотехническое оборудование									
10	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	549	-2391,30 -1038,81	-15,38 -6,43	-1312824 -570307	-8444 -3530	-734073	-413162 -138079	-1864065
12	1121-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка	шт.	27	-1369,66 -1155,30	-11,05 -3,22	-36981 -31193	-298 -87	-5490	-22522 -4760	-64263
13	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	488	-5692,00 --	-- --	-2777696 --	-- --	-2777696	-- -222216	-2999912
14	2307-0102-1343 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-701 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	3	-5225,00 --	-- --	-15675 --	-- --	-15675	-- -1254	-16929
15	2307-0102-1103 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	58	-18732,00 --	-- --	-1086456 --	-- --	-1086456	-- -86916	-1173372
17	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-УЗ ГОСТ 17677-82	шт.	27	-5223,00 --	-- --	-141021 --	-- --	-141021	-- -11282	-152303
28	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	549	-331,00 --	-- --	-181719 --	-- --	-181719	-- -14538	-196257
29	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.	Стартер 80с	ШТ	549	-48,27 --	-- --	-26500 --	-- --	-26500	-- -2120	-28620
32	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.	Энергосберегающие лампы 24 Вт	ШТ	27	-1376,09 --	-- --	-37154 --	-- --	-37154	-- -2972	-40126
		Светотехническое оборудование									
54	2307-0106-0202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	393	12460,00 --	-- --	4896780 --	-- --	4896780	-- 391742	5288522
55	2307-0101-1802 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО023-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1092,00 --	-- --	2184 --	-- --	2184	-- 175	2359
56	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	470	223,27 173,06	2,07 0,06	104937 81338	973 28	22626	58584 13082	176602
57	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235	1712059,00 --	-- --	402334 --	-- --	402334	-- 32187	434521
58	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235	2760567,00 --	-- --	648733 --	-- --	648733	-- 51899	700632

РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение монтаж камер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**									
			м	1830	231,22	2,23	423133	4081	30323	280030	759415
					212,42	0,11	388729	201		56253	
69	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**									
			км	1,83	172231,00	--	315183	--	315183	--	340398
					--	--	--	--		25215	
70	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**									
			камера	21	4154,84	5,66	87252	119	--	62736	161987
					4149,18	--	87133	--		11999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				825568	4200	1312379	-34334	1328589
							475862	201	--	98415	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				825568				
	Материалы		Тенге				30323				
	Всего заработная плата		Тенге					476063			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315183				
		Накладные расходы	Тенге				342766				
		Сметная прибыль	Тенге				93467				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1261801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					476063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1261801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					476063			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1328591**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-44300				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-3569			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-3388			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1312380		
		- Накладные расходы	Тенге							-34334	
		- Сметная прибыль	Тенге							98415	
		Пожарная сигнализация									
		Оборудование для системы пожарной сигнализации									
1	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**									
			шт.	1	4649,58	1,56	4650	2	110	3267	8550
					4537,50	--	4538	--		633	
3	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**									
			шт.	1	32568,66	1,92	32569	2	344	23201	60231
					32223,00	--	32223	--		4462	
5	1310-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Оборудование станции "Пентаконта" - блок релейный. Монтаж оборудования**									
			блок	1	249,56	31,76	250	31	--	163	447
					217,80	9,27	218	9		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый			1127,50	36,01	12402	396		1909	
34	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт	1	17616,26 14238,00	1996,28 582,56	17616 14238	1997 583	1381	10671 2263	30550
36	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	2927,29 2648,00	– –	5855 5296	– –	559	3813 773	10442
38	1310-0105-0402 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-01 гр. 1310-0105 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами. Прокладка до 10 км, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	шт.	148	685,42 674,50	– –	101442 99826	– –	1616	71875 13865	187182
41	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м кабеля	7288,5	60,40 48,75	10,98 3,20	440240 355329	80028 23323	4883	272630 57030	769899
44	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	740	231,22 212,42	2,23 0,11	171103 157191	1650 81	12262	113236 22747	307086
			м	19	208,97 179,48	9,01 3,54	3970 3410	171 67	389	2504 518	6992
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3861703
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1982951				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					90215			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25770			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56205		
		- Накладные расходы	Тенге							1446282	
		- Сметная прибыль	Тенге							286051	
		Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ									
1	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	24	663,98 121,44	542,54 270,41	15935,52 2914,56	13020,96 6489,84	–	6771,17 1816,54	24523,22
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8	860,22 860,22	– –	4129,06 4129,06	– –	–	2972,92 568,16	7670,14
3	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка опоры наружного освещения	т	1,506	25253,60 11575,30	11376,58 3193,28	38031,92 17432,40	17133,13 4809,08	3466,39	16013,87 4323,66	58369,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	12	30252,86 5429,20	1147,87 265,02	363034,32 65150,40	13774,44 3180,24	284109,48	49198,06 32978,59	445210,97
5	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,48	726658,12 70586,00	1317,12 561,69	348795,90 33881,28	632,22 269,61	314282,40	24588,64 29870,76	403255,30
6	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	288	299,36 132,40	122,08 37,22	86215,68 38131,20	35159,04 10719,36	12925,44	35172,40 9711,05	131099,13
7	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,288	430068,00 --	-- --	123859,58 --	-- --	123859,58	-- 9908,77	133768,35
8	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	3308,33 897,40	155,50 45,01	79399,92 21537,60	3732,00 1080,24	54130,32	16284,84 7654,78	103339,55
9	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,48	951,00 --	-- --	456,48 --	-- --	456,48	-- 36,52	493,00
10	2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	24	500,00 --	-- --	12000,00 --	-- --	12000,00	-- 960,00	12960,00
11	1308-0205-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.	24	3810,26 1681,20	2014,30 712,41	91446,24 40348,80	48343,20 17097,84	2754,24	41361,58 10624,63	143432,45
12	2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ПНН-35-Х3-1-125А-У ХЛ3	шт.	24	1237,00 --	-- --	29688,00 --	-- --	29688,00	-- 2375,04	32063,04
13	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	24	4940,63 2357,73	2563,92 1072,44	118575,12 56585,52	61534,08 25738,56	455,52	59273,34 14227,88	192076,33
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора паркового освещения СТВ-4,0	шт	10	31875,00 --	-- --	318750,00 --	-- --	318750,00	-- 25500,00	344250,00
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора 8-гранная с кронштейном, 8 м	шт	14	79159,29 --	-- --	1108230,06 --	-- --	1108230,06	-- 88658,40	1196888,46
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник RETRO 3-рожковый	шт	10	27285,00 --	-- --	272850,00 --	-- --	272850,00	-- 21828,00	294678,00
17	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник ДКУ DRIVE	шт	14	22904,46 --	-- --	320662,44 --	-- --	320662,44	-- 25653,00	346315,44

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	199,626	169,22 6,71	162,51 49,83	33780,71 1339,49	32441,22 9947,36	–	6126,51 1351,18	45169,81
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,174	1647,80 1647,80	– –	10173,52 10173,52	– –	–	7314,93 1399,88	18898,33
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	199,626	34,93 –	34,93 12,75	6972,94 –	6972,93 2545,23	–	1832,87 704,44	9909,95
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,174	860,22 860,22	– –	5311,00 5311,00	– –	–	3813,92 730,79	9865,71
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	199,626	159,33 83,81	75,52 34,76	31806,41 16730,66	15075,76 6939,00	–	17042,15 3907,89	52756,45
23	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	88,2	2615,00 –	– –	230643,00 –	– –	230643,00	– 18481,44	249094,44
24	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	588	481,58 79,44	402,14 160,43	283169,04 46710,72	236458,32 94332,84	–	101551,36 30777,63	415498,04
25	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	740	323,83 132,40	146,15 45,78	239634,20 97976,00	108151,00 33877,20	33507,20	94934,30 26765,48	361333,98
26	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,42	61752,00 –	– –	25935,84 –	– –	25935,84	– 2074,87	28010,71
27	2306-0131-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,32	91873,00 –	– –	29399,36 –	– –	29399,36	– 2351,95	31751,31
28	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,59	146397,92 144704,00	– –	86374,77 85375,36	– –	999,41	61470,26 11827,60	159672,63
29	2301-0510-0401 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	590	214,00 –	– –	126260,00 –	– –	126260,00	– 10100,80	136360,80
	Доп										
30	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной до 100 мм. Пробивка отверстий	отверстие	1	297,71 170,56	127,15 57,59	297,71 170,56	127,15 57,59	–	164,27 36,96	498,94
31	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка и подключение к ВРУ	шт.	1	1387,68	–	1387,68	–	12,68	990,00	2567,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1375,00	–	1375,00	–		190,21	
		Демонтаж									
32	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,3	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. ДЕМОНТАЖ	опора	10	7229,02 4456,80	2772,22 1058,86	72290,20 44568,00	27722,20 10588,60	–	39712,75 8960,24	120963,19
33	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	312	89,58 89,36	0,22 0,11	27948,96 27880,32	68,64 34,32	–	20098,54 3843,80	51891,30
		МУСОР									
34	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,2	107,00 –	– –	128,40 –	– –		– 10,27	138,67
35	4102-0102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	12	44,00 –	– –	528,00 –	– –		– 42,24	570,24
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5565035,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				617721,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					620346,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					227707,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3305378,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				656,00				
		- Накладные расходы	Тенге							608708,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							412225,00	

Наружный водопровод В1 доп.

РАЗДЕЛ 1. Наружный водопровод В1

1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	12,96	169,22 6,71	162,51 49,83	2193 87	2106 646	–	528 218	2938
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Ктр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	1,44	1894,97 1894,97	– –	2729 2729	– –	–	1965 375	5069
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,96	34,93 –	34,93 12,75	453 –	452 165	–	119 46	618
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,44	860,22 860,22	– –	1239 1239	– –	–	892 170	2301
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,96	159,33 83,81	75,52 34,76	2065 1086	978 450	–	1106 254	3425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,8	4112,24	158,80	3290	127	2333	624	4227
					1037,34	46,34	830	37		313	
		Трубы									
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	310337,34	83723,62	6207	1675	21	3588	10579
					225540,00	23632,10	4511	473		784	
8	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	770,00	--	15554	--	15554	--	16796
					--	--	--	--		1244	
9	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	60934,35	--	1219	--	78	822	2204
					57062,00	--	1141	--		163	
10	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2004,25	81,66	2004	82	327	1177	3436
					1595,28	39,72	1595	40		255	
11	2304-0102-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	50491,00	--	50491	--	50491	--	54530
					--	--	--	--		4039	
12	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7019,76	3316,21	7020	3316	908	2760	10562
					2795,58	1037,06	2796	1037		782	
13	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	УПОР БЕТОННЫЙ. Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,112	23246,70	1286,88	2604	144	2065	309	3146
					3525,12	311,47	395	35		233	
14	2302-0101-1020 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 4 мм - 38 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	832,00	--	832	--	832	--	899
					--	--	--	--		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				97900	8880	72609	13890	120732
							16409	2883	--	8943	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31023				
	Материалы		Тенге				5731				
	Всего заработная плата		Тенге					19292			
		Накладные расходы	Тенге				13890				
		Сметная прибыль	Тенге				3593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					19292			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				66877				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66877				
		Сметная прибыль	Тенге				5350				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				72227				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				120733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					19292			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								120733
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16409				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8880			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2883			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						72608		
		- Накладные расходы	Тенге							13890	
		- Сметная прибыль	Тенге							8943	
		Благоустройство									
		ДЕМОНТАЖ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	84,975	-2867,17	-1236,57	-243638	-105078	--	-131714	-405380
					-1630,60	-522,22	-138560	-44376		-30028	
2	1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	120	-1753,81	-545,84	-210457	-65501	--	-121799	-358836
					-1207,97	-201,74	-144956	-24209		-26580	
3	1146-0601-0104 РСНБ РК 2015	Здания деревянные любой этажности. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	75	-1040,61	-58,35	-78046	-4376	--	-54193	-142818
					-982,26	-21,32	-73670	-1599		-10579	
4	1101-0207-0502 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	4	-309,21	-244,46	-1237	-978	--	-433	-1804
					-64,75	-85,74	-259	-343		-134	
		МУСОР									
5	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	138,8085	-738,00	--	-102441	--		--	-110636
					--	--	--	--		-8195	
6	4102-0102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	1388,085	-44,00	--	-61076	--		--	-65962
					--	--	--	--		-4886	
		КОРЫТА									
7	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	631	113,50	108,09	71618	68205	--	13371	91788
					5,41	24,02	3414	15157		6799	
8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	631	76,17	76,17	48063	48064	--	13271	66240
					--	29,21	--	18432		4907	
9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	631	14,52	14,52	9162	9162	--	1967	12020
					--	4,33	--	2732		890	
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	183	1927,68 759,42	31,41 12,06	352765 138974	5748 2207	208043	101650 36353	490768
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	7,869	51617,00 --	-- --	406174 --	-- --	406174	-- 32494	438668
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	289	4823,52 141,26	1073,50 238,26	1393997 40824	310241 68857	1042932	78971 117837	1590805
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1497	2026,30 44,49	125,60 30,51	3033376 66602	188023 45673	2778751	80838 249137	3363351
19	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1497	464,03 0,24	0,04 --	694647 359	60 --	694228	259 55592	750498
		Покрытие тип 1,1А,V									
20	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	2900	559,18 387,48	37,82 15,30	1621622 1123692	109678 44370	388252	841005 197010	2659637
21	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	2900	2316,00 --	-- --	6716400 --	-- --	6716400	-- 537312	7253712
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1А									
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	669	1927,68 759,42	31,41 12,06	1289618 508052	21013 8068	760553	371606 132898	1794122
25	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	28,767	51617,00 --	-- --	1484866 --	-- --	1484866	-- 118789	1603655
		ПОКРЫТИЕ ТИП V									
30	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	167	1927,68 759,42	31,41 12,06	321923 126823	5245 2014	189855	92763 33175	447861
31	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,672	51617,00 --	-- --	137921 --	-- --	137921	-- 11034	148955
		МАФ									
32	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	5	50288,00 1607,00	118,00 28,00	251440 8035	590 140	242815	8965 20830	281235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	8601-0303-0105 УСН РК 8.01-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на тренге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	5	10656,00	--	53280	--	53280	--	57540
					--	--	--	--		4260	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19965419**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1659330				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					590096			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					137123			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15106659		
		- Перевозка грузов	Тенге				-163517				
		- Накладные расходы	Тенге							1296527	
		- Сметная прибыль	Тенге							1478915	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
1. ОСР		33 486 157	
2. ОВ		6 528 826	
3. ВК		3 024 540	467239
4. ЭО и ЭО		1 328 591	
5. ПС		3 861 703	
4 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ		5 565 035	
5. НВ		120 733	
6. Благоустройство		19 965 419	
ИТОГО	**Тенге**	**73 881 004**	**467239**
Временные здания и сооружения -1,2%		880 965	
ИТОГО	Тенге	74 761 969	
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		1 002 979	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		8 361 958	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**84 126 906**	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		1 505 954	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**85 632 860**	
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036		89 917 586	
С понижающим коэффициентом К= 0,4608337863		41 437 061	
НДС 12%		4 972 447	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**46 409 508,79**	

ЗАКАЗЧИК:
Директор _____ **Шинисова Ш.М.**
КГУ "Средняя школа №85 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления образования Кызылординской области

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор ТОО "Аретмида снаб"
_____ **Р.Алтынбаев**

Автор проекта:
ТОО "Проектсервис"
_____ **Н.Досжанов**

ПОДРЯДЧИК: _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"