Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017г. №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Сноска. Форма в редакции приказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития РКот08.02.2021г. №53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Кызылординская область Кармакшинский район «15» декабрь2022 года.

ЗаказчикКоммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Иркол", Аким сельского округа ТулегеновЖагипарАсанович. БИН 931240001020, Тел.: 87243726611

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «__» декабрь2022г.,
ТОО «ГЕМАКАСЕС», в лице директораПазылова Ж.С. город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом №58.БИН 051140008585Тел.: 8-7242-21-17-07. 8-777-752-10-60.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «__» декабрь2022г**, ,Приказ № от г., ТОО «Ақбозат LTD» г.Кызылордамкр.Саулет, ул.К.Тореманова№30, БИН 050140013499, Директора Жумирова Б.С. эксперта Бердалы Нұрлыбек Жаңбырбайұлы, аттестат № KZ53VJE00052205 от 15.01.2020**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работпроекту(прилагается)от«__» декабрь2022г., **Приказ № от г, ТОО «NSI PROJECT»,ГСЛ №09388 от 21.12.2020г. Кызылординская область, г.Кызылорда. БИН 170340006092тел.87777456464, Директор Сэрсенбай А.Р.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта**«Работа на освещение улицы Достык сельского округа ИрколКармакшинского района, Кызылординскойобласти»**

наименование объекта, вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническоеперевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

по адресу:**Кызылординский область, Кармакшинский район, сельский округ Ирколь**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____» _____ 20___ года ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

от"___"_____20___года№_____
_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
наименование органа принявшего уведомление, дата принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «NSI PROJECT», Лицензия ГСЛ №09388 от 21.12.2020г. Кызылординская область, г.Кызылорда. БИН 170340006092, проектная деятельность - II категория, рабочий проект и сметная документация**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Приказом № от ., Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Иркол"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2022год**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2022 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **2 месяца;**
по норме или по проекту организации строительства **2 месяца;**
фактически: **1,5 месяцев;**
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Работа на освещение улицы Достык сельского округа Иркол Кармакшинского района, Кызылординской области»					
Светильник промы шленны й светодиодны й типа PROSPEKT мощность 80 Вт, IP67	шт	27	27	27	27
Фундаменты общего назначения бетонны е под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,192	10,192	10,192	10,192
Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,312	0,312	0,312	0,312
Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,2	0,2	0,2	0,2
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенны х трубах, блоках и коробах	м	312	312	312	312
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовы х траншеях без покры тий	м	200	200	200	200
Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм	м	20	20	20	20

Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм.	м	20	20	20	20
Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	20	20	20	20
Провода ВЛ 0,38 кВизолированны е (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	м	0,99	0,99	0,99	0,99
Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	46,8	46,8	46,8	46,8

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объемов

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, парковочных мест			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными<u>Проектом предусмотрено прокладка кабельной линии 0,4кВ для наружного освещение, проводом СИП-4 расчетного сечения 4х16мм2, общей протяженностью 920,0м.</u>

<u>*Сети наружного освещения*</u>

<u>Для электроснабжения уличного освещения проектом предусмотрена установка опор уличного освещения типа СТВ-8,0-3,0 ГЦ с кронштейном «ИВА», запитываемый от ящика управления наружным освещением ЯУО-9601, установленного в РУ-0,4кВ КТП-10/0,4 кВ №116. Уличное освещение выполнено светодиодными светильниками наружного освещения типа «LED-80» мощностью 80Вт на металлических опорах, высотой 8,0м, заводского изготовления. Ящики управления освещением ШУНО обеспечивают: включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности; отключение и включение осветительной</u>

Сети наружного освещения выполнены проводом СИП-4 расчетного сечения 4х16мм2. Принятый в проекте провод СИП-4 состоит из проводников одинакового сечения, покрытых изоляционной оболочкой и скрученных между собой. Все проводники, в том числе и нулевой изготавливаются из алюминия. Подвеска жгута на промежуточных опорах и закрепление на анкерных осуществляется за все проводники одновременно. Питающие сети выполнены кабелем марки АВБбШв-1кВ, расчетного сечения 16мм2. Расчетные пролеты между опорами 35,0м. Мероприятиями по экономии материальных ресурсов и электроэнергии объектов являются:

- выбор сечения кабелей и проводов с учетом их перегрузочной способности;
- применение высокоэкономичных газоразрядных ламп;
- автоматическое управление осветительной установки уличного освещения.

Основные технические показатели:

- Категория надежности электроснабжения - III.
- Общая установленная мощность электроосвещения составляют – 1,3 кВт.
- Протяженность сети уличного освещения – 920,0 м. *«Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен технически несложный II (нормальный) уровень ответственности.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 13 473,190 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 9 809,332 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 218,689 тысяч тенге и прочие затраты 3 445,169 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 9 318,8654 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 207,75455 тыс. тенге и прочие затраты _____ тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энерго эффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ :**«Работа на освещение улицы Достык сельского округа ИрколКармакшинского района, Кызылординскойобласти»**принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Иркол"**
Аким сельского округа ТулегеновЖагипарАсанович_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор**ТОО «Ақбозат LTD»**
Директор Жумирова Б.А._____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

эксперт(ы) технического **Бердалы Н.Ж.**
аттестат№ KZ53VJE00052205 от 15.01.2020г
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)М.П.

Авторский надзор: **ТОО «NSI PROJECT»**
Директор Сәрсенбай А.Р.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)М.П.

эксперт(ы) авторского надзора**Сәрсенбай А.Р.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата) М.П.

Генеральныйподрядчик:**ТОО «ГЕМАКАСЕС»**
Директор ПазыловЖ.С.
_____(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.