*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района",Алматинская обл., Ескельдинский р-н, с. Карабулак, ул.Оразбеков, 67, тел.: 87283630013** | **130840017495** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** | **070340007367** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Дополнительное соглашение № 23/2 от 29.09.2021г к Договору № 23 от 06.05.2021г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **115** | **25.11.2021** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района" | | | Услуга | 1 | 66 107 150,00 | 66 107 150,00 | 7 082 909,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 66 107 150,00 | 7 082 909,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жұмабек Н.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2021

М.П.

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района" БИН: 130840017495**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" БИН: 070340007367**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области"**

# Справка № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | Доп.согл. 23/2 от 29.09.2021 к договору №23 | 06.05.2021 | 487-094-028-431 | 011 | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строи-тельно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 949 360 054 | | | | | | | | | 73 452 389 |
| С учетом тендерной скидки | 854 424 048 | 59 024 241 | | | | | | | 7 082 909 | 66 107 150 |
| С учетом аванса 30% | | | | | | | | | | 46 275 005 |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | **46 275 005** |

Место печати (при наличии)

Заказчик **Руководитель: Ертурганов Ж.Ж.** **БИН: 130840017495**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик **Директор: Жумабек Н.А.** **БИН: 070340007367**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **Директор: Жалкибаев К.Ж** **БИН: 120940002382**
ТОО "АДС САПА"
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 1к2
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021
(наименование)

**Акт приемки выполненных работ № 4-1**

на Внутрипоселковая сеть 2-1-2
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Сети водоснабжения** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0105 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 542 | 26,9 | 26,9 | 14580 | 14580 | – | 4222 | 20306 |
| | | | | | – | 10,82 | – | 5864 | – | 1504 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1101-0104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 698 | 15,55 | 15,55 | 10856 | 10856 | – | 3144 | 15120 |
| | | | | | – | 6,26 | – | 4366 | – | 1120 | |
| 3 | 1101-0101-0315 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 1495 | 261,19 | 247,1 | 390480 | 369417 | – | 82283 | 510584 |
| | | | | | 14,09 | 62,35 | 21063 | 93219 | – | 37821 | |
| 4 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 2256 | 205,97 | 194,88 | 464674 | 439638 | – | 97902 | 607582 |
| | | | | | 11,1 | 49,18 | 25036 | 110939 | – | 45006 | |
| 5 | 1101-0101-0316 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 2453 | 326,25 | 308,68 | 800279 | 757197 | – | 168591 | 1046380 |
| | | | | | 17,56 | 77,89 | 43082 | 191072 | – | 77510 | |
| 6 | 1101-0101-0316 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 3852 | 358,87 | 339,55 | 1382365 | 1307947 | – | 291216 | 1807467 |
| | | | | | 19,32 | 85,68 | 74418 | 330049 | – | 133886 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 6245 | 226,57 | 214,36 | 1414928 | 1338694 | – | 298110 | 1850081 |
| | | | | | 12,21 | 54,09 | 76234 | 337808 | – | 137043 | |
| 8 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 45 | 1714,02 | – | 77131 | – | – | 55534 | 143278 |
| | | | | | 1714,02 | – | 77131 | – | – | 10613 | |
| 9 | 1101-0205-0304 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 85 | 4104,68 | – | 348898 | – | – | 251207 | 648113 |
| | | | | | 4104,68 | – | 348898 | – | – | 48008 | |
| 10 | 1101-0205-0304 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 625 | 4925,62 | – | 3078510 | – | – | 2216527 | 5718640 |
| | | | | | 4925,62 | – | 3078510 | – | – | 423603 | |
| 11 | 1101-0102-0315 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=2,000; | м3 грунта | 4292 | 353,6 | 340,09 | 1517658 | 1459673 | 489 | 333773 | 1999545 |
| | | | | | 13,4 | 94,61 | 57496 | 406077 | – | 148114 | |
| 12 | 4102-0103-1003 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,500; | т | 2184 | 80 | | 174720 | | – | – | 188698 |
| | | | | | – | | – | | – | 13978 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 451 | 3258,41 | 159,57 | 1469541 | 71964 | 911336 | 502897 | 2130233 |
| | | | | | 1078,14 | 48,2 | 486241 | 21736 | – | 157795 | |
| 14 | 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 1541 | 33,31 | 33,31 | 51327 | 51327 | – | 14862 | 71484 |
| | | | | | – | 13,4 | – | 20642 | – | 5295 | |
| 15 | 1101-0102-0315 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 1623 | 353,6 | 340,09 | 573895 | 551968 | 185 | 126215 | 756119 |
| | | | | | 13,4 | 94,61 | 21742 | 153556 | – | 56009 | |
| 16 | 4102-0103-1003 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,200 | т | 2451 | 80 | | 196080 | | – | – | 211766 |
| | | | | | – | | – | | – | 15686 | |
| 17 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 1423 | 205,97 | 194,87 | 293099 | 277307 | – | 61753 | 383240 |
| | | | | | 11,1 | 49,17 | 15792 | 69976 | – | 28388 | |
| 18 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 1245 | 163,62 | 76,47 | 203710 | 95201 | – | 110528 | 339377 |
| | | | | | 87,16 | 36,15 | 108509 | 45002 | – | 25139 | |
| 19 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 4521 | 18,59 | 18,59 | 84026 | 84026 | – | 24331 | 117026 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 7,47 | – | 33793 | – | 8669 | |
| 20 | 1101-0104-0406 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 512 | 21,18 | 21,18 | 10843 | 10843 | – | 3140 | 15102 |
| | | | | – | 8,52 | – | 4361 | – | 1119 | |
| 21 | 1101-0104-0406 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 % | м3 грунта | 8541 | 21,18 | 21,18 | 180882 | 180882 | – | 52376 | 251919 |
| | | | | – | 8,52 | – | 72745 | – | 18661 | |
| 22 | 1101-0201-0103 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 20142 | 52,25 | 52,25 | 1052403 | 1052403 | – | 297387 | 1457773 |
| | | | | – | 20,51 | – | 413038 | – | 107983 | |
| 23 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 51 | 894,24 | – | 45606 | – | – | 32836 | 84717 |
| | | | | 894,24 | – | 45606 | – | – | 6275 | |
| 24 | 1101-0102-0316 | Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 3210 | 447,66 | 430,57 | 1436984 | 1382145 | 439 | 316027 | 1893252 |
| | | | | 16,95 | 119,79 | 54400 | 384527 | – | 140241 | |
| 25 | 4102-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,800 | т | 3855,6 | 213 | | 821243 | | – | – | 886942 |
| | | | | – | | – | | – | 65699 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2301-0501-1118 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010: | м | 222,2 | 5626 | | 1250097 | | 1250097 | – | 1350105 |
| | | | | | – | | – | | – | 100008 | |
| 27 | 2301-0501-1115 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010: | м | 5,05 | 2861 | | 14448 | | 14448 | – | 15604 |
| | | | | | – | | – | | – | 1156 | |
| 28 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 3 | 364346,67 | 107032,67 | 1093040 | 321098 | 8940 | 848987 | 2097389 |
| | | | | | 254334 | 31520,33 | 763002 | 94561 | – | 155362 | |
| 29 | 2301-0501-1112 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010: | м | 656,5 | 1364 | | 895466 | | 895466 | – | 967103 |
| | | | | | – | | – | | – | 71637 | |
| 30 | 1101-0205-1001 | Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 % | м2 креплений | 2551 | 326,21 | 26,43 | 832170 | 67431 | – | 571965 | 1516466 |
| | | | | | 299,78 | 11,63 | 764739 | 29657 | – | 112331 | |
| 31 | 2701-0101-0105 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 232 | 1256 | | 291392 | | 291392 | – | 314703 |
| | | | | | – | | – | | – | 23311 | |
| 32 | 1127-0302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,070; | м3 конструкции | 94,99 | 2947,43 | 1250,17 | 279976 | 118754 | – | 229838 | 550599 |
| | | | | | 1697,25 | 543,12 | 161222 | 51591 | – | 40785 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1127-0403-0301 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 % | м2 основания | 3985 | 634,54 | 169,83 | 2528640 | 676774 | 1712865 | 397039 | 3159733 |
| | | | | | 34,88 | 57,37 | 139001 | 228628 | – | 234054 | |
| 34 | 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150; | м3 материала основания в плотном теле | 850,95 | 2933,57 | 1079,09 | 2496324 | 918254 | 1453082 | 362747 | 3087797 |
| | | | | | 146,88 | 247,83 | 124988 | 210889 | – | 228726 | |
| 35 | 1127-0201-0401 | Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 % | м лотка | 8 | 3832,5 | 1880 | 30660 | 15040 | 1730 | 21386 | 56210 |
| | | | | | 1736,25 | 739 | 13890 | 5912 | – | 4164 | |
| 36 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 80 | 155,16 | 146,59 | 12413 | 11727 | – | 2681 | 16302 |
| | | | | | 8,58 | 37,96 | 686 | 3037 | – | 1208 | |
| 37 | 1101-0101-0310 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 110 | 256,37 | 242,28 | 28201 | 26651 | – | 6085 | 37029 |
| | | | | | 14,09 | 62,75 | 1550 | 6902 | – | 2743 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; какс1=1,1; | м3 грунта | 554 | 170,67 | 161,24 | 94551 | 89328 | – | 20418 | 124167 |
| | | | | | 9,43 | 41,76 | 5223 | 23135 | – | 9198 | |
| 39 | 1101-0101-0310 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; какс1=1,1; | м3 грунта | 241 | 282,01 | 266,51 | 67964 | 64229 | – | 14666 | 89240 |
| | | | | | 15,5 | 69,02 | 3735 | 16634 | – | 6610 | |
| 40 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1243 | 18,59 | 18,59 | 23102 | 23102 | – | 6690 | 32175 |
| | | | | | – | 7,47 | – | 9291 | – | 2383 | |
| 41 | 1101-0104-0411 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1243 | 8,22 | 8,22 | 10214 | 10214 | – | 2958 | 14226 |
| | | | | | – | 3,3 | – | 4108 | – | 1054 | |
| 42 | 1101-0104-0107 | Грунты 3 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 301 | 37,9 | 37,9 | 11409 | 11409 | – | 3304 | 15890 |
| | | | | | – | 15,25 | – | 4589 | – | 1177 | |
| 43 | 1101-0203-0103 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м2 спланированной площади | 345 | 9,03 | 9,03 | 3115 | 3115 | – | 654 | 4071 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 10 | –<br>1423 | 2,63 | –<br>14230 | 909 | –<br>14230 | 302<br>–<br>15368 |
| 45 | 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 51 | –<br>20344,02 | 9324,37 | –<br>1037545 | 475543 | –<br>20674 | 1138<br>731826<br>1910921 |
| 46 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3 | 10614,27<br>10981 | 3880,2 | 541328<br>32943 | 197890 | –<br>32943 | 141550<br>–<br>35578 |
| 47 | 2102-0101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 20 | –<br>11631 | | –<br>232620 | | –<br>232620 | 2635<br>–<br>251230 |
| 48 | 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 100 | –<br>16010,98 | 1111,55 | –<br>1601098 | 111155 | –<br>1359668 | 18610<br>141268<br>1881755 |
| 49 | 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 4 | 1302,75<br>575 | 249,65 | 130275<br>2300 | 24965 | –<br>2300 | 139389<br>–<br>2484 |
| 50 | 1122-1001-0103 | Гидранты пожарные. Установка НР = 99 % | шт. | 100 | –<br>2836,33 | 183,25 | –<br>283633 | 18325 | –<br>55462 | 184<br>215732<br>539314 |
| 51 | 1122-0901-0108 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 3 | 2098,46<br>14515,67 | 80,65<br>6931,33 | 209846<br>43547 | 8065<br>20794 | –<br>2312 | 39949<br>26733<br>75902 |
| | | | | | 6813,67 | 2187,33 | 20441 | 6562 | – | 5622 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1122-0901-0106 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 5 | 6527,8 | 2040,4 | 32639 | 10202 | 2859 | 22566 | 59621 |
| | | | | | 3915,6 | 643,2 | 19578 | 3216 | – | 4416 | |
| 53 | 1122-0901-0105 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 5 | 3105,8 | 193,2 | 15529 | 966 | 2346 | 12572 | 30349 |
| | | | | | 2443,4 | 96,4 | 12217 | 482 | – | 2248 | |
| 54 | 2304-0102-2306 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16. DN 150 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 5 | 51410 | | 257050 | | 257050 | – | 277614 |
| | | | | | – | | – | | – | 20564 | |
| 55 | 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 65 | 2119,62 | 82,83 | 137775 | 5384 | 21280 | 112658 | 270468 |
| | | | | | 1709,4 | 41,31 | 111111 | 2685 | – | 20035 | |
| 56 | 1122-0901-0101 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 24 | 1275,25 | 27,63 | 30606 | 663 | 4155 | 25857 | 60980 |
| | | | | | 1074,5 | 13,75 | 25788 | 330 | – | 4517 | |
| 57 | 1122-0901-0101 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 12 | 1275,25 | 27,58 | 15303 | 331 | 2078 | 12928 | 30489 |
| | | | | | 1074,5 | 13,75 | 12894 | 165 | – | 2258 | |
| 58 | 2304-0501-0104 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 5 | 1275 | | 6375 | | 6375 | – | 6885 |
| | | | | | – | | – | | – | 510 | |
| 59 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм(патрубки ,крестовины,пожарные подставки). Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 5 | 1390063,4 | 515599,2 | 6950317 | 2577996 | 1798800 | 3313197 | 11084595 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 514704,2 | 154628,6 | 2573521 | 773143 | – | 821081 | |
| 60 | 1122-1201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 40 | 583,5 | 35,65 | 23340 | 1426 | 845 | 20858 | 47734 |
| | | | | | 526,73 | – | 21069 | – | – | 3536 | |
| 61 | 1122-1201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 30 | 583,5 | 35,63 | 17505 | 1069 | 634 | 15644 | 35801 |
| | | | | | 526,73 | – | 15802 | – | – | 2652 | |
| 62 | 2302-0103-0108 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 30 | 1466 | | 43980 | | 43980 | – | 47498 |
| | | | | | – | | – | | – | 3518 | |
| 63 | 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 800 | 1120,14 | 71,28 | 896111 | 57024 | 49007 | 782179 | 1812553 |
| | | | | | 987,6 | – | 790080 | – | – | 134263 | |
| 64 | 1122-1201-0105 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 60 | 1702,95 | 128,6 | 102177 | 7716 | 5577 | 88813 | 206269 |
| | | | | | 1481,4 | 13,77 | 88884 | 826 | – | 15279 | |
| 65 | 1122-1201-0106 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 45 | 2690 | 213,71 | 121050 | 9617 | 5513 | 105475 | 244647 |
| | | | | | 2353,78 | 13,78 | 105920 | 620 | – | 18122 | |
| 66 | 2302-0103-0113 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт. | 5 | 5149 | | 25745 | | 25745 | – | 27805 |
| | | | | | – | | – | | – | 2060 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 1122-1201-0108 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 5 | 4709,8 | 389,8 | 23549 | 1949 | 1436 | 20099 | 47140 |
| | | | | 4032,8 | 27,6 | 20164 | 138 | – | 3492 | |
| 68 1113-0301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % | м2 | 40 | 179,75 | 2,63 | 7190 | 105 | 5675 | 985 | 8829 |
| | | | | 35,25 | 0,43 | 1410 | 17 | – | 654 | |
| 69 1113-0301-1418 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % | м2 | 40 | 92,75 | 1,68 | 3710 | 67 | 2564 | 753 | 4820 |
| | | | | 26,98 | 0,3 | 1079 | 12 | – | 357 | |
| 70 3203-0501-0401 | Насос местного или промежуточного водоотлива, 50 м3/ч | маш.-ч | 60 | 302 | 302 | 18120 | 18120 | – | – | 19570 |
| | | | | – | 115 | – | 6900 | – | 1450 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **55 639 772** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 11 213 601 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 15 131 646 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 4 414 629 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 10 496 597 |
| - перевозка грузов, тенге | 1 192 043 |
| Накладные расходы, тенге | 13 484 422 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 4 121 463 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Всего | | | 55 639 772 |
| Итого с временными | 2,60% | 1 446 634 | 57 086 406 |
| Итого с зимними удорожаниями | 2,07% | 1 181 689 | 58 268 095 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %) | 2% | 1 165 362 | 59 433 457 |
| Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050) | | 52 301 442 | 54 916 514 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050) | | 7 132 015 | 7 488 616 |
| Итого С НДС | 12% | 7 488 616 | 69 893 745 |
| Итого с учетом скидки (к=0,9): | | | 62 904 370 |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

**ТЕХНАДЗОР:**
ТОО "АДС САПА"
Байтөре Қ. Т.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н.А.

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 1к2
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021
(наименование)

**Акт приемки выполненных работ № 4-2**

на Капитальный ремонт здания насосной станции 2-го подъема 2-5-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Отделка** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 161,7 | 842,63 | 4,85 | 136253 | 784 | 45437 | 72230 | 225162 |
| | | | | | 556,78 | 1,58 | 90032 | 255 | – | 16679 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1115-0405-0102 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 161,7 | 346,99 | 2,7 | 56109 | 437 | 24719 | 24938 | 87531 |
| | | | | | 191,42 | 1,35 | 30953 | 219 | – | 6484 | |
| 3 | 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 255 | 464,8 | 2,98 | 118524 | 760 | 44545 | 58879 | 191595 |
| | | | | | 287,13 | 1,49 | 73219 | 380 | – | 14192 | |
| 4 | 1115-0206-0203 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 255 | 863,77 | 7,55 | 220262 | 1926 | 37570 | 145119 | 394611 |
| | | | | | 708,89 | 2,48 | 180766 | 633 | – | 29230 | |
| 5 | 2109-0402-0102 | Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 6,049 | 39613 | | 239619 | | 239619 | – | 258789 |
| | | | | | – | | – | | – | 19170 | |
| 6 | 2113-0814-2211 | Стоимость комплекта скобяных изделийю(прим.) | шт. | 2 | 827 | | 1654 | | 1654 | – | 1786 |
| | | | | | – | | – | | – | 132 | |
| 7 | 2109-0201-0102 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 0,294 | 21462 | | 6310 | | 6310 | – | 6815 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 505 | |
| 8 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 87,3 | 624,56 | 29,37 | 54524 | 2564 | 20819 | 30474 | 91798 |
| | | | | 356,71 | 14,64 | 31141 | 1278 | – | 6800 | |
| 9 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6.000: | м2 стяжки | 523,8 | 68,77 | 5 | 36021 | 2617 | 31095 | 3362 | 42534 |
| | | | | 4,41 | 2,42 | 2309 | 1268 | – | 3151 | |
| 10 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 3,15 | 17204,44 | 8,25 | 54194 | 26 | 41982 | 11455 | 70901 |
| | | | | 3868,57 | – | 12186 | – | – | 5252 | |
| 11 1111-0101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 % | м2 пола | 31,5 | 943,9 | 11,14 | 29733 | 351 | 17687 | 11161 | 44166 |
| | | | | 371,27 | 5,65 | 11695 | 178 | – | 3272 | |
| 12 1111-0101-3302 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 31,5 | 5244,79 | 48,51 | 165211 | 1528 | 141855 | 21226 | 201352 |
| | | | | 692,95 | 23,9 | 21828 | 753 | – | 14915 | |
| 13 1115-0403-0103 | Полы. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 31,5 | 391,33 | 1,33 | 12327 | 42 | 4058 | 6598 | 20439 |
| | | | | 261,17 | 0,67 | 8227 | 21 | – | 1514 | |
| 14 1115-0106-0201 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 2,4 | 5683,33 | 31,67 | 13640 | 76 | 5400 | 6561 | 21817 |
| | | | | 3401,67 | 15,42 | 8164 | 37 | – | 1616 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 1111-0101-2701 | Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 5,5 | 1139,82 | 96 | 6269 | 528 | 1369 | 4348 | 11466 |
| | | | | 794,91 | 46,18 | 4372 | 254 | – | 849 | |
| 16 2104-0509-0402 | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22.5 до В27.5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 5,5 | 1701 | | 9356 | | 9356 | – | 10104 |
| | | | | – | | – | | – | 748 | |
| 17 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0055 | 216607 | | 1191 | | 1191 | – | 1286 |
| | | | | – | | – | | – | 95 | |
| 18 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0212 | 214736 | | 4552 | | 4552 | – | 4916 |
| | | | | – | | – | | – | 364 | |
| 19 2106-0209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,59602 | 589423 | | 351308 | | 351308 | – | 379413 |
| | | | | – | | – | | – | 28105 | |
| 20 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,601 | 249044 | | 398719 | | 398719 | – | 430617 |
| | | | | – | | – | | – | 31898 | |
| 21 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1073 | 206294 | | 22135 | | 22135 | – | 23906 |
| | | | | – | | – | | – | 1771 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 6,8 | 20953,53 | 2443,97 | 142484 | 16619 | 92060 | 34922 | 191598 |
| | | | | 4971,32 | 550,74 | 33805 | 3745 | – | 14192 | |
| 23 2107-0509-0407 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2. толщина 10 мм | м2 | 16,5 | 803 | | 13250 | | 13250 | – | 14310 |
| | | | | – | | – | | – | 1060 | |
| 24 2106-0209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,07767 | 589423 | | 45780 | | 45780 | – | 49442 |
| | | | | – | | – | | – | 3662 | |
| 25 2106-0208-0501 | Стоимость стремянки | т | 0,0733 | 544370 | | 39902 | | 39902 | – | 43094 |
| | | | | – | | – | | – | 3192 | |
| 26 4131-0104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 57,94 | 97 | | 5620 | | – | – | 6070 |
| | | | | – | | – | | – | 450 | |
| 27 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 57,94 | 118 | | 6837 | | – | – | 7384 |
| | | | | – | | – | | – | 547 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **2 832 902** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 508 697 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 28 258 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 9 021 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 642 372 |
| - перевозка грузов, тенге | 12 457 |
| Накладные расходы, тенге | 431 273 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 209 845 |
| **Всего** | **2 832 902** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого с временными | 2,60% | 73 655 | 2 906 557 |
| Итого с зимними удорожаниями | 2,07% | 60 166 | 2 966 723 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %) | 2% | 59 334 | 3 026 058 |
| Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050) | | 2 662 931 | 2 796 077 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050) | | 363 127 | 381 283 |
| Итого С НДС | 12% | 381 283 | 3 558 644 |
| Итого с учетом скидки (к=0,9): | | | 3 202 779 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"**
**Ертурганов Ж.Ж.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Байтөре Қ. Т.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "Гидротехник Жоба"**
**Имашов Е.Ж.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
**Жұмабек Н.А.**