Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района",Алматинская обл., Ескельдинский р-н, с. Карабулак, ул.Оразбеков, 67, тел.: 87283630013 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130840017495
Исполнитель	ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070340007367
Договор (контракт)	Дополнительное соглашение № 23/1 от 18.06.2021г к Договору № 23 от 06.05.2021г.	

Номер документа	Дата составления
27	02.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района"			шт	1	80 407 143,00	80 407 143,00	8 615 051,04
				Итого	1	x	80 407 143,00	8 615 051,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жұмабек Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.07.2021

М.П.

Форма КС-3

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018года №656

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Наименование строительства и его адрес "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области"

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021	06.05.2021	029-032-431	011		

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года в отчетном месяце включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области"	0	79 768 991	89 341 270	89 341 270					9 572 279	89 341 270
С учетом тендерной скидки 10%		71792092	80 407 143	80 407 143					8615051	80 407 143
С учетом аванса 30%									6030536	56 285 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Жалкибаев К.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Жумабек Н.А.

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1к2

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Карабулак Ескельдинского района

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. №23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за июль
на Внутрипоселковая сеть

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Сети водоснабжения									
		1.1 Земляные работы									
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	746	26,9	26,9	20068	20068	–	5811	27949

				–	10,82	–	8071	–	2070	
2 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	746	15,55	15,55	11603	11603	–	3360	16160
				–	6,25	–	4666	–	1197	
3 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2269	261,19	247,1	592641	560673	–	124883	774926
				14,09	62,35	31968	141481	–	57402	
4 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3946	205,97	194,88	812768	768977	–	171242	1062731
				11,1	49,18	43791	194045	–	78721	
5 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3694	326,24	308,68	1205149	1140271	–	253883	1575755
				17,56	77,89	64878	287737	–	116723	
6 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1.1: кэкс1=1.1:	м3 грунта	9202	358,87	339,55	3302317	3124541	–	695683	4317840
				19,32	85,68	177776	788451	–	319840	
7 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1.1: кэкс1=1.1:	м3 грунта	13676	226,57	214,36	3098568	2931622	–	652835	4051515
				12,21	54,09	166946	739769	–	300112	

8 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	91,26	1714,01	–	156421	–	–	112623	290568
				1714,01	–	156421	–	–	21524	
9 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	109,85	4104,68	–	450899	–	–	324647	837590
				4104,68	–	450899	–	–	62044	
10 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1127	4925,62	–	5551169	–	–	3996842	10311852
				4925,62	–	5551169	–	–	763841	
11 1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	6834	353,6	340,09	2416514	2324185	779	531456	3183808
				13,4	94,61	91550	646583	–	235838	
12 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,500;	т	11268	80		901440		–		973555
13 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	712	3258,4	159,56	2319984	113610	1438738	793931	3363028
				1078,14	48,2	767636	34315	–	249113	
14 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3753	33,31	33,31	125004	125004	–	36196	174096
				–	13,4	–	50272	–	12896	

15 1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3753	353,6	340,09	1327067	1276363	428	291858	1748439
				13,4	94,61	50276	355082	–	129514	
16 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,200:	т	5853,6	80		468288		–		505751
17 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3753	205,97	194,88	773015	731366	–	162866	1010751
				11,1	49,18	41649	184554	–	74870	
18 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3753	163,62	76,47	614074	286978	–	333182	1023036
				87,16	36,15	327096	135657	–	75780	
19 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16779	18,59	18,59	311851	311851	–	90300	434323
				–	7,47	–	125416	–	32172	
20 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1420	21,18	21,18	30073	30073	–	8708	41883
				–	8,52	–	12094	–	3102	
21 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	11623	21,18	21,18	246152	246152	–	71276	342822
				–	8,52	–	98994	–	25394	

22 1101-0201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2544	52,25	52,25	132922	132922	–	37561	184122
				–	20,51	–	52168	–	13639	
23 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	55,9	894,24	–	49988	–	–	35991	92857
				894,24	–	49988	–	–	6878	
24 1101-0102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3437	447,66	430,57	1538603	1479886	470	338376	2027137
				16,95	119,79	58247	411719	–	150158	
25 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,800:	т	6183	213		1316979		–		1422337
								–	105358	
	1.2 Трубопроводы									
30 2301-0501-1118	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010:	м	3029,20378	5626		17042300,47		17042300,5	1363384,04	18405685
32 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,595	477443,7	151527,73	284079	90159	4629	213972	537895
				318136,13	45112,61	189291	26842	–	39844	
33 2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010 8:	м	600,95	2861		1719318		1719318		1856863
35 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,813	364346,35	107032,41	1753599	515147	14342	1362060	3364912

				254334,1	31520,47	1224110	151708	–	249253	
36 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4861,13	1364		6630581		6630581		7161027
								–	530446	
	1.3 Сопутствующие работы									
	Итого					**71 121 213**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 443 691				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 221 451				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 449 624				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 856 065				
	- перевозка грузов, тенге					2 686 707				
	Накладные расходы, тенге					10 649 542				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 268 236				
	Всего					**71 121 213**				
	Итого с временными			2,60%	1 849 152	72 970 364				
	Итого с зимними удорожаниями			2,07%	1 510 487	74 480 851				
	Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)			2%	1 489 617	75 970 468				
	Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)				66 854 011	70 196 712				
	Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)				9 116 456	9 572 279				
	Итого С НДС			12%	9 572 279	89 341 270				
	Итого с учетом скидки (к=0,9):			10%.		80 407 142,9				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Алексеев В.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек В.А.