Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района",Алматинская обл., Ескельдинский р-н, с. Карабулак, ул.Оразбеков, 67, тел.: 87283630013**	**130840017495**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54**	**070340007367**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дополнительное соглашение № 23/2 от 29.09.2021г к Договору № 23 от 06.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
103	**29.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района"			шт	1	108 552 876,00	108 552 876,00	11 630 665,29
				Итого	1	x	108 552 876,00	11 630 665,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жұмабек Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2021

М.П.

1с-3

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района" БИН: 130840017495**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" БИН: 070340007367**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области"**

Справка № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. 23/2 от 29.09.2021 к договору №23	06.05.2021	487-094-028-431	011		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	875907665									120 614 307
С учетом тендерной скидки	788 316 899	96922210,71							11 630 665,29	108 552 876
С учетом аванса 30%										75 987 014
Итого к оплате										**75 987 014**

Место печати (при наличии)

Заказчик **Руководитель: Ертурганов Ж.Ж.** **БИН: 130840017495**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик **Директор: Жумабек Н.А.** **БИН: 070340007367**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **Директор: Жалкибаев К.Ж.** **БИН: 120940002382**
ТОО "АДС САПА"
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Заказ 1к2
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021

Акт приемки выполненных работ № 3-1

на Каптиальный ремонт здания насосной станции 2-го подъема

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отделка											
1.1 Внутренняя отделка											
1	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	248,3	1141,38	32,77	283405	8136	66363	172622	492509
					841,35	27,67	208906	6871	–	36482	

2	1115-0204-0102	Откосы криволинейные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,2	5638,23	45,16	34957	280	3790	24827	64567
					4981,77	23,71	30887	147	–	4783	
1.2 Наружная отделка											
3	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	194,5	1141,39	32,77	222001	6374	51985	135219	385798
					841,35	27,67	163642	5382	–	28578	
4	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,45	2967,71	34,86	36948	434	18073	14922	56020
					1481,2	16,95	18441	211	–	4150	
5	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	206,95	707,74	4,58	146467	948	45196	80638	245273
					484,77	2,3	100323	475	–	18168	
6	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	26	5683,27	31,5	147765	819	58502	71077	236349
					3401,69	15,46	88444	402	–	17507	
Раздел 2 Проемы											
7	1110-0402-0502	Проемы дверные . Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	6,049	2387,83	135,06	14444	817	738	11923	28476
					2130,77	59,35	12889	359	–	2109	

8	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	0,294	3357,14	173,47	987	51	477	435	1536
					1561,22	81,63	459	24	–	114	
Раздел 3 Сейсмоусиление стен											
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,22	15350	1113,64	3377	245	2845	311	3983
					1304,55	250	287	55	–	295	
10	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,28	29939,29	4796,43	8383	1343	4169	2868	12151
					10253,57	1003,57	2871	281	–	900	
11	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,59602	298399,38	36792,39	177852	21929	5732	132120	334770
					251989,87	11903,96	150191	7095	–	24798	
12	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование стен вертикальными сетками НР = 93 %	т металлических изделий	1,708	71125,29	2261,12	121482	3862	–	110568	250614
					68864,17	743,56	117620	1270	–	18564	
13	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,1076	589163,57	2276,95	63394	245	25180	34650	105888
					352871,75	1003,72	37969	108	–	7844	
Раздел 4 Демонтажные работы											
14	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	147	279,03	1,6	41018	235	–	29364	76013
					277,44	–	40783	–	–	5631	
15	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	5,6	1889,46	607,32	10581	3401	–	6319	18252

				1282,14	285,18	7180	1597	–	1352	
16 1201-0101-0105	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1.5 м НР = 72 %	м3 грунта	3,4	5518,24	2,65	18762	9	1721	12267	33511
				5009,41	1,47	17032	5	–	2482	
17 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки-карниз НР = 72 %	м3 кладки	2,8	24729,64	4848,21	69243	13575	–	44532	122877
				19881,43	2207,86	55668	6182	–	9102	
18 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки-стена НР = 72 %	м3 кладки	0,48	24731,25	4850	11871	2328	–	7634	21065
				19881,25	2208,33	9543	1060	–	1560	
19 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	31	343,06	18,84	10635	584	–	7458	19540
				324,23	9,9	10051	307	–	1447	
20 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	448,7	220,21	–	98810	–	–	83000	196355
				220,21	–	98810	–	–	14545	
21 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1419	58	1419	58	–	1000	2613
				1361	28	1361	28	–	194	
22 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	2	2117	117,5	4234	235	–	2958	7767
				1999,5	54,5	3999	109	–	575	
23 1115-0204-0102	Откосы криволинейные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,3	5638,35	45,15	58075	465	6297	41246	107267
				4981,84	23,79	51313	245	–	7946	

24	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	438	1141,39	32,77	499928	14353	117065	304504	868787
					841,35	27,67	368510	12120	–	64355	
Раздел 5 Кровля											
25	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	19656,67	1170	5897	351	3851	1617	8115
					5650	273,33	1695	82	–	601	
26	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,59	97376,04	1432,31	349580	5142	257562	80121	464077
					24199,44	598,05	86876	2147	–	34376	
27	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,59	8866,85	58,22	31832	209	28333	3046	37668
					916,43	26,18	3290	94	–	2790	
28	1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР = 90 %	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн	16,5	1570,79	29,09	25918	480	12501	11858	40798
					784,06	14,48	12937	239	–	3022	
29	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка фрвгмента №1 НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,14	96335,71	1050	13487	147	9834	3218	18041
					25042,86	492,86	3506	69	–	1336	

30	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00222	675675,68	1351,35	1500	3	941	508	2169
					250450,45	900,9	556	2	–	161	
31	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	164	2131,51	79,48	349568	13034	254829	79035	462891
					498,2	25,63	81705	4203	–	34288	
32	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	164	308,89	2,7	50658	443	44517	5308	60443
					34,74	1,22	5698	200	–	4477	
33	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,07767	60254,92	2703,75	4680	210	297	2906	8193
					53727,31	489,25	4173	38	–	607	
34	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0613	278531,81	2185,97	17074	134	14371	2379	21009
					41908,65	734,09	2569	45	–	1556	
35	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1138	675887,52	1335,68	76916	152	48238	26020	111171
					250667,84	588,75	28526	67	–	8235	
36	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	14,4	2997,08	14,17	43158	204	26816	14897	62699
					1120,69	3,75	16138	54	–	4644	
37	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,0733	60286,49	2687,59	4419	197	284	2742	7734

	53724,42	491,13	3938	36	–	573

Всего			**4 996 989**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 848 786
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			101 432
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			51 609
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 110 507
Накладные расходы, тенге			1 566 117
Сметная прибыль (8 %), тенге			370 147
Всего			**4 996 989**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**4 996 989**
Итого с временными	**2,60%**	**129 922**	**5 126 911**
Итого с зимними удорожаниями	**2,07%**	**106 127**	**5 233 038**
Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)	**2%**	**104 661**	**5 337 699**
Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)		**4 697 175**	**4 932 033**
Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)		**640 524**	**672 550**
Итого С НДС	**12%**	**672 550**	**6 277 133**
Итого с учетом скидки (к=0,9):	**10%.**		**5 649 420**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Байтоpе Қ. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Жумабек Н.А.

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1к2
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021

Акт приемки выполненных работ №3-2

на Каптиальный ремонт водозаборных сооружений - Склад №1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отделка									
		1.1 Наружная отделка									
1	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,1	1141,38	32,76	92566	2657	21676	56382	160864
					841,34	27,67	68233	2244	–	11916	

2	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,45	2967,68	34,88	42883	504	20976	17318	65017
					1481,18	16,96	21403	245	–	4816	
3	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	95,55	707,74	4,58	67625	438	20867	37231	113244
					484,77	2,29	46320	219	–	8388	
4	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	7,4	5683,24	31,49	42056	233	16650	20230	67269
					3401,76	15,41	25173	114	–	4983	
Раздел 2 Демонтажные работы											
5	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	60,5	279,04	1,6	16882	97	–	12085	31284
					277,44	–	16785	–	–	2317	
6	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки-карниз НР = 72 %	м3 кладки	1,45	24729,66	4848,28	35858	7030	–	23061	63633
					19881,38	2207,59	28828	3201	–	4714	
7	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	201,1	220,21	–	44285	–	–	37199	88003
					220,21	–	44285	–	–	6519	
8	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	2	1419	58,5	2838	117	–	1999	5224
					1360,5	28	2721	56	–	387	
9	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	3	2117	117,33	6351	352	–	4437	11651

				1999,67	54,67	5999	164	–	863	
10 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	185	1141,39	32,77	211157	6062	49446	128614	366953
				841,35	27,67	155649	5119	–	27182	
11 1115-0204-0102	Откосы криволинейные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,1	5638,26	45,16	90776	727	9842	64471	167667
				4981,8	23,73	80207	382	–	12420	
Раздел 3 Усиление стен										
12 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование стен вертикальными сетками НР = 93 %	т металлических изделий	1,001	71125,87	2261,74	71197	2264	–	64800	146877
				68864,14	743,26	68933	744	–	10880	
13 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,1252	589153,35	2276,36	73762	285	29298	40318	123206
				352867,41	1006,39	44179	126	–	9126	
Раздел 4 Кровля										
14 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,16	19656,25	1168,75	3145	187	2054	863	4329
				5650	275	904	44	–	321	
15 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,78	97376,97	1432,58	173331	2550	127706	39725	230100
				24199,44	597,75	43075	1064	–	17044	
16 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,78	8866,85	58,43	15783	104	14048	1510	18676

				916,29	26,4	1631	47	–	1383	
17 1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР = 90 %	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й поверхн	16,5	1570,79	29,09	25918	480	12501	11858	40798
				784,06	14,48	12937	239	–	3022	
18 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка фрвгмента №1 НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	96339,29	1050	26975	294	19669	6436	36084
				25042,86	496,43	7012	139	–	2673	
19 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,009	675888,89	1333,33	6083	12	3815	2058	8792
				250666,67	666,67	2256	6	–	651	
20 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	74	2131,51	79,47	157732	5881	114984	35662	208866
				498,2	25,62	36867	1896	–	15472	
21 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанн ой поверхност и	74	308,88	2,69	22857	199	20087	2395	27272
				34,74	1,22	2571	90	–	2020	
22 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,078	60282,05	2692,31	4702	210	301	2918	8230
				53730,77	487,18	4191	38	–	610	
23 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,01176	278571,43	2210,88	3276	26	2757	457	4032
				41921,77	765,31	493	9	–	299	

24 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0609	675894,91	1330,05	41162	81	25815	13925	59494
				250673,23	591,13	15266	36	–	4407	
25 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,0558	60250,9	2706,09	3362	151	213	2088	5886
				53727,6	501,79	2998	28	–	436	

Всего			**2 063 451**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			738 916
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			30 941
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			16 250
- материалы, изделия и конструкции, тенге			512 705
Накладные расходы, тенге			628 040
Сметная прибыль (8 %), тенге			152 849
Всего			**2 063 451**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**2 063 451**
Итого с временными	**2,60%**	**53 650**	**2 117 101**
Итого с зимними удорожаниями	**2,07%**	**43 824**	**2 160 925**
Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)	**2%**	**43 218**	**2 204 143**
Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)		**1 939 646**	**2 036 628**
Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)		**264 497**	**277 722**
Итого С НДС	**12%**	**277 722**	**2 592 072**
Итого с учетом скидки (к=0,9):	**10%.**		**2 332 865**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Байтөре Қ. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н.А.

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 1к2
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021

Акт приемки выполненных работ №3-3

на Пункт охраны

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	35	2131,49	79,46	74602	2781	54384	16867	98787

	498,2	25,63	17437	897	–	7318

Всего			**98 787**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			17 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 781
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			897
- материалы, изделия и конструкции, тенге			54 384
Накладные расходы, тенге			16 867
Сметная прибыль (8 %), тенге			7 318
Всего			**98 787**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**98 787**
Итого с временными	**2,60%**	**2 568**	**101 355**
Итого с зимними удорожаниями	**2,07%**	**2 098**	**103 454**
Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)	**2%**	**2 069**	**105 523**
Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)		**92 860**	**97 503**
Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)		**12 663**	**13 296**
Итого С НДС	**12%**	**13 296**	**124 095**
Итого с учетом скидки (к=0,9):	**10%.**		**111 685**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Байтөре Қ. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 1к2
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021

Акт приемки выполненных работ №3-4

на Кап. ремонт резервуаров емк. 700м3 (2шт)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы.Технологические трубопроводы											
1	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 % К=2.000:	м2	20	257,85	2,35	5157	47	4408	489	6098
					35,1	0,3	702	6	–	452	
2	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 % К=2.000:	м2	80	175,93	1,66	14074	133	12564	965	16242

				17,21	0,28	1377	22	–	1203	
3 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=2.000:	м2	20	235,85	1,7	4717	34	4329	248	5362
				17,7	0,3	354	6	–	397	
4 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=2.000:	м2	60	92,75	1,68	5565	101	3846	1127	7227
				26,97	0,27	1618	16	–	535	
5 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=2.000:	м3 грунта	380	33,31	33,31	12657	12657	–	3665	17628
				–	13,39	–	5090	–	1306	
6 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2.000:	м3 грунта	380	69,94	69,94	26578	26578	–	7696	37016
				–	28,13	–	10689	–	2742	
7 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=2.000:	м3 грунта	300	33,31	33,31	9992	9992	–	2894	13917
				–	13,4	–	4019	–	1031	
8 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2.000:	м3 грунта	380	69,94	69,94	26578	26578	–	7696	37016
				–	28,13	–	10689	–	2742	
9 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=2.000:	м3 грунта	132	26,9	26,9	3551	3551	–	1028	4945
				–	10,82	–	1428	–	366	

10 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=2 000·	м3 грунта	132	168,31	160,52	22217	21189	9	5071	29471
				7,72	45,64	1019	6024	–	2183	

Всего			**174 922**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			5 070
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			100 860
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			37 989
- материалы, изделия и конструкции, тенге			25 156
Накладные расходы, тенге			30 879
Сметная прибыль (8 %), тенге			12 957
Всего			**174 922**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**174 922**
Итого с временными	**2,60%**	**4 548**	**179 470**
Итого с зимними удорожаниями	**2,07%**	**3 715**	**183 185**
Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)	**2%**	**3 664**	**186 849**
Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)		**164 427**	**172 648**
Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)		**22 422**	**23 543**
Итого С НДС	**12%**	**23 543**	**219 734**
Итого с учетом скидки (к=0,9):	**10%.**		**197 761**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Байторе Қ. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 1к2
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021

Акт приемки выполненных работ №3-5

на Внутрипоселковая сеть

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Сети водоснабжения										
	1.1 Земляные работы										
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	540	26,9	26,9	14526	14526	–	4206	20231
					–	10,82	–	5842	–	1499	
2	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	700	15,55	15,55	10887	10887	–	3153	15163
					–	6,26	–	4379	–	1123	

3	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2120	261,19	247,1	553724	523855	–	116682	724038
					14,09	62,35	29869	132190	–	53632	
4	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5214	205,97	194,87	1073940	1016078	–	226267	1404224
					11,1	49,17	57862	256398	–	104017	
5	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3204	326,25	308,68	1045289	989017	–	220206	1366735
					17,56	77,89	56272	249570	–	101240	
6	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; какс1=1,1;	м3 грунта	12245	358,87	339,55	4394357	4157792	–	925738	5745703
					19,32	85,68	236565	1049182	–	425608	
7	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; какс1=1,1;	м3 грунта	17562	226,57	214,36	3979018	3764634	–	838336	5202742
					12,21	54,09	214384	949972	–	385388	
8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	50	1714,02	–	85701	–	–	61705	159198
					1714,02	–	85701	–	–	11792	
9	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	92	4104,68	–	377631	–	–	271894	701487

				4104,68	–	377631	–	–	51962	
10	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	1251	4925,62	–	6161946	–	–	4436601	11446431
					4925,62	–	6161946	–	–	847884	
11	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	9420	353,6	340,09	3330928	3203662	1074	732560	4388567
					13,4	94,61	126192	891252	–	325079	
12	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,500;	т	8382	80		670560		–	–	724205
					–		–		–	53645	
13	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	741	3258,41	159,57	2414479	118238	1497339	826268	3500007
					1078,14	48,19	798902	35712	–	259260	
14	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	5421	33,31	33,31	180561	180561	–	52284	251473
					–	13,4	–	72616	–	18628	
15	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5421	353,6	340,09	1916875	1843636	618	421572	2525523
					13,4	94,61	72621	512895	–	187076	
16	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,200;	т	6120	80		489600		–	–	528768
					–		–		–	39168	

17	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5214	205,97	194,87	1073940	1016078	–	226267	1404224
					11,1	49,17	57862	256398	–	104017	
18	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5521	163,62	76,47	903359	422171	–	490141	1504980
					87,16	36,15	481188	199563	–	111480	
19	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26541	18,59	18,59	493286	493286	–	142836	687012
					–	7,47	–	198383	–	50890	
20	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1124	21,18	21,18	23804	23804	–	6893	33153
					–	8,52	–	9573	–	2456	
21	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	23145	21,18	21,18	490166	490166	–	141933	682667
					–	8,52	–	197129	–	50568	
22	1101-0201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	54123	52,25	52,25	2827882	2827882	–	799101	3917142
					–	20,51	–	1109863	–	290159	
23	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	74	894,24	–	66174	–	–	47645	122925
					894,24	–	66174	–	–	9106	
24	1101-0102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7251	447,66	430,57	3245973	3122098	992	713867	4276627
					16,95	119,79	122883	868599	–	316787	

25	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,800	т	2340	213		498420		–	–	538294
					–		–		–	39874	
26	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,995	669675,38	247568,84	666327	246331	27839	462371	1218994
					394127,64	75260,3	392157	74884	–	90296	
27	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,6	477443,33	151526,67	286466	90916	4668	215771	542416
					318136,67	45115	190882	27069	–	40179	
28	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,5	364346,44	107032,67	1639559	481647	13409	1273482	3146084
					254334	31520,44	1144503	141842	–	233043	
29	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,827	535675,94	112430,47	443004	92980	12856	368840	876792
					407700,12	42802,9	337168	35398	–	64948	
30	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,041	2678780,49	1252707,32	109830	51361	5412	68687	192798
					1294073,17	398146,34	53057	16324	–	14281	
31	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,135	2080666,67	962207,41	280890	129898	16043	176091	493539
					999622,22	317933,33	134949	42921	–	36558	
32	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,169	1558875,74	705071,01	263450	119157	15677	166685	464546
					761041,42	235224,85	128616	39753	–	34411	

33	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,018	1308777,78	557555,56	23558	10036	1536	15206	41865
					665888,89	187444,44	11986	3374	–	3101	
34	2918-0000-0000 (пл)	Переход полиэтилен-сталь 110*114	шт	90	11260		1013400		1013400	–	1094472
					–		–		–	81072	
35	2916-0000-0000 (пл)	Переход полиэтилен-сталь 180*160	шт	5	22585		112925		112925	–	121959
					–		–		–	9034	
36	2999-0000-0000 (пл)	Переход полиэтилен-сталь 225*219	шт	5	62175		310875		310875	–	335745
					–		–		–	24870	
37	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	5841	326,21	26,43	1905411	154396	–	1309622	3472236
					299,78	11,63	1751015	67904	–	257203	
38	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	7562	634,54	169,83	4798387	1284257	3250360	753426	5995958
					34,88	57,37	263770	433847	–	444145	
39	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	1085,25	2933,57	1079,09	3183660	1171085	1853173	462627	3937990
					146,88	247,83	159402	268956	–	291703	
40	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	120	155,15	146,58	18618	17590	–	4020	24449
					8,57	37,97	1028	4556	–	1811	

41	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	154	256,37	242,28	39481	37311	–	8520	51841
					14,09	62,75	2170	9663	–	3840	
42	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; какс1=1,1;	м3 грунта	510	170,67	161,24	87041	82233	–	18796	114304
					9,43	41,76	4808	21297	–	8467	
43	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; какс1=1,1;	м3 грунта	254	282	266,51	71629	67693	–	15457	94053
					15,5	69,02	3936	17532	–	6967	
44	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	941	18,59	18,59	17489	17489	–	5064	24357
					–	7,48	–	7034	–	1804	
45	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	956	8,22	8,22	7855	7855	–	2274	10939
					–	3,3	–	3159	–	810	
46	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	280	37,9	37,9	10613	10613	–	3073	14781
					–	15,24	–	4268	–	1095	
47	1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	411	9,03	9,03	3711	3711	–	780	4850
					–	2,64	–	1084	–	359	

48	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	20	1423		28460		28460	–	30737
					–		–		–	2277	
49	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	85	20344	9324,36	1729240	792571	34455	1219710	3184866
					10614,28	3880,19	902214	329816	–	235916	
50	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4	10981		43924		43924	–	47438
					–		–		–	3514	
51	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	20	11631		232620		232620	–	251230
					–		–		–	18610	
52	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	100	16010,98	1111,55	1601098	111155	1359668	141268	1881755
					1302,75	249,65	130275	24965	–	139389	
53	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	4	575		2300		2300	–	2484
					–		–		–	184	
54	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм(патрубки ,крестовины,пожарные подставки). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	4	1390063,25	515599	5560253	2062396	1439040	2650559	8867677
					514704,25	154628,75	2058817	618515	–	656865	
55	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	58	583,48	35,64	33842	2067	1225	30245	69214
					526,72	–	30550	–	–	5127	
56	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	100	179,75	2,63	17975	263	14187	2461	22071
					35,25	0,42	3525	42	–	1635	
57	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	100	92,75	1,68	9275	168	6410	1880	12047
					26,97	0,28	2697	28	–	892	

58	3203-0501-0401	Насос местного или промежуточного водоотлива, 50 м3/ч	маш.-ч	510	302	302	154020	154020	–	–	166342
					–	115	–	58650	–	12322	

Всего				**88 682 348**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 653 577
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				31 417 570
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 252 397
- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 300 485
- перевозка грузов, тенге				1 658 580
Накладные расходы, тенге				21 083 070
- в т.ч. зарплата, тенге				1 897 476
Сметная прибыль (8 %), тенге				6 569 066
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.				**88 682 348**
Итого с временными		**2,60%**	**2 305 741**	**90 988 089**
Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**	**1 883 453**	**92 871 542**
Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)		**2%**	**1 857 431**	**94 728 973**
Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)			**83 361 497**	**87 529 571**
Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)			**11 367 477**	**11 935 851**
Итого С НДС		**12%**	**11 935 851**	**111 401 273**
Итого с учетом скидки (к=0,9):		**10%.**		**100 261 145**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Байтөре Қ. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н.А.