Форма КС-3

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию

Республики Казахстан от 19.09.2018года №656

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Наименование стротельства и его адрес "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области"

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021	06.05.2021	487-094-028-431	011		

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года в отчетном месяце включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области"	755 293 358	594 600 079							71 352 009	665 952 088
С учетом тендерной скидки 10%	679 764 022	535 140 071							64 216 808	599 356 879
С учетом аванса	503 116 000									**446 831 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Жалкибаев К.Ж

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Жумабек Н.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 1к2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Склад №2

(наименование)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за июль
на Склад №2

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Раздел 1 Ремонтно-строительные работы									
1 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	170	168,25	0,24	28602	41	–	20564	53099
				168,01	–	28561	–	–	3933	
2 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	16	3947	1061,44	63152	16983	–	59059	131988
				2885,56	242,56	46169	3881	–	9777	
3 1107-0104-0401	Балки стропильные пролетом до 6 м, массой до 3 т. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	5	7420,6	3324,8	37103	16624	–	29281	71695
				4095,8	867	20479	4335	–	5311	
4 1109-0301-0201	колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	5	15322,6	8097	76613	40485	–	32952	118330
				7225,6	2325,6	36128	11628	–	8765	
5 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	79,92	24730,21	4848,62	1976438	387502	–	1271093	3507333
				19881,58	2208,1	1588936	176471	–	259802	
	Раздел 2 Разное									
6 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	52,66	97		5108		–		5517
7 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	52,66	118		6214		–		6711

Итого			**3 894 673**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 720 273
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			461 635
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			196 315
- перевозка грузов, тенге			11 322
Накладные расходы, тенге			1 412 949
Сметная прибыль (8 %), тенге			288 494
Всего			**3 894 673**
Итого с временными	**2,60%**	**101 261**	**3 995 934**
Итого с зимними удорожаниями	**2,07%**	**82 716**	**4 078 650**
Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)	**2%**	**81 573**	**4 160 223**
Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)		**3 660 997**	**3 844 046**
Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)		**499 227**	**524 188**
Итого С НДС	**12%**	**524 188**	**4 892 423**
Итого с учетом скидки (к=0,9):	**10%.**		**4 403 180**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Алексеев В.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1к2

Форма

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство територии

(наименование)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за июль
на Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Планировка территории

1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-снятие плодородного грунта НР = 72 %	м3 грунта	1116	26,9	26,9	30021	30021	–	8693	41811
					–	10,82	–	12073	–	3097	
2	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-насыпь НР = 72 %	м3 грунта	614	15,55	15,55	9550	9550	–	2766	13301
					–	6,26	–	3841	–	985	
3	1101-0102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1085	118,91	113,73	129020	123396	74	22190	163307
					5,12	23,29	5550	25269	–	12097	
4	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,200;	т	1302	118		153636		–		165927
5	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	583	37,91	37,91	22099	22099	–	6399	30778
					–	15,24	–	8887	–	2280	
6	1101-0102-0215	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	583	180,8	172,9	105407	100801	66	18130	133420
					7,79	35,4	4540	20641	–	9883	

7	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,800;	т	1049,4	118		123829		–		133735
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	583	21,22	17,93	12373	10452	53	4372	18085
					3,2	7,21	1868	4204	–	1340	
		Раздел 4 Ограждение ЗСО									
		4.1 Ограды из ж/б панелей									
19	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж существующего ограждения НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	56	2430,95	1307,63	136133	73227	–	108313	264002
					1123,32	515,8	62906	28885	–	19556	
20	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка ранее демонтированного ограждения НР = 118 %	м оград	56	3044,89	1634,52	170514	91533	349	135392	330378
					1404,14	644,77	78632	36107	–	24472	
21	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,99	12747		76355		76355		82463
22	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06384	489473,68	13016,92	31248	831	14311	19116	54393
					252286,97	1472,43	16106	94	–	4029	
23	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка нового огржения НР = 118 %	м оград	180	3044,91	1634,52	548084	294214	1123	435188	1061934
					1404,15	644,76	252747	116056	–	78662	

24	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	18,6	12747		237094		237094		256062
25	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,20496	489451,6	13012,3	100318	2667	45944	61371	174624
					252278,49	1473,46	51707	302	–	12935	
26	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	22,5	39953		898943		898943		970858
27	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	8,55	46813		400251		400251		432271
28	1107-0111-0113	Установка насадки из колючей проволоки НР = 118 %	м оград	180	1797,04	601,68	323467	108302	–	304368	678062
					1195,36	237,63	215165	42774	–	50227	
29	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	151,5	641		97112		97112		104881
		4.2 Ограждение из колючей проволоки							–	7769	
35	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	417	2301,09	601,68	959555	250900	210190	705118	1797847
					1195,36	237,63	498465	99093	–	133174	
36	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=139,000;	м3	5,56	10981		61054		61054		65938

37 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=139,000;	т	0,20016	214736	42982	42982		46421
						–	3439	
	Раздел 5 Столбы-указатели							
	5.0 Подраздел без наименования							
39 2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=22,000;	м	132	3380	446160	446160		481853
						–	35693	

Итого	**7 502 351**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 187 686
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 117 993
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	398 226
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 532 061
- перевозка грузов, тенге	277 465
Накладные расходы, тенге	1 831 416
Сметная прибыль (8 %), тенге	555 730

Всего			**7 502 351**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**7 502 351**
Итого с временными	**2,60%**	**195 061**	**7 697 412**
Итого с зимними удорожаниями	**2,07%**	**159 336**	**7 856 749**
Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)	**2%**	**157 135**	**8 013 884**
Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)		**7 052 218**	**7 404 828**
Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)		**961 666**	**1 009 749**

Итого С НДС	**12%**	**1 009 749**	**9 424 327**
Итого с учетом скидки (к=0,9):	**10%.**		**8 481 894**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Алексеев В.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1к2

Форма

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за июль
на Внутрипоселковая сеть

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Сети водоснабжения

	1.1 Земляные работы									
1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2040	26,9	26,9	54877	54877	–	15890	76428
				–	10,82	–	22070	–	5661	
2 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1800	15,55	15,55	27996	27996	–	8106	38990
				–	6,26	–	11259	–	2888	
3 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6200	261,19	247,1	1619381	1532029	–	341241	2117472
				14,09	62,35	87352	386594	–	156850	
4 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10700	205,97	194,88	2203906	2085163	–	464340	2881706
				11,1	49,18	118743	526173	–	213460	
5 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11231	326,25	308,68	3664058	3466808	–	771890	4790824
				17,56	77,89	197250	874819	–	354876	
6 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	26484	358,87	339,55	9504299	8992647	–	2002225	12427046

				19,32	85,68	511652	2269216	–	920522	
7	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	38583	226,57	214,36	8741740	8270748	–	1841791	11430213
				12,21	54,09	470992	2087051	–	846682	
8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	290	1714,02	–	497066	–	–	357888	923350
				1714,02	–	497066	–	–	68396	
9	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	310	4104,68	–	1272451	–	–	916165	2363705
				4104,68	–	1272451	–	–	175089	
10	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3120	4925,62	–	15367922	–	–	11064904	28547452
				4925,62	–	15367922	–	–	2114626	
11	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	23890	353,6	340,09	8447544	8124786	2723	1857840	11129815
				13,4	94,61	320035	2260298	–	824431	
12	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,500;	т	42150	80		3372000		–		3641760

13	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1954	3258,41	159,56	6366924	311790	3948448	2178850	9229436
14	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	9938	1078,14 33,31	48,19 33,31	2106686 331012	94173 331012	– –	683662 95848	461009
15	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9938	– 353,6	13,4 340,09	– 3514093	133122 3379829	– 1133	34149 772842	4629890
16	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,200;	т	10725,6	13,4 80	94,61	133131 858048	940261	– –	342955	926692
17	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9938	205,97	194,88	2046955	1936668	–	431271	2676484
18	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9938	11,1 163,62	49,17 76,47	110287 1626077	488701 759921	– –	198258 882271	2709016
19	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	43947	87,16 18,59	36,15 18,59	866156 816790	359221 816790	– –	200668 236510	1137564

				–	7,47	–	328486	–	84264		
20	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	4348	21,18	21,18	92082	92082	–	26663	128245
				–	8,52	–	37032	–	9500		
21	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	38352	21,18	21,18	812220	812220	–	235187	1131200
				–	8,52	–	326648	–	83793		
22	1101-0201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	104698,44	52,25	52,25	5470408	5470408	–	1545826	7577533
				–	20,51	–	2146980	–	561299		
23	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	173	894,24	–	154704	–	–	111387	287378
				894,24	–	154704	–	–	21287		
24	1101-0102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10638	447,66	430,57	4762191	4580454	1455	1047320	6274272
				16,95	119,79	180282	1274329	–	464761		
25	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,800;	т	34466,4	213		7341343		–		7928650

	1.2 Трубопроводы							–	587307	
27 2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1004,95	10956		11010232		11010232		11891051
30 2301-0501-1118	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2929	5626		16478554		16478554		17796838
32 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,7	477442,86	151527,14	334210	106069	5446	251731	632816
				318135,71	45112,86	222695	31579	–	46875	
33 2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1999,8	2861		5721428		5721428		6179142
35 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	14	364346,36	107032,5	5100849	1498455	41718	3961944	9787816
				254334	31520,57	3560676	441288	–	725023	
36 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	22999,72	1364		31371618		31371618		33881347
39 2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	36,144	8028		290164		290164		313377

40	1122-0601-0206	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,015	2164266,67	172600	32464	2589	25813	4496	39917
					270800	31933,33	4062	479	–	2957	
42	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	47,9912	4788		229782		229782		248165
43	1122-0601-0205	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,025	1650000	151920	41250	3798	31282	6821	51917
					246800	28800	6170	720	–	3846	
46	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	830,308	2729		2265911		2265911		2447184
47	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,827	1102816,2	30009,67	912029	24818	709593	176384	1175486
					214773,88	662,64	177618	548	–	87073	
50	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	573,284	991		568124		568124		613574

51	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,571	702574,43	29556,92	401170	16877	261183	122206	565246
					215604,2	577,93	123110	330	–	41870	
54	2301-0201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	41	34505		1414705		1414705		1527881
55	1122-0601-0911	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,041	5169926,83	1149560,98	211967	47132	159370	18425	248823
					133292,68	320634,15	5465	13146	–	18431	
57	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	135	26053		3517155		3517155		3798527
58	1122-0601-0910	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,135	4259192,59	974540,74	574991	131563	428151	54027	679339
					113162,96	291081,48	15277	39296	–	50321	
60	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	20177		403540		403540		435823
61	1122-0601-0909	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,02	3845950	955150	76919	19103	55727	7717	91407
					104450	285300	2089	5706	–	6771	

63	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	169	14685		2481765		2481765		2680306
64	1122-0601-0908	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,169	3192869,82	692964,5	539595	117111	406278	54928	642085
					95893,49	232408,28	16206	39277	–	47562	
66	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	18,072	12104		218743		218743		236242
67	1122-0601-0907	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,018	2660555,56	549222,22	47890	9886	36441	4840	56948
					86833,33	184777,78	1563	3326	–	4218	
68	1122-1401-0221	Трубы диаметром 500 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	м продавливания	41	17597,49	12399,44	721497	508377	4738	485433	1303484
					5082,49	6876,93	208382	281954	–	96554	
69	2301-0201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	41	34505		1414705		1414705		1527881
70	1122-1401-0221	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	м продавливания	99	17597,48	12399,43	1742151	1227544	11441	1172140	3147434
					5082,48	6876,91	503166	680814	–	233143	

71	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	99	26053		2579247		2579247		2785587
72	1122-1401-0220	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	м продавливания	20	17523,45	12384,3	350469	247686	1976	235963	633347
					5040,35	6876,95	100807	137539	–	46915	
73	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	20177		403540		403540		435823
74	1122-1401-0219	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	м продавливания	134	15593,81	11058,53	2089570	1481843	9455	1407529	3776867
					4464,72	6145,33	598272	823474	–	279768	
75	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	134	14685		1967790		1967790		2125213
76	1122-1401-0204	Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР = 99 %	м продавливания	18	11356,83	7914,78	204423	142466	799	140735	372771
					3397,67	4499,94	61158	80999	–	27613	
77	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	12104		217872		217872		235302
78	1122-1401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	41	2035,66	12	83462	492	31764	50861	145069
					1248,93	4,12	51206	169	–	10746	

79	1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	99	1680,2	8,67	166340	858	43064	121477	310842
					1236,55	2,89	122418	286	–	23025	
80	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	20	1592,5	8,1	31850	162	6985	24507	60866
					1235,15	2,6	24703	52	–	4509	
81	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	134	1440,4	7,56	193014	1013	36268	154487	375301
					1162,19	2,34	155733	314	–	27800	
82	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	18	1440,39	7,56	25927	136	4872	20751	50412
					1162,17	2,33	20919	42	–	3734	
85	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	38	831,58	27,66	31600	1051	16270	11039	46050
					375,76	6,47	14279	246	–	3411	
86	2302-0101-0211	Колена 110ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	140	1453		203420		203420		219694
87	2302-0101-0234	Колена 160ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	53	4617		244701		244701		264277
88	2302-0101-0260	Колена 225мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	37	11965		442705		442705		478121
89	2302-0101-0274	Колена 315мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	35324		105972		105972		114450

				782,34	–	25035	–	–	4166	
	Раздел 2 Колодцы водопроводные									
	2.0 Подраздел без наименования									
## 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	986	155,15	146,58	152980	144531	–	33034	200895
				8,57	37,96	8449	37432	–	14881	
## 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	830	256,37	242,28	212787	201093	–	45917	279400
				14,09	62,75	11694	52080	–	20696	
## 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3817	170,67	161,24	651447	615460	–	140676	855493
				9,43	41,76	35987	159396	–	63370	
## 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2730	282,01	266,51	769877	727568	–	166132	1010890
				15,5	69,02	42309	188430	–	74881	
## 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6097	18,59	18,59	113318	113318	–	32813	157821

				–	7,47	–	45573	–	11690	
## 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6097	8,22	8,22	50098	50098	–	14507	69773
				–	3,3	–	20148	–	5168	
## 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1665	37,91	37,91	63112	63112	–	18275	87898
				–	15,24	–	25382	–	6511	
## 1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2167	9,03	9,03	19565	19565	–	4113	25572
				–	2,64	–	5712	–	1894	
## 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	151	1423		214873		214873		232063
## 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	482	20344,01	9324,37	9805814	4494346	195385	6916470	18060067
				10614,28	3880,19	5116083	1870250	–	1337783	
## 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	426	22383		9535158		9535158		10297971
## 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	30958		123832		123832		133739

91	2918-0000-0000(пл)	Переход полиэтилен-сталь 110*114	шт	144	11260		1621440		1621440		1751155
92	2916-0000-0000(пл)	Переход полиэтилен-сталь 180*160	шт	7	22585		158095		158095		170743
93	2999-0000-0000(пл)	Переход полиэтилен-сталь 225*219	шт	9	62175		559575		559575		604341
		1.3 Сопутствующие работы							–	44766	
94	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	25000	326,21	26,43	8155331	660831	–	5605298	14861479
					299,78	11,63	7494500	290636	–	1100850	
95	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	33349,26	1256		41886671		41886671		45237605
96	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,070;	м3 конструкции	735	2947,43	1250,18	2166360	918881	–	1778411	4260353
					1697,25	543,13	1247479	399198	–	315582	
##	1218-0101-1208	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм НР = 72 %	м2 покрытия	6220	164,59	155,06	1023741	964498	–	254953	1380990
					9,52	47,4	59243	294859	–	102296	
##	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м лотка	8	2893	1504	23144	12032	–	17110	43474
					1389	591,38	11112	4731	–	3220	
##	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	32	782,34	–	25035	–	–	27038	56239

## 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	444	15100		6704400		6704400		7240752
## 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	426	15100		6432600		6432600		6947208
## 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	24546		196368		196368		212077
## 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	426	23296		9924096		9924096		10718024
## 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	48327		193308		193308		208773
## 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	430	2917		1254310		1254310		1354655
## 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	430	1740		748200		748200		808056
## 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,45	10981		125732		125732		135791
## 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	52,48	11631		610395		610395		659227
## 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	30	16011,03	1111,57	480331	33347	407901	42381	564529
				1302,77	249,67	39083	7490	–	41817	

## 2303-0103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	190	41791		7940290		7940290		8575513
## 5101-0102-3201(об)	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 300 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	162945		814725		–		814725
## 2304-0102-2307	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	19	79002		1501038		1501038		1621121
## 2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	193	31990		6174070		6174070		6667996
## 2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	42	16370		687540		687540		742543
## 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1480	3194		4727120		4727120		5105290
## 2304-1013-0201	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1480	1691		2502680		2502680		2702894
## 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм(патрубки ,крестовины,пожарные подставки). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	2	1390063	515599	2780126	1031198	719520	1325278	4433836
				514704	154628,5	1029408	309257	–	328432	
## 2302-0302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	14303		57212		57212		61789

## 2302-0302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	5636	225440	225440	243475
## 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68	3037	206516	206516	223037
## 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	683	1411	963713	963713	1040810
## 2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	158	1222	193076	193076	208522
## 2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	905	2565	2321325	2321325	2507031
## 2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	84	3840	322560	322560	348365
## 2302-0103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	40	5149	205960	205960	222437
## 2302-0103-0116	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	13	8453	109889	109889	118680

## 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	364300	107000	3643	1070	30	2829	6990
				254300	31500	2543	315	–	518	
## 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	10,1	1364		13776		13776		14878
## 2302-0302-1013	Отвод (колено)полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4744		4744		4744		5124
## 2928-0000-0000(пл)	Переход полиэтилен/сталь 110x114	шт	14	11260		157640		157640		170251
## 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	7,51792	544370		4092530		4092530		4419932
## 2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,6168	423887		685341		685341		740168
## 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6493	249466		161978		161978		174936
## 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	5	489448	13008,6	2447240	65043	1120797	1497145	4259936
				252280	1473,4	1261400	7367	–	315551	

## 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	430	22975		9879250		9879250		10669590
## 3203-0501-0401	Насос местного или промежуточного водоотлива, 50 м3/ч	маш.-ч	600	302	302	181200	181200	–	–	195696
				–	115	–	69000	–	14496	
	Раздел 3 Колодец прямоугольный из монолитного бетона									
## 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	544370		9298		9298		10042
## 2113-0210-0102	детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00376	423887		1594		1594		1722
## 2105-0201-0502	уголок стальнои горячекатаныи равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00151	249466		377		377		407
## 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975		22975		22975		24813
								–	1838	

Итого	**424 855 780**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 775 008
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 932 448
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 935 273
- материалы, изделия и конструкции, тенге	215 734 684

- оборудование, тенге			814 725
- перевозка грузов, тенге			11 571 391
Накладные расходы, тенге			53 617 076
Сметная прибыль (8 %), тенге			31 410 448
Всего			**424 855 780**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**424 855 780**
Итого с временными	**2,60%**	**11 046 250**	**435 902 030**
Итого с зимними удорожаниями	**2,07%**	**9 023 172**	**444 925 202**
Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)	**2%**	**8 898 504**	**453 823 706**
Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)		**399 364 862**	**419 333 105**
Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)		**54 458 845**	**57 181 787**
Итого С НДС	**12%**	**57 181 787**	**533 696 679**
Итого с учетом скидки (к=0,9):	**10%.**		**480 327 011**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Алексеев В.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Жумабек Н.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1к2

Форма

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Объекты подсобного назначения

(наименование)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за июль
на Выгреб 4,5м3

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	208,6	142,19	135,19	29661	28200	–	5720	38211
					7	31,08	1461	6483	–	2830	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6,4	2056,88	–	13164	–	–	9478	24453
					2056,88	–	13164	–	–	1811	
3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	140,7	41,42	41,42	5828	5828	–	1571	7991
					–	15,51	–	2182	–	592	
4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	140,7	195,13	91,03	27455	12808	–	14905	45749
					104,1	43,03	14647	6054	–	3389	
5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	60,3	1278,97	–	77122	–	–	55528	143262
					1278,97	–	77122	–	–	10612	
6	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	14	59,79	59,79	837	837	–	225	1147
					–	22,36	–	313	–	85	
7	1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	50	9,04	9,04	452	452	–	95	591

				–	2,64	–	132	–	44	
8	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	2,64	22152,27	9324,62	58482	24617	5843	37883	104074
					10614,39	3880,3	28022	10244	–	7709	
9	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740		1740		1740		1879
10	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7221		7221		7221		7799
11	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	48327		48327		48327		52193
12	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24546		24546		24546		26510
13	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17540		35080		35080		37886
14	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	48327		48327		48327		52193
15	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,51	15347,68	1111,26	23175	1678	19530	2133	27333
					1302,65	249,67	1967	377	–	2025	
16	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	24,48	347		8495		8495		9175

17 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,04086	489451,79	13020,07	19999	532	9159	12234	34812
				252276,06	1468,43	10308	60	–	2579	
18 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19727		19727		19727		21305
19 1110-0102-0401	Установка крышки деревянной НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0038	96842,11	1052,63	368	4	269	87	491
				25000	526,32	95	2	–	36	
20 1106-0301-0407	Установка ручки НР = 91 %	т	0,00012	675000	–	81	–	51	27	117
				250000	–	30	–	–	9	
21 1110-0107-0608	Обивка кровельной оцинкованной сталью крышки НР = 90 %	м2	0,255	3364,71	15,69	858	4	597	233	1178
				1007,84	7,84	257	2	–	87	
22 2113-0816-2907	Пенопласт ФРП-1	м3	0,01125	37637		423		423		457
23 1110-0116-0101	. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	0,255	94,12	–	24	–	6	16	43
				70,59	–	18	–	–	3	
24 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,002	366500	7000	733	14	23	696	1543
				348000	3500	696	7	–	114	

25	2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2	688		1376		1376		1486
26	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	0,1	2520	40	252	4	202	46	322
					460	10	46	1	–	24	
27	1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым стен колодца с добавлением азотнокислого кальция НР = 80 % т.ч. п.3.180:	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,33	1204,04	67,3	19662	1099	5125	11571	33732
					822,9	62,83	13438	1026	–	2499	

Итого			**675 932**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			161 271
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			76 077
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			26 883
- материалы, изделия и конструкции, тенге			236 067
Накладные расходы, тенге			152 448
Сметная прибыль (8 %), тенге			50 069
Всего			**675 932**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**675 932**
Итого с временными	**2,60%**	**17 574**	**693 506**
Итого с зимними удорожаниями	**2,07%**	**14 356**	**707 862**
Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)	**2%**	**14 157**	**722 019**

Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)		635 377	667 146
Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)		86 642	90 974
Итого С НДС	12%	90 974	849 094
Итого с учетом скидки (к=0,9):	10%.		764 185

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального

_____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Алексеев В.А.

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н.А.

_____

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1к2

Форма

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Кап.ремонт резервуаров и упрощенные фильтры-поглотители

(наименование)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за июль

на Резервуары ж/бетонные -емк.1000м3(2шт) ,емк.700м3(2шт).Ремонт ж/б конструкций

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Резервуары 1000м3

3	2915-0000-0000(пл)	Плиты покрытия резервуаров 2П1-4А111	шт	48	106600	5116800	5116800	5526144
5	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,444	214736	95343	95343	102970
6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,844	216607	182816	182816	197441
							–	14625
		Раздел 2 Резервуары 700м3						
11	2915-0000-0000(пл)	Плиты покрытия резервуаров 2П1-4А111	шт	60	106600	6396000	6396000	6907680
13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4	214736	85894	85894	92766
14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,766	216607	165921	165921	179195
							–	13274

Итого	**13 006 196**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 042 774
Сметная прибыль (8 %), тенге	963 422
Всего	**13 006 196**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**13 006 196**

Итого с временными	2,60%	338 161	13 344 357
Итого с зимними удорожаниями	2,07%	276 228	13 620 585
Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)	2%	272 412	13 892 997
Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)		12 225 837	12 837 129
Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)		1 667 160	1 750 518
Итого С НДС	12%	1 750 518	16 338 164
Итого с учетом скидки (к=0,9):	10%.		14 704 348

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Алексеев В.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1к2

Форма

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Кап.ремонт резервуаров и упрощенные фильтры-поглотители

(наименование)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за июль

на Кап.ремонт резервуаров емк.700м3(2шт)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

<u>Раздел 1 Земляные работы.Технологические трубопроводы</u>

23 2205-0105-0102	Смеси сухие на цементнои основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 К=2,000;	кг	4488	1339	6009432	6009432	6490187
						–	480755

Итого			**6 490 187**
в том числе			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			6 009 432
Сметная прибыль (8 %), тенге			480 755
Всего			**6 490 187**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**6 490 187**
Итого с временными	**2,60%**	**168 745**	**6 658 932**
Итого с зимними удорожаниями	**2,07%**	**137 840**	**6 796 772**
Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)	**2%**	**135 935**	**6 932 707**
Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)		**6 100 782**	**6 405 821**
Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)		**831 925**	**873 521**
Итого С НДС	**12%**	**873 521**	**8 152 864**
Итого с учетом скидки (к=0,9):	**10%.**		**7 337 577**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Алексеев В.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1к2

Форма

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Кап.ремонт резервуаров и упрощенные фильтры-поглотители

(наименование)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за июль

на Кап.ремонт резервуаров емк.1000м3(2шт)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы,Технологические трубопроводы

1 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	44	257,82	2,34	11344	103	9697	1074	13411
				35,09	0,27	1544	12	–	993	
2 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 % К=2,000;	м2	44	175,95	1,66	7742	73	6911	531	8935
				17,23	0,27	758	12	–	662	
3 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=2,000;	м2	176	235,82	1,68	41504	296	38089	2185	47184
				17,72	0,27	3119	48	–	3495	
4 1312-0302-0205	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 9 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=2,000;	т	0,7706	270582,66	81575,4	208511	62862	9507	92426	325012
				176670,13	19953,28	136142	15376	–	24075	
5 2301-1306-0501	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 108 мм х 6 мм К=2,000;	т	0,7706	594403		458047		458047		494691
6 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=2,000;	м2	90	92,74	1,68	8347	151	5769	1691	10841
				26,97	0,27	2427	24	–	803	
7 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	1,29	13996,9	7504,65	18056	9681	465	13492	34072
				6131,78	2731,78	7910	3524	–	2524	

8	2104-0301-0117	Камера лаза КЛ(прим.) К=2,000;	шт.	2	24546		49092		49092		53019
9	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	504	33,31	33,31	16787	16787	–	4861	23380
					–	13,39	–	6751	–	1732	
10	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	504	69,94	69,94	35250	35250	–	10207	49094
					–	28,13	–	14177	–	3637	
11	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	326	33,31	33,31	10858	10858	–	3144	15122
					–	13,4	–	4367	–	1120	
12	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	326	69,94	69,94	22801	22801	–	6602	31755
					–	28,13	–	9170	–	2352	
13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	830	163,62	76,47	135806	63467	–	73685	226250
					87,16	36,15	72339	30001	–	16759	
14	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м2 спланированной площади	1120	6,93	6,93	7764	7764	–	1570	10081
					–	1,95	–	2181	–	747	

15	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	168	26,9	26,9	4519	4519	–	1309	6294
					–	10,82	–	1818	–	466	
16	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	168	168,31	160,52	28276	26968	11	6454	37508
					7,72	45,64	1297	7667	–	2778	
17	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=2,000;	т	171,36	42		7197		–		7773
18	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	168	15,55	15,55	2613	2613	–	757	3640
					–	6,26	–	1051	–	270	
19	1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную НР = 72 % К=2,000;	м2	1120	456,68	0,26	511481	286	138611	268260	842120
					332,66	–	372584	–	–	62379	
20	2503-0201-0201	Семена многолетних трав К=2,000;	кг	20	1383		27660		27660		29873
21	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	462	69,94	69,94	32313	32313	–	9356	45003

				–	28,13	–	12995	–	3334	
22 1113-0601-0207	Внутренние поверхности резервуаров Очистка НР = 69 % К=2,000;	м2	1534,24	392,02	–	601453	–	–	415003	1097772
				392,02	–	601453	–	–	81316	
23 1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	1534,24	6208,76	22,65	9525728	34755	8289574	836399	11191097
				783,06	7,02	1201399	10774	–	828970	

Итого			**14 603 927**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 400 972
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			331 547
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			119 948
- материалы, изделия и конструкции, тенге			9 033 433
- перевозка грузов, тенге			7 197
Накладные расходы, тенге			1 749 006
Сметная прибыль (8 %), тенге			1 081 772
Всего			**14 603 927**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**14 603 927**
Итого с временными	**2,60%**	**379 702**	**14 983 629**
Итого с зимними удорожаниями	**2,07%**	**310 161**	**15 293 790**
Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)	**2%**	**305 876**	**15 599 666**
Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)		**13 727 706**	**14 414 091**

Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)		1 871 960	1 965 558
Итого С НДС	12%	1 965 558	18 345 207
Итого с учетом скидки (к=0,9):	10%.		16 510 687

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Алексеев В.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1к2

Форма

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

(наименование)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за июль

на Технологическое оборудование насосной станции 2-го подъема

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Оборудование,трубопроводы

2	5825-0000-0000(пл)(об)	Хоз.питьевая насосная станция СН-3	комплект	1	3831000		3831000		–		3831000
3	5812-0000-0000(пл)(об)	Станция насосная пожаротушения СН-2П	комплект	1	4654000		4654000		–		4654000
4	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	21046,5	437	42093	874	7133	33679	81834
					17043	140	34086	280	–	6062	
5	5102-0106-0103(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	65378		130756		–		130756
11	2304-0102-0108	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	140557		562228		562228		607206
13	2304-0102-0109	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	243501		243501		243501		262981
15	5101-0102-0101(об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	364155		1092465		–		1092465
17	2304-1001-1030	Клапан обратный поворотный фланцевый 19с17нж для воды и пара, PN 39, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	1	409708		409708		409708		442485

19	2304-1001-1029	Клапан обратный поворотный фланцевый 19с17нж для воды и пара, PN 39, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	1	245221	245221	245221	264839
30	2302-0103-0116	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	24	8453	202872	202872	219102
34	2302-0103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	20	5149	102980	102980	111218
							–	8238
		Раздел 2 Водомерный узел						
46	2304-0101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762- 2002	шт.	3	43945	131835	131835	142382
50	2303-0301-0309	Счетчики холодной воды класса С, DN 100, Q 50 м3/ч	шт.	1	503640	503640	503640	543931
							–	40291

Итого	**12 384 199**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 086
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	874
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	280
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 409 118
- оборудование, тенге	9 708 221
Накладные расходы, тенге	33 679
Сметная прибыль (8 %), тенге	198 221

Всего			**12 384 199**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**12 384 199**
Итого с временными	**2,60%**	**321 989**	**12 706 188**
Итого с зимними удорожаниями	**2,07%**	**263 018**	**12 969 206**
Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)	**2%**	**259 384**	**13 228 590**
Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)		**11 641 160**	**12 223 218**
Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)		**1 587 431**	**1 666 802**
Итого С НДС	**12%**	**1 666 802**	**15 556 822**
Итого с учетом скидки (к=0,9):	**10%.**		**14 001 140**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Алексеев В.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1к2

Форма

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021

Акт приемки выполненных работ №2

за июль конец

на Площадка головного водозабора

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

<u>Раздел 1 Внутриплощадочная водопроводная сеть</u>

1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	542	26,9	26,9	14580	14580	–	4222	20306
					–	10,82	–	5864	–	1504	
2	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	542	15,55	15,55	8430	8430	–	2441	11741
					–	6,25	–	3390	–	870	
3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1193	205,97	194,88	245725	232486	–	51772	321297
					11,1	49,18	13239	58666	–	23800	
4	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	919	326,24	308,68	299819	283679	–	63161	392018
					17,56	77,89	16140	71584	–	29038	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	82	2056,83	–	168660	–	–	121435	313303
					2056,83	–	168660	–	–	23208	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18	894,22	–	16096	–	–	11589	29900
					894,22	–	16096	–	–	2215	

7	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	430	205,97	194,87	88568	83796	–	18660	115806
					11,1	49,17	4772	21145	–	8578	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	430	163,62	76,47	70357	32880	–	38174	117213
					87,16	36,15	37477	15543	–	8682	
9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	745	18,59	18,59	13846	13846	–	4010	19284
					–	7,48	–	5569	–	1428	
10	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	997	21,18	21,18	21114	21114	–	6114	29406
					–	8,52	–	8492	–	2178	
11	1101-0201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1747	52,25	52,25	91280	91280	–	25793	126439
					–	20,51	–	35824	–	9366	
12	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,195	535676,92	112425,64	104457	21923	3032	86970	206741
					407702,56	42800	79502	8346	–	15314	

13	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	195,78	2729		534284		534284		577027
14	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,195	1102815,38	30010,26	215049	5852	167316	41590	277170
					214774,36	661,54	41881	129	–	20531	
15	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,195	67712,82	–	13204	–	1625	11463	26640
					59379,49	–	11579	–	–	1973	
16	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,06	837100	241250	50226	14475	3135	37285	94512
					543600	84100	32616	5046	–	7001	
17	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	60,24	4788		288429		288429		311503
18	1122-0601-0205	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,06	1649883,33	151866,67	98993	9112	75074	16370	124592
					246783,33	28800	14807	1728	–	9229	
19	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,06	90416,67	–	5425	–	1150	4232	10430
					71250	–	4275	–	–	773	

20	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,383	1170425,59	529464,75	448273	202785	28036	281501	788156
					567759,79	174652,74	217452	66892	–	58382	
21	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	384,532	8028		3087023		3087023		3333985
22	1122-0601-0206	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,3833	2164276,02	172606,31	829567	66160	659609	114874	1019996
					270800,94	31922,78	103798	12236	–	75555	
23	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,383	104673,63	–	40090	–	12799	27018	72477
					71255,87	–	27291	–	–	5369	
24	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,022	1558954,55	705136,36	34297	15513	2041	21698	60475
					761045,45	235181,82	16743	5174	–	4480	
25	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	22,088	14685		324362		324362		350311
26	1122-0601-0208	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,022	3141954,55	224863,64	69123	4947	56457	8551	83888

				350863,64	41727,27	7719	918	–	6214	
27	1122-0701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,022	158727,27	–	3492	–	1663	1811	5727
					83136,36	–	1829	–	–	424	
28	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,027	462074,07	70592,59	12476	1906	255	10905	25251
					382037,04	25925,93	10315	700	–	1870	
29	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	27,108	336		9108		9108		9837
30	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,027	702518,52	29555,56	18968	798	12349	5779	26727
					215592,59	592,59	5821	16	–	1980	
31	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,027	61481,48	–	1660	–	57	1587	3507
					59370,37	–	1603	–	–	260	
32	1122-0201-0103	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом НР = 99 %	км трубопровода	0,006	493166,67	18333,33	2959	110	299	2560	5961
					425000	6000	2550	36	–	442	

33	1115-0404-0304	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,9	157,37	–	299	–	39	208	548
					136,84	–	260	–	–	41	
34	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,3412	1390064,48	515597,89	474290	175922	122751	226092	756413
					514703,99	154627,78	175617	52759	–	56031	
		Раздел 2 Колодцы водопроводные									
35	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	201	155,15	146,58	31185	29463	–	6734	40953
					8,57	37,97	1722	7631	–	3034	
36	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	132	18,58	18,58	2453	2453	–	711	3417
					–	7,48	–	987	–	253	
37	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	132	8,22	8,22	1085	1085	–	314	1511
					–	3,3	–	436	–	112	
38	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	69	33,3	33,3	2298	2298	–	665	3200

				–	13,39	–	924	–	237	
39 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	39	141,82	–	5531	–	–	3982	10274
				141,82	–	5531	–	–	761	
40 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,9	1423		5550		5550		5994
41 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,07	20344,07	9324,45	286241	131195	5703	201898	527190
				10614,29	3880,17	149343	54594	–	39051	
42 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,55	10981		6040		6040		6523
43 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	2,23	11631		25937		25937		28012
44 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,4	16010,91	1111,59	70448	4891	59825	6216	82797
				1302,73	249,77	5732	1099	–	6133	
45 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	22383		111915		111915		120868
46 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	30958		92874		92874		100304
47 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	15100		151000		151000		163080

48	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	24546	147276	147276	159058
49	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	23296	116480	116480	125798
50	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	48327	144981	144981	156579
51	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2917	23336	23336	25203
52	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	1740	13920	13920	15034
53	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8	19727	157816	157816	170441
54	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13464	544370	73294	73294	79158
55	2113-0210-0102	детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,03008	423887	12751	12751	13771

56	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01208	249466		3014		3014		3255
57	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	10,8	347		3748		3748		4048
58	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,28475	489446,88	13007,9	139370	3704	63829	85263	242604
					252280,95	1474,98	71837	420	–	17971	
59	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2120	83	4240	166	655	3467	8324
					1709,5	41,5	3419	83	–	617	
60	2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	31990		63980		63980		69098
61	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	3106	193,5	6212	387	938	5029	12140
					2443,5	96,5	4887	193	–	899	
62	2304-0102-2306	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	51410		102820		102820		111046
63	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	20	6527,6	2040,35	130552	40807	11435	90262	238479
					3915,5	643,2	78310	12864	–	17665	
64	2304-0102-2307	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	20	79002		1580040		1580040		1706443

65	1122-0901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	14515,6	6931,2	72578	34656	3854	44555	126504
					6813,6	2187,4	34068	10937	–	9371	
66	5101-0102-3201(об)	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 300 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	162945		814725		–		814725
67	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2256	97	2256	97	298	1838	4422
					1861	14	1861	14	–	328	
68	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	978		978		978		1056
69	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	1120,33	71,33	6722	428	368	5867	13596
					987,67	–	5926	–	–	1007	
70	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2565		15390		15390		16621
71	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	12	1702,92	128,58	20435	1543	1115	17763	41254
					1481,42	13,75	17777	165	–	3056	
72	2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	3840		46080		46080		49766

73	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	46	2690,04	213,74	123742	9832	5636	107818	250085
					2353,78	13,76	108274	633	–	18525	
74	2302-0103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	46	5149		236854		236854		255802
75	1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	9	4709,89	389,89	42389	3509	2586	36177	84851
					4032,67	27,56	36294	248	–	6285	
76	2302-0103-0116	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	9	8453		76077		76077		82163
77	2302-0302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5636		11272		11272		12174
78	2302-0302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	14303		14303		14303		15447
79	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,50269	1390065,45	515600,07	698772	259187	180848	333102	1114424
					514704,89	154628,1	258737	77730	–	82550	
80	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	7,54	179,58	2,52	1354	19	1069	186	1663

				35,28	0,4	266	3	–	123	
81 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	7,54	92,57	1,59	698	12	483	141	906
				26,92	0,27	203	2	–	67	
82 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона.Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,36	15950,97	7459,51	181203	84740	–	130410	336542
				8491,46	3104,23	96463	35264	–	24929	
83 4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка К=2,100;	т	23,856	524		12501		–		13501
84 4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	23,856	117		2791		–		3014
								–	223	
	Раздел 3 Колодец с хлор-сатуратором(3шт)									
85 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	117	155,15	146,58	18153	17150	–	3920	23839
				8,57	37,97	1003	4442	–	1766	
86 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	96	18,58	18,58	1784	1784	–	517	2485
				–	7,48	–	718	–	184	

87	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	96	8,22	8,22	789	789	–	228	1098
					–	3,3	–	317	–	81	
88	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	96	163,63	76,47	15708	7341	–	8523	26169
					87,16	36,15	8367	3470	–	1938	
89	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	18	33,33	33,33	600	600	–	174	836
					–	13,39	–	241	–	62	
90	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м2 спланированной площади	30	141,83	–	4255	–	–	3064	7905
					141,83	–	4255	–	–	586	
91	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=3,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	6,72	20691,37	9324,4	139046	62660	5058	96429	254313
					10614,29	3880,21	71328	26075	–	18838	
92	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 К=3,000;	кг	0,06	575		35		35		38
93	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	30958		92874		92874		100304

94	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	24546		73638		73638		79529
95	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	24546		73638		73638		79529
96	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	48327		144981		144981		156579
97	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	2917		8751		8751		9451
98	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	1740		5220		5220		5638
99	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=3,000;	м3	0,03	10981		329		329		355
##	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 К=3,000;	м3	1,08	11631		12561		12561		13566
##	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	1,65	16010,91	1111,52	26418	1834	22434	2331	31049
					1303,03	249,7	2150	412	–	2300	
##	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % К=3,000;	задвижка или клапан	3	3071	138	9213	414	955	7970	18558
					2614,67	69	7844	207	–	1375	
##	5800-0002-0001(пл)(об)	Хлор-сатуратор ХС-10-100 К=3,000;	шт	3	420000		1260000		–		1260000

## 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 % К=3,000;	комплект	6	2518,5	–	15111	–	13223	1850	18318
				314,67	–	1888	–	–	1357	
## 1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 % К=3,000;	задвижка или клапан	3	6528	2040,33	19584	6121	1716	13539	35773
				3915,67	643	11747	1929	–	2650	
## 2304-0102-2307	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002 К=3,000;	шт.	3	79002		237006		237006		255966
## 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=3,000;	км трубопровода	0,0063	535714,29	112380,95	3375	708	98	2811	6681
				407777,78	42857,14	2569	270	–	495	
## 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	6,3	2607		16424		16424		17738
## 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 % К=3,000;	зонт	3	2522,33	42,33	7567	127	6049	1403	9688
				463,67	13,67	1391	41	–	718	
## 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=3,000;	т фасонных частей	0,08859	1390077,89	515599,95	123147	45677	31872	58703	196398
				514708,21	154622,42	45598	13698	–	14548	

## 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 К=3,000;	шт.	6	6620		39720		39720		42898
## 2106-0208-0501	Стоимость стремянок К=3,000;	т	0,04836	544370		26326		26326		28432
## 2113-0814-2209	Скобы ходовые К=3,000;	кг	4,05	347		1405		1405		1517
## 2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно К=3,000;	т	0,01128	423887		4781		4781		5163
## 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,00453	249466		1130		1130		1220
## 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % К=3,000;	т стальных элементов	0,08424	489446,82	13010,45	41231	1096	18883	25224	71771
				252279,2	1471,98	21252	124	–	5316	
## 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 К=3,000;	комплект	3	19727		59181		59181		63915
## 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % К=3,000;	м2	1,32	180,3	3,03	238	4	187	32	292
				35,61	–	47	–	–	22	
## 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=3,000;	м2	1,32	92,42	1,52	122	2	84	25	159
				27,27	–	36	–	–	12	

Итого			**19 968 875**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 072 167
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 058 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			636 228
- материалы, изделия и конструкции, тенге			9 865 820
- оборудование, тенге			2 074 725
- перевозка грузов, тенге			15 292
Накладные расходы, тенге			2 557 006
Сметная прибыль (8 %), тенге			1 325 492
Всего			**19 968 875**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**19 968 875**
Итого с временными	**2,60%**	**519 191**	**20 488 066**
Итого с зимними удорожаниями	**2,07%**	**424 103**	**20 912 169**
Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)	**2%**	**418 243**	**21 330 412**
Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)		**18 770 763**	**19 709 301**
Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)		**2 559 649**	**2 687 632**
Итого С НДС	**12%**	**2 687 632**	**25 084 565**
Итого с учетом скидки (к=0,9):	**10%.**		**22 576 108**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Алексеев В.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1к2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Бурение скважины

(наименование)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за июль
на Бурение эксплуатационной скважины №6774

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	1104-0101-0210	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 %	м бурения	20	66719,1	43451,2	1334382	869024	8194	592106	2080607
					22858,2	11971,55	457164	239431	–	154119	
2	2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	3,2	382625		1224400		1224400		1322352
3	1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы-разбуриваие НР = 85 %	м бурения	5	11516,4	7657,2	57582	38286	362	26839	91175
					3786,8	2528,2	18934	12641	–	6754	
4	2403-0101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,1025	198762		20373		20373		22003
5	1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 %	м бурения	10	11516,1	7657	115161	76570	723	53677	182345
					3786,8	2528,1	37868	25281	–	13507	
6	2403-0101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,205	198762		40746		40746		44006
7	1104-0101-0210	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 %	м бурения	50	66719,04	43451,12	3335952	2172556	20486	1480264	5201513
					22858,2	11971,54	1142910	598577	–	385297	
8	2403-0101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	8	198762		1590096		1590096		1717304

9	1104-0201-0104	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	70,5	2430,96	1380,44	171383	97321	1156	84342	276183
					1034,13	373,33	72906	26320	–	20458	
10	1104-0401-0201	Фильтр. Установка вплотаи на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	20	2178,1	1411,65	43562	28233	655	18746	67293
					733,7	369	14674	7380	–	4985	
11	2301-0303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм	м	20	28411		568220		568220		613678
12	2301-0303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	50,5	18035		910768		910768		983629
13	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	7	39815		278705		278705		301001
14	1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	481425	279006	481425	279006	–	250687	790681
					202419	92507	202419	92507	–	58569	

15	2101-0102-0102	Глина бентонитовая	т	8	37367		298936		298936		322851
16	2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	2	27197		54394		54394		58746
17	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания-деглинизация НР = 85 %	сутки откачки	2	350295	260678	700590	521356	–	286433	1065985
					89617	78873	179234	157746	–	78962	
18	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	3	350295,67	260678,33	1050887	782035	–	429651	1598981
					89617,33	78873,33	268852	236620	–	118443	
19	1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	1	140197	75643	140197	75643	–	73731	231042
					64554	22188	64554	22188	–	17114	
20	2301-0201-0174	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80	м	35	2879		100765		100765		108826
21	2301-0505-0122	Трубка пьезометрическая (прим.)	м	60	190		11400		11400		12312
22	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	13802	1200	6901	600	5742	637	8141
					1118	282	559	141	–	603	

Итого			**17 100 654**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 460 074
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			4 940 630
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 418 832
- материалы, изделия и конструкции, тенге			5 136 121
Накладные расходы, тенге			3 297 113
Сметная прибыль (8 %), тенге			1 266 716
Всего			**17 100 654**
Итого с временными	**2,60%**	**444 617**	**17 545 271**
Итого с зимними удорожаниями	**2,07%**	**363 187**	**17 908 458**
Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)	**2%**	**358 169**	**18 266 627**
Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)		**16 074 632**	**16 878 364**
Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)		**2 191 995**	**2 301 595**
Итого С НДС	**12%**	**2 301 595**	**21 481 554**
Итого с учетом скидки (к=0,9):	**10%.**		**19 333 398**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Алексеев В.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1к2

Форма

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Объекты подсобного назначения

(наименование)

Доп.согл. 23/1 от 18.06.2021 к договору №23 от 06.05.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за июль
на Надворный туалет

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10,2	114,22	108,63	1165	1108	–	225	1501
					5,59	25	57	255	–	111	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,31	2058,06	–	638	–	–	459	1185
					2058,06	–	638	–	–	88	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,21	35,39	35,39	149	149	–	40	204
					–	13,3	–	56	–	15	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,21	163,66	76,48	689	322	–	374	1148
					87,17	36,1	367	152	–	85	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,803	894,07	–	1612	–	–	1161	2995
					894,07	–	1612	–	–	222	
6	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	22,5	141,82	–	3191	–	–	2298	5928
					141,82	–	3191	–	–	439	
7	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,7	24349,1	3188,21	163139	21361	83593	59907	240890

				8684,33	1141,34	58185	7647	–	17844	
8	1110-0102-0401									
	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0697	96355,81	1047,35	6716	73	4898	1602	8983
				25035,87	502,15	1745	35	–	665	
9	1110-0102-0401									
	Элементы каркаса из брусьев. Установка вытяжной трубы НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,089	96337,08	1044,94	8574	93	6252	2046	11470
				25044,94	494,38	2229	44	–	850	
10	1110-0114-0402									
	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,045	84422,22	1333,33	3799	60	2884	793	4959
				19000	577,78	855	26	–	367	
11	1110-0114-0401									
	Прогоны из досок. Укладка по фермам(пол) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,122	82803,28	1336,07	10102	163	7755	2030	13103
				17901,64	581,97	2184	71	–	971	
12	1110-0102-0201									
	Стены рубленые. Обшивка досками НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	11,4	2295,53	20,53	26169	234	20677	4837	33486
				461,23	10,18	5258	116	–	2480	

13	1110-0102-0201	Стены рубленые. Обшивка досками(дверь) НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	1	2295	20	2295	20	1814	424	2937
					461	10	461	10	–	218	
14	2113-0211-0501	Навесы (прим.)	шт.	2	295		590		590		637
15	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	491		491		491		530
16	1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка крышки ямы НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0537	70130,35	1098,7	3766	59	2506	1106	5262
					22364,99	521,42	1201	28	–	390	
17	1114-0201-0402	Теплицы зимние остекленные ангарные. Остекление мерным стеклом НР = 99 %	м2 остекления	0,12	2125	–	255	–	166	88	370
					741,67	–	89	–	–	27	
18	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1,96	2130,1	79,08	4175	155	3044	944	5529
					497,96	25,51	976	50	–	410	
19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхност и	12,08	879,97	21,36	10630	258	6899	3261	15002

				287,5	2,73	3473	33	–	1111	
20	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,3	5490	1750	1647	525	852	465	2281
				900	766,67	270	230	–	169	
21	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5,9	1180,34	2,88	6964	17	5833	1210	8828
				188,81	1,02	1114	6	–	654	

Итого			**367 228**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			83 905
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			24 597
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			8 759
- материалы, изделия и конструкции, тенге			148 254
Накладные расходы, тенге			83 270
Сметная прибыль (8 %), тенге			27 202
Всего			**367 228**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**367 228**
Итого с временными	**2,60%**	**9 548**	**376 776**
Итого с зимними удорожаниями	**2,07%**	**7 799**	**384 575**
Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)	**2%**	**7 692**	**392 267**
Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)		**345 195**	**362 454**
Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)		**47 072**	**49 426**

Итого С НДС	12%	49 426	461 306
Итого с учетом скидки (к=0,9):	10%.		415 175

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Алексеев В.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек И.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1к2

Форма

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №5

за июль 3
на ЭМ.С

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3 Кабельная продукция,защита кабеля

32	2306-0137-0833	Кабели силовые АВБбШв 5х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,535	6026699	3224284	3224284	3482227
33	2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	1658223	49747	49747	53727
34	2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	2696931	80908	80908	87381
35	2306-0137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,603	337365	203431	203431	219705
36	2306-0144-1021	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	11579032	173685	173685	187580
37	2306-0144-0638	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	7404840	222145	222145	239917
38	2922-0000-0000(пл)	Провод ВПП35	м	360	2099	755640	755640	816091
39	2306-0201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,835	277114	231390	231390	249901
40	2923-0000-0000(пл)	Провод ВПП2х1,5	м	570	227	129390	129390	139741
41	2306-0144-1003	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,045	712136	32046	32046	34610

43	2306-0902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,075	130370	9778	9778	10560
44	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	117985	14158	14158	15291
45	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,364	226804	309361	309361	334110
47	2306-0137-0630	Кабели силовые АВБбШв 3х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,095	1638358	155644	155644	168096
49	2999-0000-0000(пл)	Провод ВПП3*16(3х4)	м	40	422	16880	16880	18230
50	2306-0137-0102	Кабели силовые АВБбШв 2х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,335	239740	80313	80313	86738
51	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	415456	24927	24927	26921
53	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	171884	1375	1375	1485

55	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	78	1166	90948	90948	98224
58	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	667	159	106053	106053	114537
59	2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	150	325	48750	48750	52650
60	2306-1705-0109	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	120	570	68400	68400	73872
67	2301-0803-0101	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром50-91/110 мм	м	535	730	390550	390550	421794
68	2301-0803-0101	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 63 мм	м	2885	730	2106050	2106050	2274534
69	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	53	1422	75366	75366	81395

Итого			**9 289 317**
в том числе			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			8 601 219
Сметная прибыль (8 %), тенге			688 098
Всего			**9 289 317**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**9 289 317**
Итого с временными	**2,60%**	**241 522**	**9 530 839**
Итого с зимними удорожаниями	**2,07%**	**197 288**	**9 728 128**
Итого с непредвиденными работами и затратами ,(2 %)	**2%**	**194 563**	**9 922 690**
Итого по акту в текущих ценах 2020 88% года, (Иинф = 1,050)		**8 731 967**	**9 168 566**
Итого по акту в текущих ценах 2021 12% года, (Иинф = 1,050)		**1 190 723**	**1 250 259**
Итого С НДС	**12%**	**1 250 259**	**11 669 084**
Итого с учетом скидки (к=0,9):	**10%.**		**10 502 175**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Ертурганов Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Алексеев В.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Жумабек Н.А.