Приложение 4
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 19» декабря 2022 года

Заказчик КГУ «Аппарат акима сельского округа Алдашбай Ахун», Аким сельского округа Тогизбаев Нурбол Аманкосович. БИН 041040004498, Тел.: 87243741400

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «_ _» декабрь 2022г.,
ТОО «ГЕМАКАСЕС», в лице директора Пазылова Ж.С. город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом №58. БИН 051140008585 Тел.: 8-7242-21-17-07. 8-777-752-10-60.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «_ _» декабрь 2022г, **Приказ № 34 от 27.10.2022г., ТОО «Ақбозат LTD» , эксперт Бердалы Н.Ж.,г.Кызылорда мкр.Саулет, ул.К.Тореманова №30, БИН 050140013499, аттестат № KZ53VJE00052205 от 15.01.2020г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «_ _» декабрь 2022г., **Приказ № 25 от 03.11.2022г, ТОО «NSI PROJECT», Директор Сәрсенбай А.Р., ГСЛ №09388 от 21.12.2020г. Кызылординская область, г.Кызылорда. БИН 170340006092 тел.87777456464,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Работа на освещение улицы Тауелсиздик сельского округа Алдашбай Ахун Кармакшинского района, Кызылординской области»**

наименование объекта, вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

по адресу: **Кызылординский область, Кармакшинский район, сельский округ Алдашбай Ахун**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____» _____ 20___ года ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

от"___"_____20___года№_____
_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ KZ86REA00304677 от 19.11.2022г "Коммунальное государственное учреждение "Управление контроля Кызылординской области"
наименование органа принявшего уведомление, дата принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «NSI PROJECT», Лицензия ГСЛ №09388 от 21.12.2020г. Кызылординская область, г.Кызылорда. БИН 170340006092, проектная деятельность - II категория, рабочий проект и сметная документация**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **Приказом № 162-Ө/НҚ от «07» 06.2022 г. Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Алдашбай Ахун»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2022год**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2022 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **2 месяца;**
по норме или по проекту организации строительства **2 месяца;**
фактически: **1,5 месяцев;**
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Работа на освещение улицы Тауелсиздик сельского округа Алдашбай Ахун Кармакшинского района, Кызылординской области»					
Светильник промы шленны й светодиодны й типа PROSPEKT, мощность 80 Вт, IP67	шт	26	26	26	26
Фундаменты общего назначения бетонны е под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,192	10,192	10,192	10,192
Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,312	0,312	0,312	0,312
Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,2	0,2	0,2	0,2
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенны х трубах, блоках и коробах	м	312	312	312	312
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовы х траншеях без покры тий	м	200	200	200	200
Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм.	м	20	20	20	20

Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм.	м	20	20	20	20
Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	20	20	20	20
Провода ВЛ 0,38 кВизолированны е (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	м	0,99	0,99	0,99	0,99
Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	46,8	46,8	46,8	46,8

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объемов

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, парковочных мест			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими даннымиПроектом предусмотрено прокладка кабельной линии 0,4кВ для наружного освещение, проводом СИП-4 расчетного сечения 4х16мм2, общей протяженностью 920,0м.

Сети наружного освещения

Для электроснабжения уличного освещения проектом предусмотрена установка опор уличного освещения типа СТВ-8,0-3,0 ГЦ с кронштейном «ИВА», запитываемый от ящика управления наружным освещением ЯУО-9601, установленного в РУ-0,4кВ КТП-10/0,4 кВ №116.

Уличное освещение выполнено светодиодными светильниками наружного освещения типа «LED-80» мощностью 80Вт на металлических опорах, высотой 8,0м, заводского изготовления.

Ящики управления освещением ШУНО обеспечивают: включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности;
отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени.
Сети наружного освещения выполнены проводом СИП-4 расчетного сечения 4х16мм2.
Принятый в проекте провод СИП-4 состоит из проводников одинакового сечения, покрытых изоляционной оболочкой и скрученных между собой. Все проводники, в том числе и нулевой изготавливаются из алюминия. Подвеска жгута на промежуточных опорах и закрепление на анкерных осуществляется за все проводники одновременно.
Питающие сети выполнены кабелем марки АВБбШв-1кВ, расчетного сечения 16мм2.
Расчетные пролеты между опорами 35,0м.
Мероприятиями по экономии материальных ресурсов и электроэнергии объектов являются:
- выбор сечения кабелей и проводов с учетом их перегрузочной способности;
- применение высокоэкономичных газоразрядных ламп;
- автоматическое управление осветительной установки уличного освещения.
Основные технические показатели:
- Категория надежности электроснабжения - III.
- Общая установленная мощность электроосвещения составляют – 1,3 кВт.
- Протяженность сети уличного освещения – 920,0 м. *«Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен технически несложный II (нормальный) уровень ответственности.*
Рабочий проект ***«Получение экспертных заключений, разработка проектно-сметной документации на освещение улицы Тауелсиздик сельского округа АлдашбайАхун, Кармакшинского района»*** *разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и нормативными требованиями.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжениеи связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):всего 12994,302_ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ __9343,895_ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря282,639тысчтенге и прочие затраты3650,407тысяч тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч.тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ __9343,895тысяч тенге;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 282,639тыс. тенге и прочие затраты _3650,407_____ тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10.Класс энергоэффективности здания _____;
11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ :**«Работа на освещение улицы Тауелсиздик сельского округа АлдашбайАхунКармакшинского района,Кызылординской области»**принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

КГУ «Аппарат акима сельского округа Алдашбай Ахун»ТогизбаевН.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Эксперт Бердалы Н.Ж. аттестат№ KZ53VJE00052205 от 15.01.2020г**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «АкбозатLTD», Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда ул. Жаппасбай батыра №54, директор Жумиров А.С.** (наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт Бердалы Н.Ж. аттестат № KZ53VJE00052205 от 15.01.2020г

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «NSI PROJECT» Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда ул. Долдаш Алисов №73.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «NSI PROJECT» KZ86VJE00049089 от 03.09.2019г Республика Казахстан, Кызылординская область,**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «NSI PROJECT» KZ86VJE00049089 от 03.09.2019г Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда ул. Долдаш Алисов №73.Сарсенбай А.Р.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **ТОО «NSI PROJECT» KZ86VJE00049089 от 03.09.2019г. РеспубликаКазахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда ул. Долдаш Алисов №73. Сарсенбай А.Р.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)ТОО «Гемакасес»,Кызылординская область, г.Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом №58, директор Пазылов Ж.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)